

### **3.b KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Schválený limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2018 byl ve výši 11 964 220,50 tis. Kč. Dále byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 ve výši 4 812 890,20 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje pro rok 2018 byly tedy stanoveny ve výši 16 777 110,70 tis. Kč.

Během roku 2018 byly na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci činil upravený rozpočet kapitálových výdajů 14 284 449,50 Kč. Celkové skutečné čerpání přidělených prostředků za toto období bylo ve výši 10 718 380,59 tis. Kč. Celkové plnění k upravenému rozpočtu je 75,04 %. Nejvyšší objem čerpání kapitálových výdajů byl v kap. 03 – Doprava 3 164 911,72 tis. Kč a v kap. 02 – Městská infrastruktura ve výši 2 937 657,23 tis. Kč, naopak nejnižší čerpání se projevilo u kap. 07 – Bezpečnost ve výši 186 658,14 tis. Kč.

#### **POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ vlastního hl. m. PRAHY V LETECH 2000 – 2018 v tis. Kč.**

KAPITÁL. VÝDAJE ZA OBDOBÍ	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ	% PLNĚNÍ	
				RS	RU
ROK 2000	7 525 651,20	9 124 067,10	8 747 592,80	116,24	95,87
ROK 2001	15 786 331,70	14 925 378,60	13 569 828,30	85,95	90,92
ROK 2002	9 870 200,00	13 509 875,20	12 808 073,50	129,77	94,81
ROK 2003	7 046 531,70	14 875 310,80	13 881 194,60	196,99	93,32
ROK 2004	14 359 783,70	16 823 129,40	15 558 819,70	108,35	92,48
ROK 2005	12 579 357,50	14 876 415,60	14 232 718,70	113,14	95,67
ROK 2006	13 254 559,10	15 452 937,40	14 086 982,30	106,28	91,16
ROK 2007	14 790 617,60	19 735 479,60	16 986 630,40	114,85	86,07
ROK 2008	16 536 459,70	16 986 007,90	14 910 950,90	90,17	87,78
ROK 2009	18 218 018,00	20 760 247,80	19 009 427,30	104,34	91,57
ROK 2010	15 427 326,00	15 761 572,20	15 148 550,82	98,19	96,11
ROK 2011	11 266 106,70	16 004 478,00	15 572 661,40	138,23	97,31
ROK 2012	10 191 434,70	19 078 026,00	14 256 350,81	139,89	74,73
ROK 2013	9 281 574,20	14 090 951,40	10 091 184,47	108,72	71,61
ROK 2014	10 076 827,30	17 680 076,60	15 963 241,62	158,42	90,29
ROK 2015	11 157 504,14	8 678 929,54	6 756 299,70	60,55	77,85
ROK 2016	12 710 172,50	11 227 597,20	7 660 648,73	60,27	68,23
ROK 2017	15 650 870,40	11 452 533,20	7 878 132,34	50,34	68,79
ROK 2018	16 777 110,70	14 284 449,50	10 718 380,59	63,89	75,04

Od roku 2000, kdy je sledován tabulkový přehled plnění schváleného (RS), či upraveného rozpočtu (RU), je za r. 2018 plnění kapitálových výdajů je 63,89 % k RS a 75,04 % k RU. Čerpání má od roku 2016 stoupající tendenci.

Toto nízké čerpání schválených prostředků na kapitálové výdaje je dáno mimo jiné přísnějšími a upravenými pravidly při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo v minulých letech obvyklé. To platí i u akcí jednoletých a nově zahajovaných, kdy se prodlužuje příprava stavby, nebo jsou problémy např. při výkupu pozemků. I při pořizování SZNR - strojů, přístrojů, vybavení, dopravních prostředků. U akcí rozestavěných jsou prověřovány smlouvy uzavřené v předchozím období, což odsouvá čerpání prostředků až na příští rozpočtový rok.

V rámci „převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019“ se převádí na KV 4 105 375,50 tis. Kč a v „ponechané nevyčerpané investiční prostředky PO z roku 2018 a její použití ke stejnému účelu v roce 2019“ se žádá o dalších 427 910,80 tis. Kč, které budou použity na financování probíhajících akcí.

V rámci jednotlivých kapitol jsou dále připojeny podrobné tabulkové přehledy čerpání na investičních akcích u příslušných investorů nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018“. V textové části je uveden komentář o realizaci ke každé investiční akci v rámci kapitoly.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib												
MHMP - HOM	0043773	Revitalizace spodní části Václavského r	229 779,00	0,00	82 000,00	21 900,00	8 326,01	38,02			0,00	207 879,00
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem			229 779,00	0,00	82 000,00	21 900,00	8 326,01	38,02	0,00	0,00	0,00	207 879,00

Správce: 0003 - Adam Zábranský												
MHMP - OSI	0008613	Bytové domy Dolní Počernice-Jih	365 480,12	14 337,03	15 000,00	8 000,00	283,22	3,54			0,00	343 143,09
MHMP - OSI	0009267	Vysočany 1.st.	1 109 394,00	1 107 603,23	0,00	1 747,00	1 745,73	99,93			0,00	43,77
MHMP - OSI	0043312	Černý Most II - 5. stavba et.0002	840 000,00	191,12	25 000,00	6 008,00	4 807,85	80,02			0,00	833 800,88
MHMP - OSI	0043905	Bytové domy Praha 13	720 000,00	0,00	7 000,00	1 340,00	0,00	0,00			0,00	718 660,00
MHMP - OSI	0043906	Městské byty Chodov	80 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	79 000,00
MHMP - OSI	0043907	Městské byty Libeň	390 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	389 000,00
MHMP - OSI	0043908	Městské byty Záběhlice	220 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	219 000,00
MHMP - OSI	0044435	Bytové domy Hrdlořezy	400 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	399 500,00
Správce: 0003 - Adam Zábranský celkem			4 124 874,12	1 122 131,38	50 000,00	20 595,00	6 836,79	33,20	0,00	0,00	0,00	2 982 147,75

Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček												
MHMP - HOM	0043912	Štvanice	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	100 000,00
MHMP - OSI	0000026	Úprava Parteru nám.J.Palacha	150 000,00	1 042,65	18 000,00	10 000,00	304,86	3,05			0,00	138 957,35
MHMP - OSI	0043313	Nákladové nádraží Žižkov	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	7 000,00
MHMP - OSI	0043314	Předprostor před Olšanskými hřbitovy	1 200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00			0,00	400,00
MHMP - OSI	0043315	Vybíralova	1 000,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00			0,00	-11 100,00
MHMP - OSI	0043316	Okolí památníku J.Seiferta	900,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	400,00
MHMP - OTV	0042700	Revitalizace Malostranského náměstí	100 000,00	7 578,44	7 000,00	9 400,00	7 220,62	76,82			0,00	83 021,56
IPR PRAHA	0042423	Centrum architektury a městského plán	20 450,00	14 495,35	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 067,05	215,19	0,00	2 439,46
IPR PRAHA	0043318	Vítězné náměstí	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50	3 245,53	0,00	0,00	0,00
IPR PRAHA	0043700	Projekt revitalizace Karlova nám.	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 426,18	0,00	0,00	1 000,00
IPR PRAHA	0043909	Evidence územního řízení a stavebního	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
IPR PRAHA	0043910	Technické vybavení	12 705,00	0,00	12 705,00	12 705,00	6 705,00	52,77	6 025,60	0,00	0,00	0,00
IPR PRAHA	0043911	Úpravy prostorů	3 872,00	0,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPR PRAHA	0044453	Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 004	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPR PRAHA	0044463	Koncertní sál - pořízení podkladů	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPR PRAHA	0044551	Nové prvky pražského mobiliáře - zast.	3 771,60	0,00	0,00	3 771,60	3 771,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem			421 943,60	23 116,43	76 777,00	75 493,60	26 102,08	34,58	13 764,37	215,19	0,00	323 118,38

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček												
MHMP - OSI	0000090	IP pro stavby v kap.01	31 331,62	3 331,82	4 000,00	2 253,00	0,00	0,00			0,00	25 746,80
MHMP - OSI	0000112	Dofakturace	30 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	29 000,00
MHMP - OSI	0000187	Kolektor Václavské náměstí	636 830,88	328 430,29	10 000,00	1 000,00	290,00	29,00			0,00	307 400,58
MHMP - OSI	0004500	Kolektor Centrum I.	520 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	518 000,00
MHMP - OSI	0007496	Kolektor Centrum-Smíchov	1 600 000,00	27 497,29	2 000,00	2 000,00	1 655,93	82,80			0,00	1 570 502,71
MHMP - OSI	0008264	Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací ka	220 205,00	135 495,09	13 500,00	500,00	12,10	2,42			0,00	84 209,91

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 01 - Rozvoj obce												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
MHMP - OSI	0008267	Příměstský park Soutok	424 677,00	135 753,12	112 600,00	2 600,00	174,85	6,73			0,00	286 323,88
MHMP - OSI	0008615	Kolektor Hlávčův most	630 000,00	345 008,81	102 000,00	229 000,00	215 014,93	93,89			0,00	55 991,19
MHMP - OSI	0008783	Podjezd Chlumecká	13 194,00	9 425,45	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	2 268,55
MHMP - OSI	0040555	Zokruhování výtlačného řadu Praha výc	350 000,00	13 365,07	48 200,00	16 200,00	3 849,04	23,76			0,00	320 434,93
MHMP - OSI	0042794	Náplavka Ledárny	19 000,00	2 500,72	15 000,00	3 000,00	404,51	13,48			0,00	13 499,28
MHMP - OSI	0042795	Náplavka Holešovice	85 000,00	3 033,29	25 000,00	3 000,00	151,01	5,03			0,00	78 966,71
MHMP - OSI	0042805	Kolektor Žižkov II.	590 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	249,00	12,45			0,00	588 000,00
MHMP - OSI	0042812	Celková přestavba Císařského ostrova	250 000,00	187,85	18 000,00	15 455,00	873,83	5,65			0,00	234 357,15
MHMP - OTV	0000016	Centrální park JZM I	211 411,00	181 610,60	0,00	4 850,00	2 497,95	51,50			0,00	24 950,40
MHMP - OTV	0004502	Park u Čeňku	400 000,00	32 218,91	10 000,00	25 000,00	19 256,78	77,03			0,00	342 781,09
MHMP - OTV	0004679	Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín	1 087 000,17	18 904,37	50 000,00	1 000,00	673,73	67,37			0,00	1 067 095,80
MHMP - OTV	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	169 000,00	63 784,98	49 000,00	35 000,00	30 501,69	87,15			0,00	70 215,02
MHMP - OTV	0008268	Rokytko - rozvoj území	850 000,00	58 572,91	31 000,00	3 000,00	495,89	16,53			0,00	788 427,09
MHMP - OTV	0042801	IP pro kap. 01	20 000,00	0,00	6 000,00	4 450,00	0,00	0,00			0,00	15 550,00
MHMP - OTV	0042802	Dofakturace pro kap. 01	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	18 000,00
IPR PRAHA	0043913	Příměstský park Soutok - Příprava	9 400,00	0,00	9 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem			8 167 049,67	1 359 120,58	514 200,00	363 408,00	276 101,22	75,98	0,00	0,00	0,00	6 444 521,10
Celkem			12 943 646,39	2 504 368,39	722 977,00	481 396,60	317 366,10	65,93	13 764,37	215,19	0,00	9 957 666,24

## **KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE**

### **IPR PRAHA**

#### **0042423 - Centrum architektury a městského plánování**

Investiční prostředky byly čerpány na stavební úpravy a projektovou dokumentaci k nim, dále na dovybavení akustické techniky, novou osvětlovací techniku a ovládací prvky k ní, zhotovení výškového modelu hlavního města Prahy a konečně na zpracování koncepce přístupnosti CAMP pro hendikepované spoluobčany.

#### **0043318 - Vítězné náměstí**

Investiční prostředky byly čerpány ve druhé polovině roku a tím je tato akce ukončena. Akce pokračuje dopracováním studie proveditelnosti, jejíž zadání a následně vypracování bude financováno z fondu reprodukce investičního majetku IPR.

#### **0043700 - Projekt revitalizace Karlova nám.**

Investiční prostředky byly čerpány ve druhé polovině roku a tím je tato akce ukončena.

#### **0043909 - Evidence územního řízení a stavebního řízení**

Veřejná soutěž na dodavatele proběhla opakovaně v srpnu a listopadu 2018, avšak zhotovitel je termínově schopen akci realizovat až v r. 2019 a za vyšší cenu, než byl původní předpoklad při zadávání soutěže. (Na trhu nelze v současnosti získat cenu nižší.) Akce bude zčásti financována z fondu reprodukce investičního majetku IPR a zčásti z investičního transferu MHMP.

#### **0043910 - Technické vybavení**

Jednalo se o pořízení hardwarového vybavení IPR, resp. o obměnu stávajících technologií – servery, serverová chasis, disková pole, plovoucí licence k využití HW, dále audiovizuální technika pro výstavní účely včetně ovládacích prvků (chytré displeje), SW a licencí k nim, monitory, tablety, počítače a příslušenství k nim.

#### **0043911 - Úpravy prostorů**

Akce nebyla realizována a je ukončena.

#### **0044453 - Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 005 - revit.**

Pokračování akce vyplývá z usnesení RHMP č. 2056 z 26.8.2016 a 2420 z 11.9.2018, kdy IPR Praha má za úkol zpracování metodiky posouzení protipovodňové ochrany, kompenzačních opatření a dalších záměrů v Trojské kotlině na matematickém 2D modelu, dále zpracování studie této protipovodňové ochrany a vlastní modelové posouzení navrhovaných záměrů atd. V roce 2018 došlo k vyhlášení výběrových řízení na subdodavatele a dílčích plnění; investiční prostředky byly alokovány pro případ velmi rychlého, bezproblémového postupu při těchto veřejných zakázkách a tedy pro případ nutnosti hradit faktury za dodané plnění ještě v roce 2018. K tomu však nedošlo a na zakázce je postupováno standardním způsobem v r. 2019 (nedochází k žádnému významnému nedodržení celkového termínu, který vyplývá ze zmíněných usnesení RHMP).

#### **0044463 - Koncertní sál - pořízení podkladů**

Ve fázi přípravy této akce po zveřejnění podmínek soutěže na zhotovitele studie vibrací se ukázalo, že nikdo z potenciálních zhotovitelů není schopen studii zpracovat a dodat v plánovaném termínu (prosinec 2018) – proto plánované investiční prostředky nemohly být

v r. 2018 čerpány. Dále, paralelně probíhající příprava zadání a soutěže na zhotovitele studie proveditelnosti se stala předmětem názorové diskuse nově zvolených orgánů po volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Z ní vzešla modifikace původního zadání, a to ve smyslu zhotovení, v první fázi, pouze analýzy využití koncertního sálu, pro následné zadání zpracování podkladů k vlastní soutěži o návrh. To vede jednak ke snížení původně předpokládaného finančního objemu vyčleněného pro studii proveditelnosti, a jednak ke změně charakteru části těchto prostředků na neinvestiční účelové.

#### **0044551 - Nové prvky pražského mobiliáře - zast.**

V roce 2018 proběhlo jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) na prvek pražského mobiliáře - zastávku, které jednak probíhalo na základě příslušného usnesení RHMP, a jednak na základě průběhu JŘSU je IPR zavázán ze zveřejněných soutěžních podmínek vůči účastníkům soutěže a ze smlouvy uzavřené s vítězem k vzájemnému plnění. V roce 2018 došlo k úhradě náhrad nákladů spojených s účastí v soutěži a k úhradě cen v soutěži – a toto plnění mělo charakter účelových neinvestičních prostředků. Teprve v r.2019 nastane úhrada za zhotovení prototypu zastávky včetně dalších úprav a zpracování připomínek - tato část plnění má charakter dlouhodobého hmotného majetku. Proto nemohly být investiční prostředky v r. 2018 čerpány.

#### **0043913 - Příměstský park Soutok – Příprava**

Radou HMP byla schválena žádost IPR o částečnou změnu účelu rozpočtovaných prostředků, a to snížení investičních prostředků o 2,8 mil. Kč a jejich záměnu za prostředky účelové, na stejnou akci, nakořik úvodní činnosti a příprava by neměla charakter budoucích započitatelných investičních výdajů do pořizovací ceny stavby. Toto bylo realizováno a účelové neinvestiční prostředky v této výši byly využity.

### **MHMP - HOM**

#### **0043773 - Revitalizace spodní části Václavského náměstí**

Prostředky ve výši 229 779,00 tis. Kč byly usnesením ZHMP č. 37/7 ze dne 17.05.2018 převedeny na odbor HOM a jsou určeny na realizaci nadlimitní veřejné zakázky Revitalizace spodní části Václavského nám. v úseku Na Příkopě – Vodičkova, Praha 1.

Rozpočtovým opatřením upraven rozpočet o převod do r. 2019 a čerpání upraveného rozpočtu bylo na 38,02 % na zhotovení dokumentace a odměnu koordinátora.

Probíhá zadávací řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky. Následně bude nutné schválení výběru zhotovitele RHMP a ZHMP. Předpokládané ukončení zadávací řízení je v první polovině roku 2019.

#### **0043912 - Štvanice**

Prostředky ve výši 10 000 tis. Kč je plánováno využít na zahájení revitalizace ostrova, včetně zajištění potřebných dokumentací. Prostředky na investici nebyly v roce 2018 čerpány a částka byla převedena do rozpočtu 2019.

### **MHMP - OSI**

#### **0008613 - Bytové domy Dolní Počernice-Jih**

Předmětem této akce je výstavba 9 bytových domů s celkovým počtem 310 bytových jednotek. Součástí stavby je realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně

garáží, polyfunkčního domu, parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury. Na stavbu jsou vydaná pravomocná stavební povolení, která jsou průběžně aktualizována.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zpracování energetické koncepce bytových domů, prodloužení platnosti stavebního povolení, aktualizaci hlukové studie, doplňující IGP pro areálové komunikace a aktualizaci zaměření. Bylo provedeno jednací řízení bez uveřejnění na projektanta dokumentace změny stavby a zajištění autorského dozoru. Byl zpracován znalecký posudek na ověření nabídkové ceny. S projektantem byly uzavřeny dodatky smluv na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele dle současných platných právních předpisů a byly zahájeny projektové práce.

#### **0009267 - Vysočany 1.st.**

Stavba byla dokončena v roce 2012.

V roce 2018 se řešily výkupy pozemků.

#### **0043312 - Černý Most II - 5. stavba et.0002**

Akce Černý Most II – 5. stavba et. 0002 představuje dokončení původní bytové výstavby, přerušené v r. 2006, souborem osmi bytových domů v lokalitě Černý Most. Navržené objekty I, J, M, N, O, P mají 4 nadzemní podlaží, objekty K, L mají 5 nadzemních podlaží a 1 podlaží s podzemními garážemi. Na stavbu je vydané platné stavební povolení. Předpokládá se výstavba 182 bytů, avšak pokud bude odsouhlasen požadavek MČ Praha 14 a místo objektu „I“ bude vybudováno zdravotnické zařízení, pak celkový počet bytů bude 166.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) provedl výběr zhotovitele opěrných stěn (podmiňující akce pro další výstavbu) a výstavbu opěrných stěn zrealizoval. Během výstavby byl zajištěn ornitologický průzkum, biologický dohled, autorský dozor a technický dozor investora. OSI dále zajistil projektanta a příkazníka na dětské hřiště a projektanta a zpracovatele IGP na bytové domy „O“ a „P“.

#### **0043905 - Bytové domy Praha 13**

Účelem je stavba bytových domů k doplnění chybějících bytů, dle požadavku odboru bytového fondu, o velikosti převážně 2 + KK a 3 + KK. Stavba bude v lokalitě Prahy 13, na pozemku ve vlastnictví HMP. Byla zpracována ověřovací hmotová studie, která prokázala možnost výstavby cca 160 bytů.

V roce 2018 probíhala jednání o další strategii projektu, po rozhodnutí o pokračování přípravy OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil projednání a odsouhlasení záměru na výběrové řízení na projektanta stavby.

#### **0043906 - Městské byty Chodov**

Předpokládaná výstavba 18 bytů na pozemku vytipovaném IPR hlavního města Prahy. Kromě bytových objektů byla součástí stavby realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zpracování ověřovací studie o vhodnosti bytové výstavby ve 12 lokalitách doporučených IPR hlavního města Prahy, studie však lokalitu Chodov shledala nevhodnou pro bytovou výstavbu. Akce bude vyřazena z rozpočtu HMP.

#### **0043907 - Městské byty Libeň**

Předpokládaná výstavba 29 bytů na pozemku vytipovaném IPR hlavního města Prahy. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zpracování ověřovací studie o vhodnosti bytové výstavby ve 12 lokalitách doporučených IPR hlavního města Prahy, studie doporučila lokalitu Libeň pro bytovou výstavbu.

#### **0043908 - Městské byty Záběhlice**

Předpokládaná výstavba 49 bytů na pozemku vytipovaném IPR hlavního města Prahy. Kromě bytových objektů byla součástí stavby realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebné technické infrastruktury.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zpracování ověřovací studie o vhodnosti bytové výstavby ve 12 lokalitách doporučených IPR hlavního města Prahy, studie však lokalitu Záběhlice shledala nevhodnou pro bytovou výstavbu. Akce bude vyřazena z rozpočtu HMP.

#### **0044435 - Bytové domy Hrdlořezy**

Bytové domy Hrdlořezy představují bytovou výstavbu pro dostupné bydlení obyvatel Prahy především z řad zaměstnanců ve zdravotnictví, školství, hasičských záchranných sborech apod., včetně jejich rodin, dále z řad ekonomicky či generačně ohrožených nebo znevýhodněných sociálních skupin. Předpokládaná výstavba je 100 bytů. Stavba bude v lokalitě Prahy 9, na pozemku ve vlastnictví HMP. Kromě bytových objektů je součástí stavby realizace příjezdových a vnitroareálových komunikací včetně parkovacích stání a potřebná technická infrastruktura.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zpracování studie využití pozemku, další postup bude určen po projednání s městskou částí.

#### **0000026 - Úprava Parteru nám.J.Palacha**

Jedná se o úpravu náměstí Jana Palacha v Praze 1, přilehlých partií Alšova nábřeží a části ulic Křížovnická a 17. listopadu podle vítězného návrhu architekta Králíčka z architektonické soutěže uskutečněné v roce 2002. Úprava ze stavebního hlediska představuje především odstranění stávajícího nádechového objektu vzduchotechniky podzemních garáží a vybudování nového objektu. Dále pohledovou úpravu povrchu náměstí a Alšova nábřeží, a úpravu vedení tramvajové trati v Křížovnické ulici a 17. listopadu.

V roce 2018 probíhaly projekční činnosti a zajištění průzkumů.

#### **0043313 - Nákladové nádraží Žižkov**

Jedná se o urbanisticko-dopravní řešení transformačního území Nákladového nádraží Žižkov. Dle výsledku urbanistické soutěže autor vítězného návrhu dopracuje územní studii sloužící jako podklad pro změnu územního plánu a Metropolitní plán Prahy. Předmětem návrhu bude řešení klíčových otázek v území, zejména tramvajové trati, charakter budoucí zástavby a veřejných prostranství, umístění škol a veřejných funkcí v území apod. a budoucí využití budovy nákladového nádraží. Řešené území má rozlohu 38,5 ha.

V roce 2018 nebyly práce zahájeny.

#### **0043314 - Předprostor před Olšanskými hřbitovy**

Jedná se o celkovou revitalizaci prostoru mezi Olšanskými hřbitovy a Vinohradskou ulicí v návaznosti na stavbu č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice.

Projektová příprava řešení prostoru bude probíhat v rámci stavby č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice.

#### **0043315 – Vybíralova**



Projekt se týká lokality Praha 14 - Černý Most v okolí ulice Vybíralova. Jde o revitalizaci ulic na sídlišti - Vybíralova, kpt. Stránského a přiléhajících parkovacích ploch. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí kolektorů. Předmětem návrhu bude kompletní rekonstrukce povrchů, výsadba nového stromořadí, doplnění mobiliáře a bezpečnostních prvků a osvětlení. Řešené území má rozlohu 2,2 ha.

V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

#### **0043316 - Okolí památníku J.Seiferta**

Jedná se o rekonstrukci ulice Táboritáská v úseku od křížení s ulicí Lipanská po Olšanské náměstí. Tento projekt bude koordinován s rekonstrukcí tramvajové trati. Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajové zastávky, chodníků, schodiště a veřejného osvětlení. Řešené území má rozlohu 0,6 ha.

V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

#### **0000187 - Kolektor Václavské náměstí**

Jedná se o výstavbu kolektoru 3. kategorie v horní části Václavského náměstí s napojením na Kolektor Vodičkova (šachty Š17b a Š17c) s odbočnými větvemi do ulice Opletalova (s propojením na Kolektor C1A), do ulice Štěpánská a s třetí větví do ulice Krakovská. Tento kolektor zajistí napojení na stávající technickou komoru TK 41 Kolektoru Centrum I před Mezibranskou ulicí. Navrhovaná celková délka trasy je 1150 bm.

V roce 2018 Kolektory Praha, a.s. předložily materiál do RHMP s variabilním řešením podpovrchového kolektoru. Usnesením RHMP č. 639 ze dne 27.3.2018 bylo uloženo OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistit přípravu tohoto projektu ve spolupráci s Kolektory Praha, a.s. Byly zpracovány podklady pro výběr zhotovitele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

#### **0004500 - Kolektor Centrum I.**

Jedná se o kolektor 2. kategorie, který „startuje“ na Senovážném náměstí (jáma J20) a následně trasou ve stopě ulice Opletalova směrem na ulici Na Florenci a Těšnov se napojí v komoře TK 101 na dokončený Kolektor Hlávkův most, resp. Kolektor RNLS. O realizaci tohoto záměru, oproti „severnímu rozšíření“ přes ulici Truhlářská směrem na Kolektor RNLS, bude rozhodnuto na základě ověřovací studie.

V roce 2018, souběžně s realizací stavby č. 8615 Kolektor Hlávkův most, byly řešeny a vyjasněny způsoby napojení této stavby – kolektoru do technické komory TK 101. Následně bylo v definitivním ostění této komory realizováno „okno“ pro napojení obou kolektorů. Kolektory Praha, a. s. zajistily vyhotovení studie proveditelnosti. Další postup bude obdobný jako u Kolektoru Václavské náměstí (stejně usnesení RHMP).

#### **0007496 - Kolektor Centrum-Smíchov**

Jedná se o kolektor 2. kategorie, jehož trasa bude po dokončení spojit lokalitu na pravém břehu Vltavy danou ulicemi Kateřinská a Ke Karlovu a lokalitu levobřežní danou ulicemi Plzeňská, Na Zatlace a Kováků. Na tuto stavbu je vydáno právoplatné stavební povolení. V současné době je ze strany správce a provozovatele kolektorové sítě preferována realizace odbočných větví – etapa 0001 Karlov a etapa 0002 Ječná (návrh etap).

V roce 2018 bylo zajištěno prodloužení platnosti stavebního povolení na vlastní trasu kolektoru a na odvodnění včetně čerpací stanice.

Etapa 0001 trasa J66 – TK60

Jedná se o výstavbu části kolektoru od ukončení (propojení) kolektoru Centrum I., tj. od ukončení Vodičkova ul. (šachta CS 6) po technickou komoru TK60. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Dále je vydáno hlavní stavební povolení na trasu

kolektoru včetně ostatních stavebních a vodohospodářských povolení s nabytím právní moci. Průběžně byla aktualizována platnost těchto povolení jejich postupným prodlužováním. Probíhaly koordinace se stavbami v dané lokalitě.

#### **0008264 - Pobřeží III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín**

Etapa 0003 navazuje na již realizované etapy 0001 a 0002 v r. 2007 a 2008. Předmětem stavby je dokončení přeložky proplachovacího kanálu a vybudování nové havarijní nádrže v oblasti Libeňského mostu.

Etapa 0003 je rozdělena na 2 části:

Část A, ležící na pozemcích města, byla připravena do úrovně stavebního povolení jako investice města a část B, ležící na pozemcích společnosti DOCK 03, s.r.o., která z hlediska časové potřeby vlastní výstavby zajistí realizaci této části z vlastních prostředků. Následně ji předá do vlastnictví HMP. Část A bude realizována městem. Podmínkou realizace akce je zahájení rekonstrukce Libeňského mostu investorem Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Předpokládá se, že stavba bude realizována pro INV MHMP ze strany PVS, a.s. formou „in house“. V roce 2018 zatím není realizováno.

#### **0008267 - Příměstský park Soutok**

Stavba byla v letech 2005-2011 připravována jako stavba č. 8267 Radotín - rekreační zóna, kdy se jednalo se o vybudování jezera 3A na levém břehu Berounky. V této fázi byla příprava pozastavena. V současné době IPR hlavního města Prahy zahájil práce na koncepčním řešení celé lokality a to aktualizací návrhu akčního plánu „Založení PP Soutok“.

Byl zpracovaný akční plán „Založení PP Soutok“ (IPR hlavního města Prahy) a ustanovena pracovní platforma „Společně na Soutoku“.

V roce 2018 byla zpracovaná studie přístupu na pozemky v k.ú. Radotín ve správě OSI MHMP (nyní INV MHMP), na základě které byly vyhotoveny geometrické plány (zaměření věcného břemene pro přístup na pozemky).

#### **0008615 - Kolektor Hlávkův most**

Tento kolektor propojí pod Vltavou pravobřežní Kolektor RNLS a levobřežní Kolektor SPHM. Svým profilem 4,5x3,0 m umožňuje vedení veškerých trubních a kabelových sítí, které jsou v současné době uloženy v tělese Hlávkovy mostu a je podmiňující pro plánované provedení rekonstrukce tohoto mostu. Rozšířením jámy J 101 o technickou komoru TK 101 je umožněn další rozvoj kolektorové sítě 2. kategorie – kolektor Centrum I a kabelové trasy z nové 400 kV Rozvodny v Praze 8 – Karlíně. Délka trasy kolektoru je 410 bm.

Stavba byla zahájena dne 15.09.2016 a následně ukončena dne 05.12.2018. Jednalo se o technicky náročnou stavbu pod Vltavou bez mimořádných událostí. Ze strany příkazníka/mandatáře stavby byla podána žádost o kolaudaci vlastního kolektoru a o odvodnění kolektoru. Dne 13.12.2018 se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka stavby svolaná OV ÚMČ Praha 7.

#### **0008783 - Podjezd Chlumecká**

Akce je dokončena, zbývá uzavřít majetkoprávní vztahy – komplikované výkupy (právní spory o určení vlastníka se společností Xaverov).

V roce 2018 nebyl výkup pozemku realizován.

#### **0040555 - Zokruhování výtlačného řadu Praha východ**

Stavba řeší dlouhodobé potíže v zásobování vodou pro jihovýchodní sektor Prahy v městských částech Újezd u Průhonic, Pitkovice, Křeslice a Uhříněves. Jde o výstavbu

vodovodního řadu DN 800 mm v délce 5,5 km v trase mezi Jesenicí u Prahy, Pitkovicemi a Uhříněvsi. Stavba je rozdělena na dvě etapy.

V roce 2018 byla uzavřena smlouva o dílo s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. pro etapu 0001 DN 800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice v délce 1,9 km. Stavební práce byly zahájeny dne 22.10.2018. V listopadu 2018 byla uzavřena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi hl. m. Praha a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. (CETIN). Stavba bude dokončena v roce 2020.

#### **0042794 - Náplavka Ledárny**

Akce řeší revitalizaci náplavky pravého břehu Vltavy v blízkosti mimoúrovňového křížení nájezdu na Barrandovský most po napojení na stávající pobřežní cestu vedoucí kolem golfového hřiště směrem do Modřan. V rámci stavby dojde k provedení nové zpevněné komunikace včetně přemostění kanálu Ledáren, promenády s plání pro odpočinek, sadových a parkových úprav.

V roce 2018 byla projednána dokumentace pro stavební povolení (DSP) s dotčenými orgány státní správy, následně byly zapracovány připomínky do dokumentace DSP. V říjnu 2018 byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

#### **0042795 - Náplavka Holešovice**

Akce řeší kultivaci území mezi ulicí Jankovcovou a břehem Vltavy včetně přeměny území bývalých Uhelných skladů na oddychovou zónu pro občany. Území stavby sousedí se zástavbou Holešovic a v rámci břehové linie navazuje proti proudu u ulice Komunardů na úpravu Bubenského nábřeží, po proudu za Libeňským mostem sousedí s areálem holešovického přístavu.

V roce 2018 pokračovalo projednávání projektové dokumentace DSP s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Stavební řízení je v současné době přerušeno a probíhá jednání s majitelem pozemků (Povodí Vltavy,s.p.), na kterých je stavba umístěna. Jednání se týká převážně přípravy uzavření smlouvy na dobu stavby a po jejím dokončení.

#### **0042805 - Kolektor Žižkov II.**

Tento kolektor 2. kategorie je volným pokračováním Kolektoru Žižkov, který tento propojuje s Kolektorem Centrum I. Jedná se o trasu – úsek od jámy J1 na Havlíčkově náměstí po jámu J20 na Senovážném náměstí (Kolektor Centrum I). Součástí navrhovaného kolektoru je odbočná větev z kabelové komory TK22 do jámy J22 na Kostnickém náměstí.

V roce 2018 probíhala jednání ve věci konečného řešení trasy kolektoru a umístění jednotlivých šachet – komor.

#### **0042812 - Celková přestavba Císařského ostrova**

Ze studie Celková koncepce Císařského ostrova zpracované v gesci IPR hlavního města Prahy, vyplývá několik dílčích studií proveditelnosti, které budou pokračovat dalšími projekčními stupni a následnou realizací. Konkrétním podkladem pro stavbu č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova je řešení rozvoje území Císařského ostrova s ohledem na zlepšení prostředí formou rozvoje zeleně, cyklostezek a úpravy břehů řeky. Tato témata jsou dále detailně projekčně řešena, projednávána a směřována k realizaci.

Stavba je rozdělena na etapy.

## **MHMP - OTV**

### **0042700 - Revitalizace Malostranského náměstí**

Projekt řeší úpravu Malostranského náměstí (horní i dolní část) dle vítěze soutěže – Ateliér Hájek. Jedná se zejména o předláždění, úpravu trasy komunikace, úpravu počtu parkovacích stání, nové vodní prvky, lavičky. V roce 2018 byly realizovány dvě archeologické sondy na horním náměstí. Byla odevzdána dokumentace a vydáno společné územní a stavební rozhodnutí. Na konci roku 2018 došlo k odvolání, takže společné územní a stavební rozhodnutí nenabýlo právní moci.

### **0000016 - Centrální park JZM I**

Stavba Centrálního parku JZM I dotváří obytný komplex JZM I a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky. Od roku 1996, kdy byla stavba zahájena, jsou zrealizovány a dány do užívání 4 etapy.

V rámci etapy 0005 se jedná se o výsadbu a revitalizaci stávající zeleně, gabionové zídky, komunikace pro pěší a cyklisty, parkový mobiliář, lávku přes Stodůlecký potok, veřejné osvětlení. Stavební práce podle projektové dokumentace byly zahájeny v 11/2016, dne 29. 11. 2017 bylo zahájeno přejímací řízení. Proběhlo odsouhlasení změn vyvolaných v průběhu stavby dodatkem č. 9 odsouhlaseným dne 30. 8. 2018. Předání a převzetí stavebních prací etapy 0005 bylo dne 31. 8. 2018. Pro připojení VO – větev „C“ bylo určeno nové místo připojení. Proto bylo nutné požádat stavební úřad MČ Praha 13 o změnu stavby před dokončením. Stavební úřad ÚMČ Prahy 13 vydal 28. 3. 2018 souhlas se změnou ohlašované stavby (nabýtí právní moci 9. 4. 2018). Zahájeny stavební práce pro vybudování nového zapínacího bodu VO, větev C. Elektroměr pro VO, větev C osazen v prosinci 2018.

### **0004502 - Park u Čeňku**

Předmětem stavby je vybudování rekreačního parku celoměstského významu na území městských částí Horní Počernice, Dolní Počernice, Černý Most a Hostavice, který nabídne prostor pro celoroční volnočasové a sportovní aktivity obyvatel. V roce 2018 byla dokončena a zkolaudována etapa 0007 - Hřiště a stezky.

### **0004679 - Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín**

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra, díky čemuž bude rekultivováno území v centru města o rozloze 32 hektarů.

Pro celou stavbu bylo v roce 2008 zajištěno pravomocné územní rozhodnutí, jehož platnost byla v roce 2011 prodloužena. Stavba byla etapizována, přičemž do doby rekonstrukce Libeňského mostu, v rámci které bude zprůtočeno jeho předpolí v inundačním území, mohou být realizovány první dvě etapy.

Etapa 0001 – poldr s oddychovou zónou

První etapa zahrnuje jihozápadní část řešeného území, kde snížením terénu v části budoucího obtokového ramene dojde ke zřízení poldru, jehož parková úprava umožní v době mimo povodňové události rekreaci obyvatel města. Jsou zajištěna všechna stavební povolení, jejichž platnost je průběžně prodlužována. V roce 2017 byla etapa zahájena dílčími stavebními pracemi. Na základě požadavku Městské části Praha 8 proběhlo v prvním pololetí 2018

prověření možnosti umístění parkoviště pro návštěvníky parku. Dále byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0002 – poldr Karlín

Druhá etapa se nachází ve střední části území a obsahuje další poldr s parkovou úpravou v části budoucího obtokového ramene. V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a záměr realizace stavby byl schválen Radou a Zastupitelstvem HMP.

### **0008262 - JM I - ukončení Centrálního parku**

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkové tvaru o rozměrech cca 832x140 m obklopené stávajícími bytovými objekty.

Stavba obsahuje:

Komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Celý park se stane velkou přírodní galerií. Součástí Centrálního parku bude i samostatná zpevněná cesta pro cyklisty.

Stavba byla delimitována Městskou částí Prahy 11 na OMI MHMP (nyní INV MHMP) delimitačním protokolem ze dne 7. 9. 2006.

V roce 2018 probíhaly práce na etapě 0006 – západ. Z této etapy byla vyčleněna 1. část. Jedná se o 1/3 celkové etapy. Stavbu realizuje zhotovitel Lesy hl. města Prahy na základě uzavřené SoD ze dne 3. 1. 2018. Práce byly zahájeny 19. 7. 2018. Toho času jsou práce přerušeny vzhledem ke klimatickým podmínkám a budou pokračovat koncem 1. čtvrtletí 2019 (dle klimatických podmínek). Dále byly v roce 2018 vykoupeny pozemky týkající se etapy 0006.

### **0008268 - Rokytka - rozvoj území**

Jedná se o výstavbu cyklostezky a rekonstrukce a odvodnění stezek pro pěší v dané lokalitě. Trasa cyklostezky v délce 3150m je umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i železniční mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno veřejné osvětlení. Stezka je obousměrná 3,5 m šíře s živým povrchem. Stavba je rozdělena do několika etap.

V roce 2018 byly provedeny přípravné práce na etapě 0010 - Hrdlořežská a Horní Hrdlořežská a etapě 0011 - Litvínovská, Bílinská a Veltruská (geodetické práce, podklady od správců sítí).

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček												
MHMP - OSI	0042807	Rekonstrukce Bělohorské ulice	211 000,00	0,00	13 000,00	1 000,00	370,26	37,03			0,00	210 000,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem			211 000,00	0,00	13 000,00	1 000,00	370,26	37,03	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - SVC	0044246	Pangolarium	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00			0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček												
MHMP - OCP	0002003	Výkupy lesních pozemků	120 000,00	77 703,84	9 600,00	9 600,00	9 385,68	97,77			0,00	32 696,17
MHMP - OCP	0004452	Letenské sady - obnova ploch zeleně I.k	112 519,11	62 192,62	11 500,00	7 400,00	7 048,44	95,25			0,00	42 926,49
MHMP - OCP	0004527	Komplex zahrad na Petříně	150 000,00	19 535,18	37 000,00	30 000,00	29 302,67	97,68			0,00	100 464,82
MHMP - OCP	0005284	Investice související s areály zeleně	281 549,45	253 493,94	10 000,00	9 000,00	8 679,80	96,44			0,00	19 055,52
MHMP - OCP	0006475	Obnova parku na Vítkově	44 990,78	13 449,01	2 000,00	3 000,00	2 718,92	90,63			0,00	28 541,77
MHMP - OCP	0006954	Obora Hvězda-obnova	101 714,74	29 710,66	21 500,00	10 500,00	10 323,49	98,32			0,00	61 504,08
MHMP - OCP	0008653	Realizace opatření vyplýv. z energet. au	303 000,00	8 892,40	14 000,00	1 037,40	0,00	0,00			0,00	293 070,20
MHMP - OCP	0010305	EU-Kotlíkové dotace Praha	21 989,00	22 078,79	6 989,00	7 029,70	79,60	1,13			0,00	-7 119,49
MHMP - OCP	0010528	EU-Kotlíkové dotace Praha II	22 038,80	0,00	11 019,40	21 062,10	12 051,21	57,22			0,00	976,70
MHMP - OCP	0040413	Výkupy vodních ploch	32 000,00	21 124,97	10 300,00	11 300,00	11 236,92	99,44			0,00	-424,97
MHMP - OCP	0041459	Pilotní projekty v životním prostředí	65 088,00	5 087,99	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	60 000,02
MHMP - OCP	0041881	Revitalizace vodních nádrží	150 000,00	85 745,34	20 000,00	40 500,00	40 492,24	99,98			0,00	23 754,67
MHMP - OCP	0042172	Revitalizace a protipovodňové úpravy v	100 000,00	54 884,52	11 000,00	24 600,00	24 571,59	99,88			0,00	20 515,48
MHMP - OCP	0042815	Revitalizace Letenských sadů	44 000,00	24 614,00	19 300,00	8 300,00	4 823,55	58,12			0,00	11 086,00
MHMP - OCP	0043325	Založení nových lesů a lesoparků	70 000,00	12 385,41	10 600,00	10 600,00	10 560,53	99,63			0,00	47 014,59
MHMP - OCP	0043326	Revitalizace Královské obory	70 000,00	33 399,97	15 500,00	18 700,00	18 542,85	99,16			0,00	17 900,04
MHMP - OCP	0043914	Projekt Re-Use centrum na území hl. m.	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
MHMP - OCP	0044184	Granty v oblasti ŽP 2018	1 543,00	0,00	0,00	1 543,00	1 543,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0000057	Prodloužení stoky A2	1 017 000,00	545 058,38	102 000,00	4 000,00	1 938,63	48,47			0,00	467 941,62
MHMP - OSI	0006963	Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císaf.	12 651 383,00	4 817 704,19	1 130 000,00	2 315 668,90	2 312 056,66	99,84			0,00	5 518 009,91
MHMP - OSI	0008548	Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic	396 800,00	154 756,36	40 000,00	16 000,00	11 014,01	68,84			0,00	226 043,64
MHMP - OSI	0008781	Prodloužení sběrače "T" do Třebonic	86 000,00	2 906,79	8 000,00	1 000,00	202,88	20,29			0,00	82 093,22
MHMP - OSI	0040019	Prodloužení sběrače G do Uhřetěvesi	220 000,00	6 198,28	5 000,00	2 000,00	198,15	9,91			0,00	211 801,72
MHMP - OSI	0042358	Nebušícký sběrač	139 520,00	132 325,00	4 000,00	4 000,00	429,51	10,74			0,00	3 195,00
MHMP - OSI	0042359	Papírenská - kanalizační sběrač	123 000,00	5 299,24	1 000,00	1 000,00	1,00	0,10			0,00	116 700,76
MHMP - OSI	0042475	IP pro kap.02	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	5 000,00
MHMP - OSI	0042476	Dofakturace pro kap. 02	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	19 000,00
MHMP - OSI	0042804	Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.	150 000,00	0,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	149 500,00
MHMP - OSI	0042811	Vodovod Botanická zahrada	48 000,00	663,50	5 500,00	2 500,00	281,70	11,27			0,00	44 836,50
MHMP - OSI	0043915	VD Hostivař - zkapacitnění bezpečnostr	150 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 536,31	30,73			0,00	145 000,00
MHMP - OTV	0000012	Protipovod.opatř.na ochr.HMP	4 190 773,90	3 841 937,58	50 000,00	8 000,00	1 450,56	18,13			0,00	340 836,32
MHMP - OTV	0000013	BABA II - rekon.IS	214 798,00	51 733,95	2 000,00	27 307,00	23 163,45	84,83			0,00	135 757,05
MHMP - OTV	0000050	TV Slivenec	655 820,00	543 084,89	21 000,00	21 710,00	19 397,47	89,35			0,00	91 025,11

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
MHMP - OTV	0000083	H.Počernice - ČOV Svěpravice	528 270,00	482 344,59	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	45 925,41
MHMP - OTV	0000085	TV Řepy	192 625,54	168 911,52	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	22 714,02
MHMP - OTV	0000088	TV Libuš	662 990,00	488 350,20	15 000,00	11 000,00	7 031,65	63,92			0,00	163 639,80
MHMP - OTV	0000092	TV Zličín	376 957,72	315 177,22	6 000,00	11 400,00	6 494,38	56,97			0,00	50 380,50
MHMP - OTV	0000093	TV Kbely	587 501,90	462 906,38	2 000,00	2 500,00	1 255,92	50,24			-454,15	122 549,67
MHMP - OTV	0000100	TV Zbraslav	640 054,27	556 038,72	11 000,00	4 500,00	2 704,32	60,10			0,00	79 515,55
MHMP - OTV	0000101	TV Újezd	377 580,28	344 693,40	2 000,00	3 297,00	1 886,87	57,23			0,00	29 589,89
MHMP - OTV	0000102	TV Koloděje	259 900,00	106 148,29	14 000,00	24 700,00	21 659,38	87,69			0,00	129 051,71
MHMP - OTV	0000106	TV Šeberov	400 000,16	304 274,49	7 000,00	500,00	1,00	0,20			0,00	95 225,68
MHMP - OTV	0000113	TV Lipence	730 200,00	505 928,91	7 000,00	21 950,00	15 659,36	71,34			0,00	202 321,09
MHMP - OTV	0000114	TV Stodůlky	277 740,00	152 456,38	30 000,00	31 800,00	30 420,30	95,66			0,00	93 483,62
MHMP - OTV	0000117	TV Zbuzanská	60 000,00	13 273,43	7 000,00	3 000,00	35,81	1,19			0,00	43 726,57
MHMP - OTV	0000132	TV Točná	570 000,00	136 938,05	7 000,00	5 000,00	177,94	3,56			0,00	428 061,95
MHMP - OTV	0000133	TV Ďáblice	185 290,00	152 432,85	2 000,00	4 200,00	1 915,51	45,61			0,00	28 657,15
MHMP - OTV	0000134	TV Dolní Počernice	592 349,47	429 900,83	500,00	1 380,00	884,93	64,13			0,00	161 068,64
MHMP - OTV	0000137	TV Kyje - Hutě	397 171,00	340 305,33	5 000,00	2 500,00	844,25	33,77			0,00	54 365,68
MHMP - OTV	0000138	TV Kunratice	960 100,00	755 530,69	21 000,00	8 500,00	7 007,70	82,44			0,00	196 069,31
MHMP - OTV	0000152	TV Dolní Chabry	196 774,24	175 383,29	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	19 390,95
MHMP - OTV	0000161	TV Kolovraty	287 760,00	250 007,43	4 000,00	4 000,00	443,29	11,08			0,00	33 752,57
MHMP - OTV	0000196	TV Klánovice	357 200,00	237 959,08	16 000,00	7 600,00	3 236,04	42,58			0,00	111 640,92
MHMP - OTV	0000204	TV Nebušice	435 003,00	257 431,49	5 000,00	18 733,00	12 308,29	65,70			0,00	158 838,51
MHMP - OTV	0003082	TV Radotín	1 440 000,30	1 293 990,74	32 000,00	3 500,00	38,96	1,11			0,00	142 509,56
MHMP - OTV	0003090	TV Řeporyje	804 030,00	575 967,24	12 000,00	10 200,00	8 578,53	84,10			0,00	217 862,76
MHMP - OTV	0003103	TV Lochkov	279 999,83	248 001,84	15 000,00	15 000,00	12 769,12	85,13			0,00	16 997,99
MHMP - OTV	0003106	TV Suchdol	619 400,00	246 128,58	25 000,00	19 805,30	4 342,26	21,92			0,00	353 466,13
MHMP - OTV	0003111	TV Lysolaje	528 000,00	456 528,71	500,00	1 000,00	284,01	28,40			0,00	70 471,29
MHMP - OTV	0003113	TV Přední Kopanina	200 000,39	130 313,36	3 000,00	3 144,00	490,47	15,60			0,00	66 543,04
MHMP - OTV	0003119	TV Čakovice	1 271 400,00	948 416,28	12 000,00	8 850,00	6 344,13	71,69			0,00	314 133,73
MHMP - OTV	0003127	TV Běchovice	392 498,47	312 616,35	1 000,00	3 500,00	3 062,78	87,51			0,00	76 382,12
MHMP - OTV	0003136	TV Satalice	470 521,00	359 520,78	15 000,00	14 800,00	7 867,20	53,16			0,00	96 200,22
MHMP - OTV	0003140	TV Újezd nad Lesy	1 370 430,00	1 052 491,15	12 000,00	44 600,00	41 217,91	92,42			0,00	273 338,85
MHMP - OTV	0003145	TV Vínůň	482 000,01	238 073,59	17 000,00	2 800,00	2 269,05	81,04			0,00	241 126,42
MHMP - OTV	0003150	TV Benice	105 091,00	72 780,86	12 000,00	2 100,00	125,60	5,98			0,00	30 210,14
MHMP - OTV	0003151	TV Dubeč	393 360,00	318 040,39	15 000,00	6 030,00	3 403,24	56,44			0,00	69 289,61
MHMP - OTV	0003168	TV Křeslice	199 320,00	139 041,20	15 000,00	9 800,00	6 869,43	70,10			0,00	50 478,80
MHMP - OTV	0003171	TV Štěrboholy	291 065,50	255 195,03	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	34 870,48
MHMP - OTV	0003295	TV Horní Počernice	802 178,00	667 678,26	17 000,00	5 800,00	1 728,69	29,81			0,00	128 699,74
MHMP - OTV	0004506	TV Velká Chuchle	239 969,42	207 883,29	3 000,00	3 238,00	412,30	12,73			0,00	28 848,13
MHMP - OTV	0004507	TV Vokovice	200 000,00	32 004,47	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	165 995,54
MHMP - OTV	0004508	ZOO - Hrošínek a sloninec	547 734,00	536 410,84	5 000,00	105,00	0,00	0,00			0,00	11 218,16
MHMP - OTV	0007133	IP pro kapitolu 02	55 000,00	0,00	15 000,00	3 949,00	0,00	0,00			0,00	51 051,00
MHMP - OTV	0007499	TV Dolní Měcholupy	211 230,39	149 786,15	14 000,00	1 000,00	71,27	7,13			0,00	60 444,25
MHMP - OTV	0007500	TV Praha 6	423 551,00	250 636,90	8 000,00	3 650,00	2 967,61	81,30			0,00	169 264,10

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
MHMP - OTV	0007981	TV Za Horou	66 469,00	40 616,69	3 000,00	9 024,00	8 836,66	97,92			0,00	16 828,31
MHMP - OTV	0008263	P - 14, Aloisov	103 000,00	60 402,90	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	40 597,10
MHMP - OTV	0008498	Vodovodní řad Nová Ves	55 000,00	1 656,38	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	52 843,62
MHMP - OTV	0008588	TV Malá Ohrada	144 000,00	123 509,42	3 000,00	3 000,00	2 748,78	91,63			0,00	17 490,58
MHMP - OTV	0008618	TV Praha 4	120 000,30	93 705,88	1 000,00	1 400,00	51,06	3,65			0,00	24 894,42
MHMP - OTV	0008950	TV Praha 15	90 825,00	63 318,07	8 000,00	10 000,00	4 893,91	48,94			0,00	17 506,94
MHMP - OTV	0009812	Na Pomezí - TI	224 670,00	105 412,59	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	118 257,41
MHMP - OTV	0040018	Dofakturace pro kap. 02	50 000,00	0,00	8 000,00	1 348,00	0,00	0,00			0,00	48 652,00
MHMP - OTV	0040020	TV Letňany	100 000,00	62 166,91	12 000,00	12 500,00	9 449,11	75,59			0,00	25 333,09
MHMP - OTV	0040021	TV Petrovice	86 150,00	51 215,95	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	33 934,05
MHMP - OTV	0040022	TV Troja	150 000,00	85 117,30	500,00	500,00	1,21	0,24			0,00	64 382,70
MHMP - OTV	0040297	TV Hloubětín	342 584,56	211 408,94	11 000,00	2 150,00	197,86	9,20			0,00	129 025,63
MHMP - OTV	0040741	TV Zahradní město	110 000,00	22 105,83	2 000,00	2 500,00	111,32	4,45			0,00	85 394,17
MHMP - OTV	0040954	TV Bílá Hora	200 000,00	6 837,76	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	191 162,24
MHMP - OTV	0042124	PPO 2013 -modernizace a rozšíření část	275 000,00	11 219,31	123 400,00	11 169,60	5 279,78	47,27			0,00	252 611,09
MHMP - OTV	0042472	TV Březiněves	95 000,00	3 828,61	1 000,00	1 000,00	97,10	9,71			0,00	90 171,40
MHMP - OTV	0042473	Botanická zahrada - areál západ, dostav	108 900,00	303,11	10 600,00	600,00	0,00	0,00			0,00	107 996,90
MHMP - OTV	0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chu	90 000,00	16 702,94	38 000,00	33 000,00	6 082,76	18,43			0,00	40 297,06
MHMP - OTV	0042699	Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze	63 300,00	8 934,21	15 000,00	2 463,40	1 145,27	46,49			0,00	51 902,39
MHMP - OTV	0042810	Kanalizace Nad Koupadly	4 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	3 300,00
MHMP - OTV	0043319	Odstranění zeminy P 13	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	169,65	5,66			0,00	6 000,00
MHMP - OTV	0043320	TV Praha 22	30 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	394,46	19,72			0,00	28 000,00
MHMP - OTV	0043321	TV Praha 11	31 000,00	13,31	8 000,00	5 000,00	653,21	13,06			0,00	25 986,69
MHMP - OTV	0043322	TV Nedvězí	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	3 500,00
MHMP - OTV	0043323	TV Královice	17 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	16 900,00
MHMP - OTV	0043324	Drobné neodkanalizované oblasti (DNO	350 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	349 000,00
MHMP - OTV	0043799	IS Sokolovská	49 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	47 000,00
MHMP - OTV	0043916	TV Praha 5	12 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	46,42	0,77			0,00	6 000,00
MHMP - OTV	0044151	TV Rekonstrukce stoky D	97 000,00	0,00	0,00	500,00	288,10	57,62			0,00	96 500,00
MHMP - OTV	0044204	TV v kolektorech	200 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	197 000,00
MHMP - OTV	0044369	Inv. dot. na vybud. jímky odpadních vod	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - OTV	0044409	TV Praha 9	150 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	146 000,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006484	Vstupní objekt - Areál SEVER	284 200,00	5 239,08	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	3 981,88	0,00	273 979,04
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006936	Expozice	66 277,02	41 057,31	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	5 346,58	0,00	17 173,13
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006937	Infrastruktura	48 311,77	32 877,08	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	3 573,10	797,07	0,00	10 637,62
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006938	Návštěvnícká vybavenost	101 861,15	60 681,34	0,00	0,00	0,00	***	0,00	931,32	0,00	40 248,49
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0006942	SZNR	50 000,00	26 714,59	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	5 957,97	0,00	14 327,45
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0008277	Komunikace a parkoviště	63 556,64	30 999,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	2 554,23	2 751,65	0,00	25 805,66
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0008278	Výstavní pavilon - Areál JIH	40 368,89	12 303,86	4 700,00	4 000,00	4 000,00	100,00	2 289,67	0,00	0,00	24 065,02
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M	0042819	Přemostění úvozu - spojení areálu VE a	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	186,58	0,00	14 013,42
LESY HMP	0006573	SZNR	238 314,00	128 499,69	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	39 529,12	0,00	64 285,19
LESY HMP	0042814	Rekonstrukce Strážnice Milíčov	7 500,00	5 280,06	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 135,81	0,00	84,13
LESY HMP	0042816	Centrum trvalé udržitelnosti Kbely	9 020,00	6 728,96	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 483,06	0,00	807,98



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesního hospodář	46 600,00	6 266,37	20 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00	2 774,66	5 975,10	0,00	26 158,53
LESY HMP	0043079	Rekonstrukce objektů vodního hospodář	14 530,00	3 381,66	7 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00	1 770,75	4 133,00	0,00	2 215,34
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práche	11 830,00	968,12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	4 239,36	2 708,95	0,00	2 152,93
LESY HMP	0043081	Záchranná stanice hl. m. Prahy pro voln	49 500,00	473,63	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	2 698,01	0,00	43 328,36
LESY HMP	0043818	Kompostárna hl. m. Prahy - Slivenec	2 280,00	22,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 814,04	258,00	0,00	0,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0042123	Pavilon goril - nový	243 228,60	5 673,24	37 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	5 038,76	0,00	223 016,60
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0042818	Náhradní objekty za Bosnu	30 000,00	774,40	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	727,34	1 225,60	0,00	26 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0043048	Expozice pand velkých	200 000,00	5 443,84	15 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	25,00	0,00	186 031,16
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi	150 000,00	8 012,23	15 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00	7 137,63	1 987,77	0,00	131 500,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0043050	Expozice australské fauny	61 000,00	3 853,02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	6 801,68	9 090,71	0,00	28 056,27
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0043672	Expozice exotických ptáků - vzácní pap	35 524,00	15 345,30	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 550,03	0,00	18 628,67
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0043673	Restaurace Gaston	62 949,00	56 338,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	855,58	0,00	5 755,23
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0043675	Rozšíření prodejny suvenýrů - zázemí V	3 195,00	25,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 208,40	0,00	-38,40
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0043676	Výběhy koní Převalského na Dívčích hr	16 500,00	87,97	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	2 937,87	6 412,03	0,00	4 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0044281	Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.	0044501	Přestavba šaten na WC	14 010,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	10 513,92	0,00	-257,13	1 767,13
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem			47 505 229,60	27 379 387,71	2 497 708,40	3 207 744,40	2 937 086,97	91,56	58 834,25	108 267,96	-711,27	16 810 540,90
Celkem			47 716 429,60	27 379 387,71	2 510 708,40	3 208 944,40	2 937 657,23	91,55	58 834,25	108 267,96	-711,27	17 020 540,91

## **KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

### **MHMP – OCP**

#### **0002003 - Výkupy lesních pozemků**

Byly provedeny výkupy pozemků v k.ú. Dubeč a Vinoř, které byly schváleny Radou HMP a Zastupitelstvem HMP.

#### **0004452 - Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kategorie**

Během roku byla realizována stavba „Obnova Letenských sadů etapa 3E – západ“ – nové parkové cesty, záhony, trávníky atd. Probíhaly projekční přípravy stavby nové vodní plochy v západní části tohoto parku.

#### **0004527 - Komplex zahrad na Petříně**

Bylo vydáno územní rozhodnutí pro obnovu Lobkovické zahrady. Během roku byla zahájena a zkolaudována stavba „Rehabilitace okolí Rozhledny Petřín“. V rámci této stavby byly kompletně vyměněny inženýrské sítě, proběhla výměna povrchů a zajištění odvodnění celé plochy. Dále byly provedeny úpravy okolního terénu, schodišť a instalace nového pražského mobiliáře. Byla též zahájena úprava Květnice – demolice nevhodných objektů a revitalizace historických staveb – sklepa.

#### **0005284 - Investice související s areály zeleně**

Proběhlo výběrové řízení a následná realizace výměny všech výsuvných sloupků v parku na Petříně. Na dětské hřiště v Královské oboře Stromovka a lesní hřiště v Ďáblickém háji byly pořízeny nové herní prvky.

#### **0006475 - Obnova parku na Vítkově**

V parku u hřiště na basketbal byla zabudována nová work-out sestava. Probíhaly projekční práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí realizace nové páteřní cesty – hlavní promenády k památníku Vítkov. Byl nově postaven výsuvný sloupek na přístupové cesty od Ohrady.

#### **0006954 - Obora Hvězda-obnova**

Byla zahájena stavba nového dětského hřiště včetně veřejných WC a zázemí údržby obory, včetně demolice původního objektu. Stavba bude dokončena v první polovině roku 2019. Rovněž proběhlo výběrové řízení na obnovu obvodové zdi obory – úsek Ruzyně, stavba byla na podzim 2018 zahájena.

#### **0008653 - Realizace opatření vyplývající z energetických auditů**

Investiční prostředky byly čerpány na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou. Věcně se jednalo o projekty „Obměna myčky v DOZP Kytlice“ pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, „Obměna pračky v DS Heřmanův Městec“ pro Domov pro seniory Heřmanův Městec, „Zateplení hospodářského pavilonu H včetně střechy“ pro ZUŠ Jižní Město a „EÚO - Celková rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla - tepelná čerpadla v objektu Jahodová - Zahradní Město“ a „EÚO - Výměna havarijního stavu výplně otvorů okenních i dveřních v objektu Jahodová - Zahradní Město“ pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM, „Rekonstrukce osvětlení ve 2 podlažích školy, instalace LED osvětlovacích těles“ pro Gymnázium Na Pražačce, „Ekologické osvětlení vnitřních prostor objektů SŠ-COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179“ pro SŠ-COPTH a „Obměna myčky černého nádobí a varného elektrického kotle v Domově Maxov“ pro Domov Maxov. Na investiční splátky, související

s realizací projektu „EPC-otopný systém SOU služeb Novovysočanská, P9“, byly poskytnuty investiční prostředky SŠ-COPHT (nástupnická organizace po sloučení obou příspěvkových organizací).

#### **0010305 - EU-Kotlíkové dotace Praha**

Jedná se o finanční prostředky vedené pod ÚZ 106515974 dotačního programu OPŽP realizovaného dotačním programem hl. m. Prahy: „Zlepšování kvality ovzduší v hl.m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, u kterého byl příjem žádostí ukončen ke dne 31.12.2017.

Přidělené finanční prostředky vedené pod ÚZ 106500999 na financování kotlíkových dotací Praha a proplácení dotací jednotlivým žadatelům, které byly použity k překlenutí období nedostatku finančních prostředků do doby obdržení další zálohy od Ministerstva životního prostředí ČR, která je poskytována po předložení našeho vyúčtování a žádosti o platbu. Po obdržení zálohy byla použita rezerva opět vrácena a následně převedena do roku 2018.

#### **0010528 - EU-Kotlíkové dotace Praha II**

Jedná se o dotační program OPŽP – „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“. Finanční prostředky byly postupně čerpány na základě došlých žádostí žadatelů o dotaci a předložení všech dokumentů v souladu s Pravidly tohoto programu. Ke dni 31. 12. 2018 bylo po schválení Radou HMP uzavřeno 106 veřejnoprávních smluv, na jejichž základě byly vyplaceny finanční prostředky v celkové výši 12 051 206,91 Kč.

#### **0040413 - Výkupy vodních ploch**

Radou HMP a Zastupitelstvem HMP bylo schváleno odkoupení částí vodních ploch u Miličovského rybníka a řady menších pozemků u rybníka Lítožnice a v okolí Biologického rybníka od společnosti Xaverov.

#### **0041459 - Pilotní projekty v životním prostředí**

Finanční prostředky byly přesunuty z roku 2018 do roku 2019.

#### **0041881 - Revitalizace vodních nádrží**

Byla dokončena stavba rybníka Lipiny v Modřanské rokli a také práce na výstavbě rybníka Terežka u Obory Hvězda. Pokračovaly práce na stavbě rozšířeného rybníka Lítožnice v Dubči. Proběhla kompletní rekonstrukce Olšanského rybníka a byly zahájeny práce na revitalizaci Biologického rybníka v Horních Počernicích.

#### **0042172 - Revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků**

Byla provedena celková revitalizace Prokopského potoka pod Novou Vsí. Na základě výběrového řízení byly zahájeny práce na revitalizaci Lipanského potoka. Proběhla komplexní revitalizace koryta Svěpravického potoka v úseku mezi Biologickým a Xaverovským rybníkem.

#### **0042815 - Revitalizace Letenských sadů**

Na podzim byla zahájena stavba veřejného WC a kiosku u bruslařské dráhy.

#### **0043325 - Založení nových lesů a lesoparků**

Byla dokončena projekční a inženýrská příprava akce „Les Arborka a Dívčí hrady – cestní síť“. Na podzim proběhla realizace 1. etapy stavby nových cest. V lesoparku Letňany v červnu 2018 proběhla stavba nové asfaltové cesty s přeměnou mlatového povrchu za

živičný u cesty do Čakovic. Byla dokončena inženýrská činnost pro územní rozhodnutí na akci „Les Na Musile“.

#### **0043326 - Revitalizace Královské obory**

V druhé polovině roku byla kompletně realizována stavba „Revitalizace hlavního běžeckého okruhu“ – nový povrch běžeckých cest, obnova a doplnění veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře podél obvodu celého původního Rudolfova rybníka. Součástí stavby byly také vegetační úpravy přilehlých trávníků a svahů.

#### **0043914 - Projekt Re-Use centrum na území hl. m. Prahy**

Usnesením Rady HMP č. 76 ze dne 16.1.2018 byl schválen projekt realizace Re-Use centra v hale v č. 23 v areálu Pražské tržnice. V roce 2018 probíhala jednání s HOM a OPP MHMP ke koordinaci dalších činností s ohledem na nově zpracováváný generel využití pražské tržnice. Předmětem generelu je určení popisu budoucího využití všech objektů v areálu tržnice, včetně haly č. 23, a následných činností souvisejících s rekonstrukcí a následnými úpravami dotčeného objektu. Finanční prostředky byly přesunuty z roku 2018 do roku 2019.

#### **0044184 - Granty v oblasti ŽP 2018**

Finanční prostředky určené na granty v oblasti životního prostředí byly přiděleny na základě usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 17.4.2018 a navazujícího usnesení Zastupitelstva HMP.

### **MHMP – OSI**

#### **0042807 - Rekonstrukce Bělohorské ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci Bělohorské ulice v úseku od křižovatky s ulicí Patočkova po křižovatku s ulicí Myslbekova, ulici Dlabačov a na ně navazující veřejná prostranství včetně částečné rekonstrukce tramvajové trati.

V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na zajištění projektové a inženýrské činnosti (administrace zadávacího řízení) a 10.12.2018 byla podepsána smlouva o dílo na projektové a inženýrské činnosti.

#### **0000057 - Prodloužení stoky A2**

Předmětem stavby je gravitační odkanalizování oblasti Cholupic a Točné do stoky A2 v Modřanech a dále nová kanalizace v Komořanech včetně rekonstrukce povrchů komunikací. Pro dokončení stavby zbývá realizace etapy 0004, část 01- gravitační stoka z Cholupic do A2, část 05 - splašková kanalizace Jih a část 06 - dešťová kanalizace Jih. Na všechny tři zbývající části etapy 0004 jsou vydaná pravomocná územní rozhodnutí.

V roce 2018 v rámci části 01 bylo zajištěno pravomocné stavební povolení a bylo zahájeno vyhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele. V rámci částí 05 a 06 bylo zajištěno pravomocné stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a byl zahájen proces výběru zhotovitele.

#### **0006963 - Celková přestavba a rozšíření Ústřední čističky odpadních vod na Císařském ostrově**

Rozhodující etapu této stavby tvoří etapa 0001 – nová vodní linka (NVL). Předmětem této etapy je příprava a realizace samostatné nové vodní linky (NVL) čistírny odpadních vod pro hlavní město Prahu, která s následně modernizovanou stávající vodní linkou (SVL) zajistí plnění požadavků národní a evropské legislativy na kvalitu vyčištěných odpadních vod z území hlavního města Prahy vypouštěných do významného vodního toku Vltava. Součástí prací na etapě 0001 – NVL je související projektová a inženýrská činnost, realizace stavební

a technologické části stavby, uvedení NVL do provozu a zkušební provoz, kterým bude prokázáno plnění garantovaných parametrů.

V roce 2018 pokračovala realizace stavební a technologické části stavby zahájené 9.10.2015. V lednu 2018 byly v podstatě dokončeny hlavní stavební konstrukce a v průběhu roku probíhaly dokončovací práce uvnitř stavebních objektů. V závěrečné fázi realizace stavby v měsících červen až září potom probíhaly dokončovací zemní práce, úpravy povrchů a provádění komunikací a zpevněných ploch v celém areálu NVL. V technologické části probíhaly montáže technologického zařízení, jejich individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky. Realizace Nové vodní linky byla dokončena a převzata Objednatelem (Hlavním městem Prahou) 18.9.2018. Bezprostředně potom byla Nová vodní linka zpětně předána Sdružení ÚČOV Praha k zahájení zkušebního provozu dne 19.9.2018. Zkušební provoz je rozdělen na dvě části. Ve fázi B0 zkušebního provozu proběhlo uvedení Nové vodní linky do provozu spočívající především v zapracování její biologické části. Tato fáze byla dokončena 26.12.2018 a bezprostředně potom 27.12.2018 byla zahájena Fáze B zkušebního provozu v délce 12 měsíců (365 dnů). V jejím průběhu má Sdružení ÚČOV Praha prokázat, že Nová vodní linka je schopna plnit Garantované parametry ve smyslu smlouvy o dílo.

Kromě etapy 0001 – nová vodní linka je součástí stavby i zajišťovaná investorská a projektová činnost na dalších etapách, které tvoří Nátokový labyrint, Kompenzační opatření a Retenční nádrž.

#### **0008548 - Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic**

Z důvodu ukončení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z pobočné ČOV Běchovice a „dožítí“ ČOV Svěpravice, byla zahájena projekční a investorská příprava na prodloužení sběrače H směrem na k.ú. Běchovice a s následným přepojením PČOV Běchovice a směrem na k.ú. Svěpravice s přepojením místní ČOV. Sběrač navazuje na stávající stoku v ulici Národních hrdinů v k.ú. Dolní Počernice a je veden do ulice Nad Rybníkem a podél Počernického rybníka s ukončením před viaduktem ČD (etapa 0001 a 0002). Západním směrem je trasa vedena směrem k Východní spojce (Horní Počernice) a následně ke stávající ČOV (etapa 0004). Vzhledem ke značné investiční náročnosti a dlouhodobé realizaci této stavby byla stavba rozdělena do čtyř etap: etapa 0001 Dolnopočernická, etapa 0002 Běchovická, etapa 0003 Výhledová a etapa 0004 Svěpravická.

Etapa 0001 Dolnopočernická je dokončena, v roce 2018 byl vydán kolaudační souhlas a pro zhotovení VPH probíhají jednání s vlastníkem pozemku parc.č. 1582/36 v k.ú. Dolní Počernice.

Etapa 0002 Běchovická má vydáno právoplatné územní rozhodnutí a v roce 2018 byla podána žádost o vydání stavebního povolení a o povolení k odstranění stavby.

Etapa 0003 Výhledová – tato etapa, resp. pokračování sběrače do k.ú. Újezd nad Lesy umožní přepojení stávající pobočné ČOV po ukončení její životnosti, resp. vyčerpání její kapacity na ÚČOV.

Etapa 0004 Svěpravická je ve stádiu investorské přípravy pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. V roce 2018 byla na základě požadavku OOP MHMP a IPR hlavního města Prahy přepracována projektová dokumentace (DUR) a probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků.

#### **0008781 - Prodloužení sběrače "T" do Třebonic**

Jedná se o kanalizační řad DN300 a DN400 o celkové délce 1755 bm. Tento sběrač umožní odkanalizování k.ú. Třebonice a nová rozvojová území v povodí sběrače. Konceptně se jedná o pokračování stávajícího sběrače „P“ DN500 realizovaného v rámci akce Chabry-Řeporyje-JZM.

V roce 2018 byl vyskládněn čistopis dokumentace k územnímu řízení (DUR) a následně byla podána žádost pro umístění stavby. V průběhu roku byla aktualizována stanoviska, která vyplynula z novely stavebního zákona.

#### **0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi**

Prodloužení sběrače G směrem ke k.ú. Dubeč umožní přepojení kanalizačního povodí sváděného do PČOV Uhříněves na městský kanalizační systém. Prodloužení sběrače zahrnuje řad DN800 v délce 2800 bm a DN500 v délce 440 bm. Navrhovaný řad se napojuje na sběrač G u retenční nádrže Slatina v k.ú. Dubeč a prochází komunikačním systémem MČ Praha – Dubeč směrem k přírodní památce Rohožník a následně k areálu čistírny. V roce 2014 po schválení změn v územním plánu pro danou lokalitu byly obnoveny projekční práce.

V roce 2018 byla aktualizována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a následně zahájena investorská příprava.

#### **0042358 - Nebušický sběrač**

Stavba je ukončena, zkolaudována a byly předány podklady (VPH) pro vyvedení investice z majetku investora na HOM HMP a na budoucího správce (PVS a.s.).

#### **0042359 - Papírenská - kanalizační sběrač**

Jedná se o rekonstrukci stávající stoky „D“ z trouby litinové DN1200, která spočívá v jejím zkapacitnění na DN1400. Celková délka dotčeného úseku je 481 bm. Napojení této stoky bude provedeno na stávající rozdělovací komoru v ulici Papírenská a konec stoky bude zaústěn do šachty D3 v areálu ÚČOV. Součástí stavby je rušení stávajících nefunkčních řadů BET DN1200. Realizace této stavby bude v koordinaci se stavbou „Nátokový labyrint ÚČOV Praha – 1A (levobřežní)“.

V roce 2018 proběhla příprava pro aktualizaci dokumentace pro zadání stavebních prací. Na stavbu jsou vydána pravoplatná stavební povolení a byla projednána změna stavby před dokončením – prodloužení lhůty pro dokončení stavby.

#### **0042804 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.**

Jedná se o celkovou revitalizaci parku na Karlově náměstí s cílem obnovy a rozvoje hlavních přírodních a historických hodnot parku. Součástí stavby je kromě vlastního návrhu parku také koncepční architektonické řešení uličních částí náměstí a prověření vhodnosti a umístění podzemních garáží v jeho jihovýchodní části.

Proběhlo zadávací řízení se soutěžním dialogem v gesci IPR hlavního města Prahy, bude podepsaná smlouva o dílo na projektové a inženýrské činnosti.

#### **0042811 - Vodovod Botanická zahrada**

Jedná se o výstavbu vodovodu na užitkovou vodu vedeného do areálu Botanické zahrady. Vodovod bude napájen z jímacího objektu umístěného na břehu Vltavy pod jižním vstupem do areálu zahrady Trojského zámku, odtud bude trasa pokračovat přes areál Trojského zámku, projde pod veřejnou komunikací a vstoupí na území zahrady. V prostoru zahrady bude potrubí napojeno na již zbudovanou část páteřního areálového vedení a rovněž na stávající zavlažovací systém. Zhruba ve středu zahrady bude situován podzemní vodojem.

V roce 2018 byla upravena dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o jeho vydání. Nabytí právní moci stavebního povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami bylo vydáno a zároveň byla zpracována dokumentace stavby pro výběr Zhotovitele.

### **0043915 - Vodní dílo Hostivař - zkapacitnění bezpečnostního přelivu**

Jedná se o vybudování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Hostivař, schopného převést povodňovou vlnu Q 10000 a zabránit tak možné destrukci hráze nekontrolovatelným přelivem přes korunu hráze.

V roce 2018 byl vybrán zhotovitel projektových prací včetně zajištění inženýrských činností a byl proveden inženýrskogeologický průzkum. Současně byl vybrán dodavatel na zpracování fyzikálního výzkumu. Fyzikální model byl postaven a výzkum na modelu zahájen. V listopadu 2018 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení.

## **MHMP – OTV**

### **0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy**

V rámci stavby již byla vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troji. V roce 2018 pokračovala příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

#### **Etapa 0001 Staré Město, Josefov**

První etapa protipovodňových opatření byla vybudována v letech 1999-2000 na nižší návrhovou hladinu. V důsledku rozhodnutí o navýšení návrhové hladiny dochází k prodloužení linií PPO a u původních úseků musí být vyměněny stávající prvky pro osazení mobilního hrazení. V roce 2018 proběhlo zpracování dokumentace pro územní řízení pro nové úseky a dokumentace pro ohlášení udržovacích prací úseků původních, poté bylo zahájeno jejich projednávání.

#### **Etapa 0003 – Karlín, Libeň**

část 25 Maniny – zvýšení průtočnosti

V rámci této části byly provedeny demolice objektů v záplavovém území mezi Vltavou a protipovodňovou hrází jižně od Libeňského mostu. Na ně naváže odstranění podzemních konstrukcí a sanace bodových znečištění v areálu bývalého stavebního dvora. Proběhl výběr zhotovitele a před koncem roku 2018 byly zahájeny práce.

#### **Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín**

část 32 Lipence – průleh

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Protipovodňová opatření budou řešena zprůtočněním stávajícího průlehu, který bude na nátoky hraditelný a komunikace Černošická ho překoná inundačním mostem. V roce 2018 byla zpracována majetkoprávní studie pro stavbu dotčené pozemky, která doporučila zahájit majetkoprávní vypořádání s vlastníky, kteří o něj mají v současnosti zájem.

#### **Etapa 0007 – Troja**

část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000

Na úsek výusti severně od protipovodňového valu, stabilizovaný v roce 2010, navazuje úsek jižní, jehož délka včetně přeložení ústí pod jez činí cca 310 m. V roce 2018 nabylo vodoprávní povolení právní moc, proběhla koordinace se souběžnou investicí Povodí Vltavy a byly zahájeny kroky pro výběr zhotovitele stavby.

#### **Etapa 0011 – ostatní toky**

část 11 Přední Kopanina

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Kopaninského potoka na území Městské části Praha – Přední Kopanina. Vodoprávní povolení je v právní moci. V roce 2018 byla zajištěna stavební povolení pro doprovodné objekty, byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a Radou HMP byl schválen vybraný zhotovitel.

část 31 Čakovice

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Mratínského potoka na území Městské části Praha – Čakovice. V roce 2018 pokračovalo projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí.

část 41 provizorní úprava Vrutice

Nesouhlasy několika místních občanů znemožnily prozatím úpravu koryta v rámci části 23, čímž bylo narušeno koordinované řešení a omezena funkčnost části chuchelských protipovodňových opatření. Pro zmírnění negativních důsledků byla provedena provizorní úprava koryta v délce cca 140 m, která je zkolaudována. V prvním pololetí 2018 byla prodloužena její dočasnost do roku 2027.

### **0000013 - BABA II – rekonstrukce inženýrských sítí**

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudované kanalizace a vodovodu nyní provozované v havarijním stavu a komplexní rekonstrukci komunikací na Praze 6, sídliště Baba II. Stavba se dělí na etapu 0001 - Východní část, etapu 0002 – Střední část a etapu 0003 – Západní část. V roce 2018 byla dokončena a zkolaudována etapa 0001 – Východní část. V rámci pokračování projektové přípravy byl zahájen výběr projektanta na etapu 0002 pro fázi DSP.

### **0000050 - Technická vybavenost Slivenec**

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Jedná se o úpravu komunikací ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce, opěrná zeď, výstavbu dešťové stoky A, A1, A2, A3, výstavbu vodovodních řadů LT DN 150, PE 160, kabely NN, veřejné osvětlení a osvětlení přechodů, podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací, STL plynovod PE 225.

V březnu 2018 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zahájeno projednávání DSP.

Etapa 0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu, 1. část byla v únoru 2018 dokončena. Probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele 2. části této etapy (část k Barrandovské spojece).

Etapa 0004 – Komunikace U Jezírka

Jedná se o rekonstrukci komunikací včetně výstavby chodníků a parkovacích stání v dané lokalitě. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, jehož vydání se předpokládá v 1. pololetí 2019.

Etapa 0021 – Rekonstrukce mostků

Jedná se o rekonstrukci 3 mostků a jednoho propustku v Prokopském údolí.

V roce 2018 byla podána žádost o vydání společného územního a stavebního povolení. Dále pokračovala jednání s majiteli pozemků o výkupu a zřízení věcných břemen. Byla zajištěna realizace přeložky NN.

### **0000083 - Horní Počernice – Čistička odpadních vod Svěpravice**

Etapa 0007 - Za Dálnicí

Výstavba splaškové kanalizace a vodovodních řadů v oblasti pod dálnicí D 11 v ulicích Ke Xaverovu, Na Svěcence, Do Svěpravic a K Hrázi. V roce 2018 byla rozeslána studie k odsouhlasení. V roce 2019 bude investorem stanoven rozsah projektové dokumentace.

### **0000085 - Technická vybavenost Řepy**

V roce 2018 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace etapy 0006 – Řepy – dostavba.

### **0000088 - Technická vybavenost Libuš**

Etapa 0008 – Komunikace Písnice



Rekonstrukce místních komunikací po pokládce inženýrských sítí v ulicích Ke Březině, K Pomníku, K Vrtilce, Klenovická, Modravská, U Jednoty, Vacovská a V Kálku – bylo vydáno stavební povolení na ulice Ke Březině, K Vrtilce, Vacovská, K Pomníku a V Kálku. Dne 9. 10. 2018 žádáno o prodloužení doby platnosti SP. Rozhodnutí o prodloužení platnosti vydáno 5. 12. 2018 – čeká se nabytí právní moci.

#### Etapa 0010 – Komunikace Libušská

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky v ulici Libušská s Kunratickou spojkou, která navazuje na rekonstrukci ulice Libušské v Písnici na konec zástavby.

Bylo vydáno stavební povolení k přeložkám kabelů VN, NN, k přeložce a novém vedení VO a k přeložce plynovodu STL, u kterého byla prodloužena platnost do 07/2018.

Stavební povolení na přeložku vodovodního řádu a ochranu vodovodů bylo potřetí prodlouženo dne 2. 1. 2017, s platností do 26. 1. 2019 (čj.: P12 402/2017/OŽP).

Stavební povolení na okružní křižovatku a komunikaci bylo prodlouženo do 26. 7. 2018

Stavební povolení na dešťovou kanalizaci bylo podruhé prodlouženo do 31. 12. 2020 (čj.:P12 47421/2017/OŽP ze dne 10. 11. 2017).

Stavba je připravena k realizaci pod etapou č. 0026 Libušská – Kunratická spojka.

#### Etapa 0013 - Dobronická

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a bezejmenné ulice. Je vydáno stavební povolení a byla prodloužena jeho platnost. Stavba je připravena k realizaci. Stavební povolení bylo prodlouženo do 8. 3. 2018.

Objekt SO 04 a SO 03 – vydáno stavební povolení a povolení odstranění stavby. Požádáno o prodloužení doby platnosti SP (26. 2. 2018), bez odpovědi z MČ P14, odboru stavebního.

#### Etapa 0022 - K Vrtilce

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace, dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a úpravy tras kabelů PRE a MTS Telefónica O2. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Rovněž bylo vydáno právoplatné vodohospodářské povolení, které bylo podruhé prodlouženo do 12. 1. 2019 (čj.:P12 47501/2016 OŽP ze dne 22. 11. 2017). Platnost stavebního povolení (komunikace) byla po třetí prodloužena do 29. 8. 2019 (čj.: OVY/12485/2017/Bo ze dne ze dne 27. 7. 2017). Stavba je připravena k realizaci.

#### Etapa 0024 – Komunikace k hasičské zbrojnici

Výstavba nové komunikace mezi ul. Libušská a Hoštická pro potřeby obslužnosti budoucí hasičské zbrojnice, vč. vybudování nových inženýrských sítí. Stavba má vydané ÚR, které bylo prodlouženo do 17. 6. 2019. Rovněž je zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení. Pro další projednávání stavby ve stavebním řízení je nutné uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní k výkupu pozemku od soukromého majitele – návrh smlouvy vyhotoven.

#### Etapa 0026 – Libušská – Kunratická spojka

Rekonstrukce komunikace v ulici Libušská v k. ú. Písnice s napojením na Kunratickou spojkou okružní křižovatkou. Na stavbu jsou vydána všechna právoplatná stavební povolení, je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a stavba je připravena k realizaci. Příprava této stavby probíhala pod etapou 0010 – Komunikace Libušská. Stavba bude realizována na základě delimitace investorem TSK.

### **0000092 - Technická vybavenost Zličín**

#### Etapa 0015 – Slánská

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Na Radosti v úseku ulic Do Blatin a Slánská. Součástí etapy jsou vyvolané přeložky podzemních vedení. Na základě projednání studie proveditelnosti bylo rozhodnuto, že se nebude pokračovat v přípravě přeložky komunikace Na Radosti, ale byla zpracována dokumentace k územnímu řízení pro rekonstrukci stávající komunikace v úseku od ul. Do Blatin k ul. Slánská, která se v současné

době projednává. Stavba byla rozšířena o přeložku vodovodu na základě požadavku PVS a. s. Probíhá projednávání dokumentace k územnímu řízení, a projednávají se výkupy pozemků se soukromými vlastníky, kteří vnesli požadavek na odkoupení celých výměr pozemků.

#### Etapa 0016 – Ke Zličínu

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Ke Zličínu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace a vodovod), STL plynovodu a veřejného osvětlení. Stavba je od roku 2017 v realizaci. Přeložka kabelů CETIN byla realizována. Plynovod PPD realizován a dokončen. Jeho kolaudace proběhla 11. 12. 2018. Byla dále realizována kanalizace splašková, dešťová, vodovod a přeložka resp. ochrana kabelů PRE. V současné době jsou realizovány konstrukční vrstvy komunikace, VO a odvodňovací prvky komunikace. Úplné dokončení ve druhém čtvrtletí 2019.

#### Etapa 0024 - Nivnická

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 v ulici Nivnická v k.ú. Sobín. Stavba byla v roce 2018 dokončena.

### **000093 - Technická vybavenost Kbely**

#### Etapa 0021 - Kbělský sběrač

Rekonstrukce Kbělského sběrače bude provedena na oznámení udržovacích prací v k.ú. Kbely a Letňany. Způsob rekonstrukce byl technicky projednán. Souhlas s provedením udržovacích prací byl vydán. První část rekonstrukce – výměna dvou úseků potrubí je hotova.

#### Etapa 0025 – Cyklostezky

Výstavba cyklistické stezky a chodníku v ulici Mladoboleslavská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení.

#### Etapa 0028 – ČOV Kbely

Rekonstrukce a rozšíření stávající čistírny odpadních vod v městské části Praha Kbely na kapacitu 20 000 EO ze současných 4 600 EO s maximálním využitím stávajících objektů. Byla zpracována DUR, OCP MHMP rozhodl, že stavba podléhá procesu EIA. Projednání EIA proběhlo v březnu 2018. OCP MHMP vydalo souhlasné závazné stanovisko, na základě kterého je třeba dopracovat a upravit DUR v technických i prostorových detailech. V tomto smyslu byla zajištěna objednávka na tyto projekční práce.

#### Etapa 0029 – Jilemnická

Rekonstrukce komunikace Jilemnická v úseku cca 60 m před železničním přejezdem a ulicí Bohdanečskou včetně výstavby komunikace pro pěší a cyklisty mezi MČ Kbely a zámkem Ctěnice. Byla podána žádost o vydání rozhodnutí ve sloučeném územním a stavebním řízení.

### **0000100 - Technická vybavenost Zbraslav**

#### Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Prodloužena stavební povolení na dešťovou kanalizaci a přeložky inženýrských sítí. Stavební povolení na komunikace okolí Romana Blahníka prodlouženo a nabylo právní moci.

#### Etapa 0010 – Za Dálnicí

Začala se projednávat dokumentace pro územní rozhodnutí na vodovod a kanalizaci ulice Za Dálnicí. Městská část Praha – Zbraslav nesouhlasí s PD a požaduje rozšířit PD o řešení finální rekonstrukce komunikace včetně napojení na komunikaci Strakonickou a řešení odvedení povrchových vod. Dále je tam majetkoprávní problém s vlastníkem pozemku, přes který je stavba navržena. Byla vypracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukce komunikace dle požadavku MČ Praha-Zbraslav. Při projednávání této dokumentace bylo od MHMP-ODA vydáno nesouhlasné stanovisko s tím, že požadují připojení přílehlé zástavby zpomalovacím a odbočovacím pruhem na Strakonické ulici a koordinaci s ŘSD. Vzhledem k tomu, že do budoucna plánuje ŘSD úpravu Strakonické ulice na parametry dálnice a MHMP – ODA požaduje vyřešení zpomalovacího a odbočovacího pruhu na Strakonické ulici,

musí být dokumentace pro územní řízení zásadně přepracována a projednána, aby vyhovovala těmto požadavkům.

#### Etapa 0012 – Vodovod Závist

Výstavba vodovodního řadu DN 150 spojující lokalitu Závist v k.ú. Zbraslav se stávajícím vodovodním řadem v ulici Nad Roklí v k.ú. Komořany. Je zpracována DUR a probíhá veřejnoprávní projednání. Řeší se majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků.

#### Etapa 0015 – Žabovřeská

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Žabovřeská od napojení na ulici Elišky Přemyslovny ke křižovatce ulic Tadrova a K Peluňku včetně výstavby splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Bylo vydáno územní rozhodnutí, nabylo právní moci. Z důvodu technických a majetkoprávních problémů při projednání DSP bylo rozhodnuto stavbu rozdělit na dvě dílčí etapy – etapu 1a od křižovatky ul. Elišky Přemyslovny po křižovatku s ul. U Kostrounku a etapu 1b od křižovatky ul. U Kostrounku po křižovatku s ul. U Pumpy. Pro etapu 1a bylo požádáno o vydání vodoprávního rozhodnutí pro vodohospodářskou část a o stavební povolení pro část komunikační. Řízení byla zahájena. Na etapu 1b se projednává DSP.

#### Etapa 0016 – Kanalizace Peluňek

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace gravitační, která bude tvořena stokami A a A1. Dále se jedná o realizaci výtaku pro přečerpávání splaškové vody z čerpací stanice ČS do stávající čerpací stanice ČS1. Zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Prodloužena stavební povolení na vlastní kanalizaci. Bylo vydáno rozhodnutí (při spojeném územním a stavebním řízení) na objízdnu komunikaci a nabylo právní moci. Stavba je připravena k realizaci.

### **0000101 - Technická vybavenost Újezd**

#### Etapa 0022 – Ke Mlýnu

Jedná se o rekonstrukci povrchu části místní komunikace Ke Mlýnu včetně doplnění nového veřejného osvětlení. Stavba byla v roce 2018 dokončena a předaná uživateli MČ Újezd u Průhonic.

### **0000102 - Technická vybavenost Koloděje**

#### Etapa 0009 – K Jízdárně

Rekonstrukce místních komunikací K Jízdárně, Podzámecká, U Kosinů a Synkovická včetně likvidace dešťových vod a rekonstrukce stávající splaškové a dešťové kanalizace a vyvolané přeložky inženýrských sítí. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce.

#### Etapa 0010 – Komunikace Koloděje

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a rekonstrukci splaškové a dešťové kanalizace v ulicích K Sibřině, Dobřanská, Kounovská, Kvasinská, Bohdašínská a výstavbu spojovacího chodníku mezi ulicemi K Sibřině a V Lipách. V roce 2018 byly vykoupěny pozemky dotčené touto stavbou a zahájeny stavební práce.

### **0000106 - Technická vybavenost Šeberov**

#### Etapa 0022 – K Hrnčářům

Jedná se o rekonstrukci komunikace K Hrnčářům v úseku Hrnčáře – Šeberov, výstavbu nového výtlačného řadu splaškové kanalizace, výstavbu vodovodního řadu, vyvolané přeložky plynovodu, kabelů PRE, VO a slaboproudých vedení. Na stavbu je vydáno pravomocné ÚR a stavební a vodoprávní povolení. Vzhledem k blížícímu se termínu uplynutí lhůty platnosti vodoprávního rozhodnutí bylo požádáno o prodloužení platnosti o 2 roky. Řízení bylo v roce 2018 zahájeno.

### **0000113 - Technická vybavenost Lipence**

#### **Etapa 0015 - K Průhonu**

Náplní etapy je rekonstrukce místní komunikace K Průhonu, Na Lhotkách, vč. obratiště BUS MHD. Na stavbu vydána všechna pravomocná rozhodnutí. V roce 2018 byla stavebně dokončena část K Průhonu a to včetně obratiště BUS MHD při ulici Jílovišťská (součástí díla je rekonstrukce retenční nádrže). Pokračuje rekonstrukce komunikace včetně výstavby kanalizace a přeložky vodovodu v ulici Na Lhotkách. V roce 2018 byla realizována podmiňující investice – příjezdová komunikace.

#### **Etapa 0011 – Intenzifikace ČOV**

Jedná se o intenzifikaci stávající ČOV spočívající v rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 6000 ekvivalentních obyvatel z dnešních 1875 EO.

V lednu 2018 bylo požádáno o vydání vodoprávního povolení. Z majetkoprávních důvodů (probíhající dědické řízení) byl z vodohospodářské části vyňat stavební objekt SO 03 – Odtok do recipientu, který bude řešen samostatně. V prosinci 2018 bylo rovněž požádáno o stavební povolení na příjezdovou komunikaci k ČOV. Dále byl v roce 2018 realizován výkup dotčeného pozemku a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

### **0000114 - Technická vybavenost Stodůlky**

#### **Etapa 0003 – Vstavačova**

Jedná se o výstavbu splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu a vyvolaných přeložek kabelových vedení a následné čisté úpravy komunikací Ostřicová, Vstavačova a Pod Zličínem v Praze – Stodůlkách.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 8. 11. 2017. Zhotovitelem je společnost Energie-stavební a báňská a.s. V roce 2018 realizována ražená část kanalizace v ul. Jeremiášova a dále pokračuje realizací splaškové kanalizace a vodovodu v ul. Vstavačova, Pod Zličínem a Ostřicová. Vzhledem k nutnosti doplnění dešťové kanalizace v ulici Vstavačova s jejím zaústěním do zaklenutého Motolského potoka byla zpracována PD, která byla projednána a bylo požádáno o sloučené řízení na vydání ÚR a SP pro tento dílčí objekt.

#### **Etapa 0004 – Třebonice**

Inženýrské sítě v lokalitě Praha 13 – Třebonice. Dokumentace k územnímu řízení je rozpracovaná, projekční práce pozastaveny z důvodu změny systému odkanalizování (požadavek PVS). Úzká vazba na projekční přípravu stavby č. 8781 Prodloužení stoky T do Třebonic. Byly zahájeny projekční práce na aktualizaci DUR.

### **0000117 - Technická vybavenost Zbuzanská**

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivín na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická a Netřebská. Stavba má vydané stavební povolení. V roce 2018 bylo zajištěno prodloužení platnosti stavebních povolení a byl zahájen proces výběru zhotovitele stavby.

### **0000132 - Technická vybavenost Točná**

Předmětem stavby je vybudování chybějící technické infrastruktury zejména splaškové a dešťové kanalizace v Točné a Cholupicích. Stavba se dělí do čtyř etap. Etapa 0001 - IS Cholupice, etapa 0002 - IS Točná, etapa 0003 - ČS + výtlačný řad do Cholupic a etapa 0004 – Dešťový řad a RN. V roce 2018 byl v rámci etapy 0001, část 01 – Cholupice zahájen proces výběru zhotovitele pro 1. úsek dešťové kanalizace. V rámci pokračování projektové přípravy byla z MČ Praha 12 delimitována projektová příprava etapy 0002, v koordinaci s prolínající stavbou č. 0057 Prodloužení stoky A2 byla zadána aktualizace projektového řešení vodovodu u části 02 – Cholupický Vrch a dále byl vybrán projektant na etapu 0003.

### **0000133 - Technická vybavenost Ďáblice**

#### **Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic**

Řešení likvidace dešťových vod MČ pro stávající i výhledovou zástavbu včetně výstavby DUN a retenčních nádrží. Probíhá příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení. OCP MHMP sdělil, že stavba vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Nadále probíhá projednávání stavby – trvá vzhledem k majetkoprávním problémům.

#### **Etapa 0007 Červený mlýn**

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, prodloužení plynovodních přípojek, rekonstrukcí komunikací Na Blatech a U Červeného mlýnku. Stavba byla dokončena a převzata od stavební výroby koncem roku 2016. Stavba je nadále z majetkoprávních důvodů v předčasném užívání. Bylo opětovně požádáno o prodloužení předčasného užívání do 30. 6. 2019.

#### **Etapa 0010 Komunikace - chodník Kostelecká**

Jedná se o výstavbu severního chodníku podél komunikace v ulici Kostelecká v úseku ulic Řepná a U Červeného mlýnku. Dne 11. 5. 2018 byly zhotovitelem zahájeny stavební práce. Práce byly dokončeny a stavba převzata dne 12. 7. 2018. Dílo je zkolaudováno.

### **0000134 - Technická vybavenost Dolní Počernice**

#### **Etapa 0007 – Národních hrdinů**

Jedná se o rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky. Bylo požádáno o další prodloužení platnosti stavebního povolení na vlastní dešťovou kanalizaci.

#### **Etapa 0009 – Úpická**

Etapa řeší odvodnění a rekonstrukci komunikace v ulici Úpická, v roce 2018 byla zahájena příprava DUR.

### **0000137 - Technická vybavenost Kyje – Hutě**

Předmětem stavby je vybudování inženýrských sítí a rekonstrukce vozovky a chodníků v trase provizorních komunikací. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a aktualizace stanovisek pro stavební povolení 2. části etapy 0006 Cidlinská – Jaroslavická.

Na etapu 0008 K Hutím byla v roce 2018 zpracována PD na proveditelnost stavby.

### **0000138 - Technická vybavenost Kunratice**

#### **Etapa 0007 – Komunikace III**

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací včetně výstavby chodníků. Na oblast ulic Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí bylo vydáno pravomocné stavební povolení. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel díla a zahájena rekonstrukce ulice Volarské. Dokončeny byly dva úseky a stavba přerušena do března 2019.

#### **Etapa 0009 - K Zeleným domkům**

Rekonstrukce místní komunikace v ulici K Zeleným domkům včetně křižovatky s ulicí Vídeňská. Pro stavbu jsou vydána všechna potřebná stavební povolení a stavba je připravena k realizaci. Bylo požádáno o prodloužení platnosti SP a probíhá obnova stanovisek k vydání prodloužení platnosti SP.

#### **Etapa 0025 Kanalizace V**

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace – stoka X DN 300 včetně spadiště. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel díla a provedena aktualizace stanovisek a vyjádření DOSP. Stavba je připravena k realizaci.

### **0000152 - Technická vybavenost Dolní Chabry**

### Etapa 0003 – Komunikace II

Okružní křižovatka Spořická. Stavba byla dokončena v roce 2016 a je v předčasném užívání do 31. 12. 2018. Z důvodu dosud nedořešených problémů se směnou pozemků na HOM MHMP byl dána žádost na MČ Praha 8 o prodloužení předčasného užívání do 31. 12. 2019.

### **0000161 - Technická vybavenost Kolovraty**

#### Etapa 0007 – Propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi nově vybudovanou komunikací v rámci etapy 0006 a ulicí Přátelství. Projednává se projektová dokumentace pro stavební řízení. V současné době se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

#### Etapa 0009 – Parkoviště K Řičanům

V roce 2018 byl zahájen výběr zhotovitele díla.

### **0000196 - Technická vybavenost Klánovice**

#### Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Stavba byla zahájena v roce 2017 dešťovou kanalizací v ulici Blešnovská, Sendražická a části ulice Lovčické. V současné době byly práce přerušeny a po projekční stránce se řeší změna stavby před dokončením týkající se vedení dešťové kanalizace.

#### Etapa 0010 - Řepečská

Jedná se o rekonstrukci splaškové kanalizace a vodovodu v ul. Řepečská včetně výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikace. Stavba byla celá realizována v roce 2018, vodovod a splašková kanalizace jsou kolaudovány.

### **0000204 - Technická vybavenost Nebušice**

#### Etapa 0004 - Komunikace II

Celková rekonstrukce uličního prostoru včetně doplnění dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení s nezbytnými přeložkami inženýrských sítí. Dokumentace pro územní řízení je projednána, je vydáno územní rozhodnutí. Stavba byla zahájena v květnu 2017 a přejímka díla proběhla dne 18. 5. 2018. Vzhledem k řešení trvalého dopravního značení s Policií ČR a OD MČ Praha 6 není možno prozatím dílo zkolaudovat.

#### Etapa 0013 – Pod Hláskem

Jedná se o rekonstrukci povrchu komunikace a doplnění chodníků. Realizace proběhla v roce 2018, dílo je zkolaudováno.

Dále v roce 2018 probíhala projektová příprava na etapě 0015 - U Pohádky a etapě 0016 - V Sídlišti.

### **0003082 - Technická vybavenost Radotín**

#### Etapa 0017 – Lošetická

Jedná se o výstavbu technické infrastruktury včetně rekonstrukce komunikace v ulici Lošetická, Otínská a Zderazská. V roce 2018 byly prodlouženy lhůty pro dokončení dle SP a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. V roce 2018 byla stavba zahájena, potřebné doklady byly aktualizovány a předány zhotoviteli díla. Stavba bude realizována na základě Smlouvy o spolupráci s PVS a.s., zhotovitel díla je Čermák a Hrachovec, a.s.

### **0003090 - Technická vybavenost Řeponje**

#### Etapa 0014 - Kanalizace Ořešská

Součástí etapy je výstavba nové retenční nádrže a dešťové kanalizace od Řeporyjského náměstí po hranici ulice Dalejská a Sousední a dešťová kanalizace ve zbytku ulice Smíchovské od Jáchymovské. Stavba je dokončená, v roce 2018 byla zkolaudována.

#### Etapa 0018 – Řeporyjské náměstí

Rekonstrukce Řeporyjského náměstí včetně přilehlých komunikací po výstavbě splaškové kanalizace. Náplní etapy je i výstavba dešťové kanalizace od ulice Smíchovská k přejezdu ČD. Na rekonstrukci náměstí byl v roce 2018 vybrán zhotovitel projektové dokumentace.

#### Etapa 0025 - Muzikova

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici Muzikova včetně likvidace dešťových vod a výstavby obratiště BUS MHD před budovou ČD. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí a podána žádost o vydání stavebního povolení.

Dále byly v roce 2018 vykoupeny pozemky související s dokončenou etapou 0012 Koterovská.

### **0003103 - Technická vybavenost Lochkov**

#### Etapa 0003 - Kanalizace II

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v oblasti ul. Za Ovčínem. V roce 2018 byla aktualizována vyjádření správců sítí a podána žádost na PRE o přípojku k ČS v rámci budoucí realizace splaškové kanalizace v oblasti Za Ovčínem. Realizace stavby byla zahájena v roce 2018, předpoklad dokončení je 1. čtvrtletí 2019.

### **0003106 - Technická vybavenost Suchdol**

#### Etapa 0002 – Budovec

Náplní etapy je výstavba splaškové kanalizace vč. veřejných částí přípojek v části Budovec. Na stavbu je vydané právoplatné stavební povolení. V listopadu 2016 byla zahájena stavba, v roce 2018 byly stavební práce přerušeny v části Kamýcká – řeší se realizace hornickým způsobem.

#### Etapa 0007 – Komunikace Výhledy

Etapa má vydané právoplatné SP v rozsahu výstavby splaškové kanalizace a rekonstrukce komunikací v ulicích Hašlerova, Majerové, Přeletova, Návazná, Vysokoškolská a část ul. K Transformátoru. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel stavby a uzavřena smlouva o dílo. Realizace stavby se zahájí v roce 2019.

### **0003111 - Technická vybavenost Lysolaje**

#### Etapa 0013 Poustka

Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Dolina 1a a 1b, Poustka, Podholí, Sídlištní a „bezejmenná“. 1., 2. a 3. část stavby byla dokončena.

Etapa pokračuje 4. částí stavby spočívající v realizaci přeložky VTL plynovodu DN 100 v délce cca 300 m, která bude vedena podél pozemku ve vlastnictví MČ Praha – Lysolaje. Stavba byla dokončena a v roce 2018 zkolaudována. Dále byla v roce 2018 realizována přeložka plynárenského zařízení a sítí spol. CETIN.

### **0003113 - Technická vybavenost Přední Kopanina**

#### Etapa 0006 - Hokešovo náměstí

Rekonstrukce místních komunikací, výstavba odstavných ploch a statické zajištění objektů v lokalitě Hokešova náměstí. Stavba je dokončena, v roce 2018 byla zkolaudována a předány podklady pro vyvedení majetku na budoucího správce.

### **0003119 - Technická vybavenost Čakovice**

#### Etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská

Rekonstrukce komunikace Otavská – na stavbu byla vydána stavební povolení a je připravena k realizaci. Stavební povolení prodlouženo. Stavba byla zahájena v roce 2016. Část stavby ul. Otavská byla přerušena z důvodu řešení víceprací. V roce 2018 byly požadované vícepráce doplněny dodatkem ke smlouvě o dílo a stavba pokračuje. Předpoklad dokončení prací je v roce 2019.

#### Etapa 0042 – Jiráskova

Náplní etapy je rekonstrukce povrchu komunikací, odvodnění, přeložka NN sítí VO v dané lokalitě. V roce 2018 proběhla jak projektová příprava, tak i samotná realizace stavby. Stavba je dokončena.

### **0003127 - Technická vybavenost Běchovice**

#### Etapa 0020 – Ke Třem mostům

Revitalizace slepého ramene Rokytky v MČ Praha Běchovice a zřízení propojovacího chodníku ČOV Běchovice, ulice Ke Třem mostům. Dílo bylo kompletně dokončeno a převzato od zhotovitele v roce 2016. Vzhledem ke stále nedořešeným majetkoprávním vztahům bylo požádáno o prodloužení předčasného užívání stavby do 31. 12. 2020.

#### Etapa 0015 – Dešťová kanalizace II.

Náplní etapy je rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Otakara Vrby, Do Říčan, Ke korunce a K Železnici. Stavba je v realizaci, práce byly zahájeny v říjnu 2018.

#### Etapa 0023 - Nad Rybníkem

Zřízení propojovacího chodníku ČOV Běchovice ulice Ke Třem mostům – stavba byla zahájena v roce 2016, po vyřešení nutných víceprací a vydání dodatku k SOD byly práce opětovně zahájeny k 11. 6. 2018. Stavba byla dokončena a převzata dne 28. 6. 2018. Kolaudační souhlas byl OV MČ Praha 21 vydán 12. 11. 2018.

### **0003136 - Technická vybavenost Satalice**

#### Etapa 0013 – U Arboroky

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 a rekonstrukci místní komunikace, včetně výstavby chodníků v ulici U Arboroky. Realizace byla zahájena v roce 2017, v roce 2018 byly stavební práce dokončeny, stavba je zkolaudovaná.

#### Etapa 0021 K Radonicům

Jedná se o rekonstrukci dvou částí ulice K Radonicům, vč. odvodnění komunikace a částečnou přeložku dešťové kanalizace. Součástí stavby je i přeložka kabelů PREDi, veřejné osvětlení, úprava sdělovacích kabelů a přeložka plynovodu. 2. část - rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace K Radonicům mezi ulicemi Rážova a Filipovského - byla v roce 2018 dokončena. Stavební práce na 1. části byly zahájeny v říjnu 2018, realizace trvá.

### **0003140 - Technická vybavenost Újezd nad Lesy**

#### Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská a Novosibřinská - kanalizace

Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci kanalizací v ul. Starokolínská a Novosibřinská včetně pokládky chybějících IS (kanalizace a vodovod). Stavební práce byly zahájeny v 08/2010. Splašková kanalizace v lokalitě Blatov byla dokončena a kolaudována. Stavební práce v ulici Novosibřinská byly zahájeny v červenci 2011 po ukončení jednání o dopravních opatřeních. V roce 2012 dokončeny úseky E a F – kolaudovány. V roce 2013 byly dokončeny úseky C1, D, G a G1 a zkolaudovány. V roce 2014 byla dokončena první část stoky „B“. V roce 2016 byla dokončena stoka A – nelze kolaudovat před dokončením rekonstrukce ČS (investice PVS). V roce 2017 byla zkolaudována dešťová kanalizace Blatov. V roce 2018 byla dokončena stoka B a je kolaudována s výjimkou části napojené na čerpací stanici v lokalitě Blatov, jejíž rekonstrukci zajišťuje PVS a.s.



### **0003145 - Technická vybavenost Vinoř**

#### **Etapa 0011 – Sběrná – 4. část**

Jedná se o výstavbu cyklostezky podél ulice Mladoboleslavská včetně výstavby veřejného osvětlení. Projednává se projektová dokumentace ve sloučeném územním a stavebním řízení.

#### **Etapa 0012 – ČOV Vinoř**

Jedná se o intenzifikaci ČOV Vinoř z 6 tis. EO na výhledových 21 tis. EO. V roce 2018 byla prodloužena platnost SP včetně nabytí právní moci a zpracována dokumentace pro zadání stavby.

### **0003150 - Technická vybavenost Benice**

#### **Etapa 0003 – Komunikace Benice**

Jedná se o rekonstrukce místních komunikací v ul. Na Luka, Ke Koupališti a Květnového povstání. V roce 2018 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

### **0003151 - Technická vybavenost Dubeč**

#### **Etapa 0011 – Komunikace Dubeč**

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ulici U Lázeňky včetně výstavby dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a přípojek, přeložky vodovodu, veřejného osvětlení a zpevněných ploch pro pěší. Platnost územního rozhodnutí je prodloužena do 16. 2. 2020. Stavební řízení bylo přerušeno do 30. 6. 2019 z důvodu požadavku vlastníků pozemku dotčeného stavbou - č. parc. 464/6 o odkup pozemku ještě před realizací stavby. V únoru 2018 byl dotčený pozemek vykoupen a pokračuje se v projednávání stavebního povolení.

#### **Etapa 0017 – Chodník v ul. K Prameni.**

Jedná se o výstavbu jednostranného chodníku v ulici K Prameni a zřízení přisvětleného přechodu pro chodce a příčného zpomalovacího prahu. Projednává se dokumentace k územnímu řízení.

#### **Etapa 0025 – Chodníkový program**

Realizace nových a rekonstrukce stávajících přechodů pro pěší s bezbariérovou úpravou v ulici Starodubečská. Stavba byla zahájena v srpnu 2017, nyní je přerušena do vyřešení víceprací a dodatku k SOD. Stav trvá.

### **0003168 - Technická vybavenost Křeslice**

#### **Etapa 0004 – Komunikace**

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby VO, chodníků a parkovacích stání v MČ. Veřejné osvětlení v ulici Za Vlásačkou bylo dokončeno a je vydán kolaudační souhlas. Ostatní práce v ul. Na Vlásačce, K Průhonicům, K Čestlicům byly dokončeny, ale pro vady a nedodělky není zhotovitel schopen stavbu předat a zkolaudovat. Na žádost zhotovitele bude provedena závěrečné kontrolní prohlídka, aby mohlo být povoleno předčasné užívání do doby odstranění vad a nedodělků.

### **0003171 - Technická vybavenost Štěrboholy**

#### **Etapa 0006 – Komunikace III**

Stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod Areálem, Slibná, K Učilišti, Pod Valem, Drobná a Ústřední, včetně výstavby dešťové kanalizace, byly dokončeny a zkolaudovány. V současné době se řeší změna stavby před dokončením pro možnost kolaudace.

### **0003295 - Technická vybavenost Horní Počernice**

#### **Etapa 0013 – Komunikace Božanovská**

Realizace 2. část stavby - rekonstrukce místních komunikací, přeložky inženýrských sítí a výstavba chodníků v ulicích, Zdoňovská, Na Pozorce, Zájezdní, Všelipská, Podůlší,

Hřídelecká, Meziluzí, Bříšťanská, Prachovská, Machovská, spojka mezi ul. Božanovskou a Meziluzí. V ul. Bříšťanské se zjistilo, že v jednom úseku je stávající dešťová kanalizace ve špatném stavu a nevyhovuje průměr kanalizace. Proto musela být v roce 2018 vypracována PD na změnu ÚR a změnu stavby před dokončením na novou dešťovou kanalizaci v této ulici. Na tuto změnu bylo vydáno ÚR a stavební povolení na změnu stavby před jejím dokončením.

#### Etapa 0020 - Čertousy

Rekonstrukce místních komunikací v ulici Cirkusová, Střelecká, Na Staré silnici, Bártlova, Ratibořická, Jívanská, Chvalkovická, Lipí, Dobšická, Mezilesí, Tikovská, Božanovská (úsek Náchodská – Vysokovská), Božanovská (úsek Podúlsí – Mostní uzávěr), vodovod a kanalizace v ulicích Lipí a Dobšická.

Dílními přejímkami byly dokončeny komunikace Mezilesí, Jívanská, Cirkusová, Na Staré silnici včetně kolaudací, ul. Božanovská (úsek Podúlsí - mostní uzávěr). Božanovská (Náchodská – Mostní uzávěr). Zbývá kolaudace Bártlové, kde stavební úřad požaduje provedení opěrné zídky. Na PD této opěrné zídky byla vystavena objednávka a PD byla vypracována. V současné době se PD projednává ke sloučenému územnímu souhlasu a ohlášení stavby.

#### **0004506 - Technická vybavenost Velká Chuchle**

##### Etapa 0014 - Na Cihelně

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, vč. výstavby VO. V roce 2018 probíhaly práce na PD pro územní řízení.

Dále byly v roce 2018 vykoupeny pozemky související s dokončenou etapou 0012.

#### **0004507 - Technická vybavenost Vokovice**

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodu v části ulic V Středu, Na Loukoti, Na Lužici a V Kruhu. Součástí akce je i přepojení přípojek, v současnosti napojených na řešení vodovod a kanalizaci. V roce 2018 bylo řešeno zadání projektové dokumentace.

#### **0004508 - ZOO - Hrošinec a sloninec**

V roce 2018 nebyly na stavbě provedeny žádné investiční práce. Drobné práce související s údržbou hrošince v ZOO Praha byly řešeny v rámci běžných výdajů.

#### **0007499 - Technická vybavenost Dolní Měcholupy**

##### Etapa 0002 – Za Kovárnou

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace v ulici Dolnoměcholupské. Na stavbu bylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. V roce 2018 byla požádáno o prodloužení stavebního povolení a proveden kamerový průzkum. Stavební úřad MČ požaduje doplnit aktualizovaná vyjádření k DSP.

#### **0007500 - Technická vybavenost Praha 6**

##### Etapa 0001 – Šárecké údolí

Etapa zahrnuje výstavbu kanalizačního sběrače B – 3. část v trase od ulice Nad Kaplankou po ulici K Dubovému mlýnu, včetně 2 odbočných větví a přepojení 2 stávajících ČOV. Byl dokončen celý úsek „Šáreckého sběrače od Š1 do Š43 a proběhlo přejímací řízení SO 04.2. „Připojení sídliště Dubový mlýn“. Stavba byla dokončena a zkolaudována. Po podpisu Smlouvy o zřízení služebnosti s majiteli pozemků parc. č. 4635/1 a 4635/41 v k.ú. Dejvice budou předány podklady pro vyvedení investice z majetku HMP na budoucího správce a provozovatele.

##### Etapa 0006 - Komunikace v Šáreckém údolí

Etapa zahrnuje rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí, včetně přeložek kabelů a odvodnění. Vzhledem k novým požadavkům MČ Praha 6 a občanského sdružení je nutná změna ÚR. Projednává se nová dokumentace pro územní řízení. Ke dni 28. 11. 2018 byla doplněna žádost o vydání ÚR. Aktualizují se smluvní ujednání s vlastníky pozemků.

#### Etapa 0021 – Pokojná

Výstavba splaškové kanalizace – stoka B-2 v ulici Pokojná včetně čerpací stanice ČS Dolní Šárka I a realizace vodovodních řadů v ulici Pokojná. Stavba (splaškové kanalizace – stoka B-2, vodovodu a čerpací stanice) byla zahájena dne 18. 10. 2018 a je v realizaci. Zhotovitelem stavby je spol. EKIS s.r.o. K 31. 12. 2018 je dokončena cca polovina délky kanalizačního řadu v ul. Pokojná. Byla zahájena stavba vodovodu a provedena část vodovodního řadu v ulici V Šáreckém údolí (napojení do Pokojné).

### **0007981 - Technická vybavenost Za Horou**

#### Etapa 0004 - Komunikace 2. část - Ul. Třešňová, Aloisovská, Jednostranná

V roce 2018 probíhala jednání s majiteli pozemků o jejich výkupu. Na 10 pozemků (13 majitelů) jsou připraveny majiteli podepsané kupní smlouvy k uzavření s HMP. U zbývajících 7 pozemků (11 majitelů) jsou dohodnuty podmínky prodeje, které vyžadují součinnost HMP.

#### Etapa 0006 - rekonstrukce vodovodu

V roce 2018 proběhla rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 podél ulice Průmyslová. Přejímací řízení bylo ukončeno 8. 8. 2018.

#### Etapa 0007 – Rekonstrukce ul. Švestková

Stavební práce byly realizovány roce 2018. Přejímací řízení bylo ukončeno 2. 10. 2018. Bylo požádáno o kolaudační souhlas.

#### Etapa 0008 – Rekonstrukce ul. Třešňová-jih

Stavební práce byly realizovány roce 2018. Přejímací řízení bylo ukončeno 2. 10. 2018. Bylo požádáno o kolaudační souhlas.

### **0008263 - Praha - 14, Aloisov**

Jedná se o rekonstrukci vozovky a chodníků v trase stávajících komunikací lokality Aloisov. V roce 2018 pokračovaly přípravné práce etapy 0005 - Lednická II v úseku Talinská - Broumarská.

### **0008498 - Vodovodní řad Nová Ves**

Předmětem stavby je výstavba nových vodovodních řadů v lokalitě Nová Ves. V roce 2018 probíhaly přípravné práce.

### **0008588 - Technická vybavenost Malá Ohrada**

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků včetně zastávek MHD a městského mobiliáře v oblasti Malé Ohrady a Velké Ohrady na Praze 13. Pro úplné dokončení stavby zbývá realizace poslední etapy 0006 – Ulice Červeňanského. V roce 2018 byla zajištěna projektová dokumentace etapy 0006 a její kladné veřejnoprávní projednání. Současně v roce 2018 proběhly výkupy pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků u dokončené etapy 0002.

### **0008618 - Technická vybavenost Praha 4**

#### Etapa 0007 – Na Vrstevnici

Jedná se o výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace v ulici Na vrstevnici. V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla.

### **0008950 - Technická vybavenost Praha 15**

#### **Etapa 0010 – Zklidnění dopravy Hornoměřolská, přechod Golfová**

V roce 2018 byla aktualizována projektová dokumentace a byla provedena realizace etapy.

#### **Etapa 0011 – Oblast Horní Měcholupy**

Náplní etapy je rekonstrukce chodníků v oblasti Horních Měcholup na Praze 15 - Hostivař. V roce 2018 bylo zajištěno stavební povolení a dále byl vybrán zhotovitel, který zahájil realizaci této etapy.

#### **Etapa 0013 – Oblast na Groši**

Rekonstrukce chodníků v oblasti na Groši na Praze 15 – Hostivař. V roce 2018 byl vybrán projektant a bylo zahájeno vyhotovení DUR.

### **0009812 - Na Pomezí – technická infrastruktura**

Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace Na Pomezí na Praze 5 včetně přeložek inženýrských sítí, jako spojka mezi Košířemi a Jinonicemi. Stavba se člení na etapu 0001 – komunikace Na Pomezí a etapu 0002 – ochranná zeď Jiráskovi. V rámci etapy 0001 je dokončen severní úsek rekonstrukce komunikace navazující na ulici Naskové. V roce 2018 bylo vyhodnoceno právní posouzení soudního sporu ohledně eliminace škodlivých dynamických účinků na opěrnou zeď Jiráskových (běžné výdaje) a proběhla kompletace podkladů pro zadání pokračování projektové přípravy stavby.

### **0040020 - Technická vybavenost Letňany**

#### **Etapa 0005 – Tupolevova**

Stavba je dokončená, v roce 2018 byla realizováno doplnění lavice na žádost MČ.

#### **Etapa 0008 - Zrušení podchodu u okružní křižovatky Tupolevova – Veselská**

V roce 2018 byla zpracována sloučená projektová dokumentace stavby, vybrán zhotovitel díla a byly zahájeny stavební práce.

Dále v roce 2018 probíhala investorská příprava etapy 0004 – Křivoklátská, etapy 0009 – Cyklostezka, etapy 0010 - Vítkovická a Šumperská, etapy 0011 - Komunikace podél PVA a etapy 0012 - Prodloužení komunikace Veselská.

### **0040021 - Technická vybavenost Petrovice**

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací v MČ Praha Petrovice. V roce 2018 na stavbě nebyly provedeny žádné práce.

### **0040022 - Technická vybavenost Troja**

#### **Etapa 0007 – Trojská II – křižovatka**

Rekonstrukce veřejných komunikací v prostoru křižovatky ulice Trojská a Pod Havránkou, včetně odvodnění křižovatky a vybudování chodníku od zastávky BUS MHD ke vstupu do Botanické zahrady. Bylo prodlouženo vydané stavební povolení. Je zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. Časová kolize s akcí Pravobřežní labyrint – PVS a.s.

### **0040297 - Technická vybavenost Hloubětín**

V roce 2018 proběhlo sloučené výběrové řízení na zhotovitele etap 0004 - Rekonstrukce komunikací IV, 0005 – Zelenečská I. a 0006 – Zelenečská II., jejíž náplní je rekonstrukce místních komunikací. Byla překročena podmínka soutěže v maximální možné ceně stavby. Realizace nebyla zahájena. Pro etapu 0007 – Mochovská I. bylo zajišťováno stavební povolení a je podána žádost na SÚ Prahy 14 o vydání SP.

### **0040741 - Technická vybavenost Zahradní město**

#### Etapa 0006 – Zabezpečení svahů Chaloupky

Tato akce je v koordinaci s „Provedením nutných zabezpečovacích prací spočívajících v odstranění havarijního stavu v ulici Nad Chaloupkami a Horní Chaloupky“. V roce 2018 byl vyjasněn rozsah etapy, proveden inženýrsko-geotechnologický průzkum a vybrán zhotovitel projektové dokumentace.

#### 0040954 - Technická vybavenost Bílá Hora

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací včetně přeložek inženýrských sítí. V roce 2018 byly zahájeny přípravné práce na etapě 0007 – Chýňská.

#### 0042124 - Protipovodňová opatření 2013 -modernizace a rozšíření části protipovodňových opatření

Cílem stavby je modernizace, doplnění a rozšíření stavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy na základě zkušeností z povodně v červnu 2013. V roce 2018 probíhala investorská a projektová příprava na několika etapách této stavby, např. navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytky v Libni, navýšení PPO podél Krňáku – Zbraslav, odvodnění podjezdu Hlávkova mostu, historická výust' Alšovo nábřeží, dešťová výust' Smetanovo nábřeží, poldr Královice, poldr Kolovraty.

#### 0042472 - Technická vybavenost Březiněves

##### Etapa 0002 - Propojovací komunikace

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi K Březiněvsi a V Pěšinkách. Akce je ukončena a probíhá kolaudační řízení.

#### 0042473 - Botanická zahrada - areál západ, dostavba

V roce 2018 bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele díla.

#### 0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Bývalá skládka TKO Slivenec se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy, převážně na pozemcích k. ú. Velká Chuchle a Slivenec. V roce 2018 byly prováděny práce na etapě 0001, které nepodléhaly stavebnímu řízení. Jedná se o rekonstrukci opěrné zdi a lokální terénní úpravy koruny skládky. Pokračovalo jednání se zbývajícími majiteli pozemků pod skládkou. Byl dohodnut výkup pozemku 1757/1, 1758/4 a části pozemků 1758/2, 1758/5, vše v k.ú. Slivenec. V listopadu 2018 bylo rozhodnuto o přidělení dotace z fondů EU.

#### 0042699 - Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně chodníků v ulici Klapkova. Vlastní realizaci stavby předchází rekonstrukce inženýrských sítí zajišťovaných příslušnými správci sítí, včetně rekonstrukce tramvajové tratě DP hl. m. Prahy. Na základě zpracované dokumentace pro stavební povolení bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Předána dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Probíhá výběr zhotovitele stavby.

#### 0042810 - Kanalizace Nad Koupadly

Předmětem stavby je zavedení kanalizace v ulicích Nad Koupadly, Nad Zátěšim a Klánova k.ú. Lhotka. V roce 2018 byly zahájeny průzkumné práce.

#### 0043319 - Odstranění zeminy Praha 13

Bývalá deponie zeminy v Praze 13 je pozůstatkem výstavy Jihozápadního města a nachází se v katastrálním území Stodůlky, v blízkosti Centrálního parku Praha 13. Prostor deponie je územním plánem hl. m. Prahy určen ke sportu. Vlivem nedokončené sanace a rekultivace

dochází k opakovanému sesuvu půdy, na obslužnou komunikaci. V březnu 2018 byl zpracován projekt sanace dotčené části skládky v úrovni pro společné územní a stavební řízení a byla zahájena inženýrská činnost spojená se získáním povolení k realizaci. Dále byla získána stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a organizací a zahájena jednání s majiteli pozemku zasaženého sesuvem. Vzhledem k neúměrným požadavkům majitelů pozemku byl projekt zastaven a následně rozhodnuto, že nebude realizován.

#### **0043320 - Technická vybavenost Praha 22**

V roce 2018 byla zahájena příprava etapy 0001 Středohorská, jejíž náplní je rekonstrukce komunikace a chodníku a napojení inženýrských sítí v ulici Středohorská. Proběhla soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. Dále zahájila příprava etapy 0006 Náměstí bratří Jandusů. Jedná se o revitalizaci náměstí, nyní se zpracovává studie ve třech provedeních a poté bude projednání s MČ Praha – Uhřetěves, s jakou variantou bude MČ souhlasit.

#### **0043321 - Technická vybavenost Praha 11**

Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací, výstavba dětského dopravního hřiště, sportovních ploch v dané lokalitě. V roce 2018 byly zahájeny projektové a průzkumné práce v rámci jednotlivých etap této stavby.

#### **0043322 - Technická vybavenost Nedvězí**

Jedná se o rekonstrukci ul. Výmarová a Slámová vč. konečné zastávky MHD. V roce 2018 byly zahájeny průzkumné práce.

#### **0043323 - Technická vybavenost Královice**

Předmětem stavby je vybudování mostu přes potok Rokytka. V roce 2018 byly zahájeny průzkumné práce.

#### **0043324 - Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)**

V roce 2018 byla zahájena investorská příprava etapy 0005 - Pod Bohdalcem.

#### **0043799 - Inženýrské sítě Sokolovská**

Předmětem stavby je realizace přeložek inženýrských sítí a výstavba dešťové kanalizace v ulici Sokolovská. V roce 2018 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

#### **0043916 - Technická vybavenost Praha 5**

Předmětem stavby je vybudování chybějící splaškové kanalizace, přeložky dešťové kanalizace a komplexní rekonstrukce povrchů komunikací, včetně chodníků a odvodnění v ul. Hlubočepská, Slivenecká, Lochkovská. V roce 2018 proběhla projektová příprava stavby a byla uzavřena smlouva se zhotovitelem díla. Stavební práce nebyly zahájeny.

#### **0044151 - Technická vybavenost Rekonstrukce stoky D**

Jedná se o vybudování nové podzemní retenční nádrže umístěné v Šáreckém údolí v Praze 6, na výstupu odlehčovacího potrubí z odlehčovací komory OK\_3D umístěné na Evropské ulici. V roce 2018 byla aktualizována dokumentace pro zadání stavby.

#### **0044204 - Technická vybavenost v kolektorech**

Jedná se o investiční akci, která bude řešit problematiku výměny a rekonstrukce inženýrských sítí v kolektorech, které jsou předmětem nájmu provozovatelů na území hl. města Prahy. V roce 2018 proběhla investorská příprava na kolektor Uhřetěves a Černý most.

### **0044369 - Investiční dotace na vybudování jímky odpadních vod Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Praha 6**

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové investiční dotace na financování výstavby nové jímky k základně Vodní záchranné služby ČČK na vodní nádrži Slapy.

### **0044409 - Technická vybavenost Praha 9**

Předmětem stavby je odkanalizování vybraných oblastí v MČ Praha 9. Stavba byla zařazena do rozpočtu v průběhu roku 2018, do konce roku nebyly zahájeny žádné práce.

## **MHMP – SVC**

### **0044246 – Pangolarium**

Darovací smlouvou č. DAH/64/02/006442/2018 byly poskytnuty fin. prostředky organizaci Free the Bears Fund na vybudování pangolaria v rámci projektu Ochrana luskounů v Laosu.

## **Lesy hl. m. Prahy**

### **0006573 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu**

Bylo pořízeno 8 užitkových vozidel (1x Ford Transit, 7x Isuzu D-Max) a 2 nákladní vozidla - nosič kontejnerů Volvo pro středisko Lesy a Vodní toky v celkové výši 10,6 mil. Kč. Dále byla pořízena mechanizace do parku celopražského významu Královská obora – Stromovka v celkové výši 9,7 mil. Kč. Jednalo se o 2x sekačku mulčovací, sekačku rotační se sběrem, cepovou sekačku se sběrem, samojízdný velkoobjemový sběrač, malotraktor pro parkové úpravy, 2x elektrotahač, traktor s travními pneumatikami, mobilní čerpací stanice, sběrač psích exkrementů, tažený fukar, provzdušňovač, prořezávač, prutové brány, pískovačka, prořez s dosevem, rozmetadlo hnojiv, stroj na nechemické odstraňování plevele z komunikací. Pro středisko Arboristika byl za 0,1 mil. Kč pořízen buben spouštěcí.

Dále bylo pořízeno pro středisko Lesy následující strojní vybavení ve výši 20,8 mil. Kč, a to pásová pila (katr), traktor s lesnickou nástavbou, multikára s nástavbami, 6x lesní ochranná nástavba na traktory, železný kuň, 2x vyvážecí vlek s hydraulickou rukou za traktor, malotraktor s lesnickou nástavbou pro komunální údržbu, traktorový návěs – nosič kontejnerů s hydraulickou rukou, dvoububnový naviják se štítem, obraceč sena, balíkovací lis na seno, žací stroj za traktor.

Pro středisko Vodní toky byly pořízeny strojní investice ve výši 4,3 mil. Kč, jednalo se o 2x rádiem řízenou sekačku, příkopový válec, minidumper 6t, přívěsný vozík hydraulický sklopný, naklápěcí hlava s rotací a rychloupínačem pro stroj Euromach, hydraulický agregát s čerpadlem, autojeřáb AD 2. A dále vybavení centrální zámečnickou dílnu – ohýbací stolice, stojanová vrtačka, vysokotlaký čistič, strojní pila na kov.

### **0042814 - Rekonstrukce Strážnice Milíčov**

Na rekonstrukci Strážnice Milíčov byly čerpány finanční prostředky z roku 2017. Rekonstrukcí objektu strážnice bylo v přízemí objektu vytvořeno zázemí pro zaměstnance, kde vzniklo nové sociální zázemí, šatny a denní místnost s kuchyňkou. V prvním patře a v podkroví byly vestavěny tři malometrážní byty. Koncem roku 2018 bylo požádáno na stavebním úřadě MČ Praha 11 o kolaudaci stavby. Na základě připomínek stavebního úřadu došlo k prodloužení termínu kolaudace do února 2019.

### **0042816 - Centrum trvalé udržitelnosti Kbely**

Dům přírody DŘEVAK – realizace.

Rekonstrukcí objektu bylo vytvořeno zázemí pro tzv. horní část ekologického centra Prales. Ve vnitřních prostorech objektu je k dispozici sociální zázemí pro chlapce a dívky, kuchyňka a prostorná místnost s projektorem. V rámci likvidace odpadních vod byla, v souladu s ekologickým posláním Pralesa, realizována vzorová kořenová čistírna odpadních vod. Kolaudace stavby proběhla v listopadu 2018. Na rekonstrukci byly čerpány finanční prostředky z roku 2017.

### **0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství**

#### **Hájovna Hostivař - dokončení realizace**

Stavebními úpravami vzniklo nové zázemí pro zaměstnance, oddělené šatny, sociální zařízení, nová denní místnost pro zaměstnance a kancelář pro lesního. Do podkroví byly vestavěny dva malometrážní byty. V jednom z bytů bydlí lesní, který zajišťuje i ostrahu objektu. Kolaudace stavby proběhla v říjnu 2018.

#### **Hájovna Krč - realizace zázemí pro zaměstnance**

Probíhající rekonstrukce byla v závěru roku 2018 zastavena z důvodu finančních problémů dodavatelské firmy, která přestala komunikovat. V současnosti organizace podniká právní kroky k ukončení smlouvy a znaleckého ocenění aktuálního stavu stavby. Po ukončení smlouvy bude vybrán nový dodavatel. Rekonstrukcí vznikne nové zázemí pro zaměstnance a kancelář pro lesního. V podkroví vzniknou dva malometrážní byty pro zaměstnance, kteří budou zajišťovat i ostrahu areálu.

#### **Hájovna Kamýk - realizace zázemí pro zaměstnance a zázemí pro techniku**

Po nutné legalizaci původních staveb organizace získala v závěru roku 2018 stavební povolení. Realizace projektu byla odsunuta z důvodu nutného doplnění podkladů pro odnětí pozemku plnění funkcí lesa, pro žádost o vydání stavebního povolení. Nová situace tak odstranila zákonný nesoulad z doby s. p. Sady, lesy, zahradnictví hl. m. Prahy. Jednalo se o poslední nutný doklad pro doplnění stavebního řízení.

#### **Hájovna Šárka - realizace zázemí pro zaměstnance - realizace**

V souvislosti s nutnou legalizací nezkolaudované části budovy hájovny došlo ke zpoždění vydání stavebního povolení oproti předpokladu. Stavební povolení bylo vydáno 4.8.2018. Veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby byla uzavřena se stavební společností 23.10.2018. Zahájení bouracích prací začalo v polovině listopadu roku 2018.

#### **Hájovna Čimický háj - realizace zázemí lesního úseku**

Rekonstrukcí objektu vznikne v přízemí hájovny kvalitní zázemí pro zaměstnance a kancelář lesního. V podkroví objektu vznikne malometrážní byt pro lesního, který bude zajišťovat i ostrahu areálu. V současné době původní stavba čeká na zapsání do katastru nemovitostí, aby mohlo dojít k legalizaci stavby, která je nezbytná pro vydání stavebního povolení k její rekonstrukci. Výběr dodavatele proběhne v první polovině roku 2019. Zahájení realizaci stavby je předpokládáno v roce 2019.

#### **Hájovna Běchovice - rekonstrukce zázemí - realizace**

Probíhající rekonstrukce byla v závěru roku 2018 zastavena z důvodu finančních problémů dodavatelské firmy, která přestala komunikovat. Rekonstrukcí vznikne nové zázemí pro zaměstnance a kancelář pro lesního. V podkroví vznikne byt pro lesního, který bude zajišťovat i ostrahu areálu.

#### **Rekonstrukce voliér a zázemí v zookoutku Chuchle**



Projekt rekonstrukce hájovny a zookoutku řeší nové, komplexní využití celého areálu, tedy objektu hájovny i výběhů zookoutku. V objektu hájovny bude vybudováno zázemí pro zaměstnance, neboť současné zázemí nevyhovuje kapacitně ani po stránce hygienické. V podkroví objektu bude upraven malometrážní byt pro lesního, který bude zajišťovat i ostrahu celého areálu. Opět vzhledem k nutné legalizaci stavby a dopracování projektové dokumentace na základě připomínek SVS Praha, bude akce zahájena později oproti původnímu předpokladu. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude k dispozici do konce března roku 2019. Současně organizace požádá o stavební povolení a bude připravována veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Zahájení částečné realizace stavebních prací je předpokládáno ve 2. polovině roku 2019.

### **0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství**

#### **Přehrada Hostivař - realizace velínu a zabezpečení VD**

Na místě původní buňky byl postaven zcela nový dvoupodlažní objekt. V přízemí vznikl skladovací prostor pro úschovu lodky a prostor pro uložení elektrocentrály zajišťující nezávislé elektrické připojení v době krizové situace. V dalším podlaží vzniklo moderní velící středisko pro obsluhu přehrady, kde je napojen kamerový systém ochrany prostoru a je odtud možná manipulace s hradítky. Kolaudace stavby proběhne v první polovině roku 2019.

#### **Strážnice Kyje - rekonstrukce zázemí**

Rekonstrukcí vznikne nové zázemí pro zaměstnance a kancelář pro vedoucího úseku. Ve 2. NP vzniknou dva malometrážní byty pro zaměstnance. Jeden z bytů bude určen pro hrázného Kyjského rybníka, který bude zajišťovat i ostrahu areálu. Organizace disponuje stavebním povolením.

Z důvodu požadavků KHS Praha na rozšíření původního projektu o denní místnost a oddělené zázemí pro ženy a muže, byla projektová dokumentace dokončena v říjnu 2018. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce bude veřejná zakázka na výběr dodavatele soutěžena jako zakázka podlimitní. Soutěž proběhne v první polovině roku 2019. Předpokládaný termín zahájení realizace rekonstrukce je v druhé polovině roku 2019.

#### **Strážnice Modřany - realizace zateplení strážnice**

Realizace zateplení byla zahájena v říjnu 2018. Z důvodu nepředpokládané, ale nutné výměny třech oken došlo k prodloužení realizace do zimních měsíců. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude stavba dokončena v prvním čtvrtletí roku 2019.

#### **Strážnice Jiviny - zateplení strážnice**

Rekonstrukcí fasády strážnice proběhlo kompletní zateplení a oprava izolací. Vzhledem ke změnám v projektu v průběhu stavby došlo k prodloužení termínu dokončení a ke vzniku víceprací. Z tohoto důvodu proběhlo dokončení v únoru roku 2018.

### **0043080 - Rekonstrukce areálu Práče**

#### **Centrální zámečnická dílna - realizace**

V roce 2018 byla dokončena úprava vnitřních prostor Centrální zámečnické dílny. V průběhu realizace bylo zjištěno, že markýza projektovaná nad venkovní pracovní plochou nemůže být ze statických důvodů uchycena do stávajícího štítu budovy a musí být zvoleno jiné uchycení. Na základě tohoto zjištění došlo k celkovému prodloužení realizace stavby, resp. pouze markýzy, která bude realizována v prvním čtvrtletí roku 2019.

#### **Rekonstrukce nájemního bytu a přestavba na kancelářské prostory a sociální zařízení**

Rekonstrukcí nájemního bytu bylo vybudováno nové sociální zázemí pro zaměstnance, dosud chybějící zasedací místnost a šest nových kanceláří. Rekonstrukce byla dokončena koncem roku 2018.

### **Modernizace a rozšíření datových sítí**

Jedná se o modernizaci a rozšíření technicky zastaralých, částečně nefunkčních a neopravitelných síťových rozvodů z roku 2005. Současně je nutné rozšířit počet koncových bodů a síť bude rozšířena i do části nově zrekonstruovaných kanceláří a nově vybudované zámečnické dílny. Vzhledem k nárůstu moderních technologií, které využívají NET připojení, je návrh zpracován i s rezervou pro využití budoucích výkonnějších technologií. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena v prosinci 2018, dokončení modernizace bude v březnu 2019.

### **Olejové hospodářství a sklad centrálního svozu elektroodpadu a starých pneumatik - projekt a inženýring**

Koncem roku 2018 došlo k vyprojektování lehké stavby, která bude sloužit pro soustředění elektroodpadu a odděleného soustředování použitých pneumatik z úklidu lesů a vodních toků k následnému odvozu k ekologické likvidaci, nový sklad olejového hospodářství bude splňovat požadavky na ekologické nakládání s odpady. Zahájení realizace stavby předpokládáme koncem první poloviny roku 2019.

### **0043081 - Záchranná stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy**

Na realizaci akce byly čerpány pouze finanční prostředky převedené z roku 2017.

#### **Dokončení projektu záchranné stanice pro územní řízení a stavební povolení**

Z důvodu požadavku na vzorové ekologické řešení této stavby musí být upravena projektová dokumentace. Úpravy v projektové dokumentaci se týkají nahrazení sedlové střechy u dvou vstupních budov tzv. "zelenou střechou" a nahrazení klasických fasád za "zelené". Projektová dokumentace bude k dispozici v březnu roku 2019, následně bude zažádáno o sloučené územní a stavební řízení. Koncem první poloviny roku 2019 bude připraveno výběrové řízení na dodavatele stavby. Vlastní začátek realizace stavby je odhadován koncem roku 2019.

#### **Rekonstrukce strážnice Jinonice**

Koncem roku 2018 byla dokončena rekonstrukce strážnice Jinonice, která je prioritně určena pro potřeby zaměstnanců Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

#### **Záchranná stanice - karanténa II. etapa**

V září roku 2018 byla dokončena projektová dokumentace. Opět bylo zjištěno, že stavba tzv. neexistuje a až dne 2.1.2019 byla Městskou částí Praha 5 potvrzena fyzická existence stavby. V současné době původní stavba čeká na zapsání do katastru nemovitostí, aby mohlo dojít k její legalizaci, jako podmínky nezbytné pro vydání stavebního povolení k její rekonstrukci. K realizaci vlastní rekonstrukce dojde do konce roku 2019.

### **0043818 - Kompostárna hl. m. Prahy – Slivenec**

Elektropřípojka pro kompostárnu

Vzhledem k absenci elektrické přípojky ke kompostárně byl zdroj elektrického proudu v kompostárně řešen elektrocentrálou. V červenci roku 2018 došlo k zahájení stavby nové elektropřípojky pro areál kompostárny, která byla vedena při ulici K Austisu. Stavba byla dokončena v listopadu 2018. Kolaudace stavby proběhla v prosinci roku 2018.

### **Botanická zahrada hl. m. Prahy**

#### **0006484 - Vstupní objekt - Areál SEVER**

Vzhledem k vysoké projektové náročnosti akce bylo nutno dojednat se všemi dotčenými orgány stanoviska, z nichž došlo k požadavku MHMP OŽP (nyní MHMP OCP) na ohlášení EIA. Ohlášení je v současnosti v procesu zpracování, tudíž nevznikl projektantovi nárok na proplacení dalšího stupně projektové dokumentace na Vstupní objekt AS.

### **0006936 – Expozice**

Finanční prostředky byly použity na projektové práce ve stupni k územnímu řízení expozice řešící Americký kaňon, jehož součástí je pueblo a vodní svět. Projekt Středomoří je nyní ve fázi inženýrské činnosti v podobě obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dále byla realizována stavba epifytního kmene č. 3 ve skleníku Fata Morgana. Z vegetačních důvodů byla na podzim zahájena realizace expozice pro popínavé rostliny a mechy, jehož součástí je expoziční skleník.

### **0006937 – Infrastruktura**

Nedočerpání schválené částky bylo způsobeno zdržením inženýrské činnosti při obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení, MČ Troja prodlužovala vyjádření ke stavebnímu úřadu o 10 měsíců. Akce infrastruktura zahrnuje řešení propojení vinice a ornamentální zahrady vnitřní komunikací a propojení závlahových sítí zahrady. Projekt je ve fázi projektové dokumentace. Z toho důvodu nedočerpaná suma bude dočerpána na jaře roku 2019 v závislosti na průměrném klimatu pro zdárné dokončení akce.

### **0006938 - Návštěvnická vybavenost**

Finanční prostředky byly použity na zakoupení venkovního výstavnického systému pro velkoplošné tisky a pokladnu pro venkovní expozice. Dále byly zahájeny projektové práce ve formě studie na řešení degustačního prostoru na vinici sv. Kláry. Dále se řeší jednotný navigační a informační systém BZ.

### **0006942 - Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu**

Finanční prostředky byly použity na obnovu strojového parku. Byl dofinancován nákup nového multifunkčního nakladače, výkopového stroje a dodávkového vozu s hydraulickou plošinou. Dále byly finance použity na obnovu vozového parku a modernizaci technologií objektů Fata Morgana a areál západ.

### **0008277 - Komunikace a parkoviště**

V průběhu roku 2018 bylo zajištěno územní rozhodnutí a stavební povolení, jehož nedílnou součástí bylo povolení ke kácení. Stavba byla zahájena na podzim 2018 a v současné době probíhá realizace projektu. Ačkoliv veškeré podklady a soutěž se uskutečnily v souladu s časovým harmonogramem čerpání investic, došlo k mírnému časovému nesouladu z důvodu nedostatku stavebního materiálu, dlažebních kostek, jelikož kamenolomy nedisponovaly dostatečnými zásobami žulových kostek odpovídajícího odstínu. Organizace musela čekat na dodávku velkého objemu zmíněného materiálu.

### **0008278 - Výstavní pavilon - Areál JIH**

S potřebou výstavních prostorů byl oživen projekt na návštěvnické centrum, občerstvení, konferenční sál a zázemí pro zahradnický provoz v jižních expozicích. V roce 2018 byla dokončena dokumentace ve stupni k územnímu řízení. Z důvodu zdoluhavého legislativního procesu a požadovaných stanovisek dotčených orgánů státní správy došlo ke zdržení obstarání demoličního výměru na zbourání bývalé správní budovy. Demolice a přeložky sítí jsou plánovány na začátek roku 2019.

### **0042819 - Přemostění úvozu - spojení areálu venkovní expozice a skleníku Fata Morgana**

Realizace akce byla závislá na získání pozemků 1255 a 120, které byly Botanické zahradě zřizovatelem připsány do nové zřizovací listiny až v říjnu 2018. V předešlém roce se podařilo

zhotovit projektovou dokumentaci, na kterou v roce 2019 naváže dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení.

## **Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

### **0042123 - Pavilon goril – nový**

Příprava realizace stavby byla o více než dva roky zdržena obstrukčním přístupem vedení Městské části Praha Troja a dvou místních spolků, které podaly nejprve odvolání proti vydanému Územnímu rozhodnutí a poté, když odvolání bylo odvolacím orgánem zamítnuto jako neodůvodněné, dokonce správní žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu. Žaloba byla sice nakonec stažena, ale důsledkem bylo to, že stavební povolení bylo získáno až v únoru roku 2018. K dalším komplikacím došlo vinou projektanta, který odevzdal projekt pro výběr zhotovitele se zpožděním dvou měsíců, za což byl v souladu s platnou smlouvou patřičně sankcionován. Zdržení v přípravě mělo jeden velice nepříjemný důsledek, a sice výrazný nárůst celkových rozpočtových nákladů stavby, neboť právě v uplynulých dvou letech se obecně stavební práce výrazně zdražily. Dopad do rozpočtu stavby mělo rovněž zapracování dodatečných požadavků MČ Praha – Troja, koordinátora EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), některých dotčených orgánů a v neposlední řadě úpravy standardů, k nimž v mezidobí došlo. Navýšení celkových nákladů schválila, na základě naší žádosti, Rada hl. m. Prahy dne 30.10.2018 usnesením č. 2755. V důsledku navýšení celkových nákladů se akce dostala do kategorie nadlimitních veřejných zakázek, což v důsledku znamená náročnější a zdlouhavější zadávací řízení, jež bylo vyhlášeno dne 11.12.2018.

### **0042818 - Náhradní objekty za Bosnu**

V západním cípu areálu Zoo Praha se nachází v lokalitě zvané „Bosna“ jedno z provozních zázemí zoologické zahrady, jehož součástí je také sestava kontejnerů UNIMO sloužící jako ubytovna zaměstnanců Zoo Praha a také jako zázemí učňů studijního oboru chovatel exotických zvířat. Objekt sloužil původně jako zařízení staveniště dodavateli první etapy výstavby NČOV (Nová čistírna odpadních vod). Když byla stavba počátkem devadesátých let minulého století zastavena s tím, že v ní již nikdy nebude pokračováno, přešel do užívání Zoo Praha. V současné době je již za hranicí životnosti a je třeba jej nahradit. Aby nový objekt nepůsobil příliš hmotným dojmem, jsou řešeny tři samostatné stavby – zařízení pro učně, ubytovna a malý objekt pro dětskou skupinu, pro děti zaměstnanců. V průběhu roku 2018 vypracoval vybraný architekt dvě varianty, ale jejich kontrolní propočty výrazně přesáhly stanovený limit celkových nákladů. Proto bylo rozhodnuto použít zpracované návrhy jako architektonické zadání pro zpracování projektu jiným projektantem.

### **0043048 - Expozice pand velkých**

Zatím nebylo zahájeno projednávání zpracovaného projektu pro územní řízení s dotčenými orgány státní správy ze dvou důvodů. Jedním je skutečnost, že vyjádření, závazná stanoviska, respektive rozhodnutí těchto orgánů mají časově omezenou platnost - zpravidla jeden rok, výjimečně roky dva. Přitom vlastní stavbu nelze zahájit dříve, než dojde k přestěhování medvědů ledních do nové expozice. Druhým důvodem je to, že v současné historické etapě jsou pandy velké prakticky nezískatelné. S možnými komplikacemi však bylo počítáno již při zadávání příslušné architektonické soutěže a projekt lze s minimálními úpravami použít

pro výstavbu expozice jiného druhu medvěda majícího stejné nároky na životní prostředí jako pandy (například medvěd brýlatý nebo ušatý).

#### **0043049 - Expozice Arktidy - lední medvědi**

Koncem prvního pololetí 2018 bylo požádáno o vydání rozhodnutí o umístění stavby (tzv. Územní rozhodnutí). Příslušný stavební úřad si vyžádal doplňující vyjádření či stanoviska od dalších institucí a řízení je zatím přerušeno. Přesto v zájmu plynulé přípravy bylo pokračováno v práci na projektu pro stavební povolení. Na základě doporučení odborných garantů EAZA byly v projektu učiněny některé úpravy – ve všech expozičních bazénech bude voda přisolována a tuleni budou mít k dispozici dva expoziční bazény (jeden byl původně určen mořským ptákům). Hrubopis projektu pro stavební povolení byl odevzdán dne 21.12.2018.

#### **0043050 - Expozice australské fauny**

Počátkem července 2018 byla zahájena vlastní realizace souboru staveb zhotovitelem, který podal nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení. Nosným druhem bude v expozici d'ábel medvědovitý (tzv. tasránský čert) v přírodě decimovaný infekční rakovinou obličejje. Australští ochránci přírody sice izolovali zdravé jedince na malý ostrůvek Maria Island, ale i tam vinou omezeného prostoru je populace značně zranitelná. Proto bylo rozhodnuto asi dvacet párů zdravých zvířat umístit do několika prestižních světových zoologických zahrad jako zálohu. Jednou z vybraných zahrad je i Zoo Praha. V expozici budou dále chováni vombati, dva druhy klokanů, ježury, taboni lesní a několik druhů vodních ptáků. Podle platné smlouvy o dílo má být stavba dokončena do konce července 2019.

#### **0043672 - Expozice exotických ptáků - vzácní papoušci**

Až 11.4.2018, tedy se zpožděním více než šest měsíců odstranil zhotovitel poslední z více než 140 vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení. Protože zhotovitel odmítl zaplatit smluvní pokutu, nezbylo než podat na něj v této věci žalobu. V mezidobí byl pavilon zkolaudován a nyní se v něm úspěšně adaptuje expoziční zeleň, která musí být silná a vitální, aby odolávala destruktivním atakům papoušků. Osídlování jednotlivých expozic papoušky bude postupné, protože i ptáci si musí na nové prostředí zvyknout dříve, než bude pavilon zpřístupněn návštěvníkům, s čímž je počítáno koncem třetího čtvrtletí roku 2019.

#### **0043673 - Restaurace Gaston**

Výstavba se oproti původnímu plánu poněkud opozdila, hlavně nutností upravit základové konstrukce. Pod částí půdorysu byly zjištěny nezasypané sklepní prostory původní restaurace Koliba a část podloží se ukázala být nevhodně přeměněna jako důsledek povodně z roku 2013. Nicméně přes tyto komplikace byly práce dokončeny, stavba zkolaudována a uvedena do trvalého provozu. V minulém roce byly dokončeny sadové úpravy okolí.

#### **0043675 - Rozšíření prodejny suvenýrů - zázemí výchovně vzdělávací činnosti**

Trvale vzrůstající zájem návštěvníků o nákup suvenýrů si vyžádal rozšíření kapacity prodejny, která je součástí objektu zázemí pro výchovně vzdělávací činnost. Zpracování projektu bylo zadáno kanceláři arch. Pleskota, který byl autorem návrhu původního objektu. Plocha prodejny byla zvětšena o více než padesát procent. Akce byla dokončena, stavba zkolaudována a je v provozu. Již první měsíce užívání prokázaly účelnost investice řádově třetinovým zvýšením tržeb.

#### **0043676 - Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech**

V první polovině roku 2018 bylo dokončeno územní řízení první etapy, kterou je speciální oplocení výběhu, který má rozlohu cca 19,5 ha. V druhém pololetí byl vysoutěžen zhotovitel oplocení, který jej následně postavil. Před koncem roku byly také dokončeny výsadby dřevin v budoucích „remízcích“ v rámci výběhu. Dále pokračuje stavební řízení druhé etapy, kterou bude výstavba provozně-chovatelského zázemí, tedy skladu krmiv, odstavných a odchytových dvorků a zázemí chovatelů.

#### **0044281 - Rekonstrukce úpravny vody v Pavilonu hrochů a antilop**

Protože investor stavby, OTV MHMP (nyní INV MHMP), nezajistil za celých pět roků od kolaudace pavilonu řádné fungování úpravny vody tak, aby v expozičních bazénech byla voda průhledná, bylo dohodnuto, že pavilon si převezme do hospodaření Zoo Praha a rekonstrukci úpravny si zajistí sama, s tím, že město bude krýt potřebné náklady (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1461 ze dne 12.6.2018). V souladu s citovaným usnesením zajistila Zoo Praha do konce roku 2018 projekt pro rekonstrukci, který bude podroben oponentuře a následně se stane podkladem pro výběr zhotovitele vlastní rekonstrukce.

#### **0044501 - Přestavba šaten na WC**

Centrální šatny zaměstnanců Zoo Praha jsou od roku 2018 součástí polyfunkčního objektu „Technické zázemí – 5“. Objekt původních šaten je přestavován na kapacitní návštěvnická WC. Protože se v těsném sousedství stavby nachází chovné zázemí ptáků, kde koncem léta probíhal odchov kriticky ohroženého kakadu palmového, musely být pro některé práce, které by mohly být zdrojem hluku či vibrací, voleny náročnější a zdlouhavější postupy, které zapříčinily celkové prodloužení doby realizace. Celkové dokončení stavby se tak posouvá do února 2019.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 03 - Doprava												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček												
MHMP - RFD SK	0041892	Veřejný prostor	150 000,00	90 306,19	20 000,00	14 000,00	4 027,94	28,77			0,00	45 693,81
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem			150 000,00	90 306,19	20 000,00	14 000,00	4 027,94	28,77	0,00	0,00	0,00	45 693,81
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - OSI	2341037	Výstavba P+R Černý Most	29 152,00	0,00	0,00	29 152,00	32 391,11	111,11			0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			29 152,00	0,00	0,00	29 152,00	32 391,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.												
MHMP - HOM	0042899	Výkupy pozemků pro trasu D metra	1 000 000,00	1 431,30	0,00	90 701,90	90 701,75	100,00			0,00	907 866,80
MHMP - OSI	0000053	Vysočanská radiála	2 566 040,00	2 552 831,89	0,00	1 600,00	1 406,00	87,88			0,00	11 608,12
MHMP - OSI	0000065	Strahovský tunel 2.st.	6 002 505,85	5 772 870,15	15 000,00	41 000,00	39 885,65	97,28			29 373,91	159 261,80
MHMP - OSI	0000079	MO Špejchar - Pelc/Tyrolka	23 632 190,20	22 729 898,69	52 000,00	157 500,00	114 684,71	72,82			116 699,02	628 092,50
MHMP - OSI	0000080	MO Prašný Most - Špejchar	4 354 306,88	4 077 312,78	5 000,00	2 510,00	2 102,02	83,75			22 227,24	252 256,86
MHMP - OSI	0000081	MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	5 200 000,00	29 664,99	25 000,00	4 500,00	774,40	17,21			0,00	5 165 835,01
MHMP - OSI	0000094	MO Balabenka-Štěrboholská radiála	9 000 000,00	29 508,43	20 000,00	34 600,00	23 044,15	66,60			0,00	8 935 891,57
MHMP - OSI	0000211	Lipnická-Ocelkova	500 000,00	54 520,32	42 400,00	42 400,00	8 548,53	20,16			0,00	403 079,68
MHMP - OSI	0004328	Rajská zahrada - přemostění	295 000,00	6 521,10	5 000,00	3 000,00	193,19	6,44			0,00	285 478,90
MHMP - OSI	0006786	I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác	31 758 074,00	868 750,00	1 718 550,00	675 736,80	0,00	0,00			0,00	30 213 587,20
MHMP - OSI	0007552	Budovatelská - Mladoboleslavská	600 000,00	5 717,47	1 000,00	1 000,00	574,65	57,47			0,00	593 282,53
MHMP - OSI	0007553	Břevnovská radiála	11 925 000,00	17 617,85	500,00	500,00	97,95	19,59			0,00	11 906 882,15
MHMP - OSI	0007556	IP pro dopravní stavby	32 500,00	0,00	5 000,00	91,00	0,00	0,00			0,00	32 409,00
MHMP - OSI	0008313	Libeňská spojka	4 500 000,00	12 890,39	20 000,00	5 200,00	774,40	14,89			0,00	4 481 909,62
MHMP - OSI	0008559	Komunik. propojení Evropská-Svatovíts	650 000,00	8 239,69	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	641 260,31
MHMP - OSI	0008560	Komunik. propojení Prahy 12 s Pražský	2 900 000,00	77 784,62	44 757,00	24 257,00	23 202,55	95,65			0,00	2 797 958,39
MHMP - OSI	0008562	Vysočanská radiála - úsek MO-Kbelská	3 300 000,00	3 553,24	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	3 295 446,76
MHMP - OSI	0009276	Chaby, stavba 50 - komunikace	844 380,68	814 195,75	0,00	40,00	38,72	96,80			0,00	30 144,93
MHMP - OSI	0009515	MO Myslbekova-Prašný Most	8 993 857,86	8 652 542,20	37 000,00	48 149,00	46 359,42	96,28			44 296,47	248 870,19
MHMP - OSI	0009524	Strahovský tunel 3.st.	2 883 240,00	2 867 223,58	6 070,00	11 290,00	4 634,67	41,05			0,00	4 726,42
MHMP - OSI	0009530	TV Chaby - komunikace Jinočanská	989 208,99	934 252,42	0,00	200,00	155,50	77,75			0,00	54 756,57
MHMP - OSI	0009567	Radlická radiála JZM Smíchov	14 000 000,00	418 642,61	114 779,00	49 079,00	13 343,18	27,19			0,00	13 532 278,39
MHMP - OSI	0040032	Komunikace Toužimská	283 245,00	188 096,13	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	93 148,87
MHMP - OSI	0040759	Multifunkční oper. stf. Malovanka	1 065 519,00	157 622,62	350 000,00	237 277,00	7 866,58	3,32			0,00	670 619,38
MHMP - OSI	0041341	Rekonstrukce komunikace Pod Hrachov	90 190,00	50 931,68	15 644,00	3 644,00	1 392,27	38,21			0,00	35 614,32
MHMP - OSI	0042125	Hornopočernická spojka	250 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	326,70	16,34			0,00	248 000,00
MHMP - OSI	0042126	Kbelská	2 200 000,00	0,00	1 500,00	3 000,00	940,17	31,34			0,00	2 197 000,00
MHMP - OSI	0042127	Povltavská - zkapacitnění	5 700 000,00	60,50	5 000,00	3 000,00	222,64	7,42			0,00	5 696 939,50
MHMP - OSI	0042177	Zelená Malovanka	120 000,00	2 949,62	6 000,00	1 900,00	1 133,32	59,65			0,00	115 150,38
MHMP - OSI	0042360	Protipovod. opatření MO Blanka - Troja	210 500,00	180 754,45	18 000,00	10 050,00	177,53	1,77			0,00	19 695,56
MHMP - OSI	0042479	Obchvatová komunikace Písnice	350 000,00	4 117,07	5 200,00	1 200,00	521,81	43,48			0,00	344 682,93
MHMP - OSI	0042481	Propojovací komunikace Lochkov - Sliv	80 000,00	2 312,41	1 000,00	1 000,00	187,75	18,78			0,00	76 687,59
MHMP - OSI	0042482	Obchvatová komunikace Zličín	285 000,00	990,53	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	283 909,47

MHMP - OSI	0042674	Obchvatová komunikace Dolní Měcholou	286 000,00	4 607,02	4 000,00	4 000,00	586,78	14,67			0,00	277 392,98
MHMP - OSI	0042808	Rekonstrukce Vinohradské ulice	277 000,00	409,80	13 000,00	8 900,00	61,47	0,69			0,00	267 690,20
MHMP - OSI	0042820	Hostivařská spojka	175 000,00	1 246,30	3 000,00	3 000,00	574,00	19,13			0,00	170 753,70
MHMP - OSI	0042821	Dvorecký most	900 000,00	566,28	3 000,00	7 500,00	6 112,02	81,49			0,00	891 933,72
MHMP - OSI	0042822	Lávka Holešovice-Karlín	600 000,00	778,78	8 000,00	3 500,00	2 185,74	62,45			0,00	595 721,22
MHMP - OSI	0042823	Propojovací komunikace Kutnohorská -	210 000,00	568,70	3 000,00	3 000,00	764,39	25,48			0,00	206 431,30
MHMP - OSI	0042824	Komunikace Ve Žlíbku - MÚK Beranka	95 000,00	555,51	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	93 444,49
MHMP - OSI	0042932	P+R Černý Most III.	600 000,00	3 085,31	118 750,00	133 750,00	97 303,48	72,75			0,00	463 164,69
MHMP - OSI	0042933	P+R Zličín III.	600 000,00	1 697,63	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	597 302,37
MHMP - OSI	0042935	P+R Opatov	790 000,00	341,22	7 000,00	4 000,00	1 241,22	31,03			0,00	785 658,78
MHMP - OSI	0043327	Pod Táborem-zeď	53 700,00	1,00	29 000,00	9 500,00	18,15	0,19			0,00	44 199,00
MHMP - OSI	0043334	ZOO Parkovací dům	300 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	299 500,00
MHMP - OSI	0043335	Obchvat Vinof	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043336	Lannova lávka	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	1 000,00
MHMP - OSI	0043491	MÚK Vypich	800 000,00	71,39	1 000,00	1 000,00	514,25	51,43			0,00	798 928,61
MHMP - OSI	0043496	P+R Depo Hostivař	300 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 524,75	76,24			0,00	298 000,00
MHMP - OSI	0043498	Parkovací dům Dědina	80 000,00	15,00	4 000,00	4 000,00	2 463,50	61,59			0,00	75 985,00
MHMP - OSI	0043776	P+R DEPO Zličín	860 000,00	7,00	4 000,00	23 000,00	21 370,00	92,91			0,00	836 993,00
MHMP - OSI	0043784	Kompenzační opatření pro SOKP 511 a	2 500 000,00	225,06	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	2 499 774,94
MHMP - OSI	0043921	Cyklistická lávka Horní Počernice	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***			0,00	1 000,00
MHMP - OSI	0043922	Obchvatová komunikace Dolní Počernice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043923	Radlická radiála - doprovodné projekty	500 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	706,94	70,69			0,00	499 000,00
MHMP - OSI	0044115	Obnova Trojské lávky	94 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 069,98	78,00			0,00	88 000,00
MHMP - OSI	0044141	Lávka Horoměřická	35 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	34 000,00
MHMP - OSI	0044544	Terminál Smíchovské nádraží	2 162 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	2 161 800,00
MHMP - OSI	0044545	Rohanský most	900 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	899 800,00
MHMP - OSI	0044546	Most Podbaba - Troja	900 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			0,00	899 800,00
MHMP - RFD SK	0003217	Systém řízení MSP	2 391 323,38	1 879 596,74	25 000,00	150 372,00	131 371,73	87,36			0,00	361 354,64
MHMP - RFD SK	0004345	MÚK - Připojení V. a M. Chuchle	977 033,01	638 079,87	100,00	0,00	0,00	***			0,00	338 953,14
MHMP - RFD SK	0004346	Cyklistické stezky	900 000,00	452 286,42	50 000,00	84 788,00	74 254,83	87,58			0,00	362 925,58
MHMP - RFD SK	0004347	Akce pro BESIP	855 924,00	589 947,86	20 000,00	72 953,60	68 988,51	94,56			0,00	193 022,54
MHMP - RFD SK	0004348	Zachytná parkoviště P + R	543 532,65	148 799,24	30 000,00	30 000,00	25 009,50	83,37			0,00	364 733,41
MHMP - RFD SK	0004488	K Barrandovu	302 367,25	149 854,37	0,00	15 000,00	14 999,25	100,00			0,00	137 512,88
MHMP - RFD SK	0004535	Protihluková opatření - realizace	950 000,00	559 178,20	90 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00			0,00	250 821,80
MHMP - RFD SK	0004540	Protihluková opatření - příprava	100 000,00	49 765,58	10 000,00	6 155,50	1 635,39	26,57			0,00	44 078,92
MHMP - RFD SK	0004892	Nedodělky	74 479,00	15 179,91	500,00	520,00	440,42	84,70			0,00	58 779,09
MHMP - RFD SK	0005910	Zlepšení infrastruktury MHD	177 559,00	101 679,12	20 000,00	22 559,00	18 955,01	84,02			0,00	53 320,88
MHMP - RFD SK	0005967	Michejská	305 000,00	279 387,05	200,00	200,00	0,00	0,00			0,00	25 412,95
MHMP - RFD SK	0006046	Příprava staveb	241 647,00	200 051,18	22 750,00	42 750,00	36 653,76	85,74			0,00	-1 154,18
MHMP - RFD SK	0006047	Výkupy dokončených staveb	335 800,00	5 338,00	1 000,00	6 000,00	777,72	12,96			0,00	324 462,00
MHMP - RFD SK	0006493	Telematické systémy	500 000,00	277 368,57	8 000,00	14 000,00	10 273,12	73,38			0,00	208 631,44
MHMP - RFD SK	0006925	Libeňský most	1 500 000,00	50 497,37	5 000,00	1 000,00	104,06	10,41			0,00	1 448 502,63
MHMP - RFD SK	0007119	Karoliny Světlé	23 000,00	17 275,30	5 820,00	100,00	0,00	0,00			0,00	5 624,70
MHMP - RFD SK	0007125	Hlávkův most	800 000,00	29 588,42	20 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	769 911,59
MHMP - RFD SK	0007560	Chodníkový program	1 000 000,00	681 714,43	20 000,00	56 197,10	15 412,68	27,43			0,00	262 088,47
MHMP - RFD SK	0007567	Vyskočilova - 5.května, nájezdová ramp	42 000,00	1 638,39	11 000,00	1 500,00	1 006,24	67,08			0,00	38 861,61
MHMP - RFD SK	0008106	Vltavská	75 219,70	5 942,60	0,00	11 000,00	10 145,21	92,23			0,00	58 277,10
MHMP - RFD SK	0008107	Na Františku - Dvořákovo nábřeží	55 000,00	590,63	1 000,00	1 000,00	601,37	60,14			0,00	53 409,38
MHMP - RFD SK	0008108	U Sluncové	46 112,00	26 063,32	20 000,00	5 000,00	1 031,42	20,63			0,00	15 048,68
MHMP - RFD SK	0008500	Rek.povrchu propoj. ramp a zábradlí B.	350 000,00	255 091,98	0,00	9 000,00	7 441,31	82,68			0,00	85 908,02
MHMP - RFD SK	0008654	Bečovská	100 573,00	11 559,72	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	89 013,28
MHMP - RFD SK	0040648	Štěrboholská spojka, soubor staveb	236 400,00	157 508,29	37 500,00	4 663,00	4 661,75	99,97			0,00	74 228,71
MHMP - RFD SK	0040651	Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)	87 000,00	29 770,47	20 000,00	1 000,00	754,87	75,49			0,00	56 229,53



MHMP - RFD SK	0040764	Protihluk. bariéra v ul. 5. května	245 000,00	199 309,18	0,00	7 091,00	7 090,16	99,99		0,00	38 599,82
MHMP - RFD SK	0041162	Malešická 1. a 2. etapa	68 000,00	28 406,15	10 000,00	10 000,00	853,53	8,54		0,00	29 593,85
MHMP - RFD SK	0041163	Malešická Praha 10	85 642,00	77 566,02	2 000,00	200,00	38,12	19,06		0,00	7 875,98
MHMP - RFD SK	0041597	Nábřeží Kapitána Jaroše	55 000,00	9 965,73	0,00	10 500,00	10 212,34	97,26		0,00	34 534,27
MHMP - RFD SK	0041882	Rek. ul. Husitské	80 000,00	4 529,05	45 052,80	73 000,00	73 000,00	100,00		0,00	2 470,95
MHMP - RFD SK	0041884	Rek. ul. Koněvovy	131 000,00	2 341,13	20 000,00	2 000,00	1 080,36	54,02		0,00	126 658,87
MHMP - RFD SK	0041888	Holešovičky (zakopání)	9 900 000,00	4 122,84	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	9 894 877,16
MHMP - RFD SK	0042064	Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.	130 000,00	26 711,82	25 000,00	800,00	798,60	99,83		0,00	102 488,18
MHMP - RFD SK	0042131	Praha bez barrier	345 000,00	96 137,16	30 000,00	49 735,00	49 733,71	100,00		0,00	199 127,84
MHMP - RFD SK	0042371	Spořilovský plácek - PHS	70 000,00	25 781,58	0,00	25 000,00	15 328,97	61,32		0,00	19 218,42
MHMP - RFD SK	0042499	Centrální informační systém ZPS (CIS)	27 000,00	16 630,78	600,00	7 033,10	6 003,68	85,36		0,00	3 336,12
MHMP - RFD SK	0042500	Vršovická	105 512,00	600,35	0,00	17 100,00	16 398,03	95,89		0,00	87 811,65
MHMP - RFD SK	0042502	Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	358 083,30	147 260,51	74 400,00	124 483,30	116 856,77	93,87		0,00	86 339,49
MHMP - RFD SK	0042827	U seřadiště, Na louži, Pod soutratím	97 437,00	387,00	30 000,00	13 000,00	11 454,47	88,11		0,00	84 050,00
MHMP - RFD SK	0042828	Žitomířská - rek. vozovky a chodníků	69 885,62	42 085,12	23 000,00	27 800,00	27 800,00	100,00		0,00	0,50
MHMP - RFD SK	0042832	Lumiérův, rek. ul.	19 000,00	716,59	11 000,00	500,00	0,00	0,00		0,00	17 783,41
MHMP - RFD SK	0042834	Patočkova	70 000,00	11 792,12	48 000,00	38 000,00	37 120,25	97,68		0,00	20 207,88
MHMP - RFD SK	0042835	Šárecká	30 000,00	671,79	2 000,00	2 000,00	506,39	25,32		0,00	27 328,21
MHMP - RFD SK	0043044	Zkušební provoz-Strahovský tunel 2.st.	84 000,00	29 369,51	15 000,00	25 316,00	23 761,73	93,86		0,00	29 314,49
MHMP - RFD SK	0043045	Zkušební provoz-MO Myslbekova-Prašn	123 400,00	44 307,71	25 000,00	38 440,00	35 781,72	93,08		0,00	40 652,29
MHMP - RFD SK	0043046	Zkušební provoz-MO Prašný Most - Špe	68 800,00	22 232,73	12 000,00	19 026,00	17 772,80	93,41		0,00	27 541,27
MHMP - RFD SK	0043047	Zkušební provoz-MO Špejchar - Pelc/Ty	351 600,00	116 728,49	70 000,00	100 913,00	93 941,06	93,09		0,00	133 958,51
MHMP - RFD SK	0043051	Březiněves - obchvat	100 000,00	1 834,78	1 000,00	1 000,00	333,96	33,40		0,00	97 165,22
MHMP - RFD SK	0043076	Libušská - okružní křižovatka	185 000,00	516,00	30 000,00	163 000,00	152 261,25	93,41		0,00	21 484,00
MHMP - RFD SK	0043092	Staré Bohnice	207 000,00	6 035,10	46 509,00	66 700,00	55 710,88	83,52		0,00	134 264,90
MHMP - RFD SK	0043117	Spořilovská - zakrytí	2 603 000,00	2 444,81	5 000,00	1 000,00	765,81	76,58		0,00	2 599 555,20
MHMP - RFD SK	0043256	Doplnění telematických systémů pro op	16 182,00	12 772,04	55 000,00	55 000,00	4 058,31	7,38		0,00	-51 590,04
MHMP - RFD SK	0043257	Udržitelná mobilita a energetické úspor	19 508,00	9 832,80	20 000,00	14 000,00	5 043,87	36,03		0,00	-4 324,80
MHMP - RFD SK	0043259	Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská	215 000,00	14 804,99	75 000,00	150 000,00	149 284,95	99,52		0,00	50 195,01
MHMP - RFD SK	0043338	Českokobrodská, Rek. ul.	172 977,00	5 000,00	65 000,00	160 000,00	159 871,02	99,92		0,00	7 977,00
MHMP - RFD SK	0043340	MÚK Harfa	280 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	***		0,00	280 000,00
MHMP - RFD SK	0043341	Na baště sv. Jiří	14 500,00	6 412,82	0,00	500,00	487,29	97,46		0,00	7 587,18
MHMP - RFD SK	0043342	Na Slupi, Jaromírova - Křesomyslova	154 925,00	14 794,39	40 000,00	35 480,00	35 453,87	99,93		0,00	104 650,61
MHMP - RFD SK	0043343	Nad Zámečnicí - rozšíření	3 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	***		0,00	3 500,00
MHMP - RFD SK	0043345	Anenský trojúhelník	30 000,00	1 041,93	30 000,00	25 200,00	24 122,54	95,72		0,00	3 758,07
MHMP - RFD SK	0043346	Náplavka Smetanovo nábřeží	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	2 500,00
MHMP - RFD SK	0043347	Opletalova	5 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00
MHMP - RFD SK	0043348	Rekonstrukce komunikací	81 987,00	69 582,53	0,00	1 550,00	1 315,95	84,90		0,00	10 854,48
MHMP - RFD SK	0043351	Jabloňová, Rek. ul.	80 000,00	1 399,85	20 000,00	2 980,00	1,21	0,04		0,00	75 620,15
MHMP - RFD SK	0043352	Křesomyslova	20 000,00	0,00	7 818,20	2 000,00	1 992,07	99,60		0,00	18 000,00
MHMP - RFD SK	0043353	Přátelství - Rek. komunikace	326 380,00	178 296,87	6 000,00	18 380,00	18 368,22	99,94		0,00	129 703,13
MHMP - RFD SK	0043354	Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíčova	2 500,00	233,17	1 250,00	1 250,00	438,02	35,04		0,00	1 016,83
MHMP - RFD SK	0043356	Opěrná zeď u Letenského tunelu	35 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	497,49	4,97		0,00	25 000,00
MHMP - RFD SK	0043357	K Tuchoměřicům (N66 - DZ hl. m. Prahy	26 000,00	354,66	0,00	22 500,00	22 036,86	97,94		0,00	3 145,34
MHMP - RFD SK	0043774	U Trojského zámku	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00	920,60	23,02		0,00	8 000,00
MHMP - RFD SK	0043777	Pod Čimickým hájem, rek. ul.	22 700,00	17 902,78	0,00	2 703,50	2 621,30	96,96		0,00	2 093,72
MHMP - RFD SK	0043778	Senohrabská, Na Chodovci	39 900,00	27 979,75	0,00	1 500,00	1 499,58	99,97		0,00	10 420,25
MHMP - RFD SK	0043779	Most pro pěší - metro, X 052	67 000,00	0,00	0,00	63 000,00	62 818,50	99,71		0,00	4 000,00
MHMP - RFD SK	0043780	Mladých Běchovic, rozšíření	14 100,00	11 407,97	0,00	150,00	133,68	89,12		0,00	2 542,03
MHMP - RFD SK	0043781	Jalodvorská- Rek. ul.	23 000,00	19 204,31	0,00	16,00	15,06	94,13		0,00	3 779,69
MHMP - RFD SK	0043783	Komunitární programy (Horizon 2020)	5 000,00	1 980,95	0,00	1 000,00	348,30	34,83		0,00	2 019,05
MHMP - RFD SK	0043924	Horoměřická - sanace svahu	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	1 196,93	99,74		0,00	800,00
MHMP - RFD SK	0043925	Zařiz. pro přen. pol. a dal. provoz.dat z	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	***		0,00	40 000,00

MHMP - RFD SK	0043926	Ďáblická, Rek. ul.	37 000,00	0,00	18 000,00	1 210,00	605,00	50,00			0,00	35 790,00
MHMP - RFD SK	0043927	Úpravy povrchů při SSZ	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 889,23	38,89			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044146	Lávky na železničním mostě přes Vltavu	25 000,00	0,00	0,00	13 170,00	13 164,59	99,96			0,00	11 830,00
MHMP - RFD SK	0044147	Most Zlíchov Y002	40 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 276,35	63,82			0,00	38 000,00
MHMP - RFD SK	0044148	Průmyslová – PHS	80 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	78 000,00
MHMP - RFD SK	0044149	Za Černým mostem Y 502	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	18 000,00
MHMP - RFD SK	0044152	Trojská	39 400,00	0,00	0,00	2 000,00	958,13	47,91			0,00	37 400,00
MHMP - RFD SK	0044153	Elsnicovo náměstí - revitalizace	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044154	Národní muzeum	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	47 154,65	69,86			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044155	Předpolí Písecké brány	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	4 927,17	19,71			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044156	Revitalizace Jižního nám. Nového Hlout	64 000,00	0,00	0,00	14 700,00	596,55	4,06			0,00	49 300,00
MHMP - RFD SK	0044157	Zámecké schody	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	295,53	14,78			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044158	Slánská - PHS	98 320,00	0,00	0,00	13 320,00	8 868,75	66,58			0,00	85 000,00
MHMP - RFD SK	0044159	Bělohorská - PHS	42 000,00	0,00	0,00	4 500,00	302,50	6,72			0,00	37 500,00
MHMP - RFD SK	0044160	Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. květ	42 000,00	0,00	0,00	3 000,00	851,72	28,39			0,00	39 000,00
MHMP - RFD SK	0044161	Horoměřická - oprava mostu X 010	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	60,38	0,60			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044162	Slánská, most X 039	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	569,91	3,80			0,00	35 000,00
MHMP - RFD SK	0044274	Parašutistů	10 000,00	0,00	0,00	2 319,00	326,10	14,06			0,00	7 681,00
MHMP - RFD SK	0044275	Havlínova - Rekonstrukce pěších cest	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	15,73	0,79			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044277	Most X 037, Líšnická – Jeremiášova, op	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	311,33	6,23			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044280	Krynická - dostavba parkovací plochy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	15,73	0,22			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044333	Drážní promenáda	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	199 900,00
MHMP - RFD SK	0044334	Modernizace dopravního značení	250 000,00	0,00	0,00	17 000,00	8 602,86	50,61			0,00	233 000,00
MHMP - RFD SK	0044410	K Třebonicům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044411	Komořanská - oprava opěrné zdi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 437,15	28,74			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044428	Revitalizace ulice Varhulíkové	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	0044451	Příprava - mostní objekty (stupeň V)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - RFD SK	2570604	Snížení energetické náročnosti Strahov	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042176	Bezbariérová opatření	26 599,60	0,00	0,00	14 732,00	14 732,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 867,60
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042493	TT Divoká Šárka- Dědinská	852 754,00	0,00	44 000,00	17 204,00	17 204,00	100,00	0,00	0,00	0,00	835 550,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042495	Bezbarier. zpřístup. st. metra Karlovo n	180 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0042496	Komplexní bezpečnostní systém metra	3 991 334,00	0,00	160 000,00	141 150,00	141 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 850 184,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0043917	RTT Sokolovská - Kolbenova (Polik.Vys	243 049,00	0,00	44 442,70	44 442,70	44 442,70	100,00	0,00	0,00	0,00	198 606,30
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0043918	RTT Vinohradská (Muzeum - Želivského	220 000,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0043919	RTT Zenklova 4 (Elsnicovovo nám - U K	111 980,00	0,00	111 980,00	111 980,00	111 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0043920	Výstavba nové vozovny Hloubětín	1 637 000,00	0,00	28 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	0044118	Předlažba prostoru tramvajové trati	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2290355	Bezbariérové zpřístupnění stanice metr	20 130,20	0,00	0,00	20 130,20	20 130,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2290356	Modernizace osvětlení stanice metra De	22 355,80	0,00	0,00	22 355,80	22 330,34	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2290357	Modernizace pohyblivých schodů typu	16 045,80	0,00	0,00	16 045,80	16 045,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2290359	Modernizace pohyblivých schodů ve sta	84 869,20	0,00	0,00	84 869,20	77 575,54	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2290361	Modernizace pohyblivých schodů typu	16 471,30	0,00	0,00	16 471,30	16 017,83	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2290362	Modernizace pohyblivých schodů ve sta	84 668,00	0,00	0,00	84 668,00	84 306,97	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480627	Modernizace osvětlení stanice metra Jir	20 340,60	0,00	0,00	20 340,60	19 956,26	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480628	Modernizace osvětlení stanice metra Sk	35 648,00	0,00	0,00	35 648,00	33 821,17	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480632	Modernizace hlavního větrání ve větrací	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	16 771,39	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2480640	Modernizace pohyblivých schodů ve sta	22 587,70	0,00	0,00	22 587,70	21 869,14	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravní podnik hl.m.Prahy	2481158	Modernizace hlavního větrání ve větrací	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	17 494,84	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem			199 714 450,57	58 463 219,35	4 886 072,70	4 776 975,10	3 128 492,68	65,49	0,00	0,00	212 596,64	136 261 659,65
Celkem			199 893 602,57	58 553 525,54	4 906 072,70	4 820 127,10	3 164 911,73	65,66	0,00	0,00	212 596,64	136 307 353,46

## **KAPITOLA 03 – DOPRAVA**

### **MHMP – OSI**

#### **000053 – Vysočanská radiála**

Stavba byla dokončena v roce 2012.

V roce 2018, pro dokončení majetkoprávního vypořádání jako podmínky ŘSD Praha k převzetí Vysočanské radiály do správy, se jednalo o provedení výkupů „historicky opomenutých“ pozemků a pozemku Ministerstvo obrany ČR.

#### **000065 - Strahovský tunel 2.st.**

Část B - Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazující prostřednictvím stavby SAT 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na stavbu č. 9515 - MO - Myslbekova – Prašný most.

V roce 2018 pokračoval zkušební provoz celého komplexu staveb MO v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka s termínem ukončení nejpozději do 31.8.2018. V rámci zkušebního provozu se provádí úpravy, které vyplývají z požadavků dotčených orgánů státní správy nebo jsou nutné k zajištění podmínek zkušebního provozu a zlepšení dopravní obslužnosti přilehlých částí. Dále se plnily podmínky z harmonogramu zkušebního provozu, měření a vyhodnocování emisí, akustické zátěže a úpravy regulace dopravy v rámci dopravních scénářů.

Z důvodu nedořešených podmínek potřebných pro vyhodnocení a ukončení zkušebního provozu (např. funkčnost dopravních scénářů, nedořešená protihluková opatření, úpravy pro zvýšení provozní spolehlivosti) byl 31.10.2018 rozhodnutím odboru dopravních agend MHMP prodloužen zkušební provoz do 31.8.2020. Dále se provádí úpravy stavby tak, aby se odstranily nedostatky bránící ukončení zkušebního provozu a byly splněny podmínky jeho prodloužení, zejména v úrovni tunelové části.

#### **Soubor staveb městského okruhu (Tunelový komplex Blanka)**

Jedná se o soubor tří staveb MO Blanka s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka realizovaný z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které je dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci MO došlo k novému propojení Městské části Praha 6 s Městskou částí Praha 7 a Městskou částí Praha 8.

Zkušební provoz na celém Městském okruhu Blanka byl zahájen 19.9.2015. V dalším období byly zajišťovány činnosti při zkušebním provozu. Vlastní práce při zkušebním provozu prováděla, jako dodavatel technologické části, do 31.5.2016 společnost ČKD PRAHA DIZ,a.s., a po vyhlášení insolvence od 1.6.2016 převzala práce TSK hlavního města Prahy (pro ni spol. SATRA). Zkušební provoz byl před koncem roku 2016 prodloužen do 31.8.2018. Nyní je rozhodnutím odboru dopravních agend MHMP prodloužen do 31.8.2020.

Byla prováděna činnost komisí k povolení zkušebního provozu tunelového komplexu Blanka a

bylo pokračováno v reorganizaci zkušebního provozu v důsledku úpadku společnosti ČKD Praha – DIZ.

Během roku 2018 byly zajišťovány jednotlivé úkony z povolení zkušebního provozu tak, aby bylo možné celý TKB kolaudovat co nejdříve.

### **0000079 - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka**

Realizace stavby:

Na této stavbě byly prováděny práce související s reklamacemi vad, které se projevily v průběhu zkušebního provozu. Realizovány byly další úpravy dopravního značení a řídicího systému, jejichž potřeba provedení vyplynula v průběhu zkušebního provozu. Také proběhla úprava rampy mostu Barikádníků.

V roce 2018 pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a významné činnosti při zkušebním provozu celého TKB. Nejsou dosud dokončena protihluková opatření v oblasti kolem ulice V Holešovičkách v Praze 8.

### **0000080 - MO Prašný Most – Špejchar**

Realizace stavby:

V roce 2018 byly prováděny drobné práce, jejichž potřeba se projevila v průběhu zkušebního provozu. Pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a významné činnosti při zkušebním provozu celého TKB. Byla provedena a předána aktivace tramvajových tratí Dopravnímu podniku hl. m. Prahy.

### **0009515 - MO Myslbekova-Prašný Most**

Realizace stavby:

Na stavbě byly prováděny práce související s reklamacemi vad, které se projevily v průběhu zkušebního provozu. Realizovány byly úpravy dopravního značení a řídicího systému, jejichž potřeba provedení vyplynula v průběhu zkušebního provozu. Dále byly prováděny opravy barokních hradeb a dokončeny práce na objektu mostu na ul. Svatovítská. Provedly se dokončovací práce na podzemních garážích Prašný most, které byly kolaudovány.

V roce 2018 pokračovalo zajišťování inženýrské činnosti v souladu s mandátní smlouvou, nálezem Rozhodčího soudu, a dále byl zajišťován výkon funkce správce stavby dle předpisů FIDIC a významné činnosti při zkušebním provozu celého TKB.

### **0000081 - MO Pelc/Tyrolka – Balabenka**

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku o délce cca 3,2 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb. Záměr realizace nadlimitní veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“ byl schválen usnesením ZHMP č. 30/72 ze dne 2.11.2017.

V roce 2018 Rada HMP usnesením č. 2054 ze dne 28.8.2018 rozhodla o výběru nejvýhodnějších nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky. Smlouvy o vyhotovení DUR souboru staveb byly podepsány 4.10.2018 a plnění dle těchto smluv bylo zahájeno dnem 15.12.2018. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00 jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14.9.2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA. Žádost o prodloužení stanoviska EIA posuzuje na základě aktualizované dokumentace MŽP.

### **0000094 - MO Balabenka-Štěrboholská radiála**

Jedná se o jednu ze dvou zbývajících staveb východní části Městského okruhu v úseku od Balabenky po Štěrboholskou radiálu o délce cca 5,6 km. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

Záměr realizace nadlimitní veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“ byl schválen usnesením ZHMP č. 30/72 ze dne 2. 11. 2017. Rada HMP usnesením č. 2054 ze dne 28.8.2018 rozhodla o výběru nejvýhodnějších nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky. Smlouvy o vyhotovení DUR souboru staveb byly podepsány 4.10.2018 a plnění dle těchto smluv bylo zahájeno dnem 15.12.2018. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14.9.2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA. Žádost o prodloužení stanoviska EIA posuzuje na základě aktualizované dokumentace MŽP.

### **0000211 - Lipnická-Ocelkova**

Jedná se o část komunikačního tahu mezi Černým Mostem a Letňany, která je zároveň obchvatnou komunikací nově budované obytné zástavby lokality Kyje – Hutě. Stavba je ve schváleném územním plánu i navrhovaném Metropolitním plánu zařazena jako stavba veřejně prospěšná. Komunikace je navržena jako dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,25 m a délky 1,2 km. Ve spodní části je napojena do křižovatky ul. Skorkovská a v horní části do křižovatky Novopacká x Budovatelská. Pro stavbu je zpracovaný první stupeň projektové dokumentace, je vydáno územní rozhodnutí v právní moci do 15.8.2019, a dále je zpracován návrh dokumentace ke stavebnímu povolení.

V roce 2018 probíhalo obstarání smluv na výkupy trvale zabíraných pozemků. Dále byl vypracován dodatek dokumentace k územnímu rozhodnutí, který zohlednil změny vyvolané aktuálním stavem existujících inženýrských sítí, resp. technické řešení jejich přeložek.

### **0004328 - Rajská zahrada – přemostění**

Jedná se o bezbariérový přístup ze stanice metra k železniční zastávce přes ulici Chlumeckou. V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro změnu ÚR, proběhlo zapracování připomínek z projednání s dotčenými orgány. Výběrové řízení na projektanta DSP se připravuje.

### **0006786 - I. provozní úsek trasy D metra (Pankrác-Písnice)**

Stavba byla v rozpočtu kapitálových výdajů odboru strategických investic, který žádné výdaje nečerpal.

Formou postupného snižování rozpočtu na tuto stavbu v roce 2018 byly vykoupeny odborem HOM MHMP pozemky v celkové částce 90 702 tis. Kč. Na ostatní činnosti (převody na RFD MHMP pro Technickou správu komunikací hlavního města Prahy a účelová investiční dotace na Městské části) byl snížen rozpočet stavby v rozsahu 952 111 tis. Kč.

### **0007552 - Budovatelská – Mladoboleslavská**

Komunikace je součástí dopravního tahu Černý Most – Letňany a zároveň obchvatovou komunikací Satalic.

V roce 2018 byly dokončeny podklady zpracovávány v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí (proces EIA) – oznámení záměru pro zjišťovací řízení. Vypořádávaly se připomínky tak, aby výsledná verze oznámení byla konečnou v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (nemuselo být pokračováno tzv. „velkou EIA“) a v roce 2019 mohlo být již vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

### **0007553 - Břevnovská radiála**

Jedná se o stavbu místní sběrné komunikace v celkové délce cca 7 km, propojující Pražský okruh a rychlostní silnici R6 s Městským okruhem v prostoru severního portálu Strahovského tunelu a západního portálu tunelu Brusnického (TKB).

Více než polovina trasy je vedena v tunelových úsecích (tunely Řepy, Vypich, Břevnovský klášter – Malovanka). Součástí stavby jsou 3 mimoúrovňové křižovatky.

V průběhu roku 2018 k pokračování přípravy Břevnovské radiály zatím nedošlo, znovunastartování procesu přípravy vyžaduje politické rozhodnutí.

### **0008313 - Libeňská spojka**

Libeňská spojka bude zajišťovat přenos dopravy mezi mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna (Prosecká radiála – ul. V Holešovičkách – Liberecká, Zenklova ul., Davidkova ul., atd.) a Městským okruhem v oblasti dopravního uzlu U Kříže – Balabenka, kde je plánována rovněž návaznost na Vysočanskou radiálu. Stavba je součástí sítě hlavních komunikací hl. m. Prahy dle územního plánu a je zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb.

Záměr realizace nadlimitní veřejné zakázky „Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka – Balabenka, st. č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská spojka – vyhotovení DUR včetně zajištění inženýrské činnosti k získání ÚR“ byl schválen usnesením ZHMP č. 30/72 ze dne 2.11.2017. Rada HMP usnesením č. 2054 ze dne 28.8.2018 rozhodla o výběru nejvýhodnějších nabídek k jednotlivým částem veřejné zakázky. Smlouvy o vyhotovení DUR souboru staveb byly podepsány 4.10.2018 a plnění dle těchto smluv bylo zahájeno dnem 15.12.2018. Současně s investorsko-projektovou přípravou probíhala jednání ohledně výkupů pozemků v trvalém záboru stavby a jednání o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví státu na hl. m. Prahu. Dále probíhá proces změny územního plánu č. Z 3125/00, jejíž pořízení bylo schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017 pro variantu MO dle dokumentace EIA. Žádost o prodloužení stanoviska EIA posuzuje na základě aktualizované dokumentace MŽP.

### **0008559 - Komunik. propojení Evropská-Svatovítská**

Jedná se o stavbu komunikace, jejímž předmětem je dopravní propojení ulic Evropská a Svatovítská podél železniční trati za areálem kasáren Generála Píky, za účelem snížení intenzity dopravy na kruhovém objezdu v Praze 6.

V roce 2018 byla stavba předána od MČ Praha 6 na OSI MHMP (nyní INV MHMP).

### **0008560 - Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem**

Předmětem veřejně prospěšné stavby je komunikační propojení s Pražským okruhem v jihozápadní části MČ Praha 12 – Modřany. Stavba je součástí základní dopravní infrastruktury hl. m. Prahy a zahrnuje novou čtyřproudovou komunikaci v délce 2,064 km, přeložku železniční tratě, mimoúrovňovou křižovátku s Pražským okruhem a novou cyklostezku. Stavba se člení na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK a etapu 0002 - Infrastruktura Komořany Jih. Na etapu 0001 - Hlavní trasa, MÚK je vydané územní rozhodnutí, které je v odvolacím řízení.

V roce 2018 byly zajištěny aktualizace podkladů EIA a byla podána žádost o prodloužení stanoviska EIA. V rámci majetkoprávního vypořádání pokračovaly činnosti na zajištění výkupu pozemků a objektů určených k demolici.

### **0008562 - Vysočanská radiála - úsek MO-Kbelská**

Jedná se o pokračování Vysočanské radiály ve směru do centra v úseku Kbelská – Městský okruh (dopravní uzel Balabenka).

Pro dosud nevyjasněné vedení trasy radiály, i vyřešení napojení do dopravního uzlu Balabenka, je příprava stavby pozastavena.

### **0009276 - Chaby, stavba 50 – komunikace**

Předmětem stavby je nová čtyřproudová komunikace mezi ul. Jeremiášovou a ul. K Třebonicům, včetně přemostění Dalejského potoka na Praze 13. Jedná se o zbývající úsek tzv. „Jinočanské spojky“, dnes komunikace Poncarova, propojující ul. Jeremiášovu s Pražským okruhem. Stavba je dokončena a uvedena do zkušebního provozu.

V roce 2018 stavba byla kompletně zkolaudována. V rámci majetkoprávního dovypořádání probíhal proces směny pozemků dotčených trvalým zábořem stavby.

### **0009524 - Strahovský tunel 3.st.**

#### **9. etapa - odvodňovací štola Strahovského tunelu**

Odvodňovací štola zajišťuje organizované odvodnění vozovek ve Strahovském tunelu. V prosinci 2016 proběhlo vyhodnocení zkušebního provozu a k 22.12.2016 bylo požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas byl vydán dne 24.1.2017 a následně bylo vyhotoveno dílčí vyčíslení pořizovací hodnoty pro aktivaci základního prostředku a předání do správy Technické správy komunikací hlavního města Prahy.

V roce 2018 se řešily cenové dodatky a dodatky vlivem valorizace cen.

### **0009530 - TV Chaby - komunikace Jinočanská**

Jedná se o první úsek čtyřpruhové komunikace Poncarova na Praze 13 od Pražského okruhu po komunikaci K Třebonicům. Stavba je dokončena, zkolaudována a uvedena do provozu. Trvalým zábořem se stavba nachází na soukromém pozemku parc.č. 609/88 k. ú Třebonice.

V roce 2018 byl zajištěn výkup tohoto pozemku.

### **0009567 - Radlická radiála JZM Smíchov**

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.

V roce 2018 bylo oznámeno úřadem městské části Prahy 5, veřejnou vyhláškou ze dne 8.1.2018, zahájení územního řízení. V rámci územního řízení byly podány námítky ze stran veřejnosti, které jsou zpracovávány ze strany projektanta a mandátáře. Stavební úřad MČ Prahy 5 obdržel námítku na systémovou podjatost, kterou postoupil dne 23.3.2018 nadřízenému správnímu orgánu k vyřízení. Celý rok probíhala jednání se zástupci Stavebního úřadu MČ Prahy 5 s cílem řešit námítky veřejnosti a dědická řízení, která brání vydání územního rozhodnutí.

V rámci přípravy Radlické radiály byla vedena jednání s majiteli pozemků pro potřeby stavby v trvalých záborech tak, aby bylo možné provést výkup nebo směnu ve prospěch hl. m. Prahy. Dále byly prověřovány, diskutovány a zveřejňovány možné úpravy stavby vyvolané připomínkami ze strany veřejnosti např. spojení Jinonického a Butovického tunelu, zahloubení stavby v úrovni sídliště Botanika, úprava kruhové křižovatky Řeporyjská aj. Tyto podněty byly diskutovány v pracovní skupině pro Radlickou radiálu, která byla ustanovena pokynem náměstka primátorky podle závěrů z konzultační schůzky se zástupci veřejnosti reprezentující „Petici za zlepšení Radlické radiály“.

V roce 2018 bylo provedeno výběrové řízení na provozovatele údržby průzkumné štoly. Průzkumná štola je v režimu údržby od 10.5.2018 na dobu 57 měsíců, a dále probíhala měření geomonitoringu s plánem následných měření do 12/2018. Byly připraveny podklady pro výběrové řízení pro zhotovitele geomonitoringu do konce trvání údržby (tj. 01/2023). Byly vypořádány majetkové poměry zařízení staveniště ve prospěch hl. m. Prahy. Ve druhé polovině roku 2018 nadále probíhala údržba štoly dle smluvních podmínek.

#### **0040032 - Komunikace Toužimská**

Jedná se o výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi Mladoboleslavská (k.ú. Kbely) a Veselská (k.ú. Letňany). Stavba je členěna na etapu 0001 Kbelská (realizace ukončena v roce 2013) a etapu 0002 Letňanská. Na stavbu včetně etapy 0002 Letňanská je vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Z důvodu kolize s nově zřízeným Lesoparkem Letňany je nutné tuto stavbu, resp. etapu vymístit mimo tento areál. Byly zpracovány studie proveditelnosti, které však vyžadují ve většinové části změnu územního plánu.

V roce 2018 proběhla jednání ve věci zpracování dokumentace pro stavební povolení na část etapy 0002, kde je shoda s územním plánem. Jedná se o úsek mezi komunikacemi Beranových a Veselská.

#### **0040759 - Multifunkční oper. stř. Malovanka**

Stavba je umístěna nad severním výjezdem ze Strahovského tunelu. V objektu A budou umístěny dispečinky řízení provozu tunelů, řízení MHD, krizového řízení, dopravní řídicí ústředna a další související vybavení. K budově přiléhá dvoupodlažní objekt parkovacích garáží, na jehož střeše vznikne vegetační souvrství s parkovou úpravou a fontánou.

Během roku 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) ve spolupráci s projektantem upřesnil a dohodl se zhotovitelem (VCES a.s.) rozsah prací nutných provést pro zajištění nedokončené stavby. Následně byl se zhotovitelem dohodnut text dodatku č.2 k SoD, který řeší provedení prací nutných k zajištění nedokončené stavby a jejímu předání objednateli. Souběžně projektant zpracovává zadávací dokumentaci pro výběr nového zhotovitele na dokončení etapy 0001 - Stavební objekt.

#### **0041341 - Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou**

Jedná se o výstavbu, rekonstrukci stávající komunikace v ulici Pod Hrachovkou nad severní hranou ZOO od křižovatky s komunikací v ulici K Bohnicím. Stavba je členěna na etapu 0001 ZOO Sever (etapa ukončena v roce 2017) a etapu 0002 Podhoří. Etapa 0002 Podhoří řeší rekonstrukci této komunikace v úseku od technického vjezdu do ZOO (budoucí pavilon goril) až po obratiště BUS MHD v Podhoří.

V roce 2018 byla vyskládněna projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), následně byla projednána s DOSP a bylo vydáno (dne 19.12.2018) stavební povolení pro etapu 0002.

#### **0042125 - Hornopočernická spojka**



Stále rostoucí územní rozvoj východního sektoru Prahy – MČ Praha 20, Horní Počernice a přilehlých obcí Středočeského kraje (např. Zeleneč, Šestajovice), nekoordinované návaznosti vzájemných vazeb tohoto procesu v dané oblasti má za následek vznik mnoha negativních jevů, které se budou neustále zvětšovat. Jedním z negativních jevů je nepříznivý dopad na dopravu, zejména přetížení silnice II/611 při přechodu ulice Náchodské v Horních Počernicích. Aby bylo možno korigovat nepříznivý vliv dopravy na nadřazené komunikace, je nutno vybudovat na dálnici D11 novou MÚK Beranka včetně nových přiváděcích komunikačních spojek k MÚK, tj. spojnici Horní Počernice-Klánovice (Klánovická spojka), východní obchvat Horních Počernic (stavba č. 42125 Hornopočernická spojka – napojení MÚK Beranka na silnici II/611) a komunikační spojku z ulice ve Žlíbku.

Je podepsaná trojdohoda na přípravu této stavby a smlouva s projektantem na zajištění DUR + UR včetně EIA.

V roce 2018 byla zpracována technická studie.

### **0042126 – Kbelská**

Stavba řeší mimoúrovňového křížení ul. Kbelská s ul. Kolbenovou a celkovou modernizaci ul. Kbelské v úseku mezi křižovatkami s ul. Poděbradskou a ul. Kolbenovou v návaznosti na zkapacitnění ul. Průmyslové.

V roce 2016 byla stavba delimitována z TSK hlavního města Prahy do gesce OSI MHMP (nyní INV MHMP). Probíhalo prověřování možných variantních technických řešení a rozsahu řešeného území. Mimoúrovňové křížení s Kolbenovou naráží na prostorové podmínky lokality (zejména podjezd pod souběžnou železniční tratí) a při křížení s Poděbradskou na velice složité podmínky stávajících inženýrských sítí.

V roce 2018 byla od firmy SUDOP převzata rozpracovaná projektová dokumentace DÚR. SUDOP v roce 2018 zahájil práce na aktualizaci technického řešení „Studie proveditelnosti dočasného vedení Městského okruhu ve stopě Průmyslového polookruhu“, zpracovanou společností SUDOP PRAHA a.s. v roce 2013. Vzhledem k rozhodnutí Rady hlavního města Prahy č. 1078 ze dne 15.5.2018, kterým bylo zrušeno rozhodnutí č. 1834 ze dne 15.8.2017 o zpracování posouzení variantního řešení východní části městského okruhu, bylo rozhodnuto o pokračování prací na této studii s mírně upraveným zadáním pod názvem „Studie zkapacitnění Průmyslového polookruhu“. Tato studie byla dokončena a předána v prosinci 2018.

### **0042127 - Povltavská – zkapacitnění**

Jedná se o stavební úpravy pro zkapacitnění dopravního tahu ve stopě ulic Povltavská, Spojovací a Českobrodská, který by měl sloužit jako dočasná odlehčovací trasa před dokončením městského okruhu.

V průběhu r. 2018 byly v rámci investiční přípravy stavby zpracovány a uhrazeny dopravně-inženýrské podklady pro alternativní vedení MO. Dále byly vytipovány na základě „Studie proveditelnosti dočasného vedení městského okruhu – Odlehčovací trasa ve stopě ulic Povltavská, Spojovací, Českobrodská“ konkrétní křižovatky, pro které bude zadáno vypracování projektové dokumentace.

### **0042177 - Zelená Malovanka**

Stavba doplňuje stávající mimoúrovňovou křižovatku Malovanka a snižuje její dopady na životní prostředí. Je rozdělena na etapu 0001 a 0002. Etapa 0001 obsahuje podpůrnou konstrukci pro popínavou zeleň, přeložky sítí včetně úprav kanalizace a kanalizačních vpustí a další vyvolané investice. Etapa 0002 řeší pěší bezbariérové propojení mezi vybudovanými lávkami a chodníkem v ul. Parlérova. Etapa 0001 má pravomocné stavební povolení. Realizace stavby nebyla zahájena.

V roce 2018 bylo zajištěno pravomocné stavební povolení pro etapu 0002 - Pěší propojení.

#### **0042360 - Protipovod. opatření MO Blanka – Troja**

Protipovodňová opatření spočívají ve zpevnění stávající hráze, vybudování nové hráze, vybudování příjezdové komunikace na hráz a realizaci přeložky dotčených inženýrských sítí. Stavba byla realizována. V 1. čtvrtletí roku 2017 byl vydán kolaudační souhlas komunikace k Loděnici. Dosud trvá zajištění vydání dodatečného povolení některých objektů PPO z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k zastaveným pozemkům v soukromém vlastnictví. Nový předpoklad vydání dodatečného stavebního povolení ostatních objektů odborem životního prostředí MHMP je rok 2019 tak, aby následně mohlo být požádáno o kolaudaci a provedena aktivace.

#### **0042479 - Obchvatová komunikace Písnice**

Jedná se o kapacitní komunikaci odvádějící tranzitní dopravu z Libušské ulice na obchvat Písnice; komunikace bude navazovat na již vybudovaný sjezd na Pražském okruhu. V roce 2018 řešil odbor stavebního řádu MHMP odvolání proti vydanému ÚR a zároveň probíhala aktualizace podkladů pro prodloužení stanoviska EIA.

#### **0042481 - Propojovací komunikace Lochkov – Sliveneč**

Jde o rekonstrukci propojovací cesty v katastru obce Lochkov, která je předmětem budoucí smlouvy mezi hlavním městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic. Cílem stavby je změna účelu a zatřídění cesty na místní komunikaci propojující městské části Velká Chuchle a Lochkov s napojením na Pražský okruh.

V roce 2018 byla uzavřena darovací smlouva na komunikaci (převod vlastnictví k nemovité věci, nezapisované do katastru nemovitostí) mezi Hlavním městem Prahou a ŘSD a podána žádost o územní rozhodnutí.

#### **0042482 - Obchvatová komunikace Zličín**

Jedná se o výstavbu obchvatové komunikace včetně protihlukových stěn v městské části Praha – Zličín a městské části Praha 17 (Řepy), a to mezi ulicemi Na Radosti, Hrozenkovská a Strojírenská. Z důvodu koordinace, zkapacitnění komunikace v ulici Karlovarská a na základě shody dotčených městských částí se předpokládá realizace ve dvou částech, kde rozdělovací je komunikace v ulici Hrozenkovská.

V roce 2018 probíhala investorská příprava pro stanovení rozsahu a parametrů první části DUR.

#### **0042674 - Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy**

Střední úsek trasy „Hostivařské spojky“, který odvádí automobilovou dopravu mimo centrální část Dolních Měcholup.

Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK se stavbou 511. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP a 43922 - Obchvat Dolních Měcholup), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská – SOKP a Propojení Kutnohorská – Průmyslová).

V roce 2018 probíhala předprojektová příprava investiční akce, oznámení o záměru dle přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

#### **0042808 - Rekonstrukce Vinohradské ulice**

Jedná se o celkovou rekonstrukci Vinohradské ulice v úseku ulic Legerova – Jana Želivského včetně koordinace s investiční akcí Dopravního podniku hlavního města Prahy na rekonstrukci tramvajové tratě (RTT) v celém tomto úseku.

V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na projektové a inženýrské činnosti.

#### **0042820 - Hostivařská spojka**

Původně byla Hostivařská spojka chápána jako propojení Městského okruhu s Pražským okruhem tj. od MÚK u lanového mostu až k MÚK se stavbou 511 Pražského okruhu. Vzhledem k tomu, že podstatné úseky ve stopě spojky jsou vedeny jako samostatné stavby (42823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP a 43922 - Obchvat Dolních Měcholup), jsou pod názvem Hostivařská spojka vedeny zbývající úseky tohoto propojení (úsek mezi Obchvatem D. Měcholup a komunikací Kutnohorská – SOKP a Propojení Kutnohorská – Průmyslová).

V průběhu roku 2018 proběhlo zjišťovací řízení EIA na základě Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. A Technické studie. Dle výsledku řízení není požadováno tzv. řízení „velká EIA“. Dále byl na základě Technické studie pořízen odborný propočet nákladů stavby pro výpočet ceny projektových prací a inženýrské činnosti. Záměr veřejné zakázky na výběr projektanta a vykonavatele inženýrské činnosti byl Radou HMP schválen dne 13.11.2018.

#### **0042821 - Dvorecký most**

Jedná se o most přes Vltavu pro MHD tj. tramvajový a autobusový provoz, dále pro pěší a cyklisty a rovněž pro vozidla integrovaného záchranného systému. Most bude na pravém břehu Vltavy napojen na Podolské nábřeží v Praze 4 - Podolí a na levém břehu Vltavy bude napojen na ulici Strakonickou v Praze 5 - Smíchově.

V roce 2018 proběhla architektonicko-konstrukční soutěž o návrh. Byly zpracovány podklady pro soutěž o návrh (inženýrskogeologický průzkum, překlady, znalecké posouzení), byla zajištěna administrace výběrového řízení a pronájem stánek. Byly vyplaceny ceny a odměny soutěže.

#### **0042822 - Lávka Holešovice-Karlín**

Jedná se o most pro pěší a cyklisty přes Vltavu. Most bude veden přes východní cíp ostrova Štvanice, který jej zároveň rozděluje na dva úseky. Na pravém břehu Vltavy bude lávka propojena navazující pěší komunikací až do prostoru Rohanského nábřeží a ulice Pobřežní, v Praze 8. Na levém břehu Vltavy bude lávka napojena na Bubenské nábřeží, v místě Pražské tržnice, v Praze 7.

V roce 2018 byla zajištěna architektonická soutěž o návrh.

#### **0042823 - Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP**

Tato stavba představuje poslední úsek trasy „Hostivařské spojky“ směrem k Pražskému okruhu (MÚK 511). Jedná se o komunikaci, která vede chráněným územím s močalem a bažinami. Je zpracována podkladová studie pro územní plán, která řeší problémový úsek inundačním mostem. Stavba je limitována realizací stavby Pražského okruhu – 511.

V průběhu roku 2018 proběhlo zjišťovací řízení EIA na základě Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a Technické studie. Dle výsledku řízení není požadováno řízení tzv. „velká EIA“. Dále byl na základě Technické studie pořízen odborný propočet nákladů stavby pro výpočet ceny projektových prací a inženýrské činnosti. Záměr veřejné zakázky na výběr projektanta a vykonavatele inženýrské činnosti byl Radou HMP schválen dne 13.11.2018.

### **0042824 - Komunikace Ve Žlíbku - MÚK Beranka**

Jedná se o propojovací komunikaci mezi stávající ulicí Ve Žlíbku a navrhovanou mimoúrovňovou křižovatkou Beranka na D11 (investor ŘSD), navazující dále na komunikaci ke Klánovicím, vedoucí z větší části po území středočeského kraje, jenž by měl být i jejím investorem. Byla zvolena tzv. jižní varianta vedení komunikace, pro kterou bude nutné schválit změnu ÚPn.

V roce 2018 byly dokončeny podklady zpracováváné v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí (proces EIA) – oznámení záměru pro zjišťovací řízení. V současné době se čeká na výsledek posouzení, ze kterého vyplyne buďto pokračování ve „velké EIA“ nebo vypsaní výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace v roce 2019.

### **0042932 - P+R Černý Most III.**

Jedná se o novostavbu 4podlažního parkovacího domu záchytného parkoviště P+R v blízkosti stanice metra Černý Most s celkovým počtem 880 parkovacích stání. Parkovací dům nahradí stávající dnes již nedostačující povrchové parkoviště s kapacitou 294 parkovacích stání. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí. Financování stavby se předpokládá za spoluúčasti fondů Evropské unie z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OPPPR).

V roce 2018 byly vykoupeny pozemky dotčené stavbou, bylo dokončeno veřejnoprávní projednání DSP, proběhla koordinace navazující akce světelného signalizačního zařízení investora TSK hlavního města Prahy a bylo zahájeno vodoprávní řízení na objekty spadající do kategorie vodní díla. V rámci projektové přípravy byl vyhotoven čistopis DSP a dokumentace pro výběr zhotovitele. Současně ZHMP schválilo spolufinancování stavby z evropských fondů z operačního programu OPPPR.

### **0042933 - P+R Zličín III.**

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě přibližně 720 míst. Je umístěna při ulici Řevnická, přibližně mezi ulicemi Ringhofferova a K Metru, pod současným autobusovým nádražím u stanice metra B-Zličín. V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

### **0042935 - P+R Opatov**

Jedná se o stavbu vícepodlažního P+R objektu pro záchytné parkování osobních vozidel o celkové kapacitě cca 1000 parkovacích stání, rozdělenou na etapu 0001 - Severní sekce a etapu 0002 - Jižní sekce. Stavba je umístěna při ulici Chilská, severovýchodně od křižovatky ulic Chilská a Opatovská v Praze 11. Dle aktuálně zpracovaného návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí je v etapě 0001 - Severní sekce plánována kapacita 498 parkovacích míst (původní záměr předpokládal 550).

V roce 2018 vzhledem k úpravě kapacity etapy 0001 - Severní sekce bylo po zpětvzetí žádosti OSI MHMP (nyní INV MHMP) ukončeno projednání EIA a byl zpracován návrh dokumentace pro územní rozhodnutí pro tuto etapu.

### **0043327 - Pod Tábořem-zed'**

Areál botanické zahrady v Praze 9 - Hrdlořezích je v celé délce podél ulice Pod Tábořem oddělen od této komunikace ohradní zdí plnicí funkci opěrné zdi délky cca 300 m. Zeď vybudovaná v roce 1920 je v havarijním stavu a podle zpracovaného statického posudku hrozí na několika místech zřícení.

V roce 2018 byl stavebním úřadem vydán havarijní výměr. Dále byl vybrán zhotovitel stavby, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo. Zhotovitel zahájil práce na projektové dokumentaci, která je součástí jeho plnění.

### **0043334 - ZOO Parkovací dům**

Jedná se o stavbu parkovacího domu mezi ulicí Povltavská a zoologickou zahradou (v místě současného parkoviště) v Praze 7 Troja, o kapacitě cca 300 parkovacích stání.

V roce 2018 příprava nebyla zahájena.

### **0043335 - Obchvat Vinoř**

Jedná se o řešení dopravního zklidnění hlavního průtahu MČ Vinoř s perspektivním napojením na pražský okruh. Celkové investiční náklady budou stanoveny po vyhodnocení variantního řešení obchvatu.

V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

### **0043336 - Lannova lávka**

Jedná se o novou lávku pro pěší a cyklisty mezi nábřežím Ludvíka svobody a ostrovem Štvanice (v blízkosti malé vodní elektrárny Štvanice). Nová lávka pro pěší bude zejména sloužit jako propojení mezi parkem Lannova a ostrovem Štvanice.

V roce 2018 nebyla příprava zahájena.

### **0043491 - MÚK Vypich**

Mimoúrovňová křižovatka Vypich je jednou z křižovatek budoucí Břevnovské radiály. Její realizace je navrhována pro vyřešení problémového, velmi dopravně zatíženého křížení ulic Bělohorská a Kukulova před realizací samotné Břevnovské radiály.

V roce 2017 bylo zadáno zpracování technické studie jako podklad pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), ale s ohledem na poznání skutečnosti, že mimoúrovňové řešení sice zajistí plynulost dopravy v křižovatce, ale problém se jen přenesl na okolní křižovatky Podbělohorská – Kukulova a Ankerská – Na Vypichu, bylo na základě dohody vedení města, MČ Praha 6, ROPIDu a OSI MHMP (nyní INV MHMP) doporučeno ukončit práci na studii a prověřit řešení úrovně křížení ulic Bělohorská – Kukulova ve smyslu prostorových úprav křižovatky.

### **0043496 - P+R Depo Hostivař**

Jedná se o stavbu objektového parkoviště P+R u stanice metra Depo Hostivař, při ulici Černokostelecká a Sazečská, Praha 10, k. ú. Strašnice, obec Praha s celkovou kapacitou 649 parkovacích stání a 38 cyklostání v samostatném uzamykatelném prostoru.

V roce 2018 byla vypracována studie a následně dokumentace pro územní rozhodnutí. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo podáno 26.11.2018 na úřadu MČ Praha 10.

Dne 14.11.2018 bylo předáno na Odbor ochrany prostředí MHMP Oznámení záměru „Stavba č. 43496 – P+R Depo Hostivař“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel.

### **0043498 - Parkovací dům Dědina**

Jedná se o stavbu parkovacího domu na sídlišti Dědina, v ulici Vlastina, Praha 6, o kapacitě cca 268 parkovacích stání.

V roce 2018 byla vypracována studie a následně dokumentace pro územní rozhodnutí, která byla předána 5.12.2018.

### **0043776 - P+R DEPO Zličín**

Jedná se o stavbu vícepodlažního objektu P+R pro záchytné parkování osobních vozidel o kapacitě min. 1200 parkovacích stání, umístěnou v areálu pro odstavování a údržbu kolejových vozidel DEPO Zličín, při ulici Na Radosti, vše v k.ú. Třebonice, Praha 5. Kapacita stavby činí 600 resp. po rozšíření 1200 parkovacích stání.

V roce 2018 se řešily výkupy pozemků pro stavbu. Vykoupení pozemků bylo základním předpokladem pro koncepční upřesnění a zahájení přípravy nejen této stavby, ale také druhého objektového záchytného parkoviště v oblasti Řevnická-Ringhofferova (souvislost ve věci celkových parkovacích kapacit v lokalitě Zličín).

#### **0043784 - Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12**

Jedná se o soubor opatření převážně krajinářského charakteru, podél částí nově připravovaných komunikací 511 a I/12. V první fázi budou zahájeny výkupy pozemků potřebných pro tato opatření a pro ucelené části budou zpracovávány projektové dokumentace kompenzačních opatření dle podkladů IPR hlavního města Prahy a konzultace s příslušnými městskými částmi.

V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

#### **0043921 - Cyklistická lávka Horní Počernice**

Přípravu tohoto projektu zajišťuje TSK hlavního města Prahy.

V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

#### **0043922 - Obchvatová komunikace Dolní Počernice**

Navrhovaná komunikace řeší komplikovanou dopravní situaci v Dolních Počernicích vybudováním propojovací komunikace mezi ulicemi Národních hrdinů a Českobrodskou mimo zástavbu Dolních Počernic.

V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

#### **0043923 - Radlická radiála - doprovodné projekty**

Stavba byla vyvolána projednáním DUR Radlické radiály, během kterého dotčené městské části Praha 5 a Praha 13 požadují revitalizaci veřejných prostorů v bezprostředním okolí stavby Radlické radiály, a to jak před zahájením realizace Radlické radiály, tak i po jejím dokončení.

Na základě výše uvedených požadavků bylo vytipováno 15 lokalit, které budou řešeny jako samostatné etapy v rámci stavby Radlická radiála – doprovodné projekty. Předmětem těchto etap bude především rekonstrukce veřejných komunikací a parterů v kat. území Butovice, Jinonice a Radlice.

V roce 2018 byla zajištěna technická studie pro oblast Jinonic a Butovic a inženýrská činnost pro projednání této technické studie.

#### **0044115 - Obnova Trojské lávky**

Obnovená Trojská lávka zajistí pěší a cyklistické propojení Císařského ostrova a MČ Praha-Troja a bude situována do osy původní zřícené lávky. Po lávce bude rovněž možný přejezd vozidla IZS do celkové hmotnosti 3,5 t.

V roce 2018 byly provedeny přípravné práce (technická studie, geodetické zaměření a inženýrskogeologický průzkum). Proběhlo výběrové řízení na projektanta a následně byla zpracována a projednaná projektová dokumentace DSJ. Byla podána žádost o vydání společného povolení.

#### **0044141 - Lávka Horoměřická**

Jedná se o stavbu lávky pro pěší přes ulici Horoměřická, která je připravována s cílem mimoúrovňového propojení Hanspaulky se sídlištěm Červený vrch. MČ Praha 6 tímto propojením řeší dva zásadní požadavky v místě. Jedním z požadavků je propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6. Druhým z požadavků je propojení přilehlé

části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.

V roce 2018 MČ Praha 6 realizovala soutěž o návrh stavby lávky (1. fáze). V současné době se čeká na výsledek soutěže a poté se bude realizovat 2. fáze - schválení tisku v Radě HMP na výběr zhotovitele projekční a inženýrské činnosti formou JŘBU.

#### **0044544 - Terminál Smíchovské nádraží**

Hlavním přínosem projektu výstavby Terminálu Smíchovské nádraží je sjednocení současných dopravních uzlů na Smíchově, rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy a zlepšení propojení Prahy a jejího okolí. Projekt předpokládá výstavbu ve dvou etapách a zahrnuje výstavbu parkovacího domu pro parkování P+R včetně autobusového terminálu na střeše objektu a provedení dopravních staveb napojujících objekt na okolní komunikace. V druhé fázi bude vybudována platforma nad prostorem nástupišť železniční stanice. Tato platforma bude využita pro zvýšení kapacity autobusového terminálu a umožní redukci autobusového terminálu Na Knížecí. Projekt využívá ploch stávajícího nádraží a je funkčně a prostorově napojen jak na železniční stanici, metro, tak i na nově připravovanou zástavbu Smíchov City.

Etapa 0001 - Stavba parkovacího domu s dopravním napojením z ulice Dobříšská, s na střeše integrovaným autobusovým terminálem, bude realizována na základě předběžné studie IPR hlavního města Prahy o zkvalitnění a vyřešení dopravní obslužnosti na Smíchovském nádraží.

Etapa 0002 - Bude obnášet vybudování platformy rozšířeného autobusového nádraží v úrovni stávajícího 4. patra parkovacího domu. Platforma bude umístěna nad nástupišti vlakového nádraží a částečně nad výpravní budovou nádraží. Součástí této etapy bude i vybudování rampy do ulice Nádražní.

V roce 2018 IPR hlavního města Prahy dokončil komplexní studii. Proběhla koordinační jednání mezi investorem a Správou železniční dopravní cesty ke sporným bodům ze studie za účelem vyjasnění.

#### **0044545 - Rohanský most**

Jedná se o most přes Vltavu spojující Bubenské a Rohanské nábřeží. Na základě Koncepční rozvahy zpracované IPR hlavního města Prahy bude v 1. pololetí 2019 vypracována ověřovací studie mostu a provedeny potřebné průzkumy.

V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

#### **0044546 - Most Podbaba – Troja**

Jedná se o tramvajový most přes Vltavu spojující Podbabu a Troju. Umístění mostu je v souladu s územním plánem i metropolitním plánem. Tento most umožní v první fázi tramvajové propojení mezi tramvajovou smyčkou Podbaba a severozápadní částí ZOO Praha, následně pak i možné vedení tramvajové trati do Bohnic. Most bude kromě tramvajové dopravy umožňovat i prostupnost pro vozidla IZS a pěší a cyklistické propojení obou břehů Vltavy a severního cípu Císařského ostrova.

V roce 2018 nebyly práce na tomto projektu zahájeny.

#### **2341037 - Výstavba P+R Černý Most**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výstavba parkovacího domu P+R. Čerpání bude napraveno v r. 2019.

### **MHMP – RFD SK**

### **0003217 - Systém řízení MSP**

Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Termín realizace: 2007 - 2022

Dodavatel: ELTODO, a.s.

Předmětem akce je obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze (přímé investiční náklady samotného „Projektu Praha“) jsou realizovány na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi HMP a společností ELTODO. Od 1. 3. 2017 již nejsou v rámci projektu zabezpečovány dodávky nových SSZ.

### **0004345 - MÚK - Připojení V. a M. Chuchle**

V roce 2018 nebyly finanční prostředky čerpány.

### **0004346 - Cyklistické stezky**

Předmětem akce je výstavba cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů, a to tím, že v co možná největší míře oddělují cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

Jednotlivé podněty jsou shromažďovány na RFD MHMP, resp. komisi rady pro cyklistickou dopravu. Po jejich odsouhlasení jsou jednotlivé požadavky předány nejčastěji formou zadávacích karet na TSK AS spolu s žádostí o jejich realizaci.

V roce 2018 byla hrazena projektová příprava, inženýrská činnost nebo realizace u níže uvedených akcí:

#### 2950020 Cyklo Záběhlice – Hostivařská přehrada

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za provedení profilového průzkumu pěších, cyklistů a ostatních účastníků nemotorové dopravy.

#### 2950042 Cyklo Malá Chuchle – Lahovice

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za vypracování znaleckého posudku na stanovení ceny služebnosti pozemků cyklostezky v majetku Povodí Vltavy, s. p.

#### 2950054 Cyklo Běchovice – Horní Počernice

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, přeložky sítě CETIN, činnosti koordinátora BOZP, TDI a AD.

#### 2950061 Cyklostezka Kačerov – Kamýk, úsek Kačerov – U Labutě

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

#### 2950095 Cyklo Klárov – podjezd Mánesova mostu

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DÚR, inženýrskou činnost a správní poplatek za vydání ÚR.

#### 2950110 Rokytka – vodní prostup

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DSP a v podrobnostech DPS a za inženýrskou činnost. Předpoklad realizace akce je v roce 2019.

#### 2950111 Cyklo Komořany – Lahovice, návaznosti Vltava

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DÚR + DSP. Předpoklad realizace akce je v návaznosti na vykoupení pozemků v roce 2020.

#### 2950113 CykloModřany - Libuš, Šeberov-Kateřinky

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora BOZP a TDI.

#### 2950116 Cyklo Cholupice – Dolní Břežany



Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DÚR, DSP v podrobnostech DPS, inženýrskou činnost (vč. zajištění rozhodnutí o povolení kácet), správní poplatky za ÚR a SP.

2950123 Cyklo Modřany – Zbraslav, rozšíření

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu správních poplatků pro SP.

2950133 Cyklo Vestec - Kunratice

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora BOZP, TDI, AD, archeologický průzkum.

2950135 Cyklo Moulíkova Kořenského (A1)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni studie proveditelnosti. Předpoklad zadání dalšího stupně je v 1. pololetí roku 2019.

2950149 Cyklo A50/A500 (úsek Klánovice – Koloděje)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci, realizaci stavebních prací, archeologický průzkum, činnosti koordinátora BOZP, TDI, AD projektanta, AD při náhradní výsadbě.

2950154 Cyklo Horní Počernice cyklotrasa (A26/EV4)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

2950155 Cyklo Zbraslav – překonání Ohrobeckého potoka

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

2950156 Cyklo Zbraslav - Jarov, II.etapa

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2950158 Cyklo A248 Na Prostřední cestě

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za vytyčení tělesa cyklostezky z důvodu vypracování dendrologického posudku, dendrologický posudek, projektovou přípravu a zajištění IČ pro vydání SP. Předpoklad realizace akce je v 1. pololetí roku 2019.

2950160 Cyklo okolo Košíkovského potoka, 1. etapa

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za archeologický dohled, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora BOZP, AD a správní poplatky.

2950161 Cyklostožany 2017 – 2019 – výroba

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za výrobu konečného počtu cyklostožanů.

2950162 Cyklostožany 2017 – 2019 – instalace

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za instalaci cyklostožanů vyrobených v roce 2018.

2950164 Cyklo A1 Radotín – Šárovo kolo

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

2950170 Cyklo Suchdolská – V Sedlci (A18)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Předpoklad realizace akce je v 1. pololetí roku 2019.

2950171 Cyklo Lávka přes D11

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DÚR.

2950172 Cyklo koordinátor akcí

Jedná se o koordinační činnost akcí cyklo ve všech fázích přípravy (předprojektová, projektová, realizační). Součástí činnosti je i kontrola integrace cykloopatření v rámci akcí TSK AS i jiných investorů (prostřednictvím DK). Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za činnost koordinátora akcí cyklo v roce 2018 v souladu s uzavřenou SOD.

2950173 Cyklo okolo Košíkovského potoka, 3. etapa

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za archeologický dohled, realizaci stavebních prací, činnosti TDI, koordinátora BOZP, AD a správní poplatek.

2950175 Cyklo Březiněves – Třeboradice

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2950176 Cyklo Satalice – Vinoř

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DÚR+DSP v podrobnostech DPS.

2950177 Cyklo Kolárna – variantní studie

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování variantní studie a prováděcí dokumentace.

2950180 Mobilní cyklostanové hnízdo

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za výrobu 2ks mobilního cyklostanového hnízda.

2950181 Cyklo Letňanská, historické cyklopsy

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2950182 Cyklostanové označníky

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za výrobu označnicků instalovaných na cyklistické stojany.

2950184 Cyklo A1 Sedlec – Rožtoky

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2950185 Cyklo Ďáblice – Hovorčovice

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování studie proveditelnosti.

2950186 Cykloservis Point

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za výrobu a instalaci cyklistického servisního bodu.

**0004347 - Akce pro BESIP**

Předmětem akcí pro BESIP jsou drobné stavební úpravy zvyšující bezpečnost na nebezpečných křižovatkách a přechodech pro chodce ležících primárně na cestě dětí do škol. Příkladem konkrétních úprav na přechodech pro chodce jsou dělicí ostrůvky, stavební zpomalovací prahy, vytažené chodníkové plochy, přisvětlení přechodů. Seznam akcí pro daný rok je vybírán na základě rozhodnutí pracovní komise (skupiny) BESIP.

V roce 2018 byla hrazena projektová příprava, inženýrská činnost nebo realizace u níže uvedených akcí:

2970046 Přisvětlení přechodů pro chodce

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2970208 Türkova – Květnového vítězství

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2970261 Wassermanova – MHD Pražská čtvrť

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2970265 Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, realizaci stavebních prací, činnosti AD, TDI a koordinátora BOZP.

2970270 Hviezdoslavova – Michnova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti TDI a koordinátora BOZP.

2960080 Nedokončená, U Radiály

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, realizaci stavebních prací a činnosti koordinátora BOZP.

2970274 Jeseniova – Tovačovského

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a zajištění SP a ÚR.

2970278 Blanická – Korunní

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za činnosti TDI.

2970279 Jana Masaryka – před státní ZŠ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2970280 ZŠ Kořenského

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti TDI, koordinátora BOZP a AD.

2970281 Nádražní – Kotevní

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, realizaci stavebních prací, činnosti TDI, koordinátora BOZP a AD.

2970283 Vokovická x K Červenému vrchu

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za činnosti TDI.

2970284 Sportovní – Na Kovárně

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora BOZP, TDI a AD.

2970285 Záběhlická – Na Lávce

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a zajištění SP.

2970287 Nárožní – Bucharova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2970290 Mladoboleslavská – MHD Letecké muzeum

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, archeologický průzkum, činnosti TDI a poplatky PRE spojené s přisvětlením.

2970292 Podbělohorská – Pod Stadiony

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2970293 Ohradní - ZŠ a MŠ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za dlužné nájemné za využívání pozemku k provedení stavby.

2970294 Ohradní - Na Křivíně

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za dlužné nájemné za využívání pozemku k provedení stavby.

2970297 Ondříčkova – Blodkova – Laubova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, realizaci stavebních prací, činnosti TDI a poplatky PRE spojené s přisvětlením.

2970298 Pod Školou – Nepomucká

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost a zajištění SP.

2970299 Pod Školou – Slávy Horníka

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost a zajištění SP.

2970300 Vladivostocká

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za činnosti AD.

2970302 U Parkánu – ZŠ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost.

2970304 Petra Rezka – Na Vítězné pláni

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970305 Starodubečská – Tesco

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za správní poplatek, archeologický výzkum, realizaci stavebních prací, činnosti TDI a koordinátora BOZP.

2970306 Libocká x Ruzyňská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost.

2970309 Blatovská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, realizaci stavebních prací, činnosti TDI a koordinátora BOZP.

2970311 Pod Marjánkou – ZŠ

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za vypracování dokumentace ve stupni DPS.

2970312 Plukovníka Mráze – Gercenova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu ve stupni DPS, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora BOZP, TDI a AD.

2970313 Plukovníka Mráze – Tennisová

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora BOZP, TDI a AD.

2970315 Nepomucká

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu akce.

2970317 Řeporyjské náměstí – Hasičů

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti TDI, koordinátora BOZP a AD.

2970319 Železničářů – Plynární

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu akce.

2970320 Topolová – Jabloňová

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu akce.

2970321 Topolová – Jahodová

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu akce.

2970322 Jiřího z Poděbrad – Mánesova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za správní poplatek za vydání stavebního povolení, inženýrskou činnost a zajištění SP.

2970325 Cimburkova – Seifertova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost, vypracování KRP a VV.

2970328 Kolejní – Seminární

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za vypracování dokumentace ve stupni DPS a zajištění SP.

2970331 Svatoslavova – Pod Vilami

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti TDI a koordinátora BOZP.

2970333 Bazovského – Skuteckého

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970334 Náchodská – Geoprogres

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, činnosti AD, realizaci stavebních prací.

2970335 Náměstí 14. Října, Preslova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2970336 Hloubětínská – Šestajovická

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970337 K Libuši (Maternova - Kalmánova)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, realizaci stavebních prací, činnosti TDI, AD a poplatky PRE spojené s přisvětlením.

2970338 Voskovcova – Trnkovo náměstí

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP.

2970339 Koněvova – V Jezerách

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP.

2970340 Osadní x Dělnická

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu ve stupni DUR a DSP, inženýrskou činnost, správní poplatek a dokumentaci ve stupni DPS.

2970341 V Remízku x U Akátů

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DUR a DSP, inženýrskou činnost, správní poplatek a dokumentaci ve stupni DPS.

2970342 Tusarova x Ohradní

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DUR a DSP, inženýrskou činnost, správní poplatek a dokumentaci ve stupni DPS.

2970343 Doupovská – MHD Toulcův Dvůr

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP a inženýrskou činnost.

2970344 Pražská – K Horkám

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP, inženýrskou činnost a dokumentaci ve stupni DPS.

2970345 Koněvova – Jeseniova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP.

2970347 Nad Kajetánkou – ZŠ Duhovka

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP.

2970348 Mezivrší – Nad Vinohradem

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970349 Čimická (MHD Řepínská)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970351 Čimická – Tišická

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970352 Hostivařská - U Břehu

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP, inženýrskou činnost a dokumentaci ve stupni DPS.

2970355 Na Terasě - Prácheňská (BSC)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970356 Topolová - Macešková - Karafiátová (BSČ)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost, dokumentaci ve stupni DPS a zajištění SP/ÚR.

2970357 Plukovníka Mráze - u retenční nádrže

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP, geologický průzkum a DIO.

2970358 Geologická – Slavínského

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970359 Šárecká - Na Kodymce (MHD U Matěje)

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970360 Výpadová – Tachovská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970361 Štěchovická – Žermanická

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP.

2970362 Slévačská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP.

2970363 Štúrova – Ružinovská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970364 Čistovická - Selských baterií

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci ve stupni DSP.

2970365 Branická – Dolnokrčská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci ve stupni DUR+DSP.

2970366 Kostelní – Kamenická

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970367 Koněvova - MHD Kněžská luka

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970353 Bryksova – Mansfeldova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2970371 Sestupná – U Hvězdy, Sestupná – V Domcích

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za aktualizaci sítí, realizaci stavebních prací a činnosti TDI.

**0004348 - Zachytná parkoviště P + R**

Předmětem akce je příprava a realizace plošných P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP. TSK AS připravuje nízkokapacitní plošná P+R ve standardech schválených Radou HMP včetně případné modernizace stávajících P+R.

**P+R jmenovitě:**

2930044 P+R Běchovice – střed

Jedná se o plošné parkoviště s kapacitou 60 míst navazující na novou železniční stanici Běchovice – střed. Akce je připravována jako manipulační obslužná plocha v režimu P+R. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za PD - projekt v úrovni DUR a DSP, a inženýrskou činnost.

2930045 P+R Sdružené parkoviště Jankovcova

Parkoviště v Praze 7 se sdruženou funkcí odtahového parkoviště Správy služeb HMP a parkoviště umístěného ve smíšené ZPS s možností rezidenčního parkování. Aktuálně byla vyražena funkce P+R. ZPS 83 parkovacích míst, 93 míst odtahové parkoviště.

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za PD - projekt v úrovni DVZ/PDPS, a 1. etapu realizace sdruženého parkoviště.

2930051 P+R Lipence

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za PD - projekt v úrovni studie a DUR, a inženýrskou činnost.

2930054 P+R Braník

Plošné parkování pro 30-150 parkovacích míst, nyní volné parkování, stávající asfaltová plocha.

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za PD - projekt pro stanovená DZ, a inženýrskou činnost.

**0004488 - K Barrandovu**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X034 v ul. K Barrandovu spočívající v opravě odvodňovacího systému mostu, výměna železobetonových říms a pochozího roštu ve středním dělicím pásu, sanace podhledu nosné konstrukce, přeložka veřejného osvětlení.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a realizaci stavebních prací.

**0004535 - Protihluková opatření – realizace**

Předmětem akce je realizace dílčích akcí v rámci akčního plánu postupného snižování hlukové zátěže pro aglomeraci Praha. V rámci technických opatření se provádí odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí, zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2018 byly finanční prostředky čerpány na akce:

- 999954 Zenklova – hluk
- 999091 5. května, protihluková bariéra
- 999954 – 1 Zenklova – hluk/most přes Rokytku
- 999416 Spořilovská – PHS Mobilní
- 999954 – 2 Zenklova – hluk/odvodnění
- 999954 – 3 Zenklova – hluk/Stejskalova – Vosmikových

**0004540 - Protihluková opatření – příprava**

Předmětem souboru akcí je zajištění přípravy k realizaci organizačních a technických opatření v rámci snižování hlukové zátěže, a to v souladu s „Akčním plánu snižování hlukové zátěže“.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů akce:

999690	Badeniho – hluk
999698	Přátelství
999418	5. května MPHS do centra
999069	Jugoslávských partyzánů ZC a DC (měření vibrací a inženýrská činnost)
1000003	Kbelská PHS (zpracování PD – projekt v úrovni jednostupňové dokumentace DSJ)
1000032	Jižní spojka, Benzina – V Korytech, PHS (zpracování PD – projekt v úrovni jednostupňové dokumentace DSJ)
1000043	Průmyslová – PHS, Hloubětín (zpracování PD – projekt v úrovni jednostupňové dokumentace DSJ)

### **0004892 – Nedodělky**

Předmětem akce je zajištění činností, jejichž požadavek vyplynul v průběhu kolaudace a přejímkového řízení a jejichž provedení je k dokončení díla nezbytné.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů akce:

999620-0	MÚK VYCHOVATELNA X548, X549
999403-2	K DUBČI
999644-0	NEDODĚLKY
999316-0	REVITALIZACE NÁPLAVKY, RAŠ. NÁBŘ.
999324-0	MLADÝCH BĚCHOVÍC-ROZŠÍŘENÍ
999633-3	UNIVERZITNÍ L HOTEL HECTOR
999329-2	RAMPA CHODOVSKÁ
999363-0	BROUMARSKÁ X VAJGARSKÁ
999408-1	MOSKEVSKÁ I (RUSKÁ-ROSTOVSKÁ)
999408-2	MOSKEVSKÁ II (ROSTOVSKÁ - ŽITOMÍRSKÁ)
999408-3	ČECH. NÁMĚSTÍ A OKOLÍ (ŽITOMÍR-KAVKAZSKÁ)
999412-1	ZASTÁVKA PRÁVNICKÁ FAKULTA
999422-0	MOST PŘES BOTIČ V UL. NUSELSKÉ
999432-0	K CIHELNĚ LÁVKA PŘES BOTIČ

### **0005910 - Zlepšení infrastruktury MHD**

Předmětem akce je realizace souboru drobných staveb pro zlepšení infrastruktury MHD spočívající ve stavebních úpravách stávajících a výstavbě nových zastávek MHD. Zásobník akcí je připravován v koordinaci s organizací ROPID. V roce 2018 byla hrazena projektová příprava, inženýrská činnost nebo realizace u akcí:

#### 2960048 Roztyly, Ryšavého

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

#### 2960058 K Žižkovu, Nádraží Libeň

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

#### 2960066 Bělocerkevská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### 2960076 Na Strži

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### 2960078 Opatovská, Horčičkova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### 2960079 Čs. Exilu, Družná

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

#### 2960080 Nedokončená, U Radiály



Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, realizaci stavebních prací a činnosti koordinátora BOZP.

2960081 Polabská, Míškovice

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za měření hluku, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora BOZP.

2960083 Drnovská, Staré náměstí

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960084 Drnovská, Nádraží Ruzyně

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960085 Stochovská, Staré náměstí

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960086 U Prioru, Nádraží Ruzyně

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960000 Koordinátor PID

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za činnosti koordinátora BOZP.

2960091 Na Hřebenech

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960094 V Olšinách

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960095 Pražská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960098 Do Řičan

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost a správní poplatek.

2960099 Březiněves

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a správní poplatek.

2960100 Karlovarská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960101 Dobronická, Mílová

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a správní poplatek.

2960103 Novosibřinská, zast. Sídliště Rohožník

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2960104 Slévačská, zast. Sídliště Lehovec

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960105 Novodvorská, zast. Sídliště Novodvorská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960107 Chlumecká, zast. Olomoucká

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960109 Slivenecká, zast. Nádraží Hlubočepy

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960110 Na Hlavní, Na Boleslavce

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960111 Mladoboleslavská, zast. Mladějovská

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960112 Hviezdoslavova, Mikulova

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960113 Hviezdoslavova, Hněvkovského

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960114 Dáblická, zast. K Letňanům

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu, inženýrskou činnost a správní poplatky.

2960115 Dáblická, zast. Dáblice

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960116 Vaníčková, zast. Koleje Strahov

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960117 Bubenečská, zast. Ronalda Reagana

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a inženýrskou činnost.

2960118 Komořanská, obratiště Pod Lesem

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960119 Modřanská, zast. Přístaviště

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

2960121 Heřmanova, zast. Řezáčovo náměstí

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

### **0005967 – Michelská**

V roce 2018 nebyly finanční prostředky čerpány.

### **0006046 - Příprava staveb**

Předmětem souboru akcí je příprava nových akcí dosud nezařazených do plánu investičních akcí HMP, a to v závislosti na předpokladu realizace dle střednědobého výhledu.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy zejména na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a případně na zajištění dalších činností, které bezprostředně předcházejí realizaci díla v období zajišťování přípravy akce:

- 999984-0 LIBEŇSKÝ MOST (PD - studie proveditelnosti provizorního mostu pro AD a TT)
- 900002-0 PŘÍPRAVA KOMUNIKAČNÍCH STAVEB
- 999639-0 ZA ČERNÝM MOSTEM Y 502
- 999328-0 HVĚZDOVA CHODNÍK, ROZŠÍŘENÍ
- 999401-0 SLÁNSKÁ, MOST X 039
- 999365-0 TROJSKÁ
- 9666049-0 NA STARÉ
- 999419-0 U TROJSKÉHO ZÁMKU
- 999423-0 DOSTIHOVÁ X STRAKONICKÁ-PROTIHL OPATŘENÍ
- 999431-0 REVIT. JIŽNÍHO NÁM. NOVÉHO HLOUBĚTÍNA
- 999435 0RAMPY HLÁVKŮV MOST – SANACE (PD, inženýrská činnost pro prodloužení platnosti stavebního povolení)  
KUTNOHORSKÁ
- 999031-0 JOSE MARTIHO
- 999032-0 WOLKEROVA - SIBIŘ. NÁM.
- 999033-0 PEROUTKOVA
- 999034-0 CAFOURKOVA - U SKALKY
- 999036-0 NA VĚTRNÍKU - SLEPÝ ÚSEK
- 999037-0 NN 3789 (LOTYŠSKÉ NÁMĚSTÍ)
- 999429-2 JIŽNÍ SPOJKA - AKUSTIKA/NA STRŽI - 5. KVĚT (PD, inženýrská činnost pro získání pravomocného stavebního povolení)
- 999045-0 ČESKOBRODSKÁ X K HOR. POČ. OK

999049-0 PROSECKÁ (U PEKAŘKY - NA ROZHRANÍ)  
 999061-0 BĚLOHORSKÁ – PHSPD (projekt v úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele)  
 999063-0 SPOŘILOV I – PHSPD (projekt v úrovni dokumentace pro územní řízení, pravomocné územní rozhodnutí, práce na DSP)  
 999064-0 PRŮMYSLOVÁ – PHSPD (studie rozšíření mostu o cyklostezku a PHS, návrh sanace mostu)  
 K BARRANDOVU, CHODNÍK K OMV  
 999073-0 STAROKOLÍNSKÁ-ČESKOBRODSKÁ-ROZŠÍŘENÍ  
 999079-0 POD BATERIEMI  
 999092-0 ANTONÍNSKÁ-OPĚR. ZEĎ VČ. VOZ., CHOD., SCHOD  
 999093-0 PLATNĚŘSKÁ-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A VOZOVKY  
 999118-0 ZBRASLAV L DEMOLICE MOSTU  
 999161-0 ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA (A)  
 999165-0 ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA, ROZŠÍŘENÍ (E+F)  
 999166-0 ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA (E + F)  
 999167-0 ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA (G)  
 999170-0 STRAKONICKÁ-ROZŠÍŘENÍ  
 PHS SPOŘILOV-5.KVĚTNAPD – (projekt v úrovni studie proveditelnosti PHS)  
 999173-0 ŠOLÍNOVA  
 999174-0 BARRANDOVSKÝ MOST-CELKOVÁ OPRAVAPD (projekt. příprava a geodetické práce, diagnostika mostu - 1.etapa)  
 VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ, DSP  
 999177-0 MODERNIZACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍPD (projekt v úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele)  
 1000000-0 DO HOROMĚŘIC-ÚSEK NN66  
 1000001-0 GENERÁLA PÍKY  
 KOMOŘANSKÁ-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI  
 BOŽANOVSKÁ (PD - projekt v úrovni studie proveditelnosti)  
 1000006-0 X525 BYSTRÁ, NOVOSTAVBA MOSTUPD - příprava a geodetické doměření, studie nového mostu  
 1000008-0 GENERÁLA ŠÍŠKY L PHSPD - projekt, průzkumy, studie proveditelnosti, dokumentace pro stavební povolení a dopravní značení  
 1000009-0 K007-U MICHELSKÉHO LESA, DEMOLICE + VÝSTPD - projekt v úrovni dokumentace pro územní řízení  
 1000010-0 JS, SLIAČSKÁ-HLAVNÍ, PHSPD - studie proveditelnosti  
 U HOSTIVAŘSKÉHO NÁDRAŽÍ (PD - projekt v úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele)  
 1000012-0 PHS, VYSOČANSKÁ RADIÁLAPD (studie proveditelnosti)  
 P504 V PEVNOSTI, OPRAVA MOSTUPD (příprava podkladů, diagnostický a stavebně historický průzkum)  
 MOST X029 L K AUSTISU, OPRAVA MOSTUPD (inženýrská činnost, PDPS)  
 1000014-0 KLADENSKÁ  
 1000019-0 Y010-CIBULKA, OPRAVA MOSTU  
 1000022-0 X509 CYKLOSTEZKA PŘES UL. PODĚBRADSKÁPD (diagnostický průzkum)  
 1000023-0 RADLICKÁ, ROZŠÍŘENÍ  
 1000027-0 FEŘTEKOVA  
 1000033-0 K TŘEBONICŮM

- 999183-0 PASPORTIZACE VHODNÝCH POZEMKŮ K VÝSADBĚ Stromů  
1000047-0 DEPO HOSTIVAŘ,  
MOST Y532PD (projekt dokumentace pro demolici mostu)  
1000049-0 K ŽIŽKOVU, MOST X658PD- koncept  
1000056-0 HOROMĚŘICKÁ, ROZŠÍŘENÍ  
1000076-0 MOST, SPHM X022, NADJ.M VLTAVSKÁ (havárie mostu, projekt pro zadání stavby a zajištění havarijního stavu konstrukce před zahájením realizace akce)  
1000085-0 ARGENTINSKÁ, PŘESUNUTÍ KANAL. ŠACHET

#### **0006047 - Výkupy dokončených staveb**

Předmětem akce jsou výkupy pozemků již dokončených staveb, které nebyly po roce 2002 dosud majetkoprávně vypořádány.

#### **0006493 - Telematické systémy**

Předmětem akce v roce 2018 byla realizace zařízení pro měření výšky vozidel v ulici Dukelských hrdinů, zajištění/vybudování Přístupové trasy TSK – ŘSD ve stanici metra Černý Most, zajištění licenčního prostředí pro provozování kamerových detektorů a zprovoznění statických obrazů z vybraných kamer TSK. Do konce roku byl také dokončen projekt posílení páteřní infrastruktury optické sítě TSK v metru.

#### **0006925 - Libeňský most**

Předmětem akce je celková rekonstrukce souboru objektů Libeňského mostu v úseku Palmovka, Praha 8 – Jankovcova, Praha 7 včetně všech mostních objektů v trase. Na akci je vydáno platné územní rozhodnutí z roku 2006 a 4 platná stavební povolení (SP) z roku 2009, SP na SSZ a inženýrské sítě jsou již trvale platná, SP vodoprávní a SP na mosty má prodlouženou platnost do konce roku 2019.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci v rozsahu studie proveditelnosti provizorního mostu pro automobilovou dopravu a tramvajovou trať.

#### **0007119 - Karoliny Světlé**

V roce 2018 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0007125 - Hlávkův most**

V roce 2018 nebyly čerpány finanční prostředky.

#### **0007560 - Chodníkový program**

Předmětem souboru akcí je příprava a realizace rekonstrukcí chodníků dle požadavků městských částí s jejich spoluúčastí. V roce 2018 byly realizovány akce:

##### **Praha 2**

##### **Vyšehradská 2-4, 9-17**

Jedná se o výměnu stávajícího povrchu za kryt z mozaikové dlažby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

##### **Moravská 2-10, 1-15, 12-24, 7-15, 15-31, 26-38**

Jedná se o výměnu stávajícího povrchu za kryt z mozaikové dlažby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

**Bruselská 5, Balbínova 25-27, Na Smetance 1-3, Na Smetance 4-8, Americká 31-33, Americká 37-43, Americká 34, Kladská 19-25, Pod Slovany 3-9, Pod Slovany 2-16, Pod Slovany 11-15, Varšavská 20-26, Varšavská 19-23, Hálkova 1-13**

Jedná se o výměnu stávajícího povrchu za kryt z mozaikové dlažby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

### **Praha 3**

#### **Jagellonská 1-13, 2-14**

Jedná se o výměnu stávajícího povrchu za kryt z mozaikové dlažby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

#### **Pod Jarovem 13-15, Mezi domky 9-11, Na Rovnosti 9-11**

Jedná se o výměnu stávajícího asfaltového krytu za nový. Součástí akce je rovněž řešení zelených pásů kolem chodníků a kácení stromů z důvodu porušení chodníkůvých ploch. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

### **Praha 7**

#### **Letohradská (U Letenského sadu – Kamenická)**

Jedná se o výměnu povrchu chodníků za kryt z mozaikové dlažby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za správní poplatek, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

#### **Dobrovského (Ovenecká – Kamenická)**

Jedná se o výměnu povrchu chodníků za kryt z mozaikové dlažby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za správní poplatek, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

#### **Dělnická (Komunardů – Na Maninách sever)**

Jedná se o výměnu povrchu chodníků za kryt z mozaikové dlažby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za správní poplatek, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

#### **Šimáčkova (Janovského – Dukelských hrdinů sever)**

Jedná se o výměnu povrchu chodníků za kryt z mozaikové dlažby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za správní poplatek, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

#### **Jana Zajíce (U Sparty – Nad královskou oborou)**

Jedná se o výměnu stávajícího asfaltového povrchu za kryt z mozaikové dlažby. Součástí akce je vytvoření bezbariérových přechodů pro chodce a nové uliční vpusti. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

### **Praha 10**

#### **Tuchorazská + Přistoupimská**

Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího asfaltového krytu za nový, včetně vyrovnání obrub. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **0007567 - Vyskočilova - 5.května, nájezdová rampa**

Předmětem akce je výstavba nájezdové rampy, která spojuje ulici Vyskočilovu s ulicí 5. května. Nájezdová rampa umožní přímý nájezd vozidel na ulici 5. května směrem na D1. Navrhovaná rampa je jednosměrná. Podél rampy a hřiště ZŠ bude vybudovaná ochranná bariéra výšky 6m.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0008106 – Vltavská**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace v úseku ul. Nádražní – Hořejší nábřeží. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace s lokální sanací včetně úpravy odvodnění.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0008107 - Na Františku - Dvořákovo nábřeží**

Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Vozovka je z důvodu značného dopravního zatížení ve velmi špatném technickém stavu. Po povodních vykazuje časté kaverny v podloží. Probíhá projektová příprava rekonstrukce vozovky. Na základě vypracované studie proveditelnosti zpracoval IPR svůj protínávrh. Rekonstrukci komunikace je možné zahájit v koordinaci s MČ Praha 1 v roce 2020.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0008108 - U Sluncové**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace U Sluncové. Nová vozovka bude s živičným povrchem, chodníky z betonové dlažby. Z důvodu odvodnění komunikace bude zřízena nová dešťová stoka s novými přípojkami na vpusti.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0008500 - Rek.povrchu propoj. ramp a zábradlí Barrand.mostu**

Předmětem akce byla rekonstrukce a sanace spodní stavby mostu včetně podhledu nosné konstrukce. Degradované betonové plochy byly odstraněny vysokotlakým vodním paprskem s následným ručním dočištěním. Odhalená výztuž byla opatřena antikoročním nátěrem. Akce je ukončena a předána do provozu a údržby.

#### **0008654 – Bečovská**

V roce 2018 práce na této akci nepokračovaly.

#### **0040648 - Štěrboholská spojka, soubor staveb**

Předmětem akce je frézování dožitého živičného krytu a následná pokládka ložné a obrusné vrstvy. Akce je realizována po etapách. Součástí rekonstrukce je obnova svodidel a stávajícího odvodnění, které je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příkopu. Realizace této etapy bude pokračovat v roce 2019. Probíhá příprava dalších etap, a to etapy „G, E, F“. Akce byla v roce 2018 spolufinancována z finančních prostředků SFDI.

#### **0040651 - Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická)**

Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace a chodníků v ul. Vídeňská a úprava autobusových zastávek. Její součástí je rovněž rekonstrukce uličních vpustí, přesun přechodů pro chodce a jejich osvětlení. Realizace stavebních prací byla zahájena v roce 2017, v roce

2018 byla přerušena z důvodu realizace stavby „Libušská – okružní křižovatka“. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0040764 - Protihluk. bariéra v ul. 5. května**

Předmětem akce je vybudování protihlukové stěny v úseku ul. Vyskočilova až ul. Michelská. Protihluková stěna je vysoká 8 m a dlouhá 690m. Výplňové panely jsou do výše 3m z betonových pohltivých prefabrikovaných prvků, ve výšce 3 – 8 m jsou použity transparentní materiály s odrazivým účinkem. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, jmenovitě dokončovacích prací na úpravě okolního terénu a na opravě kanalizační přípojky a měření hluku.

#### **0041162 - Malešická 1. a 2. etapa**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, která zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky a rozšíření chodníků včetně výstavby nové části. Akce je realizována ve dvou etapách. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele druhé etapy v úseku Za Vackovem – hranice Prahy 3.

#### **0041163 - Malešická Praha 10**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků včetně výstavby nové části, vybudování dešťové kanalizace a osazení žulových obrub. Součástí akce je majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených výstavbou nového chodníku. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků.

#### **0041597 - Nábřeží Kapitána Jaroše**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovek na nábřeží Kapitána Jaroše v úseku od Letenského tunelu ke křižovatce s ulicí Dukelských hrdinů. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí vozovky v úseku sloup VO č. 700040 – křižovatka Dukelských hrdinů, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za inženýrskou činnost související s rekonstrukcí vozovky ve směru do centra. Realizace stavby byla v polovině roku 2018 z důvodu značné dopravní zátěže v dané lokalitě přerušena.

#### **0041882 - Rek. ul. Husitské**

Předmětem akce je rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou s ul. Trocnovskou a Tachovským náměstím. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0041884 - Rek. ul. Koněvovy**

Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0041888 - Holešovičky (zakopání)**

V roce 2018 nebyly finanční prostředky čerpány.

#### **0041892 - Veřejný prostor**

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci akcí souvisejících s obnovou povrchů při provádění obnov SSZ v roce 2017.

### **0042064 - Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.**

Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí. Stavba je rozdělena na etapy a koordinována s akcí Revitalizace parku Karlovo náměstí. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci pro stavební povolení 2. etapy, a to včetně aktualizace některých vyjádření a doplnění modelů dopravy.

### **0042131 - Praha bez barier**

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Jde o úpravy v přístupnosti majetku DP hl. m. Prahy, dále úpravy bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérové zpřístupnění stanic metra a tramvají.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za tyto dílčí akce:

#### **9. etapa – Nádraží Hostivař, prostupnost uzlu**

Jedná se o výstavbu bezbariérového přístupu na zastávku Tramvaje Nádraží Hostivař. Součástí stavby je úprava stávajícího a výstavba nového chodníku, výstavba nové opěrné zdi, přeložka stávajících trakčních sloupů tramvaje, přeložka dotčených inženýrských sítí, přesun a úprava stávajícího zálivu autobusové zastávky. Probíhá projektová příprava akce ve stupni DSP. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu stavby.

#### **16. etapa – Olšanská, úprava zastávky**

Jedná se o rekonstrukci zastávky Olšanská. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je nový přechod pro chodce. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **18. etapa – Komunardů, úprava zastávky**

Jedná se o rekonstrukci zastávky Maniny. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby jsou nové přechody pro chodce, úprava navazujících chodníků, budou provedeny přeložky inženýrských sítí.

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a realizaci stavebních prací.

#### **21. etapa – I. P. Pavlova**

Jedná se o zvýšení nivelety vozovky, a tím úrovněvého vyrovnání s chodníky v délce 55m podél tramvajového ostrůvku. Povrch vozovky je z drobné žulové dlažby, povrchy chodníků z řezané mozaiky. Zábradlí je nahrazeno antiparkovacími sloupky. Stavba byla v 1. pololetí roku 2018 realizována a je dokončena.

Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **29. etapa – Kamenická, úprava zastávky**

Jedná se o rekonstrukci zastávky Kamenická. Zastávka je upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je nový přechod pro chodce. V roce 2018 probíhala realizace stavby. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací.

#### **30. etapa – Náměstí Republiky**

Jedná se o rekonstrukci tramvajových zastávek. V rámci stavby dojde k úpravě navazujícího chodníku a odvodnění. Je dokončena projektová příprava stavby ve stupni DSP. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

#### **32. etapa – Chilská, přechod pro chodce**

Jedná se o zřízení bezbariérového přechodu přes ul. Chilská u metra Opatov. Přechod je řešen formou montovaných obrub dělicích ostrůvků. Současně bude zhotoven nový asfaltový chodník v prostoru stávající zeleně. V místě přechodu bude snížena obruba na 20 mm oproti



vozovce a provedeny signální a varovné pásy. Z důvodu řešení majetkoprávních vztahů je projektová příprava pozastavena. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu.

#### 32. etapa – I. P. Pavlova, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky I. P. Pavlova v Bělohorské ulici. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. V roce 2018 probíhala projektová příprava stavby ve stupni DUR. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu stavby.

#### 34. etapa – Karlovy lázně, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Karlovy lázně. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je předlažba navazujících chodníků. Probíhá příprava akce ve stupni DUR/DSP. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu akce.

#### 39. etapa – Zborovská, úprava zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Zborovská v obou směrech. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně úpravy přilehlého chodníku. V roce 2018 probíhala projektová příprava stavby ve stupni studie proveditelnosti. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu stavby.

#### 42. etapa – Čechův most, rekonstrukce zastávky

Jedná se o rekonstrukci zastávky Čechův most. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Součástí stavby je nový přechod pro chodce. Stavba je koordinována SSZ křižovatky. Probíhá projektová příprava stavby ve stupni DUR. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu stavby.

#### 43. etapa – Tlumačovská

Jedná se o bezbariérové úpravy chodníku v úseku Smíchovská – Červeňanského. Dojde k celkové rekonstrukci a posunu lamp VO. Probíhá projektová příprava ve stupni DUR/DSP. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu stavby.

#### 46. etapa – Centrum Paraple

Jedná se o rekonstrukci chodníků a přechodů k centru Paraple na bezbariérové. Probíhá projektová příprava stavby ve stupni DUR/DSP. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu stavby.

#### 48. etapa – Sklářská

Jedná se o zřízení bezbariérové rampy na zastávku BUS Sklářská, probíhá projektová příprava stavby ve stupni DUR/DSP. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu stavby.

#### 49. etapa – Vychovatelna

Jedná se o rekonstrukci zastávky Vychovatelna. Zastávka bude upravena na bezbariérovou včetně zřízení bezbariérového přístupu na zastávku. Stavba je koordinována s DPP. V roce 2018 probíhala projektová příprava stavby ve stupni DSP. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu stavby.

### **0042371 - Spořilovský plácek – PHS**

Předmětem akce je vybudování 2,5 m vysoké protihlukové stěny „jih“, 6 m vysoké protihlukové stěny „sever“ a 6 m vysokého protihlukového valu. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

### **0042499 - Centrální informační systém ZPS (CIS)**

Předmětem akce je správa a rozvoj informačního systému, který je schopen registrovat všechna parkovací oprávnění a parkovací relace na všech dostupných platebních nástrojích,

pracuje s novými technologiemi výběru parkovného a systémů kontroly, vede evidenci plateb na všech platebních kanálech. CIS v současnosti pokrývá rutinním provozem zóny placeného stání (ZPS) v městské části Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7 a Praha 8.

#### **0042500 – Vršovická**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, jejíž součástí je obnova živičných vrstev, lokální výměna podkladní vrstvy, úprava dopravního značení. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby, a to ve směru z centra v úseku ul. Moskevská – Kodaňská a v obou směrech v úseku Kodaňská – Bělocerkevská.

#### **0042502 - Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)**

Předmětem akce je dodávka zařízení a prací pro realizaci ZPS na území hl. m. Prahy (dodávka parkovacích automatů vč. instalace, zapojení, dodání licencí k užívání, dodávka dopravního značení pro ZPS vč. instalace). Plnění probíhá na základě výzev TSK AS vystavených dodavateli ve smluvně stanovených lhůtách.

#### **0042827 - U seřadiště, Na louži, Pod soutratím**

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce ulic U Seřadiště, Na Louži a Pod soutratím. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací nezbytných k odstranění havarijního stavu komunikace U Seřadiště a zajištění její sjízdnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0042828 - Žitomířská - rek. vozovky a chodníků**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Žitomířská v úseku Ruská – Sportovní. V roce 2018 byly finanční prostředky v rámci 1. etapy stavby (Moskevská – Ruská) vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0042832 - Lumiérů, rek. ul.**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0042834 – Patočkova**

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Patočkova včetně chodníků a rekonstrukce přípojek a uličních vpustí v úseku U Brusnice – Střešovická. Realizace stavby byla zahájena v 10/2017. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby, a to ve směru do centra.

#### **0042835 – Šárecká**

Předmětem akce je celková rekonstrukce ulice Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a inženýring akce.

#### **0043044 - Zkušební provoz-Strahovský tunel 2.st.**

Předmětem akce je zajištění zkušebního provozu – Strahovský tunel 2. st. V souladu se smlouvou s provozovatelem byly zajišťovány činnosti stanovené provozním řádem

zkušební provozu, a to zejména kontroly, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídky tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontroly, čištění a dotažení spojů rozváděčů NN a VN, transformátorů, UPS, baterií, analyzátorů sítě, uzemnění kabelových tras a zkoušky baterií, kontroly KMO, NUKů a dotažení závitových tyčí. Zajištěny byly dodávky pro havarijní zprovoznění použitých dílů. Rozhodnutím specializovaného stavebního úřadu ODA č.j. MHMP 1598704/2018 a ODA č.j. MHMP 1598896/2018 byl zkušební provoz (provozování, správa a údržba) Tunelového komplexu Blanka prodloužen do 31. 08. 2020. V srpnu 2018 byla podepsána nová smlouva na zajištění údržby a provozu TKB s konsorciem SATMET.

#### **0043045 - Zkušební provoz-MO Myslbekova-Prašný Most**

Předmětem akce je zajištění zkušební provozu – MO Myslbekova-Prašný most. V souladu se smlouvou s provozovatelem byly zajišťovány činnosti stanovené provozním řádem zkušební provozu, a to zejména kontroly, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), prohlídky tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokového ohřivače a šoupat se servopohonem pro zkrápění a gulí v příslušném úseku. Bylo zajištěno havarijní zprovoznění systému chlazení na TGC 3 a dodávky pro havarijní zprovoznění použitých dílů.

Rozhodnutím specializovaného stavebního úřadu ODA č.j. MHMP 1598704/2018 a ODA č.j. MHMP 1598896/2018 byl zkušební provoz (provozování, správa a údržba) Tunelového komplexu Blanka prodloužen do 31. 08. 2020. V srpnu 2018 byla podepsána nová smlouva na zajištění údržby a provozu TKB s konsorciem SATMET.

#### **0043046 - Zkušební provoz-MO Prašný Most – Špejchar**

Předmětem akce je zajištění zkušební provozu – MO Prašný most - Špejchar. V souladu se smlouvou s provozovatelem byly zajišťovány činnosti stanovené provozním řádem zkušební provozu, a to zejména výměna světelných zdrojů, čištění a dotažení spojů rozváděčů RO, ROA, ZB, uzemnění, kabelových tras a zkoušky baterií, kontroly přístrojů a analyzátorů, kontroly, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení). Zajištěny byly dodávky pro havarijní zprovoznění použitých dílů.

Rozhodnutím specializovaného stavebního úřadu ODA č.j. MHMP 1598704/2018 a ODA č.j. MHMP 1598896/2018 byl zkušební provoz (provozování, správa a údržba) Tunelového komplexu Blanka prodloužen do 31. 08. 2020. V srpnu 2018 byla podepsána nová smlouva na zajištění údržby a provozu TKB s konsorciem SATMET.

#### **0043047 - Zkušební provoz-MO Špejchar - Pelc/Tyrolka**

Předmětem akce je zajištění zkušební provozu – MO Špejchar – Pelc/Tyrolka. V souladu se smlouvou s provozovatelem byly zajišťovány činnosti stanovené provozním řádem zkušební provozu, a to zejména kontroly stavu a měření izolačních odporů kabelů NN a dopravy, kontroly rozváděčů NN, očištění otočných kamer a pevných kamer mimo tunel, kontroly telematických funkcí, prohlídky tunelového vodovodu vč. veškerých armatur mimo prostor požárního větrání, baterií, průtokových ohřivačů, zpětných klapek včetně kohoutů a gulí v příslušném úseku, kontroly, údržba a servis VZT zařízení (větrání a chlazení), kontroly systému organizovaného odvodu průsaků konstrukcemi hloubených tunelů s čelným odtěžováním. Bylo zajištěno havarijní zprovoznění systému chlazení na TGC 3 a dodávky pro havarijní zprovoznění použitých dílů.

Rozhodnutím specializovaného stavebního úřadu ODA č.j. MHMP 1598704/2018 a ODA č.j. MHMP 1598896/2018 byl zkušební provoz (provozování, správa a údržba) Tunelového

komplexu Blanka prodloužen do 31. 08. 2020. V srpnu 2018 byla podepsána nová smlouva na zajištění údržby a provozu TKB s konsorciem SATMET.

#### **0043051 - Březiněves – obchvat**

Předmětem akce je návrh obchvatové komunikace, která bude odvádět transitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a měření hluku.

#### **0043076 - Libušská - okružní křižovatka**

Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace Libušská procházející obcí Písnice od Kunratické spojky (nová okružní křižovatka) až na konec obce, a to včetně rekonstrukce objektů splaškové kanalizace. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043092 - Staré Bohnice**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikací v Praze 8. Realizace stavebních prací je rozdělena do 3 etap. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby, a to v rámci 1. etapy stavby.

#### **0043117 - Spořilovská – zakrytí**

Předmětem akce je výstavba tzv. těžkého zakrytí komunikace Spořilovská (spojka), které bude sloužit k eliminaci hlukové zátěže způsobené provozem na předmětné komunikaci zajišťující dopravní propojení Městského okruhu a Chodovské a nevyhovujícím způsobem suplující absenci jihovýchodní části Pražského okruhu. V srpnu 2018 bylo získáno kladné stanovisko EIA, ke kterému bylo podáno odvolání řešené Ministerstvem životního prostředí. Současně se připravuje výběr zhotovitele dokumentace k územnímu rozhodnutí. Akce je koordinována s IPR, MČ Praha 4, MČ Praha 11, Ropidem, DPP a.s. s obecně kladným postojem.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci, vyhodnocení závěrů EIA a podklady pro oznámení EIA.

#### **0043256 - Doplnění telematických systémů pro optimalizaci silničního provozu v hl. m. Praze**

Předmětem akce je příprava projektů pro Operační program Doprava programovacího období 2014-2020.

Seznam projektů v rámci OP Doprava:

- Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu (reg. č.: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16\_027/0000061)
- Systém navádění pro volná parkovací místa v ulicích Prahy (reg. č.: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16\_027/0000062) – projekt zrušen
- Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruhu (reg. č.: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16\_027/0000060)

Přehled základních klíčových milníků dotačních projektů OP Doprava

Datum	Dokument	Komentář
Q3- Q4/2016		Zpracování 3 žádostí o dotace do OP Doprava
15. 11. 2016	Usnesení RHMP 2790	Schválení všech projektů na úrovni RHMP, odsouhlasení finančního plánu s termínem realizace do 12/2018.
2. 2. 2017		Registrace dotačních projektů na OP Doprava (MD ČR)
2-6/2017		Vypořádání připomínek MD ČR k předloženým žádostem o dotaci
7/2017	Schvalovací protokol	Schválení dotačních projektů na úrovni MD s termínem realizace do 12/2018.
Od 7/2017		Zpracování zadávacích dokumentací pro VŘ.
4/2018		Připomínky a dotazy v rámci ex-ante kontroly VŘ k zadávacím dokumentacím.
5/2018		Vypořádání připomínek ex-ante kontroly VŘ
28. 5. 2018	Email z MD	MD sdělilo, že po projednání celé záležitosti s dalšími subjekty (MMR-NOK, MF-AO, MF-CHJ, MF-PCO některé další ŘO) bude trvat na aplikaci varianty, ve které bude zadavatelem příslušných zakázek přímo žadatel projektů, tj. hl. m. Praha.
6-9/2018		Intenzivní jednání na HMP s cílem vyhlásit VŘ, kdy HMP je zadavatel
6.9.2018	Usnesení ZHMP č. 39- 25/39-26/39- 27/39-28	Zastupitelstvo HMP schvaluje vyhlášení VŘ a ukládá RFD tyto veřejné zakázky vyhlásit.
9/2018		Intenzivní jednání s RFD MHMP s cílem vyhlásit VŘ
9.10.2018	Usnesení RHMP č. 2614	Rada HMP odsouhlasila převedení veřejných zakázek z odboru RFD MHMP na odbor PRI MHMP
10-12/2018		Intenzivní jednání s PRI MHMP s cílem vyhlásit VŘ
12/2018		Posunutí termínu realizace na nejzazší možný dle podmínek výzvy OPD (12/2019)
14.1.2019	Usnesení RHMP č. 18	Rada ruší usnesení Rady HMP č. 2614 ze dne 9.10.2018 a č. 2827 ze dne 6.11.2018 k převedení realizace veřejných zakázek z odboru RFD MHMP na odbor PRI MHMP. Rada ukládá RFD MHMP po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zajistit realizaci projektů včetně veřejných zakázek.

**0043257 - Udržitelná mobilita a energetické úspory**

Předmětem akce je příprava projektů pro Operační program Praha pól růstu:

**1. Preferenční osy MHD**

Rozpočet: dle alokace výzvy

Stav: probíhá příprava

Tisk 26951 k návrhu postoupení přípravy a realizace akce "Preferenční osy veřejné hromadné dopravy na území hl. m. Prahy" – schválen.

Uvažované projektové záměry na preferenci povrchové městské veřejné dopravy – výstavba nových vyhrazených jízdních pruhů na komunikacích (probíhá v úzké součinnosti s ROPID a IPR):

- Strakonická
- Starokolínská / Českobrodská.

Projektové záměry zaměřené na vybudování nových podélných dělicích preferenčních opatření (odhad 3-5 projektových záměrů - probíhá v úzké součinnosti s ROPID).

Příklady akcí:

- Zřízení vyhrazeného jízdního pruhu (bez investiční výstavby) pro autobusy MHD
- Vyhrazení pravého jízdního pruhu (bez investiční výstavby) pro autobusy MHD.

Zpracování předběžných studií proveditelnosti pro 2 akce - ověření technické, provozní a finanční proveditelnosti (probíhá v úzké součinnosti s ČVUT, fakulta dopravní):

- Systém detekce nadrozměrných vozidel před tramvajovými podjezdy + následné pilotní ověření
- Monitoring vyhrazených jízdních BUS pruhů + následné pilotní ověření

Součinnost se Středočeským krajem a IDSK na akci „Vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením pro aktivní preferenci“. Akce je úzce svázána se systémem preference na území hlavního města Prahy a je tedy zapotřebí, aby pořízená zařízení sloužící k zajištění aktivní preference vozidel byla kompatibilní se systémem preference na území hlavního města Prahy. Akce SČK financována z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) a svázána přes ITI (integrované teritoriální investice) na území HMP.

## **2. Vývoj inteligentního způsobu řízení SSZ založeného na multiagentních a adaptivních systémech (MAS)**

Rozpočet: 61,4 mil. Kč

Stav: projekt schválen

## **3. Vývoj jednotného systému validace dopravně – technologických informací (VALIDO)**

Rozpočet: 75,7 mil. Kč

Stav: projekt schválen

## **4. E-Bike Net Praha**

Rozpočet: 61,2 mil. Kč

Stav: projekt schválen

## **0043259 - Nuselská (úsek Vladimírova - Michelská) P – 4**

Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikace. Z důvodu koordinace je stavba rozdělena na 3 etapy. Realizace stavby je v koordinaci se stavbami dalších investorů, tj. Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Dopravní podnik, UPC, T-Mobile, Pražská teplárenská. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby, a to v rámci 1. a 2. etapy stavby.

## **0043338 - Českobrodská, Rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Českobrodská v úseku mezi ulicemi Ke třem mostům (Běchovice 2) až po ulici Na Vydrholci (Běchovice 1). Akce byla v roce 2018 spolufinancována z finančních prostředků SFDI. V roce 2018 byly finanční prostředky

vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043340 - MÚK Harfa**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0043341 - Na baště sv. Jiří**

Předmětem akce je rekonstrukce historické opěrné zdi v ul. Na baště sv. Jiří v Praze 6. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací při dokončení pásu parkovacího stání a dopravního značení.

#### **0043342 - Na Slupi, Jaromírova – Křesomyslova**

Předmětem akce je celková rekonstrukce komunikací rozdělená do tří etap. V roce 2018 byly finanční prostředky v rámci 1. etapy vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby. V rámci 2. etapy byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

#### **0043343 - Nad Zámečnicí – rozšíření**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0043345 - Anenský trojúhelník**

Předmětem akce byla rekonstrukce stávající konstrukce vozovek a chodníků. Součástí rekonstrukce bylo osazení obrub – změna rozhraní chodníků a vozovek, sanace podloží, opravy uličních vpustí a jejich přípojek a nové vodorovné dopravní značení. Rekonstrukce probíhala po etapách a týkala se ulic: Anenská (úsek Smetanovo nábřeží – Anenské náměstí), Na Zábradlí, Náprstkova (úsek Karolíny Světlé – Betlémské náměstí), Betlémská (úsek Karolíny Světlé – Betlémské náměstí). V roce 2018 byly finanční prostředky v rámci 1. etapy vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby. Byla dokončena 1. etapa a předána do užívání.

#### **0043346 - Náplavka Smetanovo nábřeží**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0043347 – Opletalova**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0043348 - Rekonstrukce komunikací**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vysočanská po havárii vozovky. Stavba je rozdělena na 2 etapy: 1. etapa v úseku Na Jetelce – Nad Krocínkou a 2. etapa v úseku Nad Krocínkou – Prosecká. V roce 2018 byly finanční prostředky v rámci 1. etapy vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043351 - Jabloňová, Rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech – Topolová. Z důvodu koordinace se stavbou Pražské plynárenské a. s. je předpokládán termín plnění v roce 2020. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za aktualizaci zadávací dokumentace stavby.

#### **0043352 – Křesomyslova**

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce ulice Křesomyslova v úseku od Divadla Na Fidlovačce ke konci místní komunikace v místě pod Nuselským mostem. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043353 - Přátelství - Rek. komunikace**

Předmětem akce je rekonstrukce a rozšíření komunikace Přátelství v úseku okružní křižovatky K Netlukám – hranice Prahy. V rámci stavebních prací byla stávající komunikace rozšířena na obě strany na normovou šířku. Akce byla v roce 2018 spolufinancována z finančních prostředků SFDI. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí objízdných tras, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043354 - Pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova**

Předmětem akce je rekonstrukce pěší cesty podél tratě u ul. Zlíchov. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu akce.

#### **0043356 - Opěrná zeď u Letenského tunelu**

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi Letenského tunelu včetně kompletního zajištění podkladů a průzkumů pro opravu zárubní zdi u severního portálu. Opěrné zdi u severního portálu Letenského tunelu zajišťují vyrovnání výškové úrovně mezi vozovkou vedoucí z tunelu a ulicí Nad Štolou. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0043357 - K Tuchoměřicům (N66 - DZ hl. m. Prahy)**

Předmětem akce byla rekonstrukce a rozšíření komunikace K Tuchoměřicům v délce 950 m v úseku od okružní křižovatky – Přední Kopanina. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby. Stavba je dokončena a předána do užívání.

#### **0043774 - U Trojského zámku**

Předmětem akce je celková rekonstrukce stávající vozovky s nedostatečnou konstrukcí a výstavba nového chodníku včetně odvodnění. Realizace akce je koordinována s akcemi „Povltavská“ a „Povltavská – U Trojského zámku“. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043777 - Pod Čimickým hájem, rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace s nesourodým povrchem s četnými výtluky. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043778 - Senohrabská, Na Chodovci**



Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Senohrabské a Na Chodovci. Součástí stavby je rekonstrukce povrchu autobusových zastávek a části chodníku. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043779 - Most pro pěší - metro, X 052**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu, který je v havarijním stavu. Je navrženo nové řešení v oblasti říms a odvodnění. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043780 - Mladých Běchovic, rozšíření**

Předmětem akce je rozšíření odbočovacího pruhu ul. Za Poštovskou zahradou v prostoru před křižovatkou s ul. Českobrodskou. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043781 - Jalodvorská- Rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce stávající komunikace, jejíž součástí je vybudování nových chodníků, nové kanalizace pro odvodnění komunikace, zpomalovací prahu s přechodem. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0043783 - Komunitární programy (Horizon 2020)**

Předmětem akce je zabezpečení aktivit v rámci programu Horizon 2020. Formou workshopů probíhá výběr témat pro mezinárodní spolupráci v rámci členských států EU.

#### **0043924 - Horoměřická - sanace svahu**

Předmětem akce byla úprava stávajícího odvodnění srážkových vod v části ul. Horoměřická. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby. Stavba je dokončena a předána do užívání.

#### **0043925 - Zařiz. pro přen. pol. a dal. provoz dat z voz.MHD**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0043926 - Ďáblická, Rek. ul.**

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Ďáblická, spočívající v rekonstrukci podkladních vrstev, provedení vysprávek trhlín. Součástí rekonstrukce jsou také autobusové zastávky a úprava jedné strany chodníku. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci ve stupni DSP.

#### **0043927 - Úpravy povrchů při SSZ**

Předmětem souboru akcí je realizace víceprací v důsledku požadavku na provádění obnov povrchů v celé šíři chodníku při obnovách SSZ a výstavbách KK v rámci akce č. 3217 - Systém řízení MSP.

V roce 2018 byly realizovány dílčí akce související s obnovou povrchů při provádění obnov SSZ, jmenovitě:

- Úprava povrchů při SSZ 0.915 Pražská - přechod u Hostivařského náměstí

- Úprava povrchů při SSZ 0.348 Počernická - Hostýnská
- Úprava povrchů při SSZ 0.360 Ruská - Litevská
- Úprava povrchů při SSZ 0.624 Průmyslová - rampy Jižní spojky
- Úprava povrchů po pokládce KK mezi SSZ 0.348 Počernická/Hostýnská a SSZ 0.343 Počernická/ Na Palouku
- Úprava povrchů po pokládce KK mezi SSZ 7.266 Trojská/Pod Lisem a SSZ 8.267 Trojská/přejezd TT.

#### **0044146 - Lávky na železničním mostě přes Vltavu**

Předmětem akce je rekonstrukce lávek pro pěší, které jsou součástí železničního mostu na Výtoni, který spojuje smíchovský a výtoňský (Vyšehradský) břeh Vltavy. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044147 - Most Zlíchov Y002**

Předmětem akce je rekonstrukce nosné konstrukce mostu Y 002. Realizace akce je v koordinaci s DPP. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za diagnostiku, projektovou dokumentaci v rozsahu konceptu dokumentace pro územní řízení a přípravu podkladů pro výluku trati.

#### **0044148 - Průmyslová – PHS**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0044149 - Za Černým mostem Y 502**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0044152 – Trojská**

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce komunikace Trojské v úseku Nad Šutkou – Pod Lisem, Praha 8. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu ve stupni DUR a DSP.

#### **0044153 - Elsnicovo náměstí – revitalizace**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0044154 - Národní muzeum**

Předmětem akce je rekonstrukce ulice Vinohradská, a to prostoru mezi budovou Národního muzea a Novou budovou Národního muzea, spočívající v rekonstrukci vozovky, chodníků a odvodnění. Součástí stavby je příprava části tramvajové tratě. Celý prostor je dlážděn. Došlo k rekonstrukci přechodů pro chodce u vjezdu a výjezdu z Václavského nám. V roce 2018 byla dokončena projektová příprava i realizace stavby.

#### **0044155 - Předpolí Písecké brány**

Předmětem akce je revitalizace prostoru před Píseckou bránou spojená s dopravním zklidněním tohoto území. V rámci akce proběhl rozsáhlý archeologický průzkum. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického a autorského dozoru stavby.

#### **0044156 - Revitalizace Jižního nám. Nového Hlobětína**

Předmětem akce je revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína. Hlavním prvkem náměstí je prstenec pevných stánkových konstrukcí a objektů kavárny a občerstvení. Na stavbu je vydáno stavební povolení, realizace je plánována na 2. pololetí roku 2019. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0044157 - Zámecké schody**

Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za přípravu akce.

#### **0044158 - Slánská – PHS**

Předmětem akce je realizace protihlukových opatření na místě původní protihlukové stěny (tunel z ocelové příhradové konstrukce) zdemolované v souladu s vydaným demoličním výměrem, která byla v nevyhovujícím technickém stavu a neplnila protihlukovou funkci.

V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby.

#### **0044159 - Bělohorská – PHS**

Předmětem akce je modernizace stávající železobetonové protihlukové stěny při komunikaci Bělohorská v úseku ulice Za Oborou po supermarket Kaufland. Nosná konstrukce bude po provedení sanace obložena protihlukovými pohltivými panely. V rámci akce bude provedena výměna povrchu komunikace za povrch s lepšími akustickými vlastnostmi. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby.

#### **0044160 - Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. května**

Předmětem akce je výstavba protihlukové stěny v ul. Jižní spojka v úseku ulic Na Strži – 5. května, která byla navržena jako jednostranná (na pravé straně jižní spojky ve směru na Barrandovský most) a bude absorbovat hluk z obou stran. V závěru roku 2018 bylo předáno staveniště. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, výkon technického dozoru stavby.

#### **0044161 - Horoměřická - oprava mostu X 010**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu X010 přes ul. Horoměřická. Součástí rekonstrukce je sanace konstrukce klenbového mostu včetně opravy popraskaných zdí a křídel mostu a úprava odvodnění. V roce 2018 byla dokončena projektová příprava a proběhl výběr zhotovitele stavby. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu stavby.

#### **0044162 - Slánská, most X 039**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu spočívající v provedení nové hydroizolace včetně vytvoření úžlabí, obnovení systému odvodnění mostu, výměně kompletního příslušenství a ložisek. Součástí rekonstrukce bude výměna stožárů veřejného osvětlení a jejich nové osazení na mostní konstrukci. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS).

#### **0044274 – Parašutistů**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníku v rozsahu od ulice Dědinská po ulici Pilotů. Bude upravena křižovatka ulic Parašutistů – Dědinská. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0044275 - Havlínova - Rekonstrukce pěších cest**

Předmětem akce je rekonstrukce chodníku v ul. Havlínova, kde dojde k výměně asfaltového povrchu za povrch dlážděný betonovou dlažbou. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0044277 - Most X 037, Lišnická – Jeremiášova, oprava**

Předmětem akce je rekonstrukce nosné konstrukce mostního objektu X 037 spočívající v sanaci spodní stavby, rozšíření opěr a výměně ložisek. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0044280 - Krynická - dostavba parkovací plochy**

Předmětem akce je výstavba parkovacích stání podél ulice Krynická. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci.

#### **0044333 - Drážní promenáda**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0044334 - Modernizace dopravního značení**

V souladu se schválenou metodikou ŘSD byl schválen záměr postupné výměny orientačního dopravního značení na páteřních komunikacích hl. m. Prahy za nové, které bude v souladu s platnou evropskou normou. Jedná se o střednědobý proces postupné výměny stávajícího DZ za nové. V roce 2018 byla zahájena realizace MDZ v úseku Rozvadovská spojka.

#### **0044410 - K Třebonicům**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0044411 - Komořanská - oprava opěrné zdi**

Předmětem akce je rekonstrukce opěrné zdi Komořanská. Stavba je rozdělena na úseky I-IV. Probíhá příprava stavby úseku I, II, IV. V roce 2018 byly finanční prostředky vynaloženy na úhradu nákladů za projektovou přípravu a realizaci III. úseku stavby.

#### **0044428 - Revitalizace ulice Varhulíkové**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0044451 - Příprava - mostní objekty (stupeň V)**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **2570604 - Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu**

Předmětem akce je realizace projektového záměru Snížení energetické náročnosti SAT a Zlíchovského tunelu. Projekt je zaměřen na dosažení úspory energetické náročnosti SAT a Zlíchovského tunelu. Významných úspor energie oproti stávajícímu stavu bude dosaženo modernizací stávajícího systému osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic

sloužících pro napájení technologií tunelů. Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. jako pověřeným administrátorem projektu.

Rozpočet: 99,6 mil. Kč

Stav: projekt předložen, schválen na ZHMP, ZD hotova, předáno zakázkovému oddělení k vypsání, veřejná zakázka vypsána.

## **MHMP – HOM**

### **0042899 - Výkupy pozemků pro trasu D metra**

Usnesením ZHMP byly prostředky v roce 2018 navyšovány průběžně dle potřeby na výkupy pozemků, které jsou dotčeny výstavbou trasy metra D.

## **Dopravní podnik hl.m.Prahy**

### **0042176 - Bezbariérová opatření**

#### Rekonstrukce bezpečnostního pásu na nástupištích - orientační prvky pro nevidomé

Rekonstrukce proběhne ve stanicích Hlavní nádraží, Muzeum C, Budějovická. Podle rozpracovaného zadání je nutná rekonstrukce celé hrany včetně hmatového bezpečnostního pásu. V lednu 2018 byly zahájeny projektové práce na Dokumentaci pro stavební povolení. V červnu 2018 vydal odbor dopravních agend MHMP souhlas s provedením ohlášené stavby. V červnu 2018 zahájeny práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ). Probíhá výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení realizace je v první polovině roku 2019.

#### Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých

V roce 2016 byly zahájeny práce na úpravách stanic metra pro nevidomé a slabozraké.

Další soubor 9 stanic metra s akustickými majáčky podle nových požadavků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) byl dokončen a uveden do provozu na konci února 2017. Realizace v dalších 9 stanicích metra (Jinonice, Radlická, Kobylisy, Hlavní nádraží, Muzeum, Vyšehrad, Budějovická a Prosek) byla dokončena do konce roku 2018. Nyní je připravován proces spuštění do zkušebního provozu. Stanice metra Karlovo náměstí bude uvedena do zkušebního provozu ve vazbě na dokončení akce Modernizace pohyblivých schodů 256 - 258 Karlovo náměstí. Akustické majáčky ve stanici metra Dejvická je realizována v rámci investiční akce Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická.

#### Úprava hrany nástupiště - hřebenový profil pro usnadnění nástupu imobilních osob

Pro realizaci vybraných stanic na trase C byl dodatečně dokoupen materiál pryžových profilů šířky 50 mm. Kolaudace vybraných 41 stanic na trasách A - C proběhla ve dvou etapách, ve dnech 30. 10. 2018 a 11. 12. 2018. Pro rok 2019 je připraveno k realizaci dalších 11 stanic. Právní odbor doporučil, vzhledem k vysokému navýšení ceny, navázat novým poptávkovým řízením, čímž dojde k prodloužení termínu realizace. V lednu letošního roku byl podán požadavek na objednávku k poptávkovému řízení na zhotovitele připravených 11 stanic.

#### Rekonstrukce stanice metra Opatov

Na investiční akci je vydáno platné stavební povolení. V rámci modernizace je naplánováno zřízení bezbariérového přístupu ve východní části stanice pomocí kaskády dvou výtahů. Výtah z vestibulu bude zakomponován do pevného schodiště na nástupiště, podobně jako je tomu u stanice metra Chodov a Roztyly. Druhý bude zajišťovat přepravu z úrovně vestibulu

do úrovně autobusových zastávek směr centrum. Oba výtahy jsou uvažovány pro transport dvou kočárků. Součástí modernizace je také kompletní výměna hydroizolace stopní desky nad nástupištěm, výměna podhledů nástupiště a vestibulu včetně instalace nového osvětlení, sanace prúsaků do stanice v technických prostorech a drobné opravy autobusové zastávky směr centrum (sítě proti holubům, výměna prasklých skel, čištění ocelových konstrukcí, venkovní mobiliář). Předpokládané zahájení realizace je v druhé polovině roku 2019. Zahájení však závisí na úspěšném výběru zhotovitele. Délka trvání stavebních prací je prozatím uvažována v délce cca 8 měsíců od zahájení prací a bude probíhat za provozu stanice s uvažovanými dvěma víkendovými výlukami.

#### Studie zpřístupnění stanice metra Hradčanská

#### Studie zpřístupnění stanice metra Malostranská

#### Studie zpřístupnění stanice metra Náměstí Republiky

Studie byly zpracovány v listopadu 2018 a prošly připomínkovým řízením s kladným výsledkem. V roce 2019 budou formou veřejné zakázky vybráni zpracovatelé kompletní projektové dokumentace.

#### **0042493 - TT Divoká Šárka- Dědinská**

V roce 2015 získáno kladné stanovisko EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), v roce 2016 zajištěna přepracovaná Dokumentace k územnímu řízení dle požadavků občanských sdružení a MČ Praha 6. Další přípravu však zdržely legislativní problémy z hlediska hluku, kde došlo k nepředvídatelné změně výkladu legislativy a dále také nové požadavky Ministerstva obrany ČR, které bylo třeba projednat a zpracovat. Tyto činnosti se podařilo dokončit na jaře 2018 a v červnu 2018 byla podána žádost o územní rozhodnutí. Aktuálně jsou zajišťována stanoviska a dokumenty dle požadavků stavebního úřadu. Cílem je získat ÚR v roce 2019 a SP v roce 2020, posléze by mohla následovat realizace akce s dobou výstavby cca 20 měsíců. V koordinaci se připravuje parkovací dům, akce odboru strategických investic MHMP. V roce 2018 byl vykoupen pozemek pod částí budoucí smyčky tramvajové trati a další majetkoprávní vypořádání stavby je uvažováno k procesování v roce 2019.

#### **0042495 - Bezbarier. přístup. st. metra Karlovo nám.**

Bezbariérový přístup se původně předpokládal jako nerealizovatelný, avšak vzhledem k pokroku ve vývoji stavebních technologií bylo možné v roce 2014 zahájit jeho projektovou přípravu. Technické řešení je navrženo formou navazujících dvojic osobních výtahů s přestupní chodbou, přičemž na povrchu je výstup situován dle požadavku MČ Praha 2 v rámci územního řízení do objektu č. 2068/14 ve Václavské pasáži. To však vedlo ke změně projektu (původní záměr byl do povrchového kiosku ve Václavské ulici). Další zpoždění přípravy bylo vyvoláno požadavky IPR na architektonické začlenění výtahů do stanice metra. V současnosti jsou již k dispozici všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy včetně pravomocného stavebního povolení. Smlouva se zhotovitelem je uzavřena. Realizace akce je plánována na 14 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Předpokládaný termín zahájení realizace je v 2. čtvrtletí 2019, avšak závislý a koordinován s probíhající investiční akcí Modernizace pohyblivých schodů 256 - 258 Karlovo náměstí.

#### **0042496 - Komplexní bezpečnostní systém metra**

Projekt Komplexní bezpečnostní systém pokračuje realizací části projektu A, B a C. **Rozhlas ve stanicích** - bezproblémově jsou dokončeny realizace všech stanic i dep. V lednu 2019 proběhlo zasíťování dep a Centrálního dispečinku (dále jen CD) s rozhlasovou sítí SR Net. Byl zpracován projekt na rekonstrukci Rozhlasu a EPS (elektrická požární signalizace) v objektu CD, během roku 2019 se očekává realizace.

**Průmyslová televize (PTV)** - postupně jsou zpracovávány projektové dokumentace pro všechny zbývající stanice i doplnění PTV na všech trasách a depech. Úspěšně byly provedeny realizace hranových kamer s novým digitálním sdružovačem i rozšíření záběru předsádkami, dle požadavků jednotky Provoz Metro (JPM). Proběhne rekonstrukce dalších šesti stanic na trase A, stanice Náměstí Míru a Želivského se již začaly realizovat. Probíhá projektování i realizace a zahájení testování přechodu na novou platformu Geutebrück G-SIM.

**Elektronický zabezpečovací systém (EZS)** - jsou realizovány větrací šachty ve stanicích Nádraží Holešovice a Vltavská, další budou pokračovat na jaře 2019.

**Elektronická kontrola vstupu (EKV)** - je realizován objekt CD a trasy B, A a již téměř celá trasa C. Dokončují se návaznosti EPS u místností ESK (eskalátorovny). Přípravuje se realizace EKV na depech, na Depu Kačerov byly realizovány vstupní turnikety na obou vrátnicích, aby byl umožněn přístup na personální úsek a tím mohla započít migrace nových karet. Úspěšně bylo ukončeno předání celé CMS (Řídící jednotka pro kartový systém EKV), což technicky umožní nadcházející migraci. DP zpracovává harmonogram migrace, která postupně započne. **Jednotná integrační platforma (JIP)** - proběhlo předání realizace školící místnosti na Depu Zličín, včetně centrálních serverů. Předaly se 1., 2. i 3. část SW JIP, probíhá testovací provoz. V lednu 2019 byly předány první části HW a technologické sítě pro část klientských pracovišť. Na předaném pilotním projektu **Bezdrátový přístup k vlakům, Integrate do JIP i Studie OOÚ** se zapracovávají připomínky, po odevzdání čistopisů proběhne stavební řízení, na podzim se očekává počátek realizace. V lednu proběhlo předání první části projektu **Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C.** Jedná se o Pilotní část realizace ve stanicích Křížkova, Invalidovna a Palmovka. Úspěšně proběhlo měření vykrytí části stanic novým digitálním signálem pro dispečerský systém 160 MHz i pro systém TETRA 450 MHz. Testování proběhlo za účasti odborníků z Ministerstva vnitra a z Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p. Následovat bude realizace vyzařovacího kabelu v přilehlých dvou tunelech. Na první koleji dle původního projektu na stropě a na druhé koleji dle nového přání zástupců sl. 242000 na bočních háčkách, na tuto změnu se bude zpracovávat projektová dokumentace. V části **KBS C - Drážní zabezpečovací technika** byla realizována a předána celá stacionární část vlakového zabezpečovače na trase B. Úspěšně pokračují realizace mobilních částí na jednotlivých vlakových soupravách, osm vlaků již bylo předáno.

#### **0043917 - RTT Sokolovská - Kolbenova (Polik.Vysoč - N.Hloub)**

V letošním roce byla zrekonstruována 1. etapa stavby v úseku Špitálská - Nový Hloubětín, který byl uveden do zkušebního provozu dne 29. 6. 2018 a ukončen bude nejpozději do 30. 6. 2019 (Protokol z ústního jednání spojeného s místním šetřením - Sp.zn. MHMP 848441/2018, č.j. MHMP 1043302/2018). Na zbývajících úsecích probíhají projekční práce.

#### **0043918 - RTT Vinohradská (Muzeum - Želivského)**

Finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0043919 - RTT Zenklova 4 (Elsnicovovo nám - U Kříže)**

Stavba byla ukončena ke dni 31. 8. 2018. a uvedena do zkušebního provozu dne 1. 9. 2018 a ukončena bude nejpozději do 30. 6. 2019 (Rozhodnutí MHMP, č.j. MHMP 1376367/2018 ze dne 5. 9. 2018). V roce 2019 proběhnou nátěry stožárů.

#### **0043920 - Výstavba nové vozovny Hloubětín**

Akce je vyvolána havarijním stavem střechy, na základě kterého bylo studiem v letech 2014 - 2015 prověřeno, že je nezbytná demolice celého objektu deponovací haly s přístavky

a náhrada novou budovou. Vzhledem k havarijnímu stavu bylo v předstihu zajištěno rozhodnutí o odstranění stavby (demoliční výměr), hala je toho času mimo provoz a demolice bude provedena řízeně až před zahájením stavby nové vozovny. Pro akci bylo provedeno zjišťovací řízení EIA v roce 2017 - záměr nebude dále posuzován. Dále byla zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení rozdělená na etapy - I. etapa obsahuje nové energocentrum a II. - IV. etapa novou halu a úpravy v areálu (kompletní revitalizace areálu včetně zázemí dalších provozů DP). Pro I. etapu bylo v červnu 2018 získáno pravomocné územní rozhodnutí a v současné době probíhá stavební řízení. Pro další etapy bylo v srpnu 2018 získáno pravomocné územní rozhodnutí a nyní se zpracovává projekt ke stavebnímu povolení. Předpokládá se zahájení realizace v roce 2019 první etapou a dokončení celé stavby do konce roku 2022.

#### **0044118 - Předlažba prostoru tramvajové trati**

Akce proběhla v rámci výluky Letenská - Karmelitská a byla ukončena 20. 2. 2018.

#### **2290355 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka včetně výměny eskalátorů z nástupiště do západního vestibulu**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – stavební úpravy

#### **2290356 - Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – elektroinstalace osvětlení

#### **2290357 - Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Palmovka: 306,307**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace eskalátorů

#### **2290359 - Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Náměstí Republiky: 227, 228, 229**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace eskalátorů.

#### **2290361 - Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Skalka: 171, 172**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace eskalátorů.

#### **2290362 - Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl: 271, 272, 273**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace eskalátorů.

#### **2480627 - Modernizace osvětlení stanice metra Jinonice**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – elektroinstalace osvětlení.

#### **2480628 - Modernizace osvětlení stanice metra Skalka**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – elektroinstalace osvětlení.



**2480632 - Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání.

**2480640 - Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Palmovka, východ: 311, 312 a 313**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace eskalátorů.

**2481158 - Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C - trasa I.C - etapa II.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – modernizace ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2360406	Modernizace zařízení a vybavení SPŠD	1 489,80	0,00	0,00	1 489,80	395,41	26,54			0,00	0,00
MHMP - FON	2360464	Zkvalitnění infrastruktury Žáků střední	569,50	0,00	0,00	569,50	366,30	64,32			0,00	0,00
MHMP - FON	2360488	Vybavení odborných učeben základní	738,70	0,00	0,00	738,70	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2360511	Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria	1 580,60	0,00	0,00	1 580,60	694,17	43,92			0,00	0,00
MHMP - FON	2360538	Školní přírodovědná učebno-laboratoř	348,80	0,00	0,00	348,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2530637	Navýšení kapacity MŠ Beehive	1 810,60	0,00	0,00	1 810,60	1 810,62	100,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0040431	Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj.	60 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	59 500,00
MHMP - OSI	0040548	SOŠ staveb.a zahrad. P9-zateplení obje	209 000,00	111 726,93	40 000,00	57 154,40	45 755,14	80,06			0,00	40 118,67
MHMP - OSI	0041170	ZŠ Zličín-výstavba	269 000,00	3 975,90	46 000,00	64 000,00	33 366,81	52,14			0,00	201 024,10
MHMP - OSI	0041436	Park vodních sportů Praha	149 000,00	4 726,64	1 700,00	1 700,00	1 194,27	70,25			0,00	142 573,36
MHMP - OSI	0041505	ZŠ Dolní Počernice	230 000,00	2 547,49	1 500,00	1 500,00	586,69	39,11			0,00	225 952,51
MHMP - OSI	0042296	Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pa	196 400,00	250,60	2 000,00	2 000,00	729,81	36,49			0,00	194 149,40
MHMP - OSI	0042362	Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu	53 000,00	47 074,24	4 274,00	574,00	475,09	82,77			0,00	5 351,76
MHMP - OSI	0042981	Rekonstrukce Duncan	70 000,00	118,58	17 881,40	2 981,50	0,00	0,00			0,00	66 899,92
MHMP - OSI	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstav	45 000,00	0,00	20 200,00	1 400,00	1 189,43	84,96			0,00	43 600,00
MHMP - OSI	0043101	ZŠ Kolovraty	240 000,00	753,61	2 000,00	2 000,00	861,72	43,09			0,00	237 246,39
MHMP - OSI	0043102	ZŠ Romance - Uhřetěves	320 000,00	1 110,42	2 000,00	2 000,00	920,42	46,02			0,00	316 889,58
MHMP - OSI	0043358	ZUŠ Stodůlky	220 000,00	84,70	2 000,00	3 000,00	50,82	1,69			0,00	216 915,30
MHMP - OSI	0043359	ZŠ pro žáky s poruchami chování	85 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	338,80	16,94			0,00	83 000,00
MHMP - OSI	0043360	IP pro kap. 04	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	2 000,00
MHMP - OSI	0043361	Výstavba tělocvičny Voděradská	143 000,00	22,99	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	140 977,01
MHMP - OSI	0043727	Přístavba MŠ Aloyse Klara	70 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	3 813,00	76,26			0,00	65 000,00
MHMP - OSI	0043769	Umělecká škola Znojemská	140 000,00	436,81	4 000,00	10 000,00	240,80	2,41			0,00	129 563,19
MHMP - OSI	0043928	Gymnázium Na Zatlance	110 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	109 000,00
MHMP - SML	0010109	EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Vým	24 852,20	12 630,21	1 130,90	0,00	0,00	***			0,00	12 221,99
MHMP - SML	0010876	EU-Komplexní program rozvoje Praha	72 350,00	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00	100,00			0,00	50 000,00
MHMP - SML	0041392	SŠ-COPTH Poděbradská,P9-rek.střech	7 022,00	2 464,50	4 557,00	0,00	0,00	***			0,00	4 557,50
MHMP - SML	0041685	OU Vyšehrad P2 rek.pavilonu	22 507,00	9 855,87	0,00	132,30	132,25	99,96			0,00	12 518,83
MHMP - SML	0041694	Rezerva na přestavby škol a akce PO	278 184,90	0,00	195 066,00	23,40	0,00	0,00			0,00	278 161,50
MHMP - SML	0042219	SŠ uměl.a řemesl.,P5-rek.části objektu	27 954,60	1 622,03	0,00	51,80	51,79	99,98			0,00	26 280,77
MHMP - SML	0042339	ZŠ,MŠ Za Invalidovnou,P8-příst.pavilon	19 763,20	13 565,18	6 196,10	0,00	0,00	***			0,00	6 198,03
MHMP - SML	0042585	ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8-půdní ve	34 256,90	22 990,40	0,00	11 266,40	11 214,94	99,54			0,00	0,10
MHMP - SML	0042665	Gymn.Loučanská,P5-přestavba zahrad	7 024,10	6 940,37	0,00	41,70	41,66	99,90			0,00	42,03
MHMP - SML	0042702	Gymn.J.Keplera,Parléřova 2,P6-přest.z	5 358,10	655,78	4 702,40	0,00	0,00	***			0,00	4 702,32
MHMP - SML	0042840	SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba	378,80	46,83	0,00	332,00	0,00	0,00			0,00	-0,03
MHMP - SML	0042902	SPŠE,Ječná 30,P2-rekonstrukce střech	27 260,10	186,82	0,00	12 922,30	12 814,43	99,17			0,00	14 150,98
MHMP - SML	0042918	VOŠZ a SZŠ Alšovo nábř.-vybudování	14 822,70	4 097,78	0,00	97,30	97,22	99,92			0,00	10 627,62
MHMP - SML	0043001	SPŠ el. V Úžlabině - zateplení fasády a	16 720,90	16 565,33	0,00	155,50	0,00	0,00			0,00	0,07
MHMP - SML	0043004	SPŠ Na Třebešíně, P10 - rekonstrukce	37 984,40	0,00	36 000,00	35 020,30	12 945,99	36,97			0,00	2 964,10
MHMP - SML	0043006	SŠ technická Zelený pruh, P4 - rek. ten	4 032,00	0,00	0,00	4 032,00	3 940,42	97,73			0,00	0,00
MHMP - SML	0043007	Gymnázium Jar. Heyrovského, P5 - vyř	14 418,40	408,38	0,00	9 010,10	6 924,01	76,85			0,00	4 999,93
MHMP - SML	0043123	ZŠ a MŠ logopedická, P 10 - rek. oken	7 027,70	7 015,26	0,00	12,40	12,34	99,52			0,00	0,04

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
MHMP - SML	0043276	Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplen	19 398,10	358,28	19 000,00	19 039,90	10 120,78	53,16			0,00	-0,08
MHMP - SML	0043362	Gymnázium Nad Štolou, P7 - nástavba	28 458,80	8 466,15	0,00	19 992,70	19 992,70	100,00			0,00	-0,05
MHMP - SML	0043363	VOŠPg a SOŠPg a Gym. Evropská, P6-	12 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043364	Čsl. OA Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, P2 -	10 000,00	204,62	0,00	9 795,40	9 191,45	93,83			0,00	-0,02
MHMP - SML	0043365	Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 -	9 000,00	5 321,54	0,00	870,40	870,39	100,00			0,00	2 808,07
MHMP - SML	0043366	Pražská konzervatoř, P1 - rek. fasády a	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	36 277,58	82,45			0,00	0,00
MHMP - SML	0043367	Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce	6 118,30	0,00	0,00	6 118,30	6 118,16	100,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043368	VOŠPg a SOŠPg a Gym.Evropská,P6-r	32 661,70	0,00	15 000,00	2 661,70	0,00	0,00			0,00	30 000,00
MHMP - SML	0043369	VOŠ a SPŠ stavební, P1 - rekonstrukce	20 000,00	376,55	15 000,00	9 664,10	9 664,10	100,00			0,00	9 959,35
MHMP - SML	0043370	VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová, P3 -	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
MHMP - SML	0043501	Poradna PPP, Jabloňová 30a,P10 - nás	23 438,80	0,00	17 000,00	23 438,80	11 864,22	50,62			0,00	0,00
MHMP - SML	0043506	SOU Praha - Radotín, P5 - rekonstrukce	15 013,70	630,68	0,00	7 383,10	6 498,13	88,01			0,00	6 999,92
MHMP - SML	0043536	Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rekons	7 517,40	365,90	7 000,00	7 151,50	3 064,38	42,85			0,00	0,00
MHMP - SML	0043539	Gymnázium Litoměřická, P9 - rek. zdra	27 470,90	376,55	27 000,00	23 581,90	23 581,83	100,00			0,00	3 512,45
MHMP - SML	0043542	SOU Praha-Radotín, P5 - rek. a přístaví	202,00	0,00	0,00	202,00	161,60	80,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043616	OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce st	7 862,10	0,00	6 000,00	7 862,10	6 847,18	87,09			0,00	0,00
MHMP - SML	0043640	ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce	10 571,20	0,00	9 000,00	571,20	456,90	79,99			0,00	10 000,00
MHMP - SML	0043642	ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilon	9 541,60	0,00	6 500,00	541,60	541,60	100,00			0,00	9 000,00
MHMP - SML	0043643	VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - md	118,60	0,00	0,00	118,60	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043733	ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba d	30 738,30	104,06	18 000,00	738,30	569,81	77,18			0,00	29 895,94
MHMP - SML	0043734	SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba uče	37 694,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	***			0,00	37 694,00
MHMP - SML	0043735	SOU Ohradní, P4 - nástavba na objekt	11 018,20	0,00	0,00	11 018,20	11 015,81	99,98			0,00	0,00
MHMP - SML	0043798	VOŠ a SUŠ V.Hollara, P3 - rek. střešníc	7 010,10	0,00	0,00	7 010,10	6 959,93	99,28			0,00	0,00
MHMP - SML	0043929	DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areá	6 000,00	0,00	4 000,00	274,50	0,00	0,00			0,00	5 725,50
MHMP - SML	0043930	DM a ŠJ Lovosická, P9 - stavební úpra	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	***			0,00	6 500,00
MHMP - SML	0043931	Gym. J.Heyrovského, P5 - rek.oplocení	3 600,00	0,00	3 600,00	600,00	0,00	0,00			0,00	3 000,00
MHMP - SML	0043932	Gym. K.Sladkovského, P3 - rekonstruk	34 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	***			0,00	34 000,00
MHMP - SML	0043933	Gym.J.Heyrovského,P5-zatepl.vnějšího	13 000,00	0,00	12 500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	12 500,00
MHMP - SML	0043934	Gym.Na Zatlane,P5-půdní vest.a zatep	25 000,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	***			0,00	25 000,00
MHMP - SML	0043935	Karlínská OA a VOŠ ekonomická,P8-re	36 350,00	0,00	20 000,00	350,00	0,00	0,00			0,00	36 000,00
MHMP - SML	0043936	Karlínské gymnázium, P8 - sanace suř	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	***			0,00	30 000,00
MHMP - SML	0043937	Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P	36 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	36 000,00
MHMP - SML	0043938	Modernizace zař. a vybav. škol OP PPP	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0043939	SOU Praha-Radotín, P5 - rek. obj. svář	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	5 664,08	43,57			0,00	0,00
MHMP - SML	0043940	Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly	24 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	***			0,00	24 000,00
MHMP - SML	0043941	VOŠ a SŠ V.Hollara, P3 - rek. střešních	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	***			0,00	5 000,00
MHMP - SML	0043942	ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výt.v.ateli	28 204,50	0,00	17 000,00	28 204,50	3 622,56	12,84			0,00	0,00
MHMP - SML	0043943	Základní škola Vokovice, P6 - rekonstr	6 981,50	0,00	6 500,00	6 981,50	1 408,93	20,18			0,00	0,00
MHMP - SML	0044120	Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rek.	25 254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00			0,00	25 000,00
MHMP - SML	0044205	ZŠ Tolerance, P9 - rek. kuchyně a soc.	25 345,70	0,00	0,00	345,70	0,00	0,00			0,00	25 000,00
MHMP - SML	0044247	Gymnázium Nad Kavalírkou,P5 - rek. o	7 500,00	0,00	0,00	6 937,10	6 937,10	100,00			0,00	562,90
MHMP - SML	0044335	OA Dušní, P1 - rekonstrukce ZTI	11 541,30	0,00	0,00	541,30	432,99	79,99			0,00	11 000,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
MHMP - SML	0044437	SŠ designu Náhorní, P8 - nástavba pro	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0044530	ZŠ pro žáky se specifick.poruchami uče	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SML	0044531	Pražská konzervatoř, P1 - nové stropn	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	2 175,88	29,81			0,00	0,00
MHMP - SVC	0042842	Rezerva na rekonstrukce DDM	59 250,00	0,00	16 000,00	519,80	0,00	0,00			0,00	58 730,20
MHMP - SVC	0042843	Granty sport - investice	846 300,00	416 574,65	201 350,00	285 469,00	255 807,34	89,61			0,00	144 256,36
MHMP - SVC	0042982	Rek. budovy DDM, Na Vypichu 2361, F	7 506,00	1 292,39	0,00	2 366,60	2 366,25	99,99			0,00	3 847,01
MHMP - SVC	0043951	Sport investice s MŠMT	50 000,00	0,00	37 121,00	27 121,00	1 430,00	5,27			0,00	22 879,00
MHMP - SVC	0043952	DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a	6 500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00			0,00	6 100,00
MHMP - SVC	0044325	Rek. povrchů atlet. sektorů na Stadion	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00	4 537,93	89,29			0,00	0,00
MHMP - SVC	0044326	Výstavba šaten 02 na Stadionu mládež	15 478,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00			0,00	14 762,00
MHMP - SVC	0044327	Rekonstrukce 8 chatk v TZ Žloutkovic	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	2 371,08	97,58			0,00	0,00
MHMP - SVC	0044328	Celková rekonstrukce marodky v TZ Žl	2 935,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00			0,00	2 699,00
MHMP - SVC	0044462	Pořízení 2ks reklamních nafukovacích	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SVC	0044529	Rekonstrukce budovy DDM v Suchdol	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0043482	Příprava projektů do OPPPR - Energet	6 546,50	308,55	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 632,50	0,00	2 605,46
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0043706	Pořízení měřicího přístroje	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	48,28	0,00	1,72
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0043751	Provedení stavebně technického průzk	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	69,58	0,00	9,13
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0043857	Pořízení virtuálního automobilového tř	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	568,70	0,00	1,30
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0043868	Stavební úpravy svahu areálu hřiště	896,70	0,00	0,00	291,80	291,80	100,00	288,03	604,90	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0044403	Rekonstrukce parkovacích ploch	1 201,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	100,00	1 195,98	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0044470	Pořízení cvičné kuchyně a konvektoma	275,20	0,00	0,00	275,20	275,20	100,00	232,86	0,00	0,00	0,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELE	0044519	Rekonstrukce havarij. stavu nízké stře	2 365,00	0,00	0,00	2 365,00	2 365,00	100,00	2 259,44	0,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0043611	Rekonstrukce sportovního a dětského	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	600,00	0,00	0,00
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P	0044509	Sanace - II. etapa - budova 392	2 415,60	0,00	0,00	2 415,60	2 415,60	100,00	2 396,14	0,00	0,00	0,00
DDM HMP KARLÍN P8	0043583	Rekonstrukce povrchu víceúčelového	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	321,61	0,00	-36,61
DDM HMP KARLÍN P8	0043584	Rekonstrukce povrchu víceúčel. hřiště	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	435,67	0,00	-10,67
DDM HMP KARLÍN P8	0043765	Instalace horolezecké stěny v areálu S	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	696,76	0,00	0,24
DDM HMP KARLÍN P8	0043766	Nástavba objektu letních šaten v areál	7 260,00	0,00	6 720,00	500,00	500,00	100,00	0,00	523,93	0,00	6 236,07
DDM HMP KARLÍN P8	0043944	Vybudování nových srubů v TZ Lhotka	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	1 286,13	0,00	-1 286,13
DDM HMP KARLÍN P8	0043945	Vybudování venkov. kolejiště na Stani	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	649,58	0,00	0,00	0,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	0043946	Rekonstrukce skateboardingového hři	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
DDM JIŽNÍ MĚSTO P4	0043947	Výstavba multifunkčního hřiště Šaloun	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
DDM MODŘANY	0043949	Kompletní rekonstrukce pracoviště Ur	7 100,00	0,00	3 000,00	1 772,00	1 771,80	99,99	248,05	0,00	0,00	5 328,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0043586	Rekonstrukce povrchu hřiště	327,40	327,40	0,00	0,00	0,00	***	0,00	433,15	0,00	-433,15
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0043764	Rekonstrukce budov pracoviště Kolov	7 249,00	445,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	100,00	4 972,33	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0043948	Rekonstrukce odloučeného pracoviště	5 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	2 000,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0044311	EÚO- Celk. rek.otop.soustavy a zdroje	3 462,60	0,00	0,00	3 462,60	3 462,60	100,00	3 462,60	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0044312	EÚO-Výměna hav.stavu výplně otvorů	2 068,50	0,00	0,00	2 068,50	2 068,50	100,00	2 068,50	0,00	0,00	0,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0044432	Pořízení konvektomatu a zahradního tr	367,00	0,00	0,00	367,00	367,00	100,00	367,00	5,59	0,00	-5,59
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0042984	Zatepl. fasády a rek. střechy budovy D	1 600,00	239,96	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 360,04	0,00	0,00
DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8	0043950	Revitalizace zahrady Dolákova	2 130,00	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,00	24,75	0,00	0,00	0,00
DDM SUCHDOL P6	0044457	Odstranění hav. stavu budovy DDM v Š	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
DDM U BOROVÍČEK P6	0043768	Vybudování parkourového hřiště Na V	1 319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 200,04	0,00	119,76
DDM ŠIMÁČKOVA P7	0044527	Pořízení akustických obrazů do obj. D	191,20	0,00	0,00	191,20	191,20	100,00	191,20	0,00	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0044130	Úprava venkovních ploch, zpevnění op	169,40	0,00	0,00	169,40	169,40	100,00	169,40	0,00	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0044202	Rekonstrukce podlaží	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 419,97	0,00	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0044203	Rekonstrukce střechy	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00	2 662,00	100,00	292,50	0,00	0,00	0,00
DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9	0044302	Dovybavení kuchyně	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	626,42	0,00	0,00	0,00
DM NEKLANOVA P2	0044166	Rekonstrukce střechy	2 386,40	0,00	0,00	2 386,40	2 386,40	100,00	2 386,40	0,00	0,00	0,00
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN	0044237	Pořízení interaktivního panelu	217,30	0,00	0,00	217,30	217,30	100,00	217,30	0,06	0,00	-0,06
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN	0044502	Pořízení dvou interaktivních panelů	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	100,00	255,00	0,05	0,00	-0,05
GYM,SOŠ,ZŠ a MŠ SP JEČN	0044503	Pořízení podlahového mycího stroje	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	100,00	129,00	0,43	0,00	-0,43
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043709	Projekt generálního klíče	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	173,00	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043712	Organizační systém	115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	115,30	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0043881	Pořízení elektronického generálního kl	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	499,90	0,00	0,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0044506	Pořízení klimatizace do 4. NP	2 291,50	0,00	0,00	2 291,50	2 291,50	100,00	2 291,50	0,00	0,00	0,00
GYM. ARABSKÁ P6	0043736	Rekonstrukce asfaltového hřiště	2 500,00	1 756,42	0,00	0,00	0,00	***	0,00	707,41	0,00	36,17
GYM. ARABSKÁ P6	0044221	Rekonstrukce kotle ve školní kuchyni	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	100,00	297,00	0,76	0,00	-0,76
GYM. ARABSKÁ P6	0044229	Rozšíření kamerového systému	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	449,95	0,00	0,00	0,00
GYM. ARABSKÁ P6	0044263	Venkovní zastínění oken na části budo	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	2,09	0,00	-2,09
GYM. ARABSKÁ P6	0044306	Vybudování pracoviště digitálního tisk	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	100,00	802,16	0,00	0,00	0,00
GYM. ARABSKÁ P6	0044443	Instalace požárně bezpečnostních prv	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00	100,00	255,00	5,53	0,00	-5,53
GYM. BOTIČSKÁ P2	0044171	Rekonstrukce uliční fasády	2 459,20	0,00	0,00	2 459,20	2 459,20	100,00	2 459,20	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0044233	Projekt venk. učebny a objektu zázemí	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	100,00	36,30	0,00	0,00	0,00
GYM. BOTIČSKÁ P2	0044272	Rek. kamenických konstrukcí a klempí	1 617,40	0,00	0,00	1 617,40	1 617,40	100,00	1 617,11	0,00	0,00	0,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0044262	Rekonstrukce venkovního fotbalového h	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 329,61	0,00	0,00	0,00
GYM. BUDĚJOVICKÁ P4	0044535	Výměna dlažeb a obkladů chodeb	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P	0044206	Výměna a repase protipožárních dveří	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	100,00	430,00	0,00	0,00	0,00
GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P	0044542	Rekonstrukce počítač. sítě v učebně IV	108,50	0,00	0,00	108,50	108,50	100,00	108,45	0,00	0,00	0,00
GYM. CHODOVICKÁ P9	0044268	Pořízení projektorů s tabulí vč. instal. a	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00	867,92	0,00	0,00	0,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P	0044219	Rekonstrukce vzduchotechnických jed	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	20,00	0,00	-20,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0044163	Modernizace slaboproudu	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 289,10	0,00	0,00	0,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	2360424	OPPPR Rekonstrukce a modernizace l	768,60	0,00	0,00	768,60	363,60	47,31	360,00	40,00	0,00	-40,00
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0043691	Rekonstrukce laboratoře fyziky	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	549,09	0,00	49,91
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0044134	Rekonstrukce prostor chodby 1. NP	1 636,60	0,00	0,00	1 636,60	1 636,60	100,00	1 636,60	0,00	0,00	0,00
GYM. NA PRAŽAČCE P3	0044406	Rekonstrukce osvětlení ve 2 podl. škol	2 288,00	0,00	0,00	2 288,00	2 288,00	100,00	2 286,88	0,00	0,00	0,00
GYM. NA VÍTEZNÉ PLÁNI P	0043687	Stavební úpravy foyeru školy	850,00	650,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	200,00	0,00	0,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	0043592	Rekonstrukce plotu sportoviště	2 696,10	0,00	0,00	649,10	649,10	100,00	649,10	2 063,52	0,00	-16,52
GYM. NAD ALEJÍ P6	0044347	Stavební úpravy šaten a umývárny v 1	2 513,20	0,00	0,00	2 513,20	2 513,20	100,00	2 513,16	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ALEJÍ P6	2360398	Učebna biologie 024 gymnázia Nad Ale	808,50	0,00	0,00	808,50	763,18	94,39	763,18	84,80	0,00	-84,80
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0044269	Stavební úpravy dle požadavku PO a h	1 034,50	0,00	0,00	1 034,50	1 034,50	100,00	1 034,41	0,00	0,00	0,00
GYM. NAD ŠTOLOU P7	0044511	Výměna vstupních dveří a postranního	1 156,70	0,00	0,00	1 156,70	1 156,70	100,00	1 156,70	0,00	0,00	0,00
GYM. O.PAVLA, LOUČANSK	0044348	Instalace venkovních žaluzií zahradníh	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	75,34	0,00	0,00	0,00
GYM. OHRADNÍ P4	0044271	Výměna stoupačky a pisoárů	447,70	0,00	0,00	447,70	447,70	100,00	447,70	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
GYM. PERNEROVA P8	0044288	Pořízení kopírovacího stroje	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	100,00	140,00	0,00	0,00	0,00
GYM. PERNEROVA P8	0044341	Pořízení serveru s příslušenstvím	1 320,10	0,00	0,00	1 320,10	1 320,10	100,00	1 320,04	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043483	Příprava projektů do OPPPR - Energet	5 469,20	2 238,50	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 010,96	0,00	2 219,75
GYM. POSTUPICKÁ P4	0044294	Rekonstrukce prostor v pavilonu těloc	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0044361	Revitalizace zahrady - 1. etapa	2 294,30	0,00	0,00	2 294,30	2 294,30	100,00	2 278,82	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁN	0043810	Studie a projekt opravy a rek. školního	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	35,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁN	0044215	Rekonstrukce bývalého skladu CO	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	601,86	0,00	0,00	0,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁN	0044216	Rekonstrukce archivu školy	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100,00	601,25	0,00	0,00	0,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0043596	Modernizace vybavení tělocvičen	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	281,31	0,00	-29,31
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0044170	Vybudování bezbariér. přístupu do bud	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0043572	Zatemnění odborných učeben	1 526,10	770,70	0,00	755,40	755,40	100,00	755,40	0,23	0,00	-0,23
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0044266	Pořízení nábytkové sestavy do učebny	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	100,00	238,00	0,02	0,00	-0,02
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0044349	Vybudování přístřešku v atriu gymnází	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	750,00	38,40	0,00	-38,40
GYM. ÚSTAVNÍ P8	0044395	Pořízení kopírky	235,60	0,00	0,00	235,60	235,60	100,00	235,60	0,07	0,00	-0,07
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	0043595	Rekonstrukce škol.hřiště v sever.části	1 010,00	356,61	0,00	0,00	0,00	***	0,00	652,80	0,00	0,59
GYM.U LIBEŇSKÉHO ZÁMK	2360523	OPPPR Modernizace multimediálního e	2 991,60	0,00	0,00	2 991,60	1 858,92	62,14	1 824,48	256,28	-78,65	-177,63
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE	0044344	Sanační práce a zamezení zatékání do	2 418,60	0,00	0,00	2 418,60	2 418,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE	0044345	Rek. podlah v učebnách, kancelářích a	521,10	0,00	0,00	521,10	521,10	100,00	481,09	0,00	0,00	0,00
GYMNÁZIUM NA ZATLANCE	0044346	Rekonstrukce sociálního zařízení - 3. e	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	100,00	289,55	0,00	0,00	0,00
HOTELOVÁ ŠKOLA RADLIC	0042653	Rek.rozvodů TUV a SV a vchod.portálů	1 578,50	1 578,42	0,00	0,00	0,00	***	0,00	96,27	0,00	-96,19
JAZYKOVÁ ŠKOLA HL.M.PR	0044390	Rekonstrukce sociálních zařízení pro v	2 418,70	0,00	0,00	2 418,70	2 418,70	100,00	2 418,70	0,00	0,00	0,00
JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ,ZŠ,	0043770	Vybavení prostoru hudebny	3 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	80,65	0,00	3 073,85
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0044164	Rekonstrukce hlavního sálu a salonku	545,80	0,00	0,00	545,80	545,80	100,00	545,80	0,41	0,00	-0,41
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0044173	Rek. Pálffyovského paláce - autor. doz	173,40	0,00	0,00	173,40	173,40	100,00	173,40	0,05	0,00	-0,05
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0044270	Průzkumné a projektové práce	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	100,00	84,70	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠ	0044360	Rek. rozvodů ÚT a vody v půdním pros	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	100,00	346,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. F	0044127	Rekonstrukce sálu 103 C	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. F	0044128	Rekonstrukce areálového osvětlení	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. F	0044129	Pořízení osobního dodávkového autor	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00	726,00	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK	0043870	Výměna zateplení oken, nákup lavic a	587,60	607,26	0,00	0,00	0,00	***	0,00	15,73	0,00	-35,39
MASARYKOVA SŠ CHEMICK	0044391	Pořízení plynových pánví do školní ku	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	100,00	334,44	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK	0044392	Rekonstrukce sborovny	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
MASARYKOVA SŠ CHEMICK	0044469	Pořízení chromatografu pro chemickou	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4	0044209	Rekonstrukce kotelny	1 481,30	0,00	0,00	1 481,30	1 481,30	100,00	1 481,30	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0044191	Pořízení výpočetní techniky	145,20	0,00	0,00	145,20	145,20	100,00	145,20	0,00	0,00	0,00
MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8	0044210	Rekonstrukce sauny, venk. osvětlení a	1 814,00	0,00	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9	0044231	Pořízení konvektomatu s příslušenství	267,70	0,00	0,00	267,70	267,70	100,00	267,70	0,00	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9	0044235	Zřízení venkovní učebny	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	207,10	0,00	0,00	0,00
MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9	0044364	Pořízení dvou kompostérů na kuchyňsk	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	100,00	96,56	0,00	0,00	0,00
OA DUŠNÍ P1	0044355	Rekonstrukce malé tělocvičny	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0043690	Rekonstrukce havarijního stavu sklepa	2 400,00	98,13	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 301,87	0,00	0,00
OA HOLEŠOVICE P7	0043897	Revitalizace dvora	2 400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 390,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
OA HOLEŠOVICE P7	0044362	Rekonstrukce fasády	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00
OA KUBELÍKOVA P3	0043899	Rekonstrukce podlahy v malé tělocvič	2 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 414,30	0,00	0,00
OA KUBELÍKOVA P3	0044131	Sanace a uzemnění hromosvodů	2 419,90	0,00	0,00	2 419,90	2 419,90	100,00	2 419,90	0,00	0,00	0,00
OA KUBELÍKOVA P3	0044201	Rekonstrukce půdní vestavby	2 406,70	0,00	0,00	2 406,70	2 406,70	100,00	2 406,70	0,00	0,00	0,00
OA KUBELÍKOVA P3	0044516	Rekonstrukce šaten v suterénu	2 417,30	0,00	0,00	2 417,30	2 417,30	100,00	483,44	0,00	0,00	0,00
OA VINOHRADSKÁ P2	0044423	Rekonstrukce rohožky ke vchodu	88,80	0,00	0,00	88,80	88,80	100,00	88,78	0,00	0,00	0,00
OA VINOHRADSKÁ P2	0044537	Opatření proti holubům u vchodu škol	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	100,00	85,00	0,00	0,00	0,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0043696	Výměna osvětlovacích těles	2 300,00	477,53	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 822,47	0,00	0,00
OA ČSL DR.E.BENEŠE P2	0043697	Rekonstrukce toalet	2 500,00	1 293,01	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 206,99	0,00	0,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0043281	Realizace půdní vestavby - projekt	550,00	507,46	0,00	0,00	0,00	***	0,00	42,54	0,00	0,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0043900	Rekonstrukce prostor uhelny a skladu	2 420,00	478,92	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 941,08	0,00	0,00
OA ČSL.RESSLOVA 5 P2	0044258	Revitalizace wifi sítě	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OU VYŠEHRAD P2	0044218	Stavební úpravy a protipožární řešení	241,60	0,00	0,00	241,60	241,60	100,00	241,60	10,99	0,00	-10,99
OU VYŠEHRAD P2	0044304	Rek. učeben a chodeb ve 2. a 3. NP - 2	2 631,10	0,00	0,00	2 631,10	2 631,10	100,00	2 631,10	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0043748	Rekonstrukce serverovny	1 500,00	599,23	0,00	0,00	0,00	***	0,00	898,85	0,00	1,92
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0043872	Vybudování pracoviště virtuální reality	2 410,00	486,60	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 923,41	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0043902	Zřízení ukázkového pracoviště IoT	2 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 407,90	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0044188	Revitalizace vnitrobloku objektu školy	2 418,90	0,00	0,00	2 418,90	2 418,90	100,00	2 418,90	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0044189	Rek. místností pro výstavbu polytechn	2 407,90	0,00	0,00	2 407,90	2 407,90	100,00	615,31	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0044440	Rekonstrukce oplocení	2 415,20	0,00	0,00	2 415,20	2 415,20	100,00	184,38	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0044471	Pořízení vybavení chytrého parkoviště	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	100,00	80,16	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0044472	Pořízení vybavení chytrého domu	334,60	0,00	0,00	334,60	334,60	100,00	307,44	0,00	0,00	0,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESL	0044473	Pořízení audiovizuální techniky	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	100,00	133,29	0,00	0,00	0,00
SOU GASTRON. A PODNIKÁ	0044257	Rekonstrukce oplocení a přístupové k	567,70	0,00	0,00	567,70	567,70	100,00	567,70	0,00	0,00	0,00
SOU GASTRON. A PODNIKÁ	0044383	Výměna plynového kotle	723,00	0,00	0,00	723,00	723,00	100,00	723,00	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0044195	Vybavení nástavby 4. NP objektu dílen	6 836,50	0,00	0,00	6 836,50	6 836,50	100,00	6 814,01	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0044414	Stavba zpevněné plochy na parkování	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	100,00	599,00	32,86	0,00	-32,86
SOU OHRADNÍ P4	0044415	Pořízení serveru	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	100,00	188,00	13,08	0,00	-13,08
SOU OHRADNÍ P4	0044416	Instalace akustického podhledu nástav	427,80	0,00	0,00	427,80	427,80	100,00	427,78	0,00	0,00	0,00
SOU OHRADNÍ P4	0044449	Pořízení 3D frézky	332,80	0,00	0,00	332,80	332,80	100,00	332,80	28,49	0,00	-28,49
SOU OHRADNÍ P4	0044485	Pořízení kompresoru	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,22	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0044112	Učební pomůcky	1 289,20	1 289,22	0,00	1 666,00	1 666,00	100,00	1 666,00	0,00	0,00	-1 666,02
SOU PRAHA-RADOTÍN	0044486	Pořízení testeru pro diagnostiku vozid	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0044532	Rekonstrukce vazníků kovárny	1 529,00	0,00	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00	1 522,86	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0043525	Vybudování nové kabelové přípojky	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	491,50	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0044192	Rekonstrukce střechy	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 361,50	0,00	0,00	0,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOV	0044232	Pořízení multifunkční pánve	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	599,52	0,00	0,00	0,00
SOŠ JAROV P9	0043484	Příprava projektů do OPPIPR - Energet	6 738,50	3 276,08	0,00	0,00	0,00	***	0,00	976,52	0,00	2 485,90
SOŠ JAROV P9	0043806	Studie revitalizace školní botanické za	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	151,25	0,00	-1,25
SOŠ JAROV P9	0044197	Rekonstrukce 4. NP	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	4,31	0,00	-4,31
SOŠ JAROV P9	0044489	Pořízení sběrače dešťové vody	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	550,00	314,25	0,00	-314,25
SOŠ JAROV P9	0044490	Pořízení kotoučové pily	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	4,00	0,00	-4,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
SOŠ JAROV P9	0044491	Pořízení tabulových nůžek	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00	545,62	0,00	0,00	0,00
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	2360399	OPPPR - Vybavení odborné učebny a g	1 215,10	0,00	0,00	1 215,10	591,18	48,65	300,81	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0044340	Pořízení klimatizační jednotky	178,70	0,00	0,00	178,70	178,70	100,00	178,61	0,00	0,00	0,00
SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA	0044536	Rekonstrukce a vybavení jazykové učeb	2 181,20	0,00	0,00	2 181,20	2 181,20	100,00	1 845,64	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0044267	Pořízení vytápění a chlazení podkroví	1 214,00	0,00	0,00	1 214,00	1 214,00	100,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0044439	Rekonstrukce plynové kotelny	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	100,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0044533	Rekonstrukce odpadních a vodovod. r	2 411,60	0,00	0,00	2 411,60	2 411,60	100,00	2 411,60	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ	0044534	Výměna zařizovacích předmětů pro so	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ F	0043515	Rekonstrukce obložení stěn kmenovýd	544,90	430,92	0,00	114,90	114,90	100,00	114,90	0,05	0,00	-0,97
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ F	0044207	Pořízení lezecké stěny	253,70	0,00	0,00	253,70	253,70	100,00	253,70	0,00	0,00	0,00
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ F	0044487	Pořízení sady Helago	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	100,00	222,00	0,16	0,00	-0,16
SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ F	2360396	Modernizace učebny praktických cviče	2 177,10	0,00	0,00	2 177,10	1 052,12	48,33	1 052,12	1 367,00	0,00	-1 367,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044194	Rekonstrukce pánských WC	2 419,80	0,00	0,00	2 419,80	2 419,80	100,00	2 419,73	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044223	Instalace vzduchotechniky do archivu	544,50	0,00	0,00	544,50	544,50	100,00	544,50	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044224	Rekonstrukce kanalizace	2 738,80	0,00	0,00	2 738,80	2 738,80	100,00	2 738,80	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044225	Instalace školního rozhlasu a jednotné	323,00	0,00	0,00	323,00	323,00	100,00	322,97	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044417	Rekonstrukce dílen a učeben	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044418	Instalace venkovních rolet	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	397,09	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044419	Pořízení robotických ramen s pohony	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044420	Pořízení robotizovaného pracoviště - d	241,70	0,00	0,00	241,70	241,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044492	Pořízení 3D skenerů	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	100,00	430,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044513	Revitalizace zahrady	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00	100,00	667,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044514	Pořízení renderovacího serveru	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044515	Prodloužení multilicence antivirového	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044543	Vybudování kanalizač. a vodovod. příp	2 601,30	0,00	0,00	2 601,30	2 601,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ NA PROSEKU P9	2360449	OPPPR Pořízení robotizovaného pracd	2 026,60	0,00	0,00	2 026,60	938,88	46,33	24,28	2,70	0,00	-2,70
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0043813	Vybavení školní jídelny	1 750,00	1 646,37	0,00	0,00	0,00	***	0,00	103,63	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0043875	Rekonstrukce EPS, školního rozhlasu	5 814,50	0,00	0,00	920,00	920,00	100,00	745,14	4 894,50	0,00	0,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	2360530	Počítačová učebna a vybavení učebny	2 682,60	0,00	0,00	2 682,60	1 529,69	57,02	1 498,56	201,06	0,00	-201,06
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0044238	Pořízení serveru IT	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0044297	Pořízení posilovací klece	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00	79,99	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0044298	Pořízení 3D skeneru	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	100,00	168,90	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0044399	Pořízení 3D tiskárny	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0044400	Pořízení sušárny do laboratoří	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	80,24	0,00	0,00	0,00
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P	0044482	Pořízení keramické komorové pece s p	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	100,00	192,39	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0043803	Vybudování nová učebny ICT	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 112,03	0,00	87,97
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0043804	Rekonstrukce učebny CAM 1	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 185,75	0,00	-35,75
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0043852	Pořízení CNC laserové vypalovačky	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	339,80	0,00	0,20
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044094	Školní WIFI síť s příslušenstvím	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	993,92	0,00	6,08
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044095	Pořízení univerzální frézky	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	395,90	0,00	4,10
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044096	Pořízení hoblovky	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	86,72	200,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044097	Rozšíření jídelny	930,00	0,00	0,00	530,00	530,00	100,00	408,58	400,00	0,00	0,00



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044098	Pořízení CNC laserového děličního cent	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 995,00	4 303,50	0,00	-303,50
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044099	Pořízení výukových panelů	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 166,01	0,00	33,99
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044222	Pořízení výukových panelů Tec2Scre	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	672,34	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044352	Pořízení pětiosé CNC frézky	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044353	Modernizace řídicího systému topení	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00	1 853,75	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044354	Vybavení kuchyně	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	739,60	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044356	Pořízení robota	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	100,00	779,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044357	Pořízení CNC měřicího přístroje	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	100,00	2 414,92	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044396	Pořízení mikrobuse	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 512,27	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044401	Dovybavení dílen	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00	1 806,71	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044438	Stavební úpravy pro Polytechnická hn	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY	0044510	Pořízení přístrojového vybavení	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	100,00	189,79	0,00	0,00	0,00
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0043856	Pořízení geodetických přijímačů GNSS	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	319,90	0,00	0,10
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0044484	Pořízení robotické totální stanice	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	499,00	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0044126	Výměna oken uliční fasády ve 3. a 4. N	2 635,50	0,00	0,00	2 635,50	2 635,50	100,00	2 631,39	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0044213	Rekonstrukce západní fasády	2 565,90	0,00	0,00	2 565,90	2 565,90	100,00	2 565,90	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0044214	Výměna oken uliční fasády	2 598,00	0,00	0,00	2 598,00	2 598,00	100,00	2 580,58	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0044293	Rekonstrukce chodeb a recepce	2 607,20	0,00	0,00	2 607,20	2 607,20	100,00	2 607,20	0,00	0,00	0,00
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODN	0044512	Rekonstrukce severní a východní fasá	2 558,90	0,00	0,00	2 558,90	2 558,90	100,00	353,30	0,00	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ.	0043644	Zabezpečení vstupů do objektu	1 500,00	620,33	0,00	0,00	0,00	***	0,00	879,67	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ.	0044187	Stavební úpravy k akci Vybudování jídel	152,30	0,00	0,00	152,30	152,30	100,00	15,51	0,00	0,00	0,00
SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ.	0044259	Pohon a příslušenství ke vstupním dveř	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	100,00	145,00	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0041547	EPC-otopný systém SOU služ.Novovys	5 393,70	4 571,24	0,00	713,70	713,70	100,00	713,69	0,00	0,00	108,77
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0042913	Instalace bezpečnostních a provozn.sy	2 311,00	1 814,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	632,21	0,00	-135,73
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043275	Odstr. havar. stavu objektu tělocvičny	2 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 323,89	0,00	0,01
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043485	Příprava projektů do OPPPR - Energet	6 448,10	4 026,88	0,00	0,00	0,00	***	0,00	486,42	0,00	1 934,80
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0043619	Rekonstrukce venkovního sportoviště	2 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 469,68	0,00	-99,98
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044137	Instal.větrání a chlaz. místností na jižn	922,10	0,00	0,00	922,10	922,10	100,00	922,10	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044175	Rekonstrukce střechy hlavní budovy	2 416,50	0,00	0,00	2 416,50	2 416,50	100,00	2 416,50	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044260	Instalace nové EPS a EZS	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 341,41	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044261	Rekonstrukce chemických laboratoří	2 369,20	0,00	0,00	2 369,20	2 369,20	100,00	2 369,20	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044305	Vybudováním odborné učebny	2 371,30	0,00	0,00	2 371,30	2 371,30	100,00	2 371,30	4,24	0,00	-4,24
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044407	Ekologické osvětlení vnitř. prostor obj	2 289,80	0,00	0,00	2 289,80	2 289,80	100,00	1 307,34	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044444	Rekonstrukce kanalizace objektu Česk	2 269,40	0,00	0,00	2 269,40	2 269,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044445	Rekonstrukce střechy - severní část	2 419,90	0,00	0,00	2 419,90	2 419,90	100,00	2 419,90	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044446	Stavební úprava učebny pro polytechn	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044447	Rekonstrukce střechy a podhledu tělo	2 412,00	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00	384,18	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044488	Pořízení univerzálního soustruhu	473,50	0,00	0,00	473,50	473,50	100,00	473,50	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044507	Rekonstrukce učeben pro obor Fotogr	2 299,70	0,00	0,00	2 299,70	2 299,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	0044508	Vybudování kamerového systému	2 323,20	0,00	0,00	2 323,20	2 323,20	100,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ	2360438	Moderní technologie pro praxi	2 743,60	0,00	0,00	2 743,60	1 800,04	65,61	1 800,04	250,24	0,00	-250,24
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE	0044300	Zřízení odborné laboratoře v obj. Pod	1 116,40	0,00	0,00	1 116,40	1 116,40	100,00	1 116,36	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE	0044365	Rekonstrukce odsávání strojní truhlářské dílny	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE	0044366	Rekonstrukce dílny školníka Pod Tábor	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE	0044441	Stavební úprava učebny č. 2 pro polytechniku	1 411,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE	0044442	Stavební úprava učebny č. 1 pro polytechniku	1 434,00	0,00	0,00	1 434,00	1 434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘE	0044481	Pořízení CNC kovosoustruhu	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	448,31	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044178	Rekonstrukce soc. zařízení 3. patra	782,90	0,00	0,00	782,90	782,90	100,00	782,90	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044179	Pořízení měřicího zařízení	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	***	0,00	0,00	0,00	775,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044264	Odkanalizování objektu Desná	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044265	Rekonstrukce prostor pro aulu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044284	Pořízení datového úložiště školy	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044303	Modernizace dílny odborného výcviku	1 790,20	0,00	0,00	1 790,20	1 790,20	100,00	1 790,20	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044497	Pořízení vyvažovačky kol	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044498	Pořízení soustruhu brzdných kotoučů	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	100,00	216,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044499	Pořízení dílenských vozíků s nářadím	169,30	0,00	0,00	169,30	169,30	100,00	169,30	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	0044500	Pořízení diagnostiky řídících jednotek	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	100,00	188,00	0,00	0,00	0,00
SŠ AUTOMOBILNÍ A INF.	2360549	OPPPR - Modernizace zařízení - 3D učebna	3 206,60	0,00	0,00	3 206,60	2 051,17	63,97	2 051,17	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0043487	Příprava objektů do OPPPR - Energetika	5 868,50	200,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 422,76	0,00	2 245,74
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0043738	Provedení stavebně technického průzkumu	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	202,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0043815	Pořízení nových strojů s příslušenstvím	2 500,00	1 401,49	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 116,20	0,00	-17,70
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0044093	Pořízení konvenčních a CNC obráběcích strojů	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	15 000,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0044493	Pořízení svářečského simulátoru	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50	100,00	167,95	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0044494	Pořízení telefonní ústředny	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	100,00	142,00	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0044495	Pořízení 3D manuálního měřicího stroje	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00	100,00	559,00	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	0044496	Pořiz. SMD osazovacího/disperzního stroje	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	100,00	540,00	0,00	0,00	0,00
SŠ EL. A STROJ.JESENICKÁ	2360397	OPPPR - Obnova strojového parku a IT infrastruktury	2 004,30	0,00	0,00	2 004,30	879,29	43,87	879,29	900,71	0,00	-900,71
SŠ NÁHORNÍ P8	0044165	Vybudování vrátnice - recepce	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	700,00	2,83	0,00	-2,83
SŠ NÁHORNÍ P8	0044296	Rekonstrukce oplocení hřiště	464,40	0,00	0,00	464,40	464,40	100,00	464,40	0,21	0,00	-0,21
SŠ NÁHORNÍ P8	0044336	Vybudování sportovního hřiště	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00	2 271,00	100,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00
SŠ NÁHORNÍ P8	0044480	Pořízení interaktivního displeje	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	100,00	142,00	14,17	0,00	-14,17
SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM	0044248	Rekonstrukce pisoárů	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	100,00	96,63	0,00	0,00	0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0043627	Vybudování půdní vestavy	2 420,00	151,01	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 420,00	0,00	-151,01
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0043884	Úprava zpevněné plochy a výměna podlahy	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 419,00	0,00	0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0044363	Zajištění statiky nosných prvků stropu	1 107,70	0,00	0,00	1 107,70	1 107,70	100,00	1 107,70	0,00	0,00	0,00
SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ	0044541	Pořízení nového serveru	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	585,98	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044167	Pořízení tyflopeditické kompenzační pomůcky	50,60	0,00	0,00	50,60	50,60	100,00	50,57	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044252	Instalace podhledu chodby 3. NP	359,40	0,00	0,00	359,40	359,40	100,00	359,31	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044253	Instalace automatické brány	253,40	0,00	0,00	253,40	253,40	100,00	253,37	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044254	Modernizace školní kuchyně	406,80	0,00	0,00	406,80	406,80	100,00	217,53	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044255	Pořízení zátěžového koberce do učebny	90,90	0,00	0,00	90,90	90,90	100,00	90,85	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044256	Rekonstrukce zábradlí opěrné zdi	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	100,00	215,93	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044289	Rekonstrukce podlahy v učebnách 2. NP	301,00	0,00	0,00	301,00	301,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044339	Přestavba WC 1. a 3. NP	1 062,80	0,00	0,00	1 062,80	1 062,80	100,00	1 062,80	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044384	Pořízení EPS	1 851,40	0,00	0,00	1 851,40	1 851,40	100,00	1 851,38	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044385	Úprava dveří	1 783,20	0,00	0,00	1 783,20	1 783,20	100,00	1 783,20	587,95	0,00	-587,95
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044386	Pořízení evakuačního rozhlasu	1 160,40	0,00	0,00	1 160,40	1 160,40	100,00	1 160,40	0,00	0,00	0,00
SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P	0044387	Instalace osvětlení únikových cest	1 032,50	0,00	0,00	1 032,50	1 032,50	100,00	1 023,32	0,00	0,00	0,00
SŠ,ZŠ,MŠ PRO SP VÝMOLO	0044299	Zřízení celoroční venkovní učebny	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0043901	Instalace EPS pro objekty Masná 18 a	2 441,90	0,00	0,00	241,90	241,90	100,00	241,89	2 177,29	0,00	22,71
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0044172	Rekonstrukce tělocvičny	2 337,30	0,00	0,00	2 337,30	2 337,30	100,00	2 329,51	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0044196	Rekonstrukce šaten, úprava topení	1 378,00	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00	1 377,49	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0044397	Pořízení dvou osobních automobilů	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	100,00	494,80	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0044475	Pořízení spektrálního analyzátoru	46,50	0,00	0,00	46,50	46,50	100,00	46,50	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0044476	Pořízení signálního generátoru	46,70	0,00	0,00	46,70	46,70	100,00	46,70	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0044477	Pořízení montážních vozků s nářadím	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	100,00	58,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0044478	Pořízení přístroje pro vyhled. netěsnos	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00	100,00	46,42	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1	0044479	Pořízení tabule s řídicím systémem vs	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	100,00	469,48	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P	0044342	Rekonstrukce učebny operačních syst	496,50	0,00	0,00	496,50	496,50	100,00	496,50	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P	0044343	Rekonstrukce schodiště a chodeb	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P	0044388	Rekonstrukce jazykové učebny	1 863,20	0,00	0,00	1 863,20	1 863,20	100,00	1 863,17	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0043894	Pořízení systému pro digitalizaci oděv	150,00	104,90	0,00	0,00	0,00	***	0,00	22,36	0,00	22,74
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0044398	Pořízení klimatické jednotky pro serv	85,10	0,00	0,00	85,10	85,10	100,00	73,81	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7	0044483	Pořízení vybavení do krejčovské dílny	685,00	0,00	0,00	685,00	685,00	100,00	672,41	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ	0043876	Akustické oddělení hlavního schodiště	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 400,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ	0044350	Rekonstrukce litých podlah z teraca	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 494,16	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ	0044351	Dokončení EPS systému	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠ	0044450	Zastínění nových oken	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043646	Rek. havar.stavu soc.zařízení v sever.k	2 890,70	1 732,06	0,00	470,70	470,70	100,00	470,69	687,94	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043809	Výstavba vnějšího výtahu v objektu šk	2 410,40	210,54	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 210,00	0,00	989,86
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0043898	Projekt na rekonstrukci dílen. prostor a	467,10	30,25	0,00	0,00	0,00	***	0,00	436,81	0,00	0,04
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044132	Rekonstrukce povrchů a klimatizace -	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	100,00	120,03	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044133	Rek.prostor odděl.tvorby nábytku a int	110,20	0,00	0,00	110,20	110,20	100,00	110,20	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044174	Vybavení ateliérů šk. pro výuku model	682,50	0,00	0,00	682,50	682,50	100,00	682,44	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044198	Pořízení nábytku a mobiliáře	2 419,30	0,00	0,00	2 419,30	2 419,30	100,00	2 419,27	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044217	Rekonstrukce prostor II. sut. a zázemí	2 433,40	0,00	0,00	2 433,40	2 433,40	100,00	2 433,38	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044290	Projekt na vybudování kantýny a výde	548,20	0,00	0,00	548,20	548,20	100,00	548,20	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044291	Rekonstrukce dámských sociálních za	2 486,60	0,00	0,00	2 486,60	2 486,60	100,00	2 486,60	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044292	Pořízení prvků výstavního fundusu	2 419,70	0,00	0,00	2 419,70	2 419,70	100,00	2 419,67	0,00	0,00	0,00
VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM	0044389	Rekonstrukce podlahy v přízemí	2 452,00	0,00	0,00	2 452,00	2 452,00	100,00	2 451,92	0,00	0,00	0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0042619	Rek.vzduchotechn.pro tělocvičnu a kir	4 111,00	55,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 187,80	0,00	1 868,20
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0043630	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	775,09	0,00	194,91
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0043662	Rekonstrukce studovny	2 310,00	110,03	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 469,31	0,00	730,66
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0044135	Instal. syst. UKS a PZS-PC v obou bud	2 410,00	0,00	0,00	2 410,00	56,84	2,36	56,84	0,00	0,00	0,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ	0044136	Rekonstrukce školní kuchyně	2 536,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	100,00	158,51	0,00	0,00	0,00
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská	0044111	Učební pomůcky	998,20	998,20	0,00	1 277,20	1 277,25	100,00	1 277,25	0,00	0,00	-1 277,20

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská	0044474	Pořízení třepačky pro rozbory piva	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	100,00	40,86	0,00	0,00	0,00
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská	0044538	Rekonstrukce plynové kotelny v Navrá	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	3 630,00	200,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská	0044539	Rekonstrukce kotelny v Pštrosově ulic	1 331,00	0,00	0,00	1 331,00	2 662,00	200,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská	0044540	Pořiz. expanzního a doplňov. systému	124,70	0,00	0,00	124,70	249,40	200,00	124,70	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0043486	Příprava projektů do OPPPR - Energet	5 493,40	3 263,37	0,00	0,00	0,00	***	0,00	476,19	0,00	1 753,84
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0044176	Příprava rekonstrukce tělocvičny	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	100,00	490,00	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0044177	Rekonstrukce oplocení areálu tělocvič	2 456,20	0,00	0,00	2 456,20	2 456,20	100,00	2 456,20	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0044200	Rekonstrukce dílen objektu "C"	2 752,50	0,00	0,00	2 752,50	2 752,50	100,00	2 752,50	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0044358	Pořízení přístupového systému na obj	108,90	0,00	0,00	108,90	108,90	100,00	108,90	0,00	0,00	0,00
VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSO	0044359	Uchycení sestavy 3D cave	205,70	0,00	0,00	205,70	205,70	100,00	205,70	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0043882	Akustická úprava učeben	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	148,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044121	Rek.soc.zař. a vytápění prac. Na Poříčí	2 414,90	0,00	0,00	2 414,90	2 414,90	100,00	2 414,90	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044138	Pořízení fagotu a pedálové harfy	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044199	Rekonstrukce okenních výplní - výcho	2 419,10	0,00	0,00	2 419,10	2 419,10	100,00	1 209,54	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044249	Rekonstrukce osvětlení ZUŠ	1 132,00	0,00	0,00	1 132,00	1 132,00	100,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044250	Rekonstrukce kamerového systému	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044337	Akustická úprava 6 učeben	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	100,00	183,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044338	Výměna okenních výplní - západní stě	2 354,30	0,00	0,00	2 354,30	2 354,30	100,00	1 177,15	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044421	Výměna osvětlení	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	100,00	224,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BISKUPSKÁ P1	0044504	Instalace klimatizace kanceláří feditels	592,90	0,00	0,00	592,90	592,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0043871	Docházkový systém - objekt Botevova	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	218,13	0,00	1,57
ZUŠ BOTEVOVA P4	0044168	Pořízení koncertního křídla	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0044169	Výměna vstupních dveří, instal. kamer	1 160,70	0,00	0,00	1 160,70	1 160,70	100,00	1 160,61	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0044226	Pořízení učebních pomůcek	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0044286	Rekonstrukce osvětlení ZUŠ	1 684,20	0,00	0,00	1 684,20	1 684,20	100,00	1 680,80	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0044287	Instalace zabezpečení ZUŠ	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	100,00	344,98	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0044405	Pořízení klimatizačních jednotek	730,80	0,00	0,00	730,80	730,80	100,00	730,76	0,00	0,00	0,00
ZUŠ BOTEVOVA P4	0044422	Instalace videotelefonů na ZUŠ	549,30	0,00	0,00	549,30	549,30	100,00	549,27	0,00	0,00	0,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0044251	Rekonstrukce oken objektu Dunická	2 532,10	0,00	0,00	2 532,10	2 532,10	100,00	2 532,10	0,00	0,00	0,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0044124	Pořízení interaktivní tabule	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	139,92	0,00	0,00	0,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0044125	Pořízení tympanů	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00	147,70	0,00	0,00	0,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0044295	Pořízení fagotu	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0044518	Pořízení fagotu pro výuku	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0044122	Přístavba nových výuk. prostor ZUŠ -	410,20	0,00	0,00	410,20	410,20	100,00	410,20	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0044193	Výměna střešních oken v pobočce ZUŠ	2 407,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	100,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0044211	Zateplení střechy v pob. ZUŠ Jana Růž	3 039,10	0,00	0,00	3 039,10	3 039,10	100,00	3 039,10	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0044212	Stavební úpravy vnitřních prostor	2 473,10	0,00	0,00	2 473,10	2 473,10	100,00	2 473,10	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0044301	Přístavba pavilonu	2 532,40	0,00	0,00	2 532,40	2 532,40	100,00	1 458,51	0,00	0,00	0,00
ZUŠ KŘTINSKÁ P4	0044310	Zateplení hospodářského pavilonu H v	1 426,00	0,00	0,00	1 426,00	1 426,00	100,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ NA POPELCE P5	0044123	Rekonstrukce okenních výplní půdní v	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	100,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ NA POPELCE P5	0044394	Rekonstrukce teras	1 689,40	0,00	0,00	1 689,40	1 689,40	100,00	1 689,40	0,00	0,00	0,00
ZUŠ NA POPELCE P5	0044402	Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2	2 417,70	0,00	0,00	2 417,70	2 417,70	100,00	711,70	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
ZUŠ NA POPELCE P5	0044426	Rekonstrukce garáží a tech. zázemí	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 399,03	0,00	0,00	0,00
ZUŠ NA POPELCE P5	0044517	Akustická opatření v učebnách	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	100,00	450,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0044139	Pořízení nástrojů do dechového oddělení	1 739,00	0,00	0,00	1 739,00	1 739,00	100,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0044140	Pořízení koncertních klavírů	2 167,00	0,00	0,00	2 167,00	2 167,00	100,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0044285	Rekonstrukce služebního bytu	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0044404	Pořízení hudebních nástrojů - harf	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0044424	Pořízení příčných fléten do dech. oddělení	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	100,00	484,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ TAUSSIGOVA P8	0044425	Pořízení hudebních nástrojů - violoncel	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	100,00	282,00	0,00	0,00	0,00
ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7	0044208	Rekonstrukce technologie výměňkové	959,00	0,00	0,00	959,00	959,00	100,00	958,61	0,00	0,00	0,00
ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKÁ P5	2360427	OPPPR Modernizace zařízení a vybavení	791,30	0,00	0,00	791,30	791,12	99,98	255,09	28,34	0,00	-28,34
ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ P5	0044227	Zřízení dvou venkovních učeben	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	394,09	0,00	0,00	0,00
ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4	0044220	Zřízení celoroční venkovní učebny	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	181,98	0,00	0,00	0,00
ZŠ LUŽINY P5	0044230	Zřízení venkovní učebny	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	168,26	0,00	0,00	0,00
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI P5	0043807	Pořízení informačních a orientačních p	750,00	173,27	0,00	0,00	0,00	***	0,00	577,03	0,00	-0,30
ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI P5	0044190	Rekonstrukce kotelny	848,30	0,00	0,00	848,30	848,30	100,00	848,30	0,00	0,00	0,00
ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNIČI P5	0044236	Zřízení venkovní učebny	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	221,86	0,00	0,00	0,00
ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICE P5	0043633	Rekonstrukce povrchu hřiště	1 500,00	287,98	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 807,01	0,00	-594,99
ZŠ VOKOVICE P6	0044393	Upgrade sítě a síťových zařízení	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00	240,00	1,45	0,00	-1,45
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0044234	Zřízení venkovní učebny	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	192,40	0,00	0,00	0,00
ZŠ, MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P5	0044505	Rekonstrukce služebního bytu	1 258,40	0,00	0,00	1 258,40	1 258,40	100,00	1 258,40	0,00	0,00	0,00
ZŠ, MŠ PŘI VFN KE KARLOVĚ P5	0044228	Zřízení venkovní učebny	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00	183,18	0,00	0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			5 545 278,00	745 633,39	1 082 167,80	1 270 692,80	1 009 846,71	79,47	303 046,95	104 834,45	-78,65	3 424 196,10
Celkem			5 545 278,00	745 633,39	1 082 167,80	1 270 692,80	1 009 846,71	79,47	303 046,95	104 834,45	-78,65	3 424 196,10

## **KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT**

### **MHMP - FON**

#### **2360406 - Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPR – emisní zařízení, elektronické přístroje

#### **2360464 - Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby MICHAEL**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPR – trikové a gradingové studio

#### **2360488 - Vybavení odborných učeben základní školy Wonderland Academy**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPR – interaktivní projekční technika, sestava nábytku

#### **2360511 - Vybavení klíčových učeben ZŠ Victoria School v Klánovicích**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPR – interaktivní technika, uzamykatelná skříň na chemikálie

#### **2360538 - Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPR – stavební práce a úpravy

#### **2530637 - Navýšení kapacity MŠ Beehive**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPR – stavební práce a úpravy

### **MHMP – OSI**

#### **0040431 - Konzervatoř J. Ježka-nástavba objektu**

Součástí stavby je nástavba jednoho podlaží na 2 stávající objekty školy. V nástavbách budou umístěny chybějící zkušební sály včetně zázemí a učeben. Výstavba bude pobíhat za částečného provozu školy. Na akci je platné stavební povolení z roku 2007, které bylo několikrát prodlužováno. Pro zahájení výstavby bude potřeba aktualizovat stávající dokumentaci pro výběr zhotovitele a zajistit dokumentaci pro změnu stavby před dokončením. Nástavby budou realizovány v etapách.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zařazení akce do rozpočtu, proběhla jednání s vedením školy a byl zjištěn stav akce na stavebním úřadu pro následné pokračování v přípravě.

#### **0040548 - SOŠ stavební a zahradnická P9-zateplení objektů Jarov**

Věcnou náplní stavby jsou zbývající etapy:

Etapa 0005 Zateplení objektů Jarov,

1. část – objekt A, D
2. část- objekt B

Etapa 0006 Rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí,  
1. část rek. podlah a stropních podhledů velké a malé tělocvičny  
2. část bazén

Etapa 0007 Rekonstrukce vnitřních prostor  
1. část velký sál v budově C  
2. část schodiště v budově B

V r. 2018 v rámci etapy 0005 byla realizována 1. část za účasti operačního programu Praha-pól růstu a 8.10.2018 byl vydán kolaudační souhlas. Na 2. část bylo prodlouženo stavební povolení.

Etapa 0006, 1. část byla v r. 2018 realizována, kolaudační souhlas vydán v 11/2018, 2. část má pravoplatné stavební povolení.

Etapa 0007 - na obě části bylo vydáno stavební povolení.

### **0041170 - ZŠ Zličín-výstavba**

Jedná se o novostavbu budovy pro základní školu s kapacitou 18 tříd, předpokládaný počet žáků je 540, s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Součástí stavby je výstavba sportovních hřišť a dalších podmiňujících objektů. Na původní investiční záměr bylo vydáno pravomocné stavební povolení a následně byly realizovány v předstihu stavební objekty SO 4.1 a SO 5.1 Kanalizační přípojky.

V roce 2018 byla zpracována aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla projednána s DOSP a následně bylo vydáno povolení změny stavby před dokončením, které nabylo právní moci 11.07.2018. Zhotoviteli díla bylo předáno staveniště a to včetně výstavby dočasné staveništní komunikace, která byla povolena společným územním a stavebním řízením ze dne 30.01.2018. Byly zahájeny stavební práce a ke konci roku je zrealizována prefabrikovaná retenční nádrž, dokončena je montáž základové desky DC 2 a betonáž základové desky DC 1.

### **0041436 - Park vodních sportů Praha**

V Troji, mezi Vltavou a protipovodňovou hrází, hlavní město připravuje záměr „Revitalizace veřejného prostoru Troja - Vodácká“, v rámci kterého bude upraveno a veřejnosti zpřístupněno území o celkové rozloze cca 11 hektarů. Součástí tohoto území bude i nové říční rameno s dráhou pro vodní slalom – Park vodních sportů Praha. Etapa 0001 Slalomová dráha bude sloužit k pořádání mezinárodních závodů i tréninku sportovců. Navazující prostor bude v rámci etapy 0002 Revitalizace území upraven na klidovou zónu pro veřejnost, ve které budou umístěna sportovní a dětská hřiště a další volnočasové aktivity.

V roce 2018 byly zpracovány studie proveditelnosti slalomové dráhy a krajinářská studie návazného území etapy 0002. Dále prostřednictvím HOM MHMP pokračovalo podmiňující majetkoprávní vypořádávání pozemků v zájmovém území a pokračovala i související změna územního plánu.

### **0041505 - ZŠ Dolní Počernice**

Jedná se o novostavbu základní školy s 18 kmenovými učebnami a dalším potřebným zázemím jako jsou speciální učebny, družina, laboratoře, dílny, tělocvična, jídelna apod. Tato škola nahradí stávající přeshluhující školu a zajistí pro městskou část budovy, které budou odpovídat současným i budoucím požadavkům na vzdělání a umožní pokračující rozvoj MČ.

V roce 2018 byla na stavbu zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení, která byla projednána s DOSP a dne 14.12.2018 byla podána žádost o zahájení územního řízení.

#### **0042296 - Dostavba JÚŠ etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola**

Jedná se o výstavbu školního objektu s hudebním zaměřením a víceúčelovým sálem, stavba má 5 podlaží a nachází se v areálu Jedličkova Ústavu. Součástí výstavby je i samostatný jednopodlažní objekt garáží. Na akci je zpracována studie a dokumentace pro územní řízení (změnu územního rozhodnutí) k projednání s dotčenými orgány státní správy.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil projekt pro územní rozhodnutí s úpravami dle požadavků komise pro územní rozvoj a výstavbu Rady MČ Praha 4 a připomínek stavebního odboru Praha 4 a dále provedení podrobných průzkumů, které jsou podkladem pro projekt demolice a projekt pro stavební povolení.

#### **0042362 - Rekonstrukce budov SŠ dostihového sportu a jezdeckví**

Jedná se o rekonstrukci a havarijní opravu po vyplavení školního objektu dostihového sportu a jezdeckví, dále pak nástavba 3.NP po odstranění stávající havarijní střechy. Stavba má 3 podlaží, jedná se o dva stavebně propojené objekty, zastavěná plocha je 720 m<sup>2</sup>. Objekt je situován v těsném sousedství se závodistištěm Velká Chuchle. Ke stavbě patří i samostatný jednopodlažní objekt dílen. Stavba byla dokončena ve smluvním termínu do 31.07.2017 a dne 02.08.2017 byl vydán kolaudační souhlas na užívání stavby. Stavba byla předána 02.08.2017 do užívání a uskutečnilo se předání správcí objektu. Bylo provedeno vyčíslení pořizovací hodnoty včetně soupisů movitého majetku a souvisejících dokumentů pro vyvedení investice do majetku MHMP.

V roce 2018 uskutečněno podle požadavku Odboru evidence majetku MHMP doplnění CZ-CPA kódů k jednotlivým položkám v Soupisu zabudovaných předmětů movitého majetku a v Soupisu nezabudovaných předmětů movitého majetku.

#### **0042981 - Rekonstrukce Duncan**

Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu Duncan v Jánských Lázních, který je využíván pro školy v přírodě. Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, opravu střechy, rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů pro ubytovací zařízení.

V roce 2018 byl vybrán projektant a příkazník na přípravu a realizaci akce.

#### **0043010 - VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny**

Předmětem výstavby je nová tělocvična v areálu školy. Pro tuto akci je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace je zpracována na redukovaný rozsah stavby dle alokovaných finančních prostředků, tj. na samotnou tělocvičnu a její zázemí. Další chybějící školní funkce, jako je např. gastroprovoz pro zajištění stravování studentů a zaměstnanců školy, budou realizovány postupně v příštích letech dle finančních možností.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a zahájení výběrové řízení na zhotovitele stavby.

#### **0043101 - ZŠ Kolovraty**

Předmětem výstavby je nová ZŠ Kolovraty a kapacitou 420 žáků. Škola bude navržena mezi ulicemi Meduňková, Měsíčková a Na Července. V budově školy bude 12 kmenových tříd,



odborné učebny včetně zázemí pro žáky, úsek vedení školy, školní kuchyně, jídelna a tělocvična.

V průběhu roku 2018 došlo k doplnění stanovisek dotčených orgánů k územnímu řízení a dne 6.11.2018 bylo zahájeno územní řízení. V současné době probíhá vypořádání námitek účastníků řízení.

#### **0043102 - ZŠ Romance – Uhříněves**

Výstavbou vznikne nový areál základní školy o kapacitě 3 x 9 kmenových tříd pro první a druhý stupeň, včetně jídelny a kuchyně (kompletní kuchyňský provoz s kapacitou jak pro ZŠ, tak pro MŠ, seniory a zaměstnance Úřadu MČ, tj. kapacita kuchyně bude s dostatečnou rezervou). Součástí areálu bude tělocvična, venkovní sportoviště a oddychové plochy pro žáky. Zároveň v areálu školy budou řešena parkovací stání.

V průběhu roku 2018 došlo k doplnění všech stanovisek dotčených orgánů k územnímu řízení kromě souhlasu s využitím pozemků ve správě MČ Praha 22. Nové vedení MČ vzešlé z komunálních voleb se seznamuje s projektem. Po obdržení souhlasu nic nebrání zahájení územního řízení.

#### **0043358 - ZUŠ Stodůlky**

Předmětem výstavby je vybudování nové budovy fakultní základní umělecké školy s kapacitou cca 1000 žáků, je navrženo na pozemku v blízkosti metra Stodůlky. Výuka žáků bude probíhat ve čtyřech uměleckých oborech: hudební obor, literárně dramatický obor, taneční a výtvarný obor. Tato nová budova umělecké školy kromě své funkce vzdělávací obsahuje ve svém zázemí také multifunkční kulturní centrum s koncertním sálem, malým divadlem, galerií a knihovnou. Součástí školy je zahrada pro výuku a aktivity ve venkovních prostorech.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil schválení záměru pro architektonickou soutěž, zajištění osob poroty včetně náhradníků a připravil soutěžní podmínky. Proběhlo první konzultační jednání členů komise k soutěžním podmínkám.

#### **0043359 - ZŠ pro žáky s poruchami chování**

Jedná se o výstavbu nového pavilonu ZŠ SPCH Praha 5, Zlíčov pro I. stupeň, kterou se stávající kapacita 160 žáků zvýší o dalších 100 žáků. Součástí nového pavilonu je 10 kmenových tříd, tělocvična, dílna, kabinety a šatna. Navrhuje se rozdělení stavby na 2 etapy, z níž první etapou bude výstavba nového pavilonu a zkapacitnění jídelny ve stávajícím vilovém objektu a ve druhé etapě dojde k optimalizaci školního provozu ve stávající budově.

V roce 2018 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, byl vybrán dodavatel inženýrské činnosti (příkazník) a byly zahájeny projektové práce ve stupni DÚR. V listopadu 2018 byla zpracována studie stavby.

#### **0043360 - IP pro kap. 04**

Jedná se o prostředky na investorskou a projektovou přípravu staveb nezařazených do rozpočtu na rok 2018.

#### **0043361 - Výstavba tělocvičny Voděradská**

Věcnou náplní je výstavba dvou nových tělocvičen pro gymnázium v Praze 10, Voděradská 2 postavených nad sebou. Tělocvičny budou napojeny na stávající budovu školy spojovacím krčkem, kde bude umístěno potřebné zázemí (nářad'ovna, sklady, šatny, sprchy, WC, kabinet tělesné výchovy, vč. sprchy a soc. zařízení a úklidová místnost). Bude provedena rovněž

rekonstrukce stávajícího venkovního hřiště. Další součástí projektu je přestavba malé stávající tělocvičny na multimediální sál.

V říjnu 2018 byl proveden výběr dodavatele inženýrské činnosti.

#### **0043727 - Přístavba MŠ Aloyse Klara**

Jedná se o výstavbu nového objektu, který bude sloužit provozu mateřské školy pro děti s potřebou zvláštní péče. Dále bude v objektu umístěno sociální pedagogické centrum, technické a provozní zázemí objektu a také zázemí personálu objektu.

Provoz MŠ bude realizován ve čtyřech odděleních (vždy učebna + zázemí) s kapacitou 16 dětí + 2 učitelé a dvou učebnách s kapacitou 8 dětí + dva učitelé. Provoz speciálního pedagogického centra bude obsahovat 6 individuálních vyšetřoven, jednu společenskou místnost pro skupinové terapie a příslušné provozní zázemí. Zázemí objektu bude umístěno především ve druhém nadzemním podlaží. Součástí stavby je i demolice stávajícího objektu skladů.

V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na Příkazníka pro projednání dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby a zhotovitele demolice části objektu. V období od 12.7.2018 do 10.8.2018 došlo k demolicí stávajícího objektu skladiště a tím je připravena plocha pro novou výstavbu objektu mateřské školky. V současné době probíhá územní řízení na nový objekt.

#### **0043769 - Umělecká škola Znojemská**

Výstavba nových budov pro potřeby taneční konzervatoře Duncan centre a ZUŠ. Výuka žáků bude přesunuta ze stávajících pronajatých prostor do nově vybudovaného areálu. Návrh stavby zahrnuje učebny včetně potřebného zázemí, tělocvičny, stravovací část a ateliéry. Akce bude realizována dle podmínek FIDIC, „Žlutá kniha“. V předstihu proběhne demolice stávajících objektů. Vzhledem k výskytu osob bez domova je do doby demolice nutné zajišťovat ostrahu objektů.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil výběr příkazníka stavby a provedení přípravných a průzkumných prací pro potřeby demolice. Byl zajištěn projekt demolice. Dále byl vybrán generální projektant, který zahájil práce na studii nového objektu. Po celou dobu trvání přípravy stavby OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajišťoval ostrahu objektu bezpečnostní službou.

#### **0043928 - Gymnázium Na Zatlance**

Jedná se o výstavbu tělocvičny a školní jídelny pro gymnázium Na Zatlance, Praha 5. Objekt má dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. V přízemí je umístěna tělocvična pro míčové hry, v patře se nachází šatny se zázemím a školní jídelna s výdejnou. Objekt je s budovou gymnázia propojen pomocí spojovacího krčku.

V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro územní řízení a řízení bylo zahájeno v 06/2018.

### **MHMP – SVC**

#### **0042842 - Rezerva na rekonstrukce DDM**

Finanční prostředky byly čerpány na investiční akce č. 0044325 – Rekonstrukce povrchů atletických sektorů na Stadionu mládeže, 0044326 – Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže, 0044327 – Rekonstrukce 8 chatků v TZ Žloutkovic, 0044328 – Celková rekonstrukce marodky v TZ Žloutkovic.

#### **0042843 - Granty sport – investice**

Finanční prostředky byly využity na financování jednoletých a víceletých investičních akcí v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze a na mimořádné investiční akce MČ a sportovních organizací mimo tyto programy.

#### **0042982 - Rekonstrukce budovy DDM, Na Vypichu 2361, P6**

V období září – prosinec 2017 proběhla realizace stavby. Nedodělky a reklamace byly dokončeny v únoru 2018. Poté proběhla kolaudace a v březnu 2018 byla stavba uvedena do provozu. Akce je ukončena.

#### **0043951 - Sport investice s MŠMT**

Finanční prostředky byly použity na financování mimořádných investičních akcí v oblasti sportu ve spolupráci s MŠMT.

#### **0043952 - DDM Praha 9 - propojení pavilonů B a C Prosek**

V rámci roku 2018 se započalo na zpracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou čerpány v roce 2019.

#### **0044325 - Rekonstrukce povrchů atlet. sektorů na Stadionu mládeže**

Realizace rekonstrukce byla dokončena.

#### **0044326 - Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže**

V roce 2018 byl vybrán dodavatel projektové dokumentace, finanční prostředky budou čerpány v 2019.

#### **0044327 - Rekonstrukce 8 chatků v TZ Žloupovice**

V roce 2018 proběhla realizace rekonstrukce. Akce je dokončena.

#### **0044328 - Celková rekonstrukce marodky v TZ Žloupovice**

Akce je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Realizace stavby proběhne v roce 2019.

#### **0044462 - Pořízení 2ks reklamních nafukovacích bran**

Finanční prostředky byly využity na pořízení 2 ks reklamních nafukovacích bran. Akce je ukončena.

#### **0044529 - Rekonstrukce budovy DDM v Suchdole**

Akce je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Realizace stavby proběhne v roce 2019.

#### **MHMP – SML**

#### **0010109 - EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5**

Akce probíhá. Řeší se smluvní pokuta s dodavatelem.

**0010876 - EU-Komplexní program rozvoje Praha**

Cílem projektu byla realizace jednotlivých opatření identifikovaných a popsanych krajským akčním plánem podpory vzdělávání na území Prahy.

**0041392 - SŠ-COPTH Poděbradská, P9-rekonstrukce střechy**

Akce dokončena, ale nedofakturována. Probíhá spor o výši pokuty.

**0041685 - OU Vyšehrad P2 rekonstrukce pavilonu**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0041694 - Rezerva na přestavby škol a akce PO**

Rezerva je určena pro dofinancování schválených investičních akcí v návaznosti na ceny vzešlé ze zadávacích řízení nebo na dodatečně schvalované prioritní požadavky na investiční akce. Rezerva byla v roce 2018 průběžně čerpána.

**0042219 - SŠ umělecká a řemeslná, P5-rekonstrukce části objektu Miramare**

Akce probíhá.

**0042339 - ZŠ,MŠ Za Invalidovnou, P8-přístavba pavilonu MŠ, ZŠ, dílen, tělocvičny**

Akce dokončena. Řeší se smluvní pokuta s dodavatelem.

**0042585 - ZUŠ Klapkova 156/25,Praha 8 - půdní vestavba**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0042665 – Gymnázium Loučanská, P5 - přestavba zahradního pavilonu na učebny**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0042702 - Gymnázium J. Keplera, Parlářova 2,P6-přestavba žákovských šaten**

Akce probíhá. Probíhá spor s dodavatelem v konkurzním řízení.

**0042840 - SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4 přístavba MŠ**

Akce předána OSI.

**0042902 - SPŠE Ječná 30, P2-rekonstrukce střechy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0042918 - VOŠZ a SZŠ Alšovo nábr.-vybudování jídelny**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043001 - SPŠ el. V Úžlabině - zateplení fasády a střechy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043004 - SPŠ Na Třebešíně, P10 - rekonstrukce bazénu**

Akce probíhá.

**0043006 - SŠ technická Zelený pruh, P4 - rekonstrukce Tenisového areálu Zelený pruh**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043007 - Gymnázium Jar. Hevrovského, P5 - vybudování 4 šaten s příslušenstvím**  
Akce probíhá.

**0043123 - ZŠ a MŠ logopedická, P 10 - rekonstrukce oken a fasády**  
Akce dokončena a předána uživateli.

**0043276 - Gymnázium Litoměřická, P9 - zateplení budovy**  
Akce probíhá.

**0043362 - Gymnázium Nad Štolou, P7 - nástavba budovy C**  
Akce dokončena a předána uživateli.

**0043363 - VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6-rekonstrukce fasády II.**  
Akce probíhá.

**0043364 - Čsl. OA Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, P2 - rekonstrukce fasády**  
Akce probíhá.

**0043365 - Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8 - rekonstrukce střechy**  
Akce dokončena a předána uživateli.

**0043366 - Pražská konzervatoř, P1 – rekonstrukce fasády a střechy**  
Akce probíhá.

**0043367 - Pražská konzervatoř, P1 - rekonstrukce schodiště**  
Akce dokončena a předána uživateli.

**0043368 - VOŠPg a SOŠPg a Gymnázium Evropská, P6-rekonstrukce centra Montessori**  
Akce probíhá.

**0043369 - VOŠ a SPŠ stavební, P1 - rekonstrukce oken**  
Akce dokončena a předána uživateli.

**0043370 - VOŠ a SOŠ uměleckoprůmyslová, P3 - rekonstrukce oken**  
Akce probíhá.

**0043501 - Poradna PPP, Jabloňová 30a,P10 - nástavba objektu**  
Akce probíhá.

**0043506 - SOU Praha - Radotín, P5 - rekonstrukce myčky**  
Akce dokončena a předána uživateli.

**0043536 - Gymnázium CH. Dopplera, P5 - rekonstrukce fasády**  
Akce probíhá.

**0043539 - Gymnázium Litoměřická, P9 - rekonstrukce zdravotní instalace a topení**  
Akce probíhá.

**0043542 - SOU Praha-Radotín, P5 - rekonstrukce a přístavba svařovny**  
Akce probíhá.

**0043616 - OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce střechy**

Akce probíhá.

**0043640 - ZŠ a SŠ waldorfská, P4 - rekonstrukce atria**

Akce probíhá.

**0043642 - ZUŠ Bajkalská, P10 - přístavba pavilonu B**

Akce probíhá.

**0043643 - VOŠ a SŠSE Novovysočanská, P9 - montovaná hala**

Akce probíhá.

**0043733 - ZŠ a MŠ logopedická, P10 - výstavba objektu Přípotoční**

Akce probíhá.

**0043734 - SOU Praha-Radotín, P5 - přístavba učebního pavilon**

Akce probíhá.

**0043735 - SOU Ohradní, P4 - nástavba na objekt dílen**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0043798 - VOŠ a SUŠ V. Hollara, P3 - rekonstrukce střešních oken**

Akce probíhá.

**0043929 - DM a ŠJ Lovosická, P9 - oplocení areálu DM**

Akce odložena.

**0043930 - DM a ŠJ Lovosická, P9 - stavební úpravy fitcentra**

Akce probíhá.

**0043931 - Gym. J. Heyrovského, P5 - rekonstrukce oplocení areálu školy**

Akce probíhá.

**0043932 - Gym. K. Sladkovského, P3 - rekonstrukce oken**

Akce probíhá.

**0043933 - Gym. J. Heyrovského, P5-zateplení vnějšího pláště budovy**

Akce probíhá.

**0043934 - Gym. Na Zatlance, P5 - půdní vestavba a zateplení stropu 5.NP**

Akce probíhá.

**0043935 - Karlínská OA a VOŠ ekonomická, P8-rekonstrukce oken a fasády**

Akce probíhá.

**0043936 - Karlínské gymnázium, P8 - sanace suterénu**

Akce probíhá.

**0043937 - Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka, P4 - rekonstrukce zdravotně technické instalace**

Akce probíhá.

**0043938 - Modernizace zařízení a vybavení škol OP PPR – spolupodíl**

Akce probíhá.

**0043939 - SOU Praha-Radotín, P5 - rekonstrukce objektu svářečské školy**

Akce probíhá.

**0043940 - Smíchovská SPŠ, P5-vybudování haly pro praktická cvičení**

Akce probíhá.

**0043941 - VOŠ a SŠ V. Hollara, P3 - rekonstrukce střešních oken**

Akce zrušena. Řeší akce ORG 0043798.

**0043942 - ZUŠ Olešská, P10 - nástavba výstavba ateliérů a učeben**

Akce probíhá.

**0043943 - Základní škola Vokovice, P6 - rekonstrukce fasády**

Akce probíhá.

**0044120 - Gymnázium Na Vítězné pláni, P4 - rekonstrukce fasády**

Akce probíhá.

**0044205 - ZŠ Tolerance, P9 - rekonstrukce kuchyně a soc. zařízení**

Akce probíhá.

**0044247 - Gymnázium Nad Kavalírkou, P5 - rekonstrukce osvětlovací soustavy**

Akce dokončena a předána uživateli.

**0044335 - OA Dušní, P1 – rekonstrukce zdravotně technické instalace**

Akce probíhá.

**0044437 - SŠ designu Náhorní, P8 - nástavba pro odbornou učebnu**

Akce probíhá.

**0044530 - ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, P6-přístavba objektu**

Akce probíhá.

**0044531 - Pražská konzervatoř, P1 - nové stropní konstrukce**

Akce probíhá.

**AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4**

**0043482 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0043706 - Pořízení měřicího přístroje**

Akce dokončena.

**0043751 - Provedení stavebně technického průzkumu objektu Praha 4 – Braník, Vrbova 1233**

Akce dokončena.

**0043857 - Pořízení virtuálního automobilového trenážeru**

Akce dokončena.

**0043868 - Stavební úpravy svahu areálu hřiště**

Akce dokončena.

**0044403 - Rekonstrukce parkovacích ploch**

Akce dokončena.

**0044470 - Pořízení cvičné kuchyně a konvektomatu**

Akce probíhá.

**0044519 - Rekonstrukce havarijního stavu nízké střechy dílen**

Akce dokončena.

**DD NÁRODNÍCH HRDINŮ, P9**

**0043611 - Rekonstrukce sportovního a dětského hřiště**

Akce dokončena.

**0044509 - Sanace - II. etapa - budova 392**

Akce dokončena.

**DDM HMP KARLÍN P8**

**0043583 - Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště Lhotka**

Akce dokončena.

**0043584 - Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště v Loděnici**

Akce dokončena.

**0043765 - Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže**

Akce dokončena.

**0043766 - Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže**

Akce probíhá.

**0043944 - Vybudování nových srubů v TZ Lhotka**

Akce dokončena.



**0043945 - Vybudování venkovního kolejiště na Stanici techniků**

Akce probíhá.

**DDM JIŽNÍ MĚSTO P4**

**0043946 - Rekonstrukce skateboardingového hřiště**

Akce dokončena.

**0043947 - Výstavba multifunkčního hřiště Šalounova**

Akce dokončena.

**DDM MODŘANY**

**0043949 - Kompletní rekonstrukce pracoviště Urbánkova**

Akce probíhá.

**DDM POD STRAŠNICKOU VINICÍ**

**0043586 - Rekonstrukce povrchu hřiště**

Akce ukončena.

**0043764 - Rekonstrukce budov pracoviště Kolovraty**

Akce probíhá.

**0043948 - Rekonstrukce odloučeného pracoviště Zahradní Město**

Akce dokončena.

**0044311 - EÚO- Celková rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla-tep. čerpadla v objektu Jahodová**

Akce dokončena.

**0044312 - EÚO-Výměna havarijního stavu výplně otvorů okenních i dveřních v objektu Jahodová**

Akce dokončena.

**0044432 - Pořízení konvektomatu a zahradního traktoru**

Akce dokončena.

**DDM PŘEMYŠLENSKÁ P8**

**0042984 – Zateplení fasády a rekonstrukce střechy budovy DDM, Dolákova**

Akce dokončena.

**0043950 - Revitalizace zahrady Dolákova**

Akce probíhá.

**DDM SUCHDOL P6**

**0044457 - Odstranění havarijního stavu budovy DDM v Suchdole**

Akce probíhá.

**DDM ŠIMÁČKOVA P7**

**0044527 - Pořízení akustických obrazů do objektu DDM**

Akce dokončena.

**DDM U BOROVIČEK P6**

**0043768 - Vybudování parkurového hřiště Na Vypichu**

Akce dokončena.

**DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9**

**0044130 - Úprava venkovních ploch, zpevnění opěrných zdí svahu**

Akce dokončena.

**0044202 - Rekonstrukce podlaží**

Akce dokončena.

**0044203 - Rekonstrukce střechy**

Akce probíhá.

**0044302 - Dovybavení kuchyně**

Akce dokončena.

**DM NEKLANOVA P2**

**0044166 - Rekonstrukce střechy**

Akce dokončena.

**GYM, SOŠ, ZŠ a MŠ SP JEČNÁ**

**0044237 - Pořízení interaktivního panelu**

Akce dokončena.

**0044502 - Pořízení dvou interaktivních panelů**

Akce dokončena.

**0044503 - Pořízení podlahového mycího stroje**

Akce dokončena.

**GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1**

**0043709 - Projekt generálního klíče**

Akce dokončena.

**0043712 - Organizační systém**

Akce dokončena.

**0043881 - Pořízení elektronického generálního klíče**

Akce dokončena.

**0044506 - Pořízení klimatizace do 4. NP**

Akce probíhá.

**GYM. ARABSKÁ P6**

**0043736 - Rekonstrukce asfaltového hřiště**

Akce dokončena.

**0044221 - Rekonstrukce kotle ve školní kuchyni**

Akce dokončena.

**0044229 - Rozšíření kamerového systému**

Akce dokončena.

**0044263 - Venkovní zastínění oken na části budovy A a B**

Akce dokončena.

**0044306 - Vybudování pracoviště digitálního tisku**

Akce probíhá.

**0044443 - Instalace požárně bezpečnostních prvků**

Akce dokončena.

**GYM.BOTIČSKÁ P2**

**0044171 - Rekonstrukce uliční fasády**

Akce dokončena.

**0044233 - Projekt venkovní učebny a objektu zázemí pro TV**

Akce probíhá.

**0044272 – Rekonstrukce kamenických konstrukcí a klempířských prvků**

Akce dokončena.

**GYM. BUDĚJOVICKÁ P4**

**0044262 - Rekonstrukce venkovního fotbalového hřiště**

Akce dokončena.

**0044535 - Výměna dlažeb a obkladů chodeb**

Akce probíhá.

**GYM. ČESKOLIPSKÁ P9**

**0043596 - Modernizace vybavení tělocvičen**

Akce dokončena.

**0044170 - Vybudování bezbariérového přístupu do budovy školy**

Akce dokončena.

**GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5**

**0044206 - Výměna a repase protipožárních dveří**

Akce dokončena.

**0044542 - Rekonstrukce počítačové sítě v učebně IVT**

Akce dokončena.

**GYM. CHODOVICKÁ P9**

**0044268 - Pořízení projektorů s tabulí vč. instalace a připojení**

Akce probíhá.

**GYM. J. H. MEZI ŠKOLAMI P5**

**0044219 - Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek**

Akce dokončena.

**GYM. LITOMĚŘICKÁ P9**

### **0044163 - Modernizace slaboproudu**

Akce dokončena.

### **2360424 - OPPIPR Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – technické vybavení laboratoře

### **GYM. NA PRAŽAČCE P3**

#### **0043691 - Rekonstrukce laboratoře fyziky**

Akce dokončena.

#### **0044134 - Rekonstrukce prostor chodby 1. NP**

Akce dokončena.

#### **0044406 - Rekonstrukce osvětlení ve 2 podlaží školy, instalace LED osvětlovacích těles**

Akce dokončena.

### **GYM. NA VÍTĚZNÉ PLÁNI P4**

#### **0043687 - Stavební úpravy foyeru školy**

Akce dokončena.

### **GYM. NAD ALEJÍ P6**

#### **0043592 - Rekonstrukce plotu sportoviště**

Akce dokončena.

#### **0044347 - Stavební úpravy šaten a umýváren v 1. NP**

Akce dokončena.

#### **2360398 - Učebna biologie 024 gymnázia Nad Alejí**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – technické vybavení biologické laboratoře

### **GYM. NAD ŠTOLOU P7**

#### **0044269 - Stavební úpravy dle požadavku PO a hygieny**

Akce dokončena.

#### **0044511 - Výměna vstupních dveří a postranního vchodu**

Akce dokončena.

### **GYM. O. PAVLA, LOUČANSKÁ P5**

**0044348 - Instalace venkovních žaluzií zahradního pavilonu**

Akce dokončena.

**GYM OHRADNÍ P4**

**0044271 - Výměna stoupačky a pisoárů**

Akce dokončena.

**GYM. PERNEROVA P8**

**0044288 - Pořízení kopírovacího stroje**

Akce dokončena.

**0044341 - Pořízení serveru s příslušenstvím**

Akce dokončena.

**GYM. POSTUPICKÁ P4**

**0043483 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0044294 - Rekonstrukce prostor v pavilonu tělocvičny**

Akce dokončena.

**0044361 - Revitalizace zahrady - 1. etapa**

Akce dokončena.

**GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3**

**0043810 - Studie a projekt opravy a rekonstrukce školního hřiště**

Akce dokončena.

**0044215 - Rekonstrukce bývalého skladu CO**

Akce dokončena.

**0044216 - Rekonstrukce archivu školy**

Akce dokončena.

## **GYM. ÚSTAVNÍ P8**

### **0043572 - Zatemnění odborných učeben**

Akce dokončena.

### **0044266 - Pořízení nábytkové sestavy do učebny IVT**

Akce dokončena.

### **0044349 - Vybudování přístřešku v atriu gymnázia**

Akce dokončena.

### **0044395 - Pořízení kopírky**

Akce dokončena.

## **GYM. U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU P8**

### **0043595 - Rekonstrukce školního hřiště v severní části pozemku školy**

Akce dokončena.

### **2360523 - OPPIPR Modernizace multimediálního centra**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – interaktivní tabule, datová síť

## **GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5**

### **0044344 - Sanační práce a zamezení zatékání do suterénu**

Akce probíhá.

### **0044345 – Rekonstrukce podlah v učebnách, kancelářích a tělocvičně**

Akce dokončena.

### **0044346 - Rekonstrukce sociálního zařízení - 3. etapa**

Akce dokončena.

## **HOTELOVÁ ŠKOLA RADLICKÁ**

### **0042653 – Rekonstrukce rozvodů TUV a SV a vchodových portálů**

## **JAZYKOVÁ ŠKOLA HL. M. PRAHY P1**

### **0044390 - Rekonstrukce sociálních zařízení pro veřejnost**

Akce dokončena.

## **JEDLIČKŮV ÚSTAV, MŠ, ZŠ, SŠ**

### **0043770 - Vybavení prostoru hudebny**

Akce probíhá.

## **KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI**

### **0044164 - Rekonstrukce hlavního sálu a salonku – projekt**

Akce dokončena.

### **0044173 - Rek. Pálffyovského paláce – autorský dozor**

Akce dokončena.

### **0044270 - Průzkumné a projektové práce**

Akce probíhá.

### **0044360 - Rekonstrukce rozvodů ÚT a vody v půdním prostoru Pálffyovského paláce**

Akce dokončena.

## **KONZERVATOŘ, VOŠ J. J. P4**

### **0044127 - Rekonstrukce sálu 103 C**

Akce probíhá.

### **0044128 - Rekonstrukce areálového osvětlení**

Akce dokončena.

### **0044129 - Pořízení osobního dodávkového automobilu**

Akce dokončena.

## **MASARYKOVA SŠ CHEMICKÁ P1**

### **0043870 - Výměna zatemnění oken, nákup lavic a židlí**

Akce dokončena

### **0044391 - Pořízení plynových pánví do školní kuchyně**

Akce dokončena.

### **0044392 - Rekonstrukce sborovny**

Akce dokončena.

### **0044469 - Pořízení chromatografu pro chemickou výuku**

Akce dokončena.



## **MŠ a ZŠ BÁRTLOVA P9**

### **0044231 - Pořízení konvektomatu s příslušenstvím**

Akce dokončena.

### **0044235 - Zřízení venkovní učebny**

Akce probíhá.

### **0044364 - Pořízení dvou kompostérů na kuchyňský odpad**

Akce dokončena.

## **MŠ SPEC. NA LYSINÁCH P4**

### **0044209 - Rekonstrukce kotelny**

Akce dokončena.

## **MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8**

### **0044191 - Pořízení výpočetní techniky**

Akce dokončena.

### **0044210 - Rekonstrukce sauny, venkovního osvětlení a kuchyně**

Akce dokončena.

## **OA ČSL DR. E. BENEŠE P2**

### **0043696 - Výměna osvětlovacích těles**

Akce dokončena.

### **0043697 - Rekonstrukce toalet**

Akce dokončena.

## **OA ČSL. RESSLOVA 5 P2**

### **0043281 - Realizace půdní vestavby – projekt**

Akce dokončena.

### **0043900 - Rekonstrukce prostor uhelny a skladu CO**

Akce dokončena.

### **0044258 - Revitalizace WIFI sítě**

Akce dokončena.

## **OA DUŠNÍ P1**

### **0044355 - Rekonstrukce malé tělocvičny**

Akce dokončena.

## **OA HOLEŠOVICE P7**

### **0043690 - Rekonstrukce havarijního stavu sklepa**

Akce dokončena.

### **0043897 - Revitalizace dvora**

Akce dokončena.

### **0044362 - Rekonstrukce fasády**

Akce dokončena.

## **OA KUBELÍKOVA P3**

### **0043899 - Rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně**

Akce dokončena.

### **0044131 - Sanace a uzemnění hromosvodů**

Akce dokončena.

### **0044201 - Rekonstrukce půdní vestavby**

Akce dokončena.

### **0044516 - Rekonstrukce šaten v suterénu**

Akce probíhá.

## **OA VINOHRADSKÁ P2**

### **0044423 - Rekonstrukce rohožky ke vchodu**

Akce dokončena.

### **0044537 - Opatření proti holubům u vchodu školy**

Akce dokončena.

## **OU VYŠEHRAD P2**

### **0044218 - Stavební úpravy a protipožární řešení**

Akce dokončena.

**0044304 - Rekonstrukce učeben a chodeb ve 2. a 3. NP - 2. část**

Akce dokončena.

**SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA**

**0043748 - Rekonstrukce serverovny**

Akce dokončena.

**0043872 - Vybudování pracoviště virtuální reality**

Akce dokončena.

**0043902 - Zřízení ukázkového pracoviště IoT**

Akce dokončena.

**0044188 - Revitalizace vnitrobloku objektu školy**

Akce dokončena.

**0044189 - Rekonstrukce místností pro výstavbu polytechnických hnízd**

Akce probíhá.

**0044440 - Rekonstrukce oplocení**

Akce probíhá.

**0044471 - Pořízení vybavení chytrého parkoviště**

Akce dokončena.

**0044472 - Pořízení vybavení chytrého domu**

Akce probíhá.

**0044473 - Pořízení audiovizuální techniky**

Akce dokončena.

**SOŠ a SOU PRAHA-ČAKOVICE P9**

**0043525 - Vybudování nové kabelové přípojky**

Akce dokončena.

**0044192 - Rekonstrukce střechy**

Akce dokončena.

**0044232 - Pořízení multifunkční pánve**

Akce dokončena.

## **SOŠ JAROV P9**

### **0043484 - Příprava projektů do OPPIPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

### **0043806 - Studie revitalizace školní botanické zahrady**

Akce dokončena.

### **0044197 - Rekonstrukce 4. NP**

Akce dokončena.

### **0044489 - Pořízení sběrače dešťové vody**

Akce dokončena.

### **0044490 - Pořízení kotoučové pily**

Akce dokončena.

### **0044491 - Pořízení tabulových nůžek**

Akce dokončena.

## **SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB**

### **2360399 - OPPIPR - Vybavení odborné učebny a posílení vnitřní konektivity**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – interaktivní technika, stavební úpravy

## **SOŠ PRAHA 5, DRTINOVA**

### **0044340 - Pořízení klimatizační jednotky**

Akce dokončena.

### **0044536 - Rekonstrukce a vybavení jazykové učebny**

Akce dokončena.

## **SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ**

### **0044257 - Rekonstrukce oplocení a přístupové komunikace**

Akce dokončena.

### **0044383 - Výměna plynového kotle**

Akce dokončena.

## **SOU OHRADNÍ P4**

**0044195 - Vybavení nástavby 4. NP objektu dílen**

Akce dokončena.

**0044414 - Stavba zpevněné plochy na parkování**

Akce dokončena.

**0044415 - Pořízení serveru**

Akce dokončena.

**0044416 - Instalace akustického podhledu nástavby dílen**

Akce dokončena.

**0044449 - Pořízení 3D frézky**

Akce dokončena.

**0044485 - Pořízení kompresoru**

Akce dokončena.

**SOU PRAHA-RADOTÍN**

**0044112 - Učební pomůcky**

Akce dokončena.

**0044486 - Pořízení testeru pro diagnostiku vozidel**

Akce dokončena.

**0044532 - Rekonstrukce vazníků kovárny**

Akce dokončena.

**SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2**

**0044267 - Pořízení vytápění a chlazení podkroví**

Akce dokončena.

**0044439 - Rekonstrukce plynové kotelny**

Akce dokončena.

**0044533 - Rekonstrukce odpadních a vodovodních rozvodů**

Akce dokončena.

**0044534 - Výměna zařizovacích předmětů pro soc. zařízení**

Akce dokončena.

**SPŠ ELTECH.V ÚŽLABINĚ P10**

**0043515 - Rekonstrukce obložení stěn kmenových učeben**

Akce dokončena.

**0044207 - Pořízení lezecké stěny**

Akce dokončena.

**0044487 - Pořízení sady Helago**

Akce dokončena.

**2360396 - Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPŠPPR – výukový modulární systém

**SPŠ NA PROSEKU P9**

**0044194 - Rekonstrukce pánských WC**

Akce dokončena.

**0044223 - Instalace vzduchotechniky do archivu**

Akce dokončena.

**0044224 - Rekonstrukce kanalizace**

Akce dokončena.

**0044225 - Instalace školního rozhlasu a jednotného času**

Akce dokončena.

**0044417 - Rekonstrukce dílen a učeben**

Akce dokončena.

**0044418 - Instalace venkovních rolet**

Akce dokončena.

**0044419 - Pořízení robotických ramen s pohony**

Akce dokončena.

**0044420 - Pořízení robotizovaného pracoviště – dofinancování akce**

Akce probíhá.

**0044492 - Pořízení 3D skenerů**

Akce dokončena.

**0044513 - Revitalizace zahrady**

Akce dokončena.

**0044514 - Pořízení renderovacího serveru**

Akce dokončena.

**0044515 - Prodloužení multilicence antivirového SW**

Akce dokončena.

**0044543 - Vybudování kanalizační a vodovodní přípojky**

Akce probíhá.

**2360449 - OPPPR Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technických oborů SPŠ Na Proseku**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – robotické pracoviště

**SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10**

**0043813 - Vybavení školní jídelny**

Akce dokončena.

**0043875 - Rekonstrukce EPS, školního rozhlasu a zvonění**

Akce probíhá.

**2360530 - Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – SMC technologie automatizace, výpočetní a fotografická technika

**SPŠ STAVEB. J. GOČÁRA P4**

**0044238 - Pořízení serveru IT**

Akce dokončena.

**0044297 - Pořízení posilovací klece**

Akce dokončena.

**0044298 - Pořízení 3D skeneru**

Akce dokončena.

**0044399 - Pořízení 3D tiskárny**

Akce dokončena.

**0044400 - Pořízení sušárny do laboratoří**

Akce dokončena.

**0044482 - Pořízení keramické komorové pece s příslušenstvím**

Akce dokončena.

**SPŠ STROJ. Š. HL .M.PRAHY P1**

**0043803 - Vybudování nová učebny ICT**

Akce dokončena.

**0043804 - Rekonstrukce učebny CAM 1**

Akce dokončena.

**0043852 - Pořízení CNC laserové vypalovačky**

Akce dokončena.

**0044094 - Školní WIFI síť s příslušenstvím**

Akce dokončena.

**0044095 - Pořízení univerzální frézky**

Akce dokončena.

**0044096 - Pořízení hoblovky**

Akce dokončena.

**0044097 - Rozšíření jídelny**

Akce probíhá.

**0044098 - Pořízení CNC laserového dělicího centra**

Akce dokončena.

**0044099 - Pořízení výukových panelů**

Akce dokončena.

**0044222 - Pořízení výukových panelů Tec2Screen**

Akce dokončena.

**0044352 - Pořízení pětiosé CNC frézky**

Akce dokončena.

**0044353 - Modernizace řídicího systému topení**

Akce dokončena.

**0044354 - Vybavení kuchyně**

Akce dokončena.

**0044356 - Pořízení robota**

Akce dokončena.

**0044357 - Pořízení CNC měřicího přístroje**

Akce dokončena.

**0044396 - Pořízení mikrobusu**

Akce dokončena.

**0044401 - Dovybavení dílen**



Akce dokončena.

**0044438 - Stavební úpravy pro Polytechnická hnízda**

Akce probíhá.

**0044510 - Pořízení přístrojového vybavení**

Akce dokončena.

**SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9**

**0043856 - Pořízení geodetických přijímačů GNSS**

Akce dokončena.

**0044484 - Pořízení robotické totální stanice**

Akce dokončena.

**SŠ a MŠ ALOYSE KLARA P4**

**0044167 - Pořízení tyflopedické kompenzační pomůcky**

Akce dokončena.

**0044252 - Instalace pohledu chodby 3. NP**

Akce dokončena.

**0044253 - Instalace automatické brány**

Akce dokončena.

**0044254 - Modernizace školní kuchyně**

Akce dokončena.

**0044255 - Pořízení zátěžového koberce do učeben MŠ**

Akce dokončena.

**0044256 - Rekonstrukce zábradlí opěrné zdi**

Akce dokončena.

**0044289 - Rekonstrukce podlahy v učebnách 2. NP a v klubovně**

Akce dokončena.

**0044339 - Přestavba WC 1. a 3. NP**

Akce dokončena.

**0044384 - Pořízení EPS**

Akce dokončena.

**0044385 - Úprava dveří**

Akce dokončena.

**0044386 - Pořízení evakuačního rozhlasu**

Akce dokončena.

**0044387 - Instalace osvětlení únikových cest**

Akce dokončena.

**SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5**

**0044300 - Zřízení odborné laboratoře v objektu Pod Táborem 55/3**

Akce dokončena.

**0044365 - Rekonstrukce odsávání strojní truhlářské dílny**

Akce probíhá.

**0044366 - Rekonstrukce dílny školníka Pod Táborem**

Akce dokončena.

**0044441 - Stavební úprava učebny č. 2 pro polytechnické hnízdo**

Akce probíhá.

**0044442 - Stavební úprava učebny č. 1 pro polytechnické hnízdo**

Akce probíhá.

**0044481 - Pořízení CNC kovosoustruhu**

Akce probíhá.

**SŠ AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY WEILOVA P1**

**0044178 - Rekonstrukce soc. zařízení 3. patra**

Akce dokončena.

**0044179 - Pořízení měřicího zařízení**

Akce dokončena.

**0044264 - Odkanalizování objektu Desná**

Akce dokončena.

**0044265 - Rekonstrukce prostor pro aulu**

Akce probíhá.

**0044284 - Pořízení datového úložiště školy**

Akce dokončena.

**0044303 - Modernizace dílny odborného výcviku**

Akce dokončena.

**0044497 - Pořízení vyvažovačky kol**

Akce dokončena.

**0044498 - Pořízení soustruhu brzdných kotoučů**

Akce dokončena.

**0044499 - Pořízení dílenských vozíků s nářadím**

Akce dokončena.

**0044500 - Pořízení diagnostiky řídicích jednotek**

Akce dokončena.

**2360549 - OPPPR - Modernizace zařízení - 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nábytek, pracovní a technické vybavení učebny, technické zhodnocení budovy

**SŠ – COPTH PODĚBRADSKÁ P9**

**0041547 - EPC-otopný systém SOU služeb Novovysočanská,P9**

Akce dokončena.

**0042913 - Instalace bezpečnostních a provozních systémů školy**

Akce dokončena.

**0043275 – Odstranění havarijního stavu objektu tělocvičny a budovy Pod Balkánem**

Akce dokončena.

**0043485 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá. 0043619 - Rekonstrukce venkovního sportoviště

**0043619 - Rekonstrukce venkovního sportoviště**

Akce dokončena.

**0044137 – Instalace větrání a chlazení místností na jižní fasádě**

Akce dokončena.

**0044175 - Rekonstrukce střechy hlavní budovy**

Akce dokončena.

**0044260 - Instalace nové EPS a EZS**

Akce probíhá.

**0044261 - Rekonstrukce chemických laboratoří**

Akce dokončena.

**0044305 - Vybudováním odborné učebny**

Akce dokončena.

**0044407 - Ekologické osvětlení vnitřních prostor objektu SŠ-COPTH**

Akce probíhá.

**0044444 - Rekonstrukce kanalizace objektu Českobrodská 32a**

Akce probíhá.

**0044445 - Rekonstrukce střechy - severní část**

Akce dokončena.

**0044446 - Stavební úprava učebny pro polytechnické hnízdo**

Akce probíhá.

**0044447 - Rekonstrukce střechy a podhledu tělocvičny**

Akce probíhá.

**0044488 - Pořízení univerzálního soustruhu**

Akce dokončena.

**0044507 - Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf**

Akce probíhá.

**0044508 - Vybudování kamerového systému**

Akce dokončena.

**2360438 - Moderní technologie pro praxi**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPIPR – hrotový soustruh

**SŠ EL. A STROJ. JESENICKÁ**

**0043487 - Příprava objektů do OPPIPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0043738 - Provedení stavebně technického průzkumu objektu Dubečská 34**

Akce dokončena.

**0043815 - Pořízení nových strojů s příslušenstvím**

Akce dokončena.

**0044093 - Pořízení konvenčních a CNC obráběcích strojů**

Akce dokončena.

**0044493 - Pořízení svářecího simulátoru**

Akce dokončena.

**0044494 - Pořízení telefonní ústředny**

Akce dokončena.

**0044495 - Pořízení 3D manuálního měřicího stroje**

Akce dokončena.

**0044496 - Pořiz. SMD osazovacího/disperzního systému a vtvrzovací pece**

Akce dokončena.

**2360397 - OPPPR - Obnova strojového parku a IT**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – server, switch, hrotový soustruh, vertikální frézka

**SŠ NÁHORNÍ P8**

**0044165 - Vybudování vrátnice – recepce**

Akce dokončena.

**0044296 - Rekonstrukce oplocení hřiště**

Akce dokončena.

**0044336 - Vybudování sportovního hřiště**

Akce dokončena.

**0044480 - Pořízení interaktivního displeje**

Akce dokončena.

**SŠ WALDORFSKÉ LYCEUM P4**

**0044248 - Rekonstrukce pisoárů**

Akce dokončena.

**SŠ ZDRAVOTNICKÁ, RUSKÁ P10**

**0043627 - Vybudování půdní vestavby**

Akce dokončena.

**0043884 - Úprava zpevněné plochy a výměna podlahových krytin**

Akce dokončena.

**0044363 - Zajištění statiky nosných prvků stropu půdy**

Akce dokončena.

**0044541 - Pořízení nového serveru**

Akce dokončena.

**SŠ, ZŠ, MŠ PRO SP VÝMOLOVA**

**0044299 - Zřízení celoroční venkovní učebny**

Akce probíhá.

## **STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ P2**

### **0044126 - Výměna oken uliční fasády ve 3. a 4. NP**

Akce dokončena.

### **0044213 - Rekonstrukce západní fasády**

Akce dokončena.

### **0044214 - Výměna oken uliční fasády**

Akce dokončena.

### **0044293 - Rekonstrukce chodeb a recepce**

Akce dokončena.

### **0044512 - Rekonstrukce severní a východní fasády**

Akce probíhá.

## **SZŠ A VZŠ ALŠOVO NÁBŘ. P1**

### **0043644 - Zabezpečení vstupů do objektu**

Akce dokončena.

### **0044187 - Stavební úpravy k akci Vybudování jídelny**

Akce probíhá.

### **0044259 - Pohon a příslušenství ke vstupním dveřím**

Akce dokončena.

## **VOŠ A SPŠ DOPRAVNÍ P1**

### **0043901 - Instalace EPS pro objekty Masná 18 a Masná 8**

Akce dokončena.

### **0044172 - Rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

### **0044196 - Rekonstrukce šaten, úprava topení**

Akce dokončena.

### **0044397 - Pořízení dvou osobních automobilů**

Akce dokončena.

### **0044475 - Pořízení spektrálního analyzátoru**

Akce dokončena.

### **0044476 - Pořízení signálního generátoru**

Akce dokončena.

**0044477 - Pořízení montážních vozíků s nářadím**

Akce dokončena.

**0044478 - Pořízení přístroje pro vyhledávání netěsností vozidel**

Akce dokončena.

**0044479 - Pořízení tabule s řídicím systémem vstřikování**

Akce dokončena.

**VOŠ A SPŠ EL. F. KŘÍŽÍKA P1**

**0044342 - Rekonstrukce učebny operačních systémů**

Akce dokončena.

**0044343 - Rekonstrukce schodiště a chodeb**

Akce dokončena.

**0044388 - Rekonstrukce jazykové učebny**

Akce dokončena.

**VOŠ A SPŠ ODĚVNÍ P7**

**0043894 - Pořízení systému pro digitalizaci oděvních stříhů**

Akce dokončena.

**0044398 - Pořízení klimatizační jednotky pro serverovnu**

Akce dokončena.

**0044483 - Pořízení vybavení do krejčovské dílny**

Akce dokončena.

**VOŠ A SPŠ STAVEBNÍ DUŠNÍ P1**

**0043876 - Akustické oddělení hlavního schodiště**

Akce dokončena.

**0044350 - Rekonstrukce litých podlah z teraca**

Akce dokončena.

**0044351 - Dokončení EPS systému**

Akce dokončena.

**0044450 - Zastínění nových oken**

Akce dokončena.

## **VOŠ A SUPŠ ŽIŽKOVO NÁM. P3**

### **0043646 - Rekonstrukce havarijního stavu sociálních zařízení v severním křídle školy**

Akce dokončena.

### **0043809 - Výstavba vnějšího výtahu v objektu školy**

Akce probíhá.

### **0043898 - Projekt na rekonstrukci dílenských prostor a ateliérů**

Akce dokončena.

### **0044132 - Rekonstrukce povrchů a klimatizace – projekt**

Akce dokončena.

### **0044133 - Rekonstrukce prostor oddělení tvorby nábytku a inter.- projekt**

Akce dokončena.

### **0044174 - Vybavení ateliérů školy pro výuku modelování**

Akce dokončena.

### **0044198 - Pořízení nábytku a mobiliáře**

Akce dokončena.

### **0044217 - Rekonstrukce prostor II. suterénu a zázemí bazénu**

Akce dokončena.

### **0044290 - Projekt na vybudování kantýny a výdejny stravy**

Akce dokončena.

### **0044291 - Rekonstrukce dámských sociálních zařízení**

Akce dokončena.

### **0044292 - Pořízení prvků výstavního fundusu**

Akce dokončena.

### **0044389 - Rekonstrukce podlahy v přízemí**

Akce dokončena.

## **VOŠ ZDRAVOTNICKÁ a SZŠ P4**

### **0042619 - Rek.vzduchotechn.pro tělocvičnu a kinosál**

Akce dokončena.

### **0043630 - Rekonstrukce podlahy v tělocvičně**

Akce dokončena.

### **0043662 - Rekonstrukce studovny**



Akce dokončena.

**0044135 - Instalace systému UKS a PZS-PC v obou budovách školy**

Akce dokončena.

**0044136 - Rekonstrukce školní kuchyně**

Akce probíhá.

**VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská P2**

**0044111 - Učební pomůcky**

Akce dokončena.

**0044474 - Pořízení třepačky pro rozbory piva**

Akce dokončena.

**0044538 - Rekonstrukce plynové kotelny v Navrátilově ulici**

Akce dokončena.

Prostředky na investiční akci byly na základě rozpočtových opatření chybně zaslány 2x. V rámci ročního finančního vypořádání byly prostředky vráceny.

**0044539 - Rekonstrukce kotelny v Pštrossově ulici**

Akce dokončena.

Prostředky na investiční akci byly na základě rozpočtových opatření chybně zaslány 2x. V rámci ročního finančního vypořádání byly prostředky vráceny.

**0044540 - Pořízení expanzního a doplňovacího systému v Podskalské**

Akce dokončena.

Prostředky na investiční akci byly na základě rozpočtových opatření chybně zaslány 2x. V rámci ročního finančního vypořádání byly prostředky vráceny.

**VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9**

**0043486 - Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v městských objektech**

Akce probíhá.

**0044176 - Příprava rekonstrukce tělocvičny**

Akce dokončena.

**0044177 - Rekonstrukce oplocení areálu tělocvičny**

Akce dokončena.

**0044200 - Rekonstrukce dílen objektu "C"**

Akce dokončena.

**0044358 - Pořízení přístupového systému na objekt Pacovská**

Akce dokončena.

**0044359 - Uchycení sestavy 3D cave**

Akce dokončena.

**ZŠ A MŠ PŘI FN BULOVKA P8**

**2360427 - OPPPR Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při Nemocnici Na Bulovce**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – herna pro MŠ, nábytek, WiFi síť, výpočetní a audiovizuální technika

**ZŠ A MŠ PŘI FTN VÍDEŇSKÁ**

**0044227 - Zřízení dvou venkovních učeben**

Akce probíhá.

**ZŠ a SŠ VACHKOVA P10**

**0044234 - Zřízení venkovní učebny**

Akce probíhá.

**ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P4**

**0044220 - Zřízení celoroční venkovní učebny**

Akce probíhá.

**ZŠ LUŽINY P5**

**0044230 - Zřízení venkovní učebny**

Akce probíhá.

**ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU NÁM. MÍRU P2**

**0043807 - Pořízení informačních a orientačních panelů**

Akce dokončena.

**0044190 - Rekonstrukce kotelny**

Akce dokončena.

## **ZŠ PŘI PSYCH.NEM. BOHNICE**

### **0044236 - Zřízení venkovní učebny**

Akce probíhá.

## **ZŠ SPEC. STAROSTRAŠNICKÁ**

### **0043633 - Rekonstrukce povrchu hřiště**

Akce dokončena.

## **ZŠ VOKOVICE P6**

### **0044393 - Upgrade sítě a síťových zařízení**

Akce dokončena.

## **ZŠ, MŠ LOG. MOSKEVSKÁ P10**

### **0044505 - Rekonstrukce služebního bytu**

Akce dokončena.

## **ZŠ, MŠ PŘI VFN KE KARLOVU**

### **0044228 - Zřízení venkovní učebny**

Akce probíhá.

## **ZUŠ BISKUPSKÁ P1**

### **0043882 - Akustická úprava učeben**

Akce dokončena.

### **0044121 - Rek. sociálních zařízení a vytápění pracoviště Na Poříčí 1077/1**

Akce dokončena.

### **0044138 - Pořízení fagotu a pedálové harfy**

Akce dokončena.

### **0044199 - Rekonstrukce okenních výplní - východní stěna**

Akce probíhá.

### **0044249 - Rekonstrukce osvětlení ZUŠ**

Akce dokončena.

**0044250 - Rekonstrukce kamerového systému**

Akce dokončena.

**0044337 - Akustická úprava 6 učeben**

Akce probíhá.

**0044338 - Výměna okenních výplní - západní stěna**

Akce dokončena.

**0044421 - Výměna osvětlení**

Akce dokončena.

**0044504 - Instalace klimatizace kanceláří ředitelství**

Akce probíhá.

**ZUŠ BOTEVOVA P4**

**0043871 - Docházkový systém - objekt Botevova, Školní, Filosofská**

Akce dokončena.

**0044168 - Pořízení koncertního křídla**

Akce dokončena.

**0044169 - Výměna vstupních dveří, instalace kamerového systému**

Akce dokončena.

**0044226 - Pořízení učebních pomůcek**

Akce dokončena.

**0044286 - Rekonstrukce osvětlení ZUŠ**

Akce dokončena.

**0044287 - Instalace zabezpečení ZUŠ**

Akce dokončena.

**0044405 - Pořízení klimatizačních jednotek**

Akce dokončena.

**0044422 - Instalace videotelefonů na ZUŠ**

Akce dokončena.

**ZUŠ DUNICKÁ P4**

**0044251 - Rekonstrukce oken objektu Dunická**

Akce dokončena.

## **ZUŠ JANA HANUŠE P6**

### **0044124 - Pořízení interaktivní tabule**

Akce dokončena.

### **0044125 - Pořízení tympánů**

Akce dokončena.

### **0044295 - Pořízení fagotu**

Akce dokončena.

### **0044518 - Pořízení fagotu pro výuku**

Akce dokončena.

## **ZUŠ KŘTINSKÁ P4**

### **0044122 - Přístavba nových výukových prostor ZUŠ – projekt**

Akce dokončena.

### **0044193 - Výměna střešních oken v pobočce ZUŠ**

Akce dokončena.

### **0044211 - Zateplení střechy v pobočce ZUŠ Jana Růžičky**

Akce dokončena.

### **0044212 - Stavební úpravy vnitřních prostor**

Akce dokončena.

### **0044301 - Přístavba pavilonu**

Akce probíhá.

### **0044310 - Zateplení hospodářského pavilonu H včetně střechy**

Akce dokončena.

## **ZUŠ NA POPELCE P5**

### **0044123 - Rekonstrukce okenních výplní půdní vestavby**

Akce dokončena.

### **0044394 - Rekonstrukce teras**

Akce dokončena.

### **0044402 - Rekonstrukce výplní otvorů v 1. NP a 2. NP**

Akce probíhá.

**0044426 - Rekonstrukce garáží a technického zázemí**

Akce dokončena.

**0044517 - Akustická opatření v učebnách**

Akce dokončena.

**ZUŠ ŠIMÁČKOVA P7**

**0044208 - Rekonstrukce technologie výměňkové stanice**

Akce dokončena.

**ZUŠ TAUSSIGOVA P8**

**0044139 - Pořízení nástrojů do dechového oddělení**

Akce dokončena.

**0044140 - Pořízení koncertních klavírů**

Akce dokončena.

**0044285 - Rekonstrukce služebního bytu**

Akce dokončena.

**0044404 - Pořízení hudebních nástrojů – harf**

Akce dokončena.

**0044424 - Pořízení příčných fléten do dechového oddělení**

Akce dokončena.

**0044425 - Pořízení hudebních nástrojů - violoncell**

Akce dokončena.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018				rok 2018	1.1.-31.12.2018		
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2030091	OPPPR DOMUS VITAE - vybavení kom	397,00	222,00	0,00	175,00	-27,00	-15,43			0,00	0,00
MHMP - FON	2300259	OPPPR - Komunitní centrum Husitská	5 203,67	1 859,98	0,00	2 830,40	2 830,24	99,99			0,00	513,30
MHMP - FON	2310150	OPPPR - S mrtvicí jinak	529,60	169,60	0,00	360,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2310153	Restart Shop	250,00	0,00	0,00	250,00	249,90	99,96			0,00	0,00
MHMP - FON	2310162	OPPPR - Komunitní centrum a zahrada	729,60	729,49	0,00	729,60	0,00	0,00			0,00	-729,49
MHMP - FON	2310190	Prádelna Collarca	355,40	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	255,40
MHMP - FON	2310207	OPPPR - Interkulturní rodinné komunit	98,80	0,00	0,00	99,00	99,00	100,00			0,00	-0,20
MHMP - FON	2310219	OPPPR - COMEBACK - Charitativní ob	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	-50,00
MHMP - FON	2310240	OPPPR - Komunitní centrum InBáze 20	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00			0,00	-75,00
MHMP - FON	2310241	OPPPR - Kulturně komunitní centrum	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00			0,00	-142,00
MHMP - FON	2310252	OPPPR - Založení nového provozu pro	60,00	0,00	0,00	5,00	5,03	100,60			0,00	55,00
MHMP - FON	2410563	OPPPR - Výroba zeleninových chipsů	4 100,00	1 900,00	0,00	2 100,00	2 099,98	100,00			0,00	100,00
MHMP - FON	2410566	OPPPR - Pekárna s prodejnou a kavár	1 741,80	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00			0,00	41,80
MHMP - FON	2410571	OPPPR - Výroba müsli tyčinek v sociál	4 140,00	1 800,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00			0,00	-1 800,00
MHMP - FON	2410574	OPPPR - Specializované dohledové ce	4 008,70	0,00	0,00	4 008,70	2 256,76	56,30			0,00	0,00
MHMP - FON	2410576	OPPPR - Audiovizuální centrum Nadac	3 393,60	0,00	0,00	3 393,60	3 192,45	94,07			0,00	0,00
MHMP - FON	2410593	Nová Cafe Therapy	110,20	0,00	0,00	110,20	110,16	99,96			0,00	0,00
MHMP - FON	2430562	OPPPR - Rekonstrukce hospodářské b	10 582,60	0,00	0,00	10 582,40	7 309,64	69,07			0,00	0,20
MHMP - FON	2430569	OPPPR - Sociální bydlení v Praze - Tře	11 427,00	0,00	0,00	11 427,00	1 200,00	10,50			0,00	0,00
MHMP - FON	2430587	OPPPR - Stavební úpravy fary na komu	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	4 188,54	65,45			0,00	0,00
MHMP - FON	2430588	OPPPR - Mobilní kancelář La Strada Č	758,00	0,00	0,00	758,00	308,73	40,73			0,00	0,00
MHMP - FON	2430589	OPPPR - H 4.0 Kulturně - komunitní ce	14 368,80	0,00	0,00	13 187,80	6 094,43	46,21			0,00	1 181,00
MHMP - FON	2510675	ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOM	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510679	Police Card Club, z.s.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510709	GULE - Gastronomie Umožňující Lider	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510730	Rozšíření činnosti výrobního družstva	560,00	0,00	0,00	560,00	558,00	99,64			0,00	0,00
MHMP - FON	2510742	Skartace Business Benefit	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510743	EcoCar Colour	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510745	Nutričně vyvážené obědy pro seniory v	616,20	0,00	0,00	616,20	616,21	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510765	Komunitní centrum Jako doma	185,60	0,00	0,00	185,60	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510781	Sociální začleňování v JAHODĚ 2	413,00	0,00	0,00	413,00	297,72	72,09			0,00	0,00
MHMP - FON	2510789	Lepší zítřky - cesty k integraci sociáln	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510790	Rodina pro rodiny 2	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510795	Provoz komunitního centra - Údolní	108,20	0,00	0,00	108,20	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2510799	Sport jako integrální součást komunit	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520868	POKOJÍČEK - komunitní centrum	7 301,80	0,00	0,00	7 301,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520877	Nácviková ergoterapeutická místnost s	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520881	Rekonstrukce objektu Centra sociáln	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520882	Farní klubovna Zbraslav	2 281,20	0,00	0,00	2 281,20	0,00	0,00			0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
MHMP - FON	2520885	Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty	26 249,00	0,00	0,00	26 249,00	17 500,00	66,67			0,00	0,00
MHMP - FON	2520886	Krizová pomoc efektivněji	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520890	Rozvoj a posílení aktivit komunitního c	5 236,00	0,00	0,00	5 236,00	5 236,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520899	PROBUĐÁNKA - fáze I.	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520900	Modernizace poskytovaných služeb v	7 112,40	0,00	0,00	7 112,40	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520903	Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520904	KLUB 17 - kulturně komunitní centrum	5 485,00	0,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520905	Přívětivé bydlení v azylovém domě na	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520907	KC Duhový tandem	3 516,20	0,00	0,00	3 516,20	3 430,00	97,55			0,00	0,00
MHMP - FON	2520908	Komunitní žižkovský kostel a nízkopra	14 212,20	0,00	0,00	14 212,20	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520912	Výstavba komunitního centra Lhotka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520914	Komunitní centrum Údolní	1 788,60	0,00	0,00	1 788,60	1 787,83	99,96			0,00	0,00
MHMP - FON	2520915	Tamtam - moderní, jedinečné a efektiv	1 033,40	0,00	0,00	1 033,40	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520916	Stavební úpravy bytového domu na ko	5 516,40	0,00	0,00	5 516,40	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520918	Nákup vozidla pro terénní práci na ote	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2520923	Nástavba Komunitního centra MEZI DČ	7 398,00	0,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2550854	OPPPR - Vybudování pekárny jako soc	1 998,60	0,00	0,00	1 998,60	1 998,65	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2550859	Sociální podnik Limpio SP, s.r.o.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,00	99,95			0,00	0,00
MHMP - FON	2551160	Profesionalizace úklidových služeb so	651,20	0,00	0,00	651,20	651,10	99,98			0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			207 838,57	6 948,07	0,00	201 540,50	64 827,37	32,17	0,00	0,00	0,00	-649,94

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová												
MHMP - FON	2030101	OPPPR Chráněné pracoviště pro výro	1 734,54	1 590,28	0,00	23,80	0,00	0,00			0,00	120,46
MHMP - FON	2030103	OPPPR Kuchařky bez domova	3 473,05	1 738,35	0,00	1 381,20	1 000,69	72,45			0,00	353,50
MHMP - FON	2410570	OPPPR - Sociální podnik FOTO ZOUL	3 980,40	0,00	0,00	3 980,40	1 990,18	50,00			0,00	0,00
MHMP - HOM	0041932	Rek. ČOV Nem. Na Bulovce	80 000,00	12 173,81	39 000,00	2 700,00	1 198,14	44,38			0,00	65 126,19
MHMP - HOM	0042548	Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulov	500 000,00	0,00	29 000,00	4 000,00	1 166,44	29,16			0,00	496 000,00
MHMP - HOM	0042549	Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurg	500 000,00	18 567,45	124 109,50	16 609,50	15 552,13	93,63			0,00	464 823,05
MHMP - HOM	0043425	Rek. a novost. DS Zahř. Město - pozas	53 000,00	13 907,88	38 000,00	38 000,00	10 079,96	26,53			0,00	1 092,12
MHMP - HOM	0043671	Dostavba objektu polikliniky Modřany	41 000,00	0,00	41 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	39 000,00
MHMP - HOM	0043955	Bulovka - rek. ubytovny sester	250 000,00	0,00	10 000,00	991,00	490,05	49,45			0,00	249 009,00
MHMP - HOM	0043956	Investice v areálu Nem. Na Bulovce	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 842,24	99,47			0,00	270 000,00
MHMP - HOM	0044041	Stavby pro řešení bezdomovectví	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	18 000,00
MHMP - OSI	0008211	Administrativně-technická budova ZZS	500 000,00	59 270,74	7 300,00	3 300,00	2 988,15	90,55			0,00	437 429,26
MHMP - OSI	0040506	DPS Nebužice-rozšíření	17 000,00	685,03	4 000,00	4 000,00	102,97	2,57			0,00	12 314,97
MHMP - OSI	0041703	Inkubátor pro sociální podnikání	140 000,00	3 834,16	3 000,00	3 000,00	68,34	2,28			0,00	133 165,84
MHMP - OSI	0041799	Domov seniorů Dolní Počernice	120 000,00	3 006,36	3 000,00	3 000,00	158,74	5,29			0,00	113 993,64
MHMP - OSI	0041929	Domov pro seniory Krč II	261 000,00	539,18	5 000,00	5 000,00	328,50	6,57			0,00	255 460,82
MHMP - OSI	0042692	Výstavba domků Odlochovice	35 000,00	1 385,13	17 979,00	1 979,00	566,78	28,64			0,00	31 635,87



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
MHMP - OSI	0042871	Půdní vestavba DS Háje	40 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	550,29	18,34			0,00	37 000,00
MHMP - OSI	0042872	Dům seniorů Bohnice	390 000,00	81,80	5 000,00	5 000,00	15,00	0,30			0,00	384 918,21
MHMP - OSI	0042979	Terezín - rek. objektu Pražská	24 500,00	166,77	16 700,00	700,00	0,00	0,00			492,47	23 140,76
MHMP - OSI	0043258	Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská	48 000,00	0,00	0,00	500,00	56,57	11,31			0,00	47 500,00
MHMP - OSI	0043424	IP pro kap.05	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043469	Nástavba DS Hortenzie - Pakoměřice	11 000,00	0,00	2 000,00	51,00	50,82	99,65			0,00	10 949,00
MHMP - OSI	0044119	Palata II - výstavba budovy	381 391,06	0,00	0,00	1 391,10	133,10	9,57			0,00	379 999,96
MHMP - SCZ	0042870	Pořízení SW - Zdravotnická dokumenta	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - SCZ	0044523	Pořízení vybavení pro LPS	48,50	0,00	0,00	48,50	48,50	100,00			0,00	0,00
MHMP - SCZ	0044550	Pořízení vybavení pro LPS II.	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SE 4	0044372	Zakoupení vybavení do nemocnice v F	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SE 4	0044374	Pořízení dětského cystoskopu	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SE 5	0044522	Nákup vozidla pro provoz sociálních s	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0043957	Rezerva 2018 - ZDR	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	30 000,00
MHMP - ZSP	0044042	Rezerva 2018 - 2020	210 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	***			0,00	210 000,00
MHMP - ZSP	0044145	Vybavení sanitky pro transport nemoc	2 232,40	0,00	0,00	2 232,40	2 232,40	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044242	Rek. Emergency ÚVN Praha	325,00	0,00	0,00	325,00	234,61	72,19			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044243	Pořízení videendoskopické sestavy	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044244	Pořízení 3 výhřevných lůžek Babyther	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044282	Obnova vybavení odděl.šestinedělí a s	4 460,00	0,00	0,00	4 460,00	4 460,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ZSP	0044283	Pořízení přístrojů pro lék. činnost a vý	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	0,00
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0043953	Rekonstrukce soc.zařízení	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 990,32	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	0043730	Poř. plavidla pro nízkoprahové denní d	32 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	10 819,62	0,00	21 959,28
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	0043972	Rek. koupelen a kuchyň. linek AD Šron	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	2040098	OPPPR Dětská skupina BONA	4 885,51	3 910,91	0,00	1 596,40	1 596,28	99,99	0,00	0,00	0,00	-621,80
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	2300152	OPPPR -Terénní program pro osoby b	3 860,40	3 460,08	0,00	3 114,00	1 066,41	34,25	0,00	0,00	0,00	-2 713,68
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	2520888	Modernizace azylového domu Skloně	9 465,10	0,00	0,00	9 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	2520889	Modernizace AD v objektech Šromova	20 537,60	0,00	0,00	20 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0043973	Energeticky úsporná renovace obj. čp	7 269,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 007,36	0,00	0,00	6 069,00
DOMOV MAXOV	0043974	Nákup os. vozidla-náhrada vozidla ze z	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 199,39	0,00	0,00	0,00
DOMOV MAXOV	0043975	Vestavba výtahové šachty v objektu č.	3 040,00	0,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00	2 328,92	0,00	0,00	40,00
DOMOV MAXOV	0044413	Obměna myčky černého nádobí a varn	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	175,94	0,00	0,00	0,00
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0043986	Pořízení 12 ks polohovacích lůžek	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	100,00	534,26	0,00	0,00	0,00
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0043987	Pořízení 2 ks profesionálních praček	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	100,00	342,70	0,00	0,00	0,00
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0043988	Pořízení serveru	119,00	0,00	119,00	119,00	119,00	100,00	114,45	0,00	0,00	0,00
DOMOV RUDNÉ U NEJDKU	0043989	Vybudování odpočinkové plochy a ch	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	100,00	519,57	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÉHO ÚSTÍ	0043976	Vybudování retenční nádrže ve střed.	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	629,15	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÉHO ÚSTÍ	0044185	Rek. vrat a plotu střediska Papírenská	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	999,84	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÉHO ÚSTÍ	0044186	Rekonstrukce střechy střediska Papíre	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	999,99	0,00	0,00	0,00
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÉHO ÚSTÍ	0044370	Nákup automobilu na rozvoz stravy	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	862,91	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
DOMOV SVOJŠICE	0043977	Pořízení mikrobuse a osobního vozidla	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,51	0,00	-0,51
DOMOV SVOJŠICE	0044465	Výstavba dvou vrtaných studní a úprava	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	100,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTI	0043978	Výst. admin. bud. včetně prostor pro t	24 413,00	0,00	3 413,00	3 413,00	3 413,00	100,00	11,91	0,00	0,00	21 000,00
DOZP KYTLICE	0043758	Přístavba dílen čp. 73	6 000,00	76,84	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	34,52	0,00	288,65
DOZP KYTLICE	0043759	Stavba domu společného setkávání čp	2 423,60	38,88	0,00	0,00	0,00	***	0,00	176,06	0,00	2 208,67
DOZP KYTLICE	0044240	Obměna myčky v DOZP Kytlice	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	100,00	266,93	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0042939	Rek. zázemí a podpora pohybu klientů	5 420,00	2 889,46	0,00	3 608,10	3 608,12	100,00	3 608,12	0,00	0,00	-1 077,56
DOZP LEONTÝN	0043244	Vybudování studny	800,00	24,20	0,00	0,00	0,00	***	0,00	722,89	0,00	52,91
DOZP LEONTÝN	0043756	Rekonstrukce okálu 207	2 950,00	78,28	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 842,28	0,00	29,44
DOZP LEONTÝN	0043979	Výměna elektroinstalace a interní bezp	24 300,00	0,00	11 600,00	20 600,00	20 600,00	100,00	598,87	0,00	0,00	3 700,00
DOZP LEONTÝN	0043980	Rekonstrukce cest v okálech	2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	100,00	2 121,64	0,00	0,00	0,00
DOZP LEONTÝN	0043981	Užitkový devítimístný automobil	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 398,39	0,00	0,00	0,00
DOZP LOCHOVICE	0043982	Parkoviště	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	350,00	14,74	0,00	-14,74
DOZP LOCHOVICE	0043983	Výstavba krytého zádveří u Budovy C	1 200,00	0,00	100,00	900,00	900,00	100,00	843,75	0,00	0,00	300,00
DOZP LOCHOVICE	0043984	Zakoupení nového mandlu	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	175,00
DOZP LOCHOVICE	0043985	Zakoupení traktoru	1 000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00	699,99	0,00	0,00	300,00
DOZP LOCHOVICE	0044324	Nákup prádelenské techniky	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	100,00	127,30	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0042518	Pořízení dětského hřiště	484,00	50,00	434,00	434,00	434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043390	Paliativní péče pro osoby s mentálním	71 600,00	4 449,61	49 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	14 224,60	10 150,39	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043703	Pořízení EPS	3 100,00	136,27	500,00	500,00	500,00	100,00	256,14	2 463,73	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043990	Elektronizace systému dveří	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	69,58	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043991	Klimatizační jednotky do oddělení tera	1 700,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	458,46	0,00	141,54
DOZP SULICKÁ	0043992	Pořízení automobilu	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00	878,02	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043993	Pořízení fritézy	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043994	Pořízení markýzy	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	100,00	104,67	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043995	Pořízení zábradlí	220,00	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00	20,57	0,00	0,00	100,00
DOZP SULICKÁ	0043996	Pořízení zábradlí na odd.C	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	100,00	96,82	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043997	Rek. skladu pro ortopedické pomůcky	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOZP SULICKÁ	0043998	Rekonstrukce terasy - dlažba	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	100,00	265,02	0,00	0,00	0,00
DS DOBŘICHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřícho	95 500,00	2 026,45	30 661,00	30 661,00	30 661,00	100,00	0,00	883,30	0,00	61 929,26
DS DOBŘICHOVICE	0043887	Pořízení myčky na černé nádoby	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	294,88	0,00	10,12
DS DOBŘICHOVICE	0043888	Zakoupení překapávače kávy a čaje	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	84,70	0,00	4,80
DS DOBŘICHOVICE	0043999	Vybavení nové přístavby a rek. stáv.bu	15 087,00	0,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 779,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0044000	Nákup 2 ks polohovacích van	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	100,00	519,65	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0044001	Nákup válcového žehliče	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	310,50	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0044241	Obměna pračky v DS Heřmanův Měste	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	100,00	140,30	0,00	0,00	0,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0044323	Klimatizace pokojů v podkroví	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	100,00	742,86	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043761	Dodávka svislé plošiny P1	2 250,00	161,54	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100,00	1 952,05	0,00	0,00	0,47
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0043802	Rekonstrukce kuchyně	7 300,00	117,37	0,00	0,00	0,00	***	0,00	7 048,69	0,00	133,94
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044002	Bubnový sušič prádla	199,90	0,00	199,90	199,90	199,90	100,00	195,32	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044003	Elektrický dvouplášťový kotel	169,90	0,00	169,90	169,90	169,90	100,00	161,42	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044004	Kondenzační plynové kotle na P2	499,90	0,00	499,90	499,90	499,90	100,00	499,90	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044005	Výstavba opěrné zdi	699,90	0,00	699,90	699,90	699,90	100,00	682,90	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044006	Zařízení na dekontaminaci inkontin. po	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00	349,69	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044180	Nákup auta pro úsek údržby	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00	720,85	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044181	Pořízení osobního automobilu	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	100,00	777,43	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044182	Rekonstrukce kotelny P1	2 415,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00	1 690,45	0,00	0,00	0,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0044320	Rekonstrukce oken na P4	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	249,46	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZÍN	0042526	Projekt. a realizace požární signalizace	26 300,00	129,47	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	8 451,45	13 664,17	0,00	506,36
DZR TEREZÍN	0044007	Rek. střechy objektu 28. října 65 Terež	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZÍN	0044008	Výměna kotlů ve stravovacím provozu	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 048,69	0,00	0,00	0,00
DZR TEREZÍN	0044117	Výměna protipožárních dveří	11 200,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	117,98	0,00	0,00	3 200,00
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0044009	Rek. budovy B - provozně technická č	4 500,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	15,50	0,00	0,00	4 200,00
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0044464	Vybavení pavilonu ABC (skříně a kuch	529,90	0,00	0,00	529,90	529,90	100,00	529,83	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0043414	Rekonstrukce vestibulu	6 383,80	125,25	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	3 708,64	0,00	749,91
DpS CHODOV	0044010	2 nové zvedáky se závěsnou váhou	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00	328,20	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0044011	3 nová sprchovací lehátka	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	296,70	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0044012	EPS na pokojích klientů na úsecích A a	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0044013	Rekonstrukce WC klientů na úseku B	1 365,00	0,00	1 000,00	1 365,00	1 365,00	100,00	1 355,11	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0044014	Výtah budova D	2 151,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	432,28	0,00	318,72
DpS CHODOV	0044015	Wi - fi v DS Chodov	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	100,00	709,16	0,00	0,00	0,00
DpS CHODOV	0044016	Částečná rekonstrukce podlahových k	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	494,50	0,00	0,00	500,00
DpS CHODOV	0044330	Výměna signalizace na úseku B	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00	3 341,80	0,00	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0043399	Rek. vstupní haly do budovy Thákurov	4 450,00	2 163,18	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 691,81	0,00	595,01
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0043400	Klimatizace do vybraných místností v	17 900,00	409,57	0,00	0,00	0,00	***	0,00	13 360,78	0,00	4 129,65
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044017	Klimatizace pokojů 5. NP	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	2 389,27	0,00	0,00	1 000,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044018	Rekonstrukce pokojů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	89,50	0,00	0,00	0,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044019	Revital. zahrady v obj. Thákurova a výs	21 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	1 113,20	0,00	0,00	9 500,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044183	Revitalizace parkových ploch Cvičebn	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	2 378,54	0,00	0,00	8 000,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044329	Rekonstrukce vnitřního výtahu v obj. T	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 454,75	0,00	0,00	0,00
DpS HORTENZIE	0043418	Polohovací postele	4 900,00	2 316,31	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00	2 441,63	133,69	0,00	0,00
DpS HORTENZIE	0043421	Renovace osvětlení	1 500,00	787,67	750,00	750,00	750,00	100,00	634,04	0,00	0,00	-37,67
DpS HORTENZIE	0044020	Rekonstrukce dveří	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS HORTENZIE	0044021	Rekonstrukce oken	6 670,00	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	100,00	54,45	0,00	0,00	0,00
DpS HORTENZIE	0044520	DS Hortenzie - venkovní úpravy	11 000,00	0,00	0,00	1 949,00	1 949,00	100,00	39,93	0,00	0,00	9 051,00
DpS HÁJE	0043396	Rekonstrukce kuchyně	26 280,00	22 893,49	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 281,95	0,00	104,56
DpS HÁJE	0043701	Stav. úpravy prostor pro dětskou skup	7 500,00	894,53	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00	6 280,00	257,36	0,00	68,11
DpS HÁJE	0044022	Klimatizace pokojů	17 500,00	0,00	1 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00	1 348,82	0,00	0,00	7 000,00
DpS HÁJE	0044023	Rekonstrukce prádelny	5 890,00	0,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	100,00	4 311,09	0,00	0,00	0,00
DpS HÁJE	0044024	Revitalizace vnitřní zahrady	6 880,00	0,00	6 880,00	6 580,00	6 580,00	100,00	428,99	0,00	0,00	300,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018				rok 2018	1.1.-31.12.2018		
DpS HÁJE	0044025	Stavební úpravy pro rehabilitační cent	4 400,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	2 052,37	0,00	0,00	2 100,00
DpS HÁJE	0044466	Dod. a montáž evakuačního výtahu na	4 870,00	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	100,00	58,08	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0043389	Evakuační výtahy	12 500,00	258,05	4 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 654,15	9 541,95	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0043565	Rek. provozní budovy a přístupové ces	2 501,30	72,60	0,00	0,00	0,00	***	0,00	2 365,30	0,00	63,40
DpS KOBYLISY	0044026	Evakuační rozhlas	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 066,77	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0044027	Mandl	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0044028	Rekonstrukce prádelny	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	239,58	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0044029	Rekonstrukce střechy garáže	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 270,20	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0044030	Rekonstrukce střechy zimní zahrady	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	280,25	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0044031	Rekonstrukce zámkové dlažby a scho	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 370,68	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0044032	Společná televizní anténa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	988,92	0,00	0,00	0,00
DpS KOBYLISY	0044454	Klimatizace pro stravovací provoz	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 268,13	0,00	0,00	0,00
DpS MALEŠICE	0044033	Rek. střech na hl. budově a na budově	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	2 602,15	0,00	0,00	0,00
DpS MALEŠICE	0044321	Dodávka a montáž výtahu na budovu A	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	1 527,73	0,00	0,00	0,00
DpS MALEŠICE	0044322	Dodávka a montáž výtahu na hlavní bu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 453,42	0,00	0,00	0,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0042535	Gener.rek. kuchyně a zásob.prostor - s	20 800,00	7 394,52	0,00	0,00	0,00	***	0,00	12 211,62	0,00	1 193,87
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0044332	Náhradní zdroj el. energie	6 620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	100,00	612,19	0,00	0,00	6 000,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0044458	Pořízení 2ks koupacích lůžek	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	100,00	169,97	0,00	0,00	0,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0044459	Nákup filtračního vozíku na olej	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	100,00	146,68	0,00	0,00	0,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0044460	Pořízení mlýnku na maso	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0044461	Nákup myčky černého nádobí	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	592,19	0,00	0,00	0,00
DpS PYŠELY	0043382	Rek. podkroví, I. a II. patra	23 000,00	600,00	5 400,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	22 400,00
DpS ĎÁBLICE	0043411	Rek. stravovacího provozu včetně vyb	16 500,00	67,76	0,00	13 535,30	13 535,30	100,00	0,00	441,84	0,00	2 455,10
DpS ĎÁBLICE	0043569	Rek. koupelen a pořiz. sprchových lůž	6 995,00	250,47	0,00	0,00	0,00	***	0,00	5 947,48	0,00	797,05
DpS ĎÁBLICE	0043885	Rekonstrukce jídelny	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	36,30	0,00	4 063,70
DpS ĎÁBLICE	0044034	Matrace 117 ks do clientských pokojů	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	1 694,00
DpS ĎÁBLICE	0044035	Rek. pracoven pracovníků v přímé obs	6 785,00	0,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	100,00	117,98	0,00	0,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0044036	Rekonstrukce chodeb II	6 785,00	0,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	100,00	154,76	0,00	0,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0044037	Rekonstrukce clientských pokojů	6 785,00	0,00	6 785,00	6 785,00	6 785,00	100,00	327,20	0,00	0,00	0,00
DpS ĎÁBLICE	0044038	Systém generálního klíče	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0044039	Vybud. prac. dílen v tech. pavilónu stf.	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 058,58	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0044040	Zateplení a rek. střechy ve středisku P	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 268,07	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0044239	Klimatizace v Domově Červený Vrch	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	388,41	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0044331	Vybudování pracovních dílen	7 402,00	0,00	0,00	7 402,00	7 402,00	100,00	452,85	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0044467	Klimatizace v budově RC Zdeňka Matě	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00	235,62	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPRS	0044468	Klimatizace v budově dílen ve stf. Hlou	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00	168,88	0,00	0,00	0,00
DĚTSKÝ DOMOV CH.MASAR	0043954	Rekonstrukce zahrady	2 330,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	2 330,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043269	Rozvodné skříně - 3. a 6. patro poliklin	950,00	57,09	0,00	0,00	0,00	***	0,00	40,70	0,00	852,21
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043376	Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce	10 000,00	60,50	0,00	0,00	0,00	***	0,00	10,57	0,00	9 928,94
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043377	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018				rok 2018	1.1.-31.12.2018		
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043958	Evakuační rozhlas - ucelený dispečink	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	120,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043959	Flexibilní nasopharyngoskop pro dosp	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043960	Kamerový systém	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	100,00	143,28	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043961	Oční tonometr	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043962	Pec třítroubá	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	363,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043963	Podhledy v kuchyni	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043964	Refraktometr	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00	204,37	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043965	Regálový systém pro sklad	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043966	Rek. prádelny	315,00	0,00	315,00	315,00	315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043967	Rozšíření telefonní ústředny	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	100,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043968	Strojové čištění koncovek vč. filtrů	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	100,00	36,45	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0043969	Výdejní vozíky	181,50	0,00	181,50	181,50	181,50	100,00	135,15	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0044143	Multifunkční trouba	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	100,00	311,12	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0044307	Statický perimetr pro oční ordinaci	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	425,25	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PR	0044412	Šokový chlazenáč combi chill	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	100,00	239,31	0,00	0,00	0,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.PC	0044043	Výstavba služebních bytů	36 000,00	0,00	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 225,13	0,00	0,00	34 200,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043538	Nákup sanitních vozidel RZP	334 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	40 677,24	28,65	40 677,24	0,00	0,00	192 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043970	First Responders	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	3 630,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0043971	Rekonstrukce budovy Nádražní	9 100,00	0,00	8 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HM	0044142	Rozšíření diskových polí	3 880,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00	3 630,00	0,00	0,00	250,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem			5 167 126,67	172 847,27	908 715,60	714 012,40	500 070,97	70,04	171 421,06	103 121,21	492,47	4 176 653,35
Celkem			5 374 965,24	179 795,35	908 715,60	915 552,90	564 898,34	61,70	171 421,06	103 121,21	492,47	4 176 003,41

## **KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

### **MHMP - FON**

#### **2030091 - OPPPR DOMUS VITAE - vybavení komunitního integračn**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – kuchyňská linka se spotřebiči. Čerpání v roce 2018 je záporné, jelikož příjemci nevyčerpali celou částku poskytnutých investičních prostředků a tuto částku v roce 2018 vrátili do rozpočtu HMP.

#### **2300259 - OPPPR - Komunitní centrum Husitská – výstavba**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – vybavení komunitního centra.

#### **2310150 - OPPPR - S mrtvicí jinak**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

#### **2310153 - Restart Shop**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – automobil.

#### **2310162 - OPPPR - Komunitní centrum a zahrada RESTO**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy, revitalizace zahrady.

#### **2310190 - Prádelna Collarca**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310207 - OPPPR - Interkulturní rodinné komunitní česko-viet**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – multimediální minikatedra.

#### **2310219 - OPPPR - COMEBACK - Charitativní obchod**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310240 - OPPPR - Komunitní centrum InBáze 2020**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310241 - OPPPR - Kulturně komunitní centrum ART na Letné**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy.

#### **2310252 - OPPPR - Založení nového provozu pro sociální podni**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – technické zhodnocení – úprava sociálního zařízení na bezbariérové.

**2410563 - OPPPR - Výroba zeleninových chipsů v sociálním pod**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výrobní linka/strojní vybavení.

**2410566 - OPPPR - Pekárna s prodejnou a kavárnou jako sociál**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – strojní vybavení, vybavení kavárny a prodejny.

**2410571 - OPPPR - Výroba müsli tyčinek v sociálním podniku**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – strojní vybavení.

**2410574 - OPPPR - Specializované dohledové centrum se zapoje**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce nemovitosti, IT vybavení call centra.

**2410576 - OPPPR - Audiovizuální centrum Nadace ABF 2**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební úpravy, audiovizuální technika.

**2410593 - Nová Cafe Therapy**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - dispoziční přestavba provozovny a rozšíření stávajících služeb sociální restaurace.

**2430562 - OPPPR - Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – výstavba komunitního centra.

**2430569 - OPPPR - Sociální bydlení v Praze – Třeboradicích**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – bytový dům, kuchyňská linka.

**2430587 - OPPPR - Stavební úpravy fary na komunitní centrum**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce farního centra.

**2430588 - OPPPR - Mobilní kancelář La Strada ČR pro obchodov**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – automobil typu MPV.

**2430589 - OPPPR - H 4.0 Kulturně - komunitní centrum**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce.

**2510675 - ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA A Z**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - rozvoj zázemí centra.

**2510679 - Police Card Club, z.s.**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2510709 - GULE - Gastronomie Umožňující Lidem Existovat**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup zařízení do gastro provozu.

**2510730 - Rozšíření činnosti výrobního družstva Drutěva**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup strojů.

**2510742 - Skartace Business Benefit**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2510743 - EcoCar Colour**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2510745 - Nutričně vyvážené obědy pro seniory v Praze**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - nákup zařízení do gastro provozu.

**2510765 - Komunitní centrum Jako doma**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2510781 - Sociální začleňování v JAHODĚ 2**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup automobilu.

**2510789 - Lepší zítřky - cesty k integraci sociálně znevýhod**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2510790 - Rodina pro rodiny 2**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2510795 - Provoz komunitního centra – Údolní**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2510799 - Sport jako integrální součást komunitního života**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520868 - POKOJÍČEK - komunitní centrum**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520877 - Náviková ergoterapeutická místnost s kompenzačním**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520881 - Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohu**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520882 - Farní klubovna Zbraslav**

Nebylo čerpáno v roce 2018.



**2520885 - Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - pořízení nemovitosti.

**2520886 - Krizová pomoc efektivněji**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520890 - Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unita**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup pozemků a stavební práce.

**2520899 - PROBUŽÁNKA - fáze I.**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520900 - Modernizace poskytovaných služeb v Pobytovém rehab**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520903 - Rozvoj sociálních služeb Arcidiecézní charity Prah**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520904 - KLUB 17 - kulturně komunitní centrum**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520905 - Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520907 - KC Duhový tandem**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup nemovitosti.

**2520908 - Komunitní žižkovský kostel a nízkoprahové služby p**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520912 - Výstavba komunitního centra Lhotka**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520914 - Komunitní centrum Údolní**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce prostor KC.

**2520915 - Tamtam - moderní, jedinečné a efektivní služby pro**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520916 - Stavební úpravy bytového domu na komunitní centrum**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520918 - Nákup vozidla pro terénní práci na otevřené drogov**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2520923 - Nástavba Komunitního centra MEZI DOMY, z.ú.**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2550854 - OPPPR - Vybudování pekárny jako sociálního podniku**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - nákup zařízení do gastro provozu.

**2550859 - Sociální podnik Limpio SP, s.r.o.**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup automobilu a profesionálních úklidových strojů.

**2551160 - Profesionalizace úklidových služeb sociálního podn**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – nákup vozidel.

**2030101 - OPPPR Chráněné pracoviště pro výrobu kosmetiky a p**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

**2030103 - OPPPR Kuchařky bez domova**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavební práce, gastrovybavení.

**2410570 - OPPPR - Sociální podnik FOTO ZOUL**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – digitální minilab, tisková zařízení, datové úložiště.

**MHMP- OSI**

**0008211 - Administrativně-technická budova ZZS**

Jedná se o stavbu nového objektu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která řeší integraci jednotlivých složek organizace do jednoho objektu, včetně umístění mobilní nemocnice "Golem". Z důvodu nesouhlasu Městské části Praha Troja byla v roce 2016 příprava stavby v původní lokalitě Troja pozastavena.

V roce 2018 byla příprava stavby v lokalitě Troja ukončena a v Radě HMP byl schválen odpis nepoužitých projektové dokumentace.

**0040506 - DPS Nebušice-rozšíření**

Výstavbou nového provozního modulu mezi stávajícími oddělenými objekty dojde k propojení lůžkové i provozní části zařízení. Vzniknou zde dvě podlaží s novými ubytovacími kapacitami v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, nové provozní místnosti pro rehabilitaci a technické zázemí. Výstavbou modulu a osazením nového výtahu dojde také k bezbariérové přístupnosti stávajících objektů.

V roce 2018 byl pro objekt zpracován nový stavební program. Z tohoto důvodu OSI MHMP (nyní INV MHMP) ukončil smlouvu s původním projektantem a příkazníkem. Následně byla vypsaná zakázka malého rozsahu na výběr nového projektanta a příkazníka.

**0041703 - Inkubátor pro sociální podnikání**

Výstavba nového dvoupodlažního nepodsklepeného objektu. Prostory pro sociální podnikání budou využívány ve formě „podnikatelského inkubátoru“, v objektu budou umístěny chráněné dílny, zázemí pro zaměstnance, kancelářské prostory terapeutů, mistrů a vedení. V 1.NP objektu bude provoz chráněných dílen, ve 2.NP další dílčí drobné podnikatelské skupiny s obdobným zaměřením.

V roce 2018 došlo ke změně věcné náplně stavby z Azylového domu Praha 9 zpět na původní záměr akce vybudování chráněných dílen. OSI MHMP (nyní INV MHMP) zpracoval zakázku malého rozsahu na výběr projektanta na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a příkazníka pro technický dozor investora.

#### **0041799 - Domov seniorů Dolní Počernice**

Novostavba budovy, včetně zázemí a technické vybavenosti je situována v oblasti ulic Bakurínova a Za Luhem v k.ú. Dolní Počernice. Na stavbu je vydáno rozhodnutí o umístění stavby (ÚR).

V roce 2018 byla po projednání s DOSS zajištěna platnost tohoto rozhodnutí, včetně změny, do 31.12.2020.

#### **0041929 - Domov pro seniory Krč II**

Z důvodu získání další kapacity 100 lůžek je navržena výstavba nového pavilonu pro cílovou skupinu seniory. Nově budovaný objekt bude navazovat na stávající domov pro seniory, který disponuje dostatečnou kapacitou prádelny, kuchyně, jídelny, skladovacích prostor a místností údržby i pro pokrytí potřeb budoucího domova pro seniory. Z důvodu nových požadavků, zejména navržení propojovacího krčku, je nutné přepracování dokumentace. Stavba byla rozdělena na 2 etapy: etapa 0001 – Nový pavilon, etapa 0002 – Areálová infrastruktura.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil kácení a výsadbu zeleně v areálu, dále projektovou dokumentaci na prodloužení jednotné veřejné kanalizace v ulici Sulická, vydání stavebního povolení na realizaci vsakovacího objektu a povolení demolice stávajícího objektu. Proběhlo výběrové řízení na projektanta, které bylo z důvodu obdržení pouze jedné nabídky zrušeno a probíhá nové výběrové řízení. Dále OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zaměření stávající jednotné veřejné kanalizace v ulici Sulická a začala příprava na zajištění kopaných sond v místě křížení prodloužení jednotné veřejné kanalizace.

#### **0042692 - Výstavba domků Odlochovice**

Výstavba domků Odlochovice zahrnuje tři objekty pro bydlení klientů Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích. Každý objekt má charakter rodinného domku a je určen pro jednu skupinu (domácnost) klientů. Jedná se o novou výstavbu v sousedství stávajícího areálu Integrovaného centra sociálních služeb v Odlochovicích.

V roce 2018 byla zpracovaná projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Stavba získala rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Na konci roku 2018 probíhala příprava výběrového řízení na nového zhotovitele stavby.

#### **0042871 - Půdní vestavba DS Háje**

Předpokládá se nové využití půdních prostor v pavilonu B budovy DS Háje, rozšíření lůžkové kapacity sociální služby DS a to zejména pro osoby trpící Parkinsonovou nemocí. V rámci vestavby do půdních prostor je nově řešena i část ubytovny na severovýchodě budovy, kde jsou nově navrženy dvoulůžkové pokoje a apartmány.

Stavba byla rozhodnutím ZSP MHMP ze dne 31.05.2018 zastavena, nebylo shledáno ekonomické a efektivní pokračování v další přípravě akce. Následně se uskutečnilo uzavření dohod o ukončení smluv s projektantem a příkazníkem.

#### **0042872 - Dům seniorů Bohnice**

Celková rekonstrukce areálu domova seniorů Slunečnice v Bohnicích má za cíl zefektivnění provozu a docílení minimalizace provozních nákladů se zabezpečením současných standardů při poskytování péče o seniory. Nová kapacita budovy je 250 lůžek. Stavební práce budou probíhat ve 4 etapách s tím, že zahájení další etapy bude vždy po dokončení předchozí etapy. Rekonstrukce bude zahájena výstavbou etapy 0001 – objekt 4.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil výběrové řízení na projektanta, do kterého se však nepřihlásil žádný účastník, proto bylo výběrové řízení zrušeno. Probíhá druhé výběrové řízení na projektanta v režimu jednacního řízení bez uveřejnění. Dále OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil výběr příkazníka.

#### **0042979 - Terežín - rek. objektu Pražská**

Objekt Pražská, který bude rekonstruován, je využíván k poskytování sociálních služeb klientům Domova se zvláštním režimem Terežín, nachází se cca 30 m od hlavní budovy. V současné době je jeho kapacita 11 klientů. Rekonstrukcí bude celková kapacita navýšena na 28 klientů. Rekonstrukcí bude zároveň vytvořeno samostatného oddělení s vyšší samostatností klientů. Na stavbu je vydané stavební povolení, které již bylo jednou prodlouženo.

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) vypsál výběrové řízení na výběr zhotovitele. Výběrové řízení bylo zrušeno pro nesplnění zadávacích podmínek všech účastníků řízení. Současně byl schválen tisk pro navýšení celkových investičních nákladů z důvodů rostoucích cen stavebních dodávek a prací a nových požadavků Domova. Nové požadavky v projektu jsou na základě objednávky zapracovávány projektantem.

#### **0043258 - Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská**

Jedná se o realizaci samostatného objektu (objekt D) výjezdového stanoviště záchranné služby, který bude sousedit s navrženými objekty hasičské záchranné služby (A, B, C). Navržená dvoupodlažní budova zahrnuje výjezdní garáže, technické zázemí, zázemí lékařů s pokoji, kancelářemi a společnými prostory. Zastavěná plocha je 578,00 m<sup>2</sup>. Pro všechny objekty (A – D) byla již zpracována dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení bylo vydáno.

V roce 2018 bylo připraveno výběrové řízení na příkazníka. OSI MHMP (nyní INV MHMP) prověřoval možnosti zajištění projektanta na vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele a autorský dozor.

#### **0043469 - Nástavba DS Hortenzie – Pakoměřice**

Stavební úpravy stávajícího objektu domova pro seniory byly navrženy za účelem rozšíření kapacity zařízení o 24 lůžek. Rozšíření kapacity spočívalo v nástavbě dvou podlaží nad částí stávající budovy, vybudování nového objektu po demolici části stávající budovy a v dalších dispozičních úpravách. Součástí akce bylo i nové řešení dopravy v klidu, úprava parkoviště, vybudování retenční nádrže, pergoly a úprava venkovních ploch areálu.

V roce 2018 bylo rozhodnuto o redukci zadání stavby pouze na nezbytné venkovní úpravy, tj. bez navýšení stávající kapacity. OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil odborný propočet nákladů z důvodu nadhodnocených požadavků DS Hortenzie na redukované zadání akce. Po schválení tisku na úpravu názvu a celkových investičních nákladů byla akce delimitována na Domov pro seniory Hortenzie.

#### **0044119 - Palata II - výstavba budovy**

Výstavba budovy Palata II je situována ve stávajícím areálu Palata – Domova pro zrakově postižené, Praha 5. Novostavba bude provedena včetně oplocení a inženýrských objektů nutných pro provoz budovy. Účelem tohoto objektu je poskytování pobytové sociální péče, zejména pro osoby trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou. Kapacita objektu je cca 73 lůžek. Součástí budovy jsou také ordinace praktického lékaře, kadeřnictví a pedikérství. Na stavbu je vydané stavební povolení a zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

V roce 2018 proběhla delimitace akce na OSI MHMP (nyní INV MHMP). Byla zajištěna kontrola a doplnění dokumentace pro výběr zhotovitele a bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

## **MHMP - SCZ**

### **0042870 - Pořízení SW - Zdravotnická dokumentace**

Finanční prostředky byly plánovány na pořízení softwaru, který by zajišťoval evidenci, klasifikaci a archivaci zdravotnické dokumentace, kterou odbor SCZ přebírá dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že z příslušných právních předpisů nejsou zřejmé všechny podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, nebylo dosud možné oddělením zdravotnictví realizovat tuto veřejnou zakázku.

### **0044523 - Pořízení vybavení pro LPS**

Finanční prostředky byly poskytnuty smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb – Nemocnici Na Bulovce na zajištění a provoz lékařské pohotovostní služby. Z poskytnuté účelové investiční dotace výše uvedený poskytovatel zdravotních služeb zakoupí víceúčelový vozík.

### **0044550 - Pořízení vybavení pro LPS II.**

Finanční prostředky byly poskytnuty níže uvedeným smluvním poskytovatelům zdravotních služeb na zajištění a provoz lékařské pohotovostní služby.

Fakultní nemocnice v Motole z poskytnuté účelové investiční dotace 1 500 tis. Kč zakoupí diagnostický ultrazvukový přístroj a centrální monitorovací stanici pro šest patientských monitorů.

Všeobecná fakultní nemocnice z poskytnuté účelové investiční dotace 250 tis. Kč zakoupí přístroj pro záznam a přenos EKG.

Thomayerova nemocnice z poskytnuté účelové investiční dotace 1 080 tis. Kč zakoupí stomatologické programovatelné křeslo, RTG a kompresor.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady z poskytnuté účelové investiční dotace 1 020 tis. Kč zakoupí monitorovací systém (14 monitorů + 1 centrála) a víceúčelová lehátka typu „Stretcher“.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha z poskytnuté účelové investiční dotace 870 tis. Kč zakoupí defibrilátor, transportní lehátko Stretcher Sprinte a monitor vitálních funkcí.

Dovybavení uvedenými přístroji pomůže zajistit rychlejší diagnostiku a zároveň zrychlí, ale i zkvalitní péči poskytnutou v rámci LPS.

## **MHMP – HOM**

### **0041932 - Rek. ČOV Nem. Na Bulovce**

Prostředky ve výši 39 000 tis. Kč (z toho 34 000 tis. Kč převod z r. 2017) jsou určeny na rekonstrukci a dostavbu a výstavbu areálu Nemocnice Na Bulovce. V prosinci 2018 byla provedena úprava rozpočtu o převod do r. 2019.

Prostředky k RU byly čerpány ve výši 44,38% na dopracování projektové dokumentace k vydání stavebního povolení a zahájení zadávacího řízení.

Do konce r. 2018 byla dopracována dokumentace pro vydání stavebního povolení a následně zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které stále probíhá.

### **0042548 - Rek. kanal. sítě v areálu Nem. na Bulovce**

Prostředky ve výši 29 000 tis. Kč (z toho převod z r. 2017 ve výši 14 000 tis. Kč) byl v prosinci 2018 upraven o převod prostředků do r. 2019.

Ve sledovaném období byl RU čerpán ve výši 29,16% čerpáno, probíhá zpracování projektové dokumentace.

Dopracování projektové dokumentace je ovlivněno vyjádřením dotčených orgánů. Z tohoto důvodu byla zpracována projektová dokumentace pouze v některých stupních. V roce 2019 by měla být kompletně zpracována.

### **0042549 - Nem. Na Bulovce - rek. pav. č.5 chirurgie**

Prostředky ve výši 124 109,50 tis. Kč bylo na základě usnesení ZHMP převedeno -80 000,0 tis. Kč jako dotace na Městské části hl. m. Prahy, výše prostředků byla upravena na 44 109,50 tis. Kč. Ve sledovaném období byla provedena úprava rozpočtu o převod prostředků do r. 2019. Čerpání k RU proběhlo ve výši 93,63% na zpracování PD ke stavebnímu řízení. Aktuálně je podána žádost o vydání stavebního povolení a zpracovávána dokumentace provedení stavby, na jejímž základě bude možno vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele.

Podaná žádost o vydání stavebního povolení v tuto chvíli ještě nebyla vyřízena. Po vydání SP bude zpracována dokumentace pro provedení stavby a následně zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací.

### **0043425 - Rek. a novost. DS Zahr. Město – pozastávky**

Prostředky ve výši 38 000 tis. Kč (z toho převod ve výši 15 000 tis. Kč) – jedná se o pozastávky z fakturace za stavbu. Za uvedené období bylo čerpáno 10 079,96 tis. Kč (26,53% plnění k RU) na činnost TDI a koordinátora - etapa II. a etapa III. – kolaudační souhlas MČ Praha 10 a na částečné uvolnění pozastávek.

Prostředky budou navrženy na převod do r. 2019 v souvislosti s předpokladem uvolňování pozastávek.

### **0043671 - Dostavba objektu polikliniky Modřany**

Prostředky ve výši 41 000 tis. Kč jsou plánovány na zahájení potřebné rekonstrukce objektu. Aktuálně je zadáno zaměření a průzkumy objektu, na jejichž základě bude možno zpracovat projektovou dokumentaci.

V průběhu prosince 2018 proběhla úprava rozpočtu o převod prostředků do r. 2019. K čerpání prostředků v r. 2018 nedošlo.

Z důvodu nepřístupnosti několika místností v objektu nebylo možné dokončit geodetické zaměření v rámci předprojektových příprav. Předpokládané dokončení je v první polovině roku 2019. Na základě těchto podkladů lze zahájit zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

#### **0043955 - Bulovka - rek. bytovny sester**

Prostředky ve výši 10 000 tis. Kč byly upraveny v průběhu prosince 2018 o převod do r. 2019, plnění k RU je ve výši 49,45 % na geodetické zaměření objektu. Aktuálně je zpracovávána studie využití a zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

V průběhu prosince 2018 proběhla úprava rozpočtu o převod prostředků do r. 2019.

V roce 2018 stále probíhalo zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Následně bude připraven materiál do Rady HMP ke schválení zhotovitele.

#### **0043956 - Investice v areálu Nem. Na Bulovce**

Z prostředků ve výši 30 000 tis. Kč bylo ve sledovaném období čerpáno 99,47% na výměnu oken, opravy kolektorů a horkovodu a zpracování projektové dokumentace pro opravu přilehlé komunikace a svahu a na stavební práce opravy komunikace mezi pavilony č.3 a č.9 geodetické zaměření vodárenské věže, hospodářské budovy, kostela v areálu nemocnice.

#### **0044041 - Stavby pro řešení bezdomovectví**

Prostředky ve výši 20 000 tis. Kč byly sníženy úpravou rozpočtu v prosinci 2018 o převod do roku 2019.

Čerpání v roce 2018 neproběhlo z důvodu neuzavřených jednání o výkupu a následné rekonstrukci domů určených k využití obyvatelů bez domova v zimních měsících. Aktuálně je zpracována projektová dokumentace a probíhá inženýring na vydání stanoviska Povodí Vltavy a státní plavební správy k zahájení vodoprávního řízení.

### **MHMP – SE 4**

#### **0044372 - Zakoupení vybavení do nemocnice v Praze**

Akce ukončena.

#### **0044374 - Pořízení dětského cystoskopu**

Akce ukončena.

### **MHMP – SE 5**

#### **0044522 - Nákup vozidla pro provoz sociálních služeb na území**

Akce pokračuje.

### **MHMP – ZSP**

#### **0043957 - Rezerva 2018 – ZDR**

Akce ukončena.

#### **0044042 - Rezerva 2018 – 2020**

Akce probíhá. Průběžně čerpáno dle požadavků.

#### **0044145 - Vybavení sanitky pro transport nemocných-VFN**

Akce se nebude realizovat.

#### **0044242 - Rek. Emergency ÚVN Praha**

Akce ukončena.

#### **0044243 - Pořízení videoendoskopické sestavy**

Akce ukončena.

#### **0044244 - Pořízení 3 vyhřevných lůžek Babytherm**

Akce ukončena.

#### **0044282 - Obnova vybavení odděl.šestinedělí a simulátory**

Akce probíhá.

#### **0044283 - Pořízení přístrojů pro lék. činnost a výzkum**

Akce probíhá.

### **CENTR. LÉČ. REHABILITACE**

#### **0043953 - Rekonstrukce soc.zařízení**

Akce ukončena.

### **Dětský domov CH. Masarykové**

#### **0043954 - Rekonstrukce zahrady**

Akce probíhá. V současné době došlo ke změně plánu. Změna bude zapracována do projektové dokumentace. Předpokládá se posunutí termínu akce až do roku 2019. Finanční prostředky byly ZHMP převedeny z roku 2018 do roku 2019.

### **Městská poliklinika Praha**

#### **0043269 - Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky**

Akce probíhá. Akce nebyla v roce 2018 dokončena z důvodu dopracování projektové dokumentace, požárně bezpečnostního řádu a dále bylo nutné zpracovat vyjádření Technické inspekce ČR. Předpokládané dokončení akce je v roce 2019.

#### **0043376 - Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce**

Akce probíhá. Akce nebyla dokončena z důvodu nutnosti provést opakované výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Byly čerpány pouze finanční prostředky na právní služby za účelem realizace výběrového řízení a na nové zadání projektové dokumentace. Termín dokončení je 2019/2020.



**0043377 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x**

Akce probíhá. Akce nebyla realizována z důvodu nutnosti dopracování projektové dokumentace. Bude realizována v roce 2019.

**0043958 - Evakuační rozhlas - ucelený dispečink**

Akce probíhá. Finanční prostředky byly ZHMP převedeny z roku 2018 do roku 2019.

**0043959 - Flexibilní nasopharyngoskop pro dospělé**

Akce nebyla a nebude realizována.

**0043960 - Kamerový systém**

Akce ukončena.

**0043961 - Oční tonometr**

Akce ukončena.

**0043962 - Pec třítroubá**

Akce nerealizována. Finanční prostředky převedeny na akci 44143 Multifunkční trouba.

**0043963 - Podhledy v kuchyni**

Akce probíhá. Z důvodu nutnosti provést opravy některých elektro rozvodů, byla realizace akce přesunuta na rok 2019.

**0043964 – Refraktometr**

Akce ukončena.

**0043965 - Regálový systém pro sklad**

Akce nebyla realizována. Z důvodu nižší ceny než 40 tis. Kč, bylo uhrazeno z běžných výdajů.

**0043966 - Rek. prádelny**

Akce probíhá. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a dále realizace akce souvisí s realizací akce „Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x), kde bylo třeba nejprve zpracovat projektovou dokumentaci. Realizace obou akcí proběhne v roce 2019.

**0043967 - Rozšíření telefonní ústředny**

Akce probíhá. Finanční prostředky byly ZHMP převedeny z roku 2018 do roku 2019.

**0043968 - Strojové čištění koncovek vč. Filtrů**

Akce ukončena.

**0043969 - Výdejní vozíky**

Akce ukončena.

**0044143 - Multifunkční trouba**

Akce ukončena.

**0044307 - Statický perimetr pro oční ordinaci**

Akce ukončena.

### **0044412 - Šokový zchlazovač combi chill**

Akce ukončena.

## **Zdravotnická záchranná služba HMP**

### **0043538 - Nákup sanitních vozidel RZP**

Akce probíhá. Pořízení vozidel je v souladu se strategií ZZS na roky 2017-2021.

### **0043970 - First Responders**

Akce nebyla realizována a finanční prostředky byly převedeny na IA č. 44142 „Rozšíření diskových polí“.

### **0043971 - Rekonstrukce budovy Nádraží**

Akce probíhá. Z důvodu prodloužení přípravy projektové dokumentace nedošlo k realizaci této I. etapy a její realizace se posouvá do roku 2019.

### **0044142 - Rozšíření diskových polí**

Akce ukončena.

## **Centrum sociálních služeb Praha**

### **0043730 - Poř. plavidla pro nízkoprahové denní centrum**

Akce probíhá. Dne 1.3.2018 byla organizací podepsána Kupní smlouva, jejíž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě, tj. funkční plavidlo splňující požadované technické parametry pro provoz nízkoprahového technického centra. Realizace předmětu smlouvy měla být nejpozději do 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy včetně. Dne 06.07.2018 se plavidlo potopilo a zpět do přístavu Smíchov bylo převezeno dne 04.10.2018. Po tomto datu byly opět zahájeny práce dle smlouvy. Veškeré opravy a úpravy na plavidlu jsou prováděny po konzultaci s panem Hendrychem z Československého Lloydů. Ukončení prací a předání plavidla se uskuteční v 1. čtvrtletí 2019. Překročení termínu dodávky plavidla bude organizace řešit v souladu s Kupní smlouvou.

### **0043972 - Rek. koupelen a kuchyň. linek AD Šromova**

Akce se nebude realizovat. Rekonstrukce budou součástí investiční akce financované v rámci OPPPR.

### **2040098 - OPPPR Dětská skupina BONA**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – rekonstrukce prostor, úprava zahrady.

### **2300152 - OPPPR -Terénní program pro osoby bez přístřeší**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – upravené vozidlo pro sociální terénní práce.

### **2520888 - Modernizace azylového domu Skloněná**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

### **2520889 - Modernizace AD v objektech Šromova**

Nebylo čerpáno v roce 2018.

## **Domov Maxov**

### **0043973 - Energeticky úsporná renovace obj. čp 178**

Akce probíhá. Akce bude pokračovat druhou etapou v roce 2019. Bude se dokončovat zateplení objektu a střechy podle projektu.

### **0043974 - Nákup os. vozidla-náhrada vozidla ze zápůjčky**

Akce ukončena.

### **0043975 - Vestavba výtahové šachty v objektu č.p. 169**

Akce probíhá. Akce byla z důvodu nepředvídatelných okolností při zahájení realizace zkomplikována (z důvodu ohrožení statiky byla nutná výměna stropu). Dále se vyskytly nepředvídatelné vícepráce související s překládkou sítí (voda, elektrické sítě, kanalizace). V neposlední řadě byla vynucena pozastávka vyplývající ze smluvního vztahu. Předpoklad dokončení je I.Q. 2019.

### **0044413 - Obměna myčky černého nádobí a varného elektrického**

Akce ukončena.

## **Domov soc. služeb Vlašská**

### **0043976 - Vybudování retenční nádrže ve střed. Doubravčany**

Akce probíhá. K pozdějšímu zahájení realizace této akce došlo z důvodu zajištění potřebných testů kvality vody, které se musely několikrát opakovat; dále z důvodu nedostatku pracovní kapacity u některých oslovených firem a dále z důvodu, že při přípravě projektové dokumentace nacházela organizace další vhodné možnosti pro kvalitnější a výhodnější využití retenční nádrže.

### **0044185 - Rek. vrat a plotu střediska Papírenská**

Akce ukončena.

### **0044186 - Rekonstrukce střechy střediska Papírenská**

Akce ukončena.

### **0044370 - Nákup automobilu na rozvoz stravy**

Akce ukončena.

## **Domov Svojšice**

### **0043977 - Pořízení mikrobusu a osobního vozidla**

Akce ukončena.

### **0044465 - Výstavba dvou vrtaných studní a úpravny vody**

Akce ukončena.

## **DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA**

### **0043978 - Výst. admin. bud. včetně prostor pro techniku**

Akce nebude realizována z důvodu nerealizovaného nákupu pozemků určených pro tuto akci.

## **DOZP – Kytlice**

### **0043758 - Přístavba dílen čp. 73**

Akce probíhá. Organizace ke konci roku 2018 obdržela stavební povolení a akce je připravena k realizaci. V současné době se jedná o její finanční dokrytí, jelikož došlo k úpravě konečného rozpočtu, který je vyšší, než schválené finanční prostředky.

### **0043759 - Stavba domu společného setkávání čp. 26**

Akce probíhá. Organizace ke konci roku 2018 obdržela stavební povolení a akce je připravena k realizaci. V současné době se jedná o její finanční dokrytí, jelikož došlo k úpravě konečného rozpočtu, který je vyšší, než schválené finanční prostředky.

### **0044240 - Obměna myčky v DOZP Kytlice**

Akce ukončena.

## **DZOP Leontýn**

### **0042939 - Rek. zázemí a podpora pohybu klientů**

Akce ukončena.

### **0043244 - Vybudování studny**

Akce ukončena.

### **0043756 - Rekonstrukce okálu 207**

Akce ukončena.

### **0043979 - Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. Systém**

Akce probíhá. Z důvodu, že se do zadávacího řízení přihlásil pouze jediný účastník, bylo nutné ho zrušit. K opakování řízení již nedošlo, protože nebylo možné, s ohledem na poskytování služby, zajistit klientům náhradní ubytování. Na rok 2019 je připraven nový harmonogram ve změnách ubytování a akce bude pokračovat.

### **0043980 - Rekonstrukce cest v okálech**

Akce ukončena.

### **0043981 - Užitkový devítimístný automobil**

Akce ukončena.

## **DOZP LOCHOVICE**

### **0043982 – Parkoviště**

Akce ukončena.

### **0043983 - Výstavba krytého zádveří u Budovy C**

Akce ukončena.

### **0043984 - Zakoupení nového mandlu**

Akce s tímto zaměřením nebyla realizována.

### **0043985 - Zakoupení traktoru**

Akce ukončena.

### **0044324 - Nákup prádelenské techniky**

Akce ukončena.

## **DOZP Rudné u Nejdku**

### **0043986 - Pořízení 12 ks polohovacích lůžek**

Akce ukončena.

### **0043987 - Pořízení 2 ks profesionálních praček**

Akce ukončena.

### **0043988 - Pořízení serveru**

Akce ukončena.

### **0043989 - Vybudování odpočinkové plochy a chodníků**

Akce ukončena.

## **DOZP Sulická**

### **0042518 - Pořízení dětského hřiště**

Akce probíhá. Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na kterém je plánovaná realizace této akce. Byly zahájeny kroky směřující k nápravě, věc v současné době řeší odbor evidence majetku MHMP.

### **0043390 - Paliativní péče pro osoby s mentálním postižením**

Akce probíhá. Výstavba a realizace akce bude dokončena dle plánu v roce 2019 (předpoklad otevření oddělení je III.Q. 2019).

### **0043703 - Pořízení EPS**

Akce ukončena.

### **0043990 - Elektronizace systému dveří**

Akce probíhá. Investiční akce nebyla realizována vzhledem k hledání vhodného řešení. Soutěž proběhla v závěru roku 2018, plánovaná realizace je předpokládána v I.Q. 2019.

### **0043991 - Klimatizační jednotky do oddělení terap. Dílen**

Akce ukončena.

#### **0043992 - Pořízení automobilu**

Akce probíhá. Investiční akce nemohla být v roce 2018 dokončena z důvodu administrativní chyby ze strany dodavatele, který uvedl na prosincovou fakturu chybnou výši DPH a následně finanční prostředky vrátil zpět na bankovní účet DOZP Sulická. Proplacením faktury v roce 2019 bude akce dokončena.

#### **0043993 - Pořízení fritézy**

Akce nebyla realizována z důvodu využití převodu fritézy od jiné příspěvkové organizace.

#### **0043994 - Pořízení markýzy**

Akce ukončena.

#### **0043995 - Pořízení zábradlí**

Akce probíhá. Investiční akce nebyla dokončena z důvodu nepřevzetí díla, které jevílo jasné známky nekvalitně odvedené práce. Předpokládaný termín dokončení je I.Q.2019.

#### **0043996 - Pořízení zábradlí na odd.C**

Akce ukončena.

#### **0043997 - Rek. skladu pro ortopedické pomůcky**

Akce probíhá. Investiční akce nebyla dokončena z důvodu návaznosti stavebních prací investiční akce Paliativní péče, kdy v roce 2019 dojde k vymístění jediného výlezu na střechu budovy (který se nyní nachází v prostranství skladu) do nových prostor. V současné době je již vše připraveno k realizaci.

#### **0043998 - Rekonstrukce terasy – dlažba**

Akce probíhá. Investiční akce nebyla dokončena z důvodu nepřevzetí díla, které jevílo jasné známky nekvalitně odvedené stavební práce. Předpokládaný termín dokončení akce je I.Q.2019.

### **DS Dobřichovice**

#### **0042536 - Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice**

Akce probíhá. Akce se realizuje a je na konci I. fáze, tzn. proběhly projekční a inženýrské činnosti I. stupně dokumentace v návaznosti na doporučený postup č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. Organizace získala stavební povolení. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala sousedka a organizace čeká na rozhodnutí soudu. Následovat by měly projektové a inženýrské práce pro realizaci stavby a poté následně realizace vlastní stavby přístavby a rekonstrukce. Ukončení realizace akce je plánováno s výhledem roku 2022.

#### **0043887 - Pořízení myčky na černé nádoby**

Akce ukončena.

#### **0043888 - Zakoupení překapávače kávy a čaje**

Akce ukončena.

### **0043999 - Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy**

Akce je svázána s realizací akce č. 42536 „Přístavba a rekonstrukce obj. DS Dobřichovice“, která je ve fázi stavebního povolení. Finanční prostředky budou čerpány postupně. Tato akce pokrývá část potřebných nákladů na vybavení. Některé vybavení (jako např. myčky podložních mís do čistících místností, které jsou za hranicí životnosti, apod.) bude zakoupeno již před rekonstrukcí a přístavbou s ohledem na jejich využití v novém provozu Domova.

## **DS Heřmanův Městec**

### **0044000 - Nákup 2 ks polohovacích van**

Akce ukončena.

### **0044001 - Nákup válcového žehliče**

Akce ukončena.

### **0044241 - Obměna pračky v DS Heřmanův Městec**

Akce ukončena.

### **0044323 - Klimatizace pokojů v podkroví**

Akce ukončena.

## **DZR Krásná Lípa**

### **0043761 - Dodávka svíslé plošiny P1**

Akce ukončena.

### **0043802 - Rekonstrukce kuchyně**

Akce ukončena.

### **0044002 - Bubnový sušič prádla**

Akce ukončena.

### **0044003 - Elektrický dvouplášťový kotel**

Akce ukončena.

### **0044004 - Kondenzační plynové kotle na P2**

Akce ukončena.

### **0044005 - Výstavba opěrné zdi**

Akce ukončena.

### **0044006 - Zařízení na dekontaminaci inkontin. Pomůcek**

Akce ukončena.

### **0044180 - Nákup auta pro úsek údržby**

Akce ukončena.

### **0044181 - Pořízení osobního automobilu**

Akce ukončena.

#### **0044182 - Rekonstrukce kotelny P1**

Akce ukončena.

#### **0044320 - Rekonstrukce oken na P4**

Akce ukončena.

### **DZR Terezín**

#### **0042526 - Projekt. a realizace požární signalizace**

Akce ukončena.

#### **0044007 - Rek. střechy objektu 28. října 65 Terezín**

Akce se nebude realizovat z důvodu negativního vyjádření Odboru památkové péče.

#### **0044008 - Výměna kotlů ve stravovacím provozu**

Akce ukončena.

#### **0044117 - Výměna protipožárních dveří**

Akce probíhá. Realizace akce se pozdržela z důvodu prodloužení investiční akce „Realizace bezpečnostní signalizace“. V současné době je vysoutěžena, zpracována a uhrazena projektová dokumentace. Vlastní realizace akce se uskuteční v roce 2019.

### **DpS ZAHRADNÍ MĚSTO**

#### **0044009 - Rek. budovy B - provozně technická část**

Akce probíhá. Akce zahrnuje rekonstrukci provozně technického zázemí budovy B, která nebyla řešena v rámci rekonstrukce budovy ABC – ubytovací část. Vzhledem k nárůstu počtu klientů po rekonstrukci je potřeba zajistit zvýšení kapacity prádely, technického zázemí a rekonstruovat stávající síť elektřiny, vody a plynu. Finanční prostředky jsou určeny k přípravným pracím, které budou pokračovat v 1. pololetí 2019 a dále.

#### **0044464 - Vybavení pavilonu ABC (skříně a kuchyně)**

Akce ukončena.

### **DpS Chodov**

#### **0043414 - Rekonstrukce vestibulu**

Akce ukončena.

#### **0044010 - 2 nové zvedáky se závěsnou vahou**

Akce ukončena.

#### **0044011 - 3 nová sprchovací lehátka**

Akce ukončena.

#### **0044012 - EPS na pokojích klientůna úsecích A a B**



Akce ukončena.

**0044013 - Rekonstrukce WC klientů na úseku B**

Akce ukončena.

**0044014 - Výtah budova D**

Akce ukončena.

**0044015 - Wi - fi v DS Chodov**

Akce ukončena.

**0044016 - Částečná rekonstrukce podlahových krytin**

Akce ukončena.

**0044330 - Výměna signalizace na úseku B**

Akce ukončena.

**Domov pro seniory Elišky Purkyňové**

**0043399 - Rek. vstupní halý do budovy Thákurova**

Akce ukončena.

**0043400 - Klimatizace do vybraných místností v ul. Cvičebná**

Akce ukončena.

**0044017 - Klimatizace pokojů 5. NP**

Akce ukončena.

**0044018 - Rekonstrukce pokojů**

Akce probíhá. U této investiční akce byl vypracován projekt. Zadání a výběr projektanta byl několikrát opakován, neboť vzhledem k malému rozsahu zakázky se nikdo nepřihlásil. Rekonstrukci pokojů je možné realizovat jedině tehdy, když jsou pokoje neobydlené. Bylo naplánováno, že uživatelé, kterých se bude rekonstrukce týkat, budou dočasně přestěhováni do objektu Thákurova. Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu Thákurova probíhala investiční akce „Klimatizace“, u které byl naplánovaný termín realizace a následného dokončení posunutý, nebylo možné uživatele z objektu Eliška přesunout a investiční akci začít realizovat. Investiční akce bude zrealizována v roce 2019.

**0044019 - Revital. zahrady v obj. Thákurova a výst. Terasy**

Akce probíhá. Původní projekt, který byl vypracován na tuto akci, musel být doplněn o požadavky, které odpovídají provozu a bezpečnosti domova. Dále musel být proveden geologický průzkum a vše procházelo odsouhlasením. Výběrové řízení bylo dokončeno. Akce bude zrealizována v roce 2019.

**0044183 - Revitalizace parkových ploch Cvičebná**

Akce probíhá. Výběrové řízení na tuto akci muselo být zrušeno, neboť vybraná firma nedoložila potřebné podklady. Vzhledem k dlouhým zákonným lhůtám, které musí být dodrženy, se celý proces nového výběrového řízení a následného vysoutěžení nového dodavatele dokončil v závěru roku 2018. Akce bude zrealizována v roce 2019.

### **0044329 - Rekonstrukce vnitřního výtahu v obj. Thákurova**

Akce ukončena.

## **Domov pro seniory Hortenzie**

### **0043418 - Polohovací postele**

Akce ukončena.

### **0043421 - Renovace osvětlení**

Akce ukončena.

### **0044020 - Rekonstrukce dveří**

Akce probíhá. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah v prostoru pokojů klientů, byla realizace akce naplánována společně s realizací akce „Rekonstrukce oken“. Z níže uvedených důvodů byla však rekonstrukce oken přesunuta na rok 2019.

### **0044021 - Rekonstrukce oken**

Akce probíhá. V současné době byla zrealizovaná projektová dokumentace. Vzhledem k tomu, že v průběhu projektové dokumentace bylo řešeno stavební povolení, které pozdrželo plánovanou realizaci, došlo k časovému posunu celé akce. S ohledem na to, že se jedná o rekonstrukci oken (a dveří – viz investiční akce výše) a je nutné při realizaci přestěhovat klienty v rámci domova, rozhodla se organizace tuto akci uskutečnit až v letních měsících 2019.

### **0044520 - DS Hortenzie - venkovní úpravy**

Investiční akce byla na DS Hortenzie delimitována z odboru OSI MHMP v říjnu 2018. Vzhledem k velkému rozsahu prací a z důvodu zajištění plynulého provozu domova, bude realizace akce rozdělena na etapy, s předpokladem ukončení v roce 2020.

## **Domov pro seniory Háje**

### **0043396 - Rekonstrukce kuchyně**

Akce ukončena.

### **0043701 - Stav. úpravy prostor pro dětskou skupinu**

Akce ukončena.

### **0044022 - Klimatizace pokojů**

Akce probíhá. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná nabídka ve výběrovém řízení na zhotovitele nespĺňovala požadavek na maximální výši nabídkové ceny, muselo být výběrové řízení opakováno. Zhotovitel byl vybrán až v opakovaném výběrovém řízení. Z tohoto důvodu začala realizace investiční akce až v závěru roku 2018 a bude dokončena v roce 2019.

### **0044023 - Rekonstrukce prádelny**

Akce ukončena.

#### **0044024 - Revitalizace vnitřní zahrady**

Akce probíhá. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná nabídka ve výběrovém řízení na zhotovitele nesplňovala požadavek na maximální výši nabídkové ceny, muselo být výběrové řízení opakováno. Zhotovitel byl vybrán až v opakovaném výběrovém řízení. Z tohoto důvodu začala realizace investiční akce až v závěru roku 2018 a bude dokončena v roce 2019.

#### **0044025 - Stavební úpravy pro rehabilitační centrum**

Akce probíhá. V průběhu roku 2018 byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel projektové dokumentace, následně byl vypracován projekt a proběhlo schvalovací řízení s vyjádřeními dotčených stran a příslušného odboru výstavby. Následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a byla uzavřena smlouva o dílo, které bylo zahájeno v listopadu 2018. Akce bude dokončena v I.Q. 2019.

#### **0044466 - Dod. a montáž evakuačního výtahu na bud. B**

Akce probíhá. V průběhu roku 2018 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace stavebních úprav chráněné únikové cesty evakuačního výtahu. Následně byla vypracována projektová dokumentace, ke které se postupně vyjadřovaly dotčené strany, např. Hasičský záchranný sbor. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná nabídka ve výběrovém řízení na zhotovitele nesplňovala požadavek na maximální výši ceny, muselo být výběrové řízení opakováno. S vybraným zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo, které bylo zahájeno v prosinci 2018 a bude dokončeno v I.Q. 2019.

### **Domov pro seniory Kobylisy**

#### **0043389 - Evakuační výtahy**

Akce ukončena.

#### **0043565 - Rek. provozní budovy a přístupové cesty**

Akce ukončena.

#### **0044026 - Evakuační rozhlas**

Akce ukončena.

#### **0044027 – Mandl**

Akce probíhá. Nákup nebyl uskutečněn v návaznosti na nerealizovanou rekonstrukci prádelny. Po jejím ukončení v roce 2019 bude mandl zakoupen.

#### **0044028 - Rekonstrukce prádelny**

Akce probíhá. Ve IV. čtvrtletí 2018 byla zpracována projektová dokumentace. Koncem roku nebylo již možné zajistit po dobu rekonstrukce praní velkého prádla mimo prostory domova. Z tohoto důvodu byla rekonstrukce přesunuta do roku 2019.

#### **0044029 - Rekonstrukce střechy garáže**

Akce ukončena.

#### **0044030 - Rekonstrukce střechy zimní zahrady**

Akce probíhá. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a provedeno výběrové řízení na dodavatele. Realizace této akce, vzhledem ke kapacitním možnostem dodavatele, by byla možná až ve IV. čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že práce na rekonstrukci střechy jsou vázány na dobré klimatické podmínky a s ohledem na využití daného prostoru pro aktivity klientů spojené s koncem roku, bylo nutné posunout realizaci do roku 2019.

#### **0044031 - Rekonstrukce zámkové dlažby a schodů**

Akce ukončena.

#### **0044032 - Společná televizní anténa**

Akce ukončena.

#### **0044454 - Klimatizace pro stravovací provoz**

Akce ukončena.

### **DpS Malešice**

#### **0044033 - Rek. střech na hl. budově a na budově B č.p. 577**

Akce ukončena.

#### **0044321 - Dodávka a montáž výtahu na budovu A**

Akce ukončena.

#### **0044322 - Dodávka a montáž výtahu na hlavní budovu**

Akce ukončena.

### **DpS Nová slunečnice**

#### **0042535 - Gener.rek. kuchyně a zásob.prostor – Slunečnice**

Akce ukončena.

#### **0044332 - Náhradní zdroj el. Energie**

Akce probíhá. Investiční akce nemohla být dokončena z důvodu řešení naléhavých problémů s přípravou projektu a bude pokračovat v roce 2019.

#### **0044458 - Pořízení 2ks koupacích lůžek**

Akce ukončena.

#### **0044459 - Nákup filtračního vozíku na olej**

Akce ukončena.

#### **0044460 - Pořízení mlýnku na maso**

Akce nebyla a nebude realizována z důvodu nižší ceny (hrazeno z běžných výdajů organizace).

#### **0044461 - Nákup myčky černého nádobí**

Akce ukončena.

## **DpS Pyšely**

### **0043382 - Rek. podkroví, I. a II. patra**

Akce probíhá. Finanční prostředky byly ZHMP převedeny z roku 2018 do roku 2019.

## **DpS Ďáblice**

### **0043411 - Rek. stravovacího provozu včetně vybavení**

Akce probíhá. V roce 2018 byla akce rozšířená, a tudíž bylo třeba nově vysoutěžit vyhotovení projektové dokumentace. Objekt musel být nově geodeticky zaměřován, neboť půdorysy nekorespondovaly se skutečným stavem. Dále proběhly kamerové zkoušky kanalizace s ohledem na nově požadovaný lapač tuků. V roce 2018 byla projektová dokumentace podána na stavební úřad a v současné době čeká organizace na stavební povolení. Po jeho vydání započne ihned vlastní realizace akce.

### **0043569 - Rek. koupelen a pořiz. sprchových lůžek**

Akce probíhá. Organizace reklamovala projekt, kdy proběhlo pojistné plnění a musí dojít k nápravě chyby projektanta a následně k nákupu sprchových lůžek. Akce bude pokračovat z vlastních zdrojů organizace.

### **0043885 - Rekonstrukce jídelny**

Akce probíhá. Realizace akce bude, z důvodu zajištění náhradního stravování, probíhat současně s rekonstrukcí části stravovacího provozu.

### **0044034 - Matrace 117 ks do clientských pokojů**

Akce zrušena. Řešeno v rámci provozních výdajů.

### **0044035 - Rek. pracoven pracovníků v přímé obslužné péči**

Akce probíhá. Vzhledem ke skutečnosti, že se do výběrového řízení na projekt, nepřihlásil žádný uchazeč, muselo být opakováno. V současné době je již zhotovitel vysoutěžen. Akce bude pokračovat v roce 2019.

### **0044036 - Rekonstrukce chodeb II**

Akce probíhá. Organizace musela upřednostnit opravu elektroinstalace chodeb a přezbrojení rozvaděčů, které zde byly původní. Revizní technik upozornil, že stav elektroinstalace neodpovídá technickým normám. Organizaci byla doporučena postupná výměna elektroinstalace, jejíž hlavní páteře jsou v chodbách určených k rekonstrukci. V současné době je vysoutěžen zhotovitel a podepsaná smlouva o dílo. Akce bude zrealizována v roce 2019.

### **0044037 - Rekonstrukce clientských pokojů**

Akce probíhá. Na tuto investiční akci je vyhotovena studie i projektová dokumentace a je podepsaná smlouva se zhotovitelem. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební povolení bylo organizaci vydáno v listopadu 2018, bude akce pokračovat v roce 2019.

### **0044038 - Systém generálního klíče**

Akce probíhá. Realizace akce proběhne před dokončením investiční akce rekonstrukce  
klientských pokojů.

## **DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK**

### **0044039 - Vybud. prac. dílen v tech. pavilónu stř. Prosek**

Akce ukončena.

### **0044040 - Zateplení a rek. střechy ve středisku Prosek**

Akce ukončena.

### **0044239 - Klimatizace v Domově Červený Vrch**

Akce ukončena.

### **0044331 - Vybudování pracovních dílen**

Akce probíhá. V roce 2018 byl vypracován projekt a bylo zažádáno o stavební povolení. Bylo  
vypsáno výběrové řízení na dodavatele, který byl vybrán. V současné době byly provedeny  
demoliční práce – letní šatny ve středisku DAR a akce bude pokračovat v roce 2019.

### **0044467 - Klimatizace v budově RC Zdeňka Matějčka**

Akce ukončena.

### **0044468 - Klimatizace v budově dílen ve stř. Hloubětín**

Akce ukončena.

## **Palata- Dom. pro zrak. pos.**

### **0044043 - Výstavba služebních bytů**

Akce probíhá. V průběhu roku 2018 došlo k časovému skluzu z důvodu pozdního dodání  
vyjádření od několika dotčených orgánů státní správy. V prosinci byla vydána žádost o vydání  
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Akce bude pokračovat v roce 2019.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková												
MHMP - HOM	0042882	Revitalizace pomníku Letná - PD	40 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	35 000,00
MHMP - HOM	0043670	Pražské centrum současného umění	300 000,00	0,00	100 000,00	34 665,00	0,00	0,00			0,00	265 335,00
MHMP - HOM	0044309	Účel. IV Dotace pro Národní muzeum -	52 335,00	0,00	0,00	52 335,00	49 846,88	95,25			0,00	0,00
MHMP - KUC	0043438	Rezerva na realizaci umělec.děl ve veř	288 339,00	0,00	0,00	127 540,10	0,00	0,00			0,00	160 798,90
MHMP - KUC	0044054	Rezerva CR kap. 0662	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
MHMP - KUC	0044055	Rezerva Karta kap. 0662	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	***			0,00	30 000,00
MHMP - KUC	0044056	Rezerva kap. 0662 v 2018	11 975,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	***			0,00	11 975,00
MHMP - KUC	0044091	Inv. dotace pro Klub Dr. Milady Horákové	1 200,00	300,00	0,00	900,00	900,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - KUC	0044113	Investiční granty v oblasti kultury	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - KUC	0044434	Pražská turistická karta	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	326,70	1,09			0,00	0,00
MHMP - KUC	0044521	Licence k dílu - historické fotografie P	120,90	0,00	0,00	120,90	120,88	99,98			0,00	0,00
MHMP - OPP	0043533	investiční dotace PrF UK na rek. páter	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - OPP	0043638	Grafické zpracování management plán	95,00	45,00	50,00	0,00	0,00	***			0,00	50,00
MHMP - OPP	0044367	Logo a vizální styl osada Baba	520,00	0,00	0,00	520,00	514,25	98,89			0,00	0,00
MHMP - OSI	0043119	Multifunkční školící objekt Kbely	80 000,00	0,00	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00			454,15	78 545,86
MHMP - OTV	0041176	Rekon. Šlechtovy restaurace	240 000,00	33 148,00	153 274,00	63 274,00	33 064,71	52,26			0,00	143 578,00
MHMP - OTV	0044368	Obnova pláště Karlova mostu	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	195 000,00
MHMP - SE 10	0080038	MČ Běchovice-rek.objektu Kulturní pa	29 601,41	9 601,41	20 000,00	0,00	0,00	***			0,00	20 000,00
DIVADLO NA VINOHRADEC	0043429	Modernizace zařízení scénické divadel	300 000,00	1 050,16	15 000,00	0,00	0,00	***	0,00	203,28	0,00	298 746,56
DIVADLO NA VINOHRADEC	0044044	Celková rekonstrukce budovy DnV	700 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	730,84	0,00	0,00	692 000,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0043829	Výměna oken DNz	500,00	86,28	0,00	0,00	0,00	***	0,00	411,80	0,00	1,92
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0044376	Hlediště Eliadovy knihovny vč. sedade	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	100,00	349,99	0,00	0,00	0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0044377	Klimatizace křehčovny	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0044378	Zvukový a osvětlovací pult - Eliadova k	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	98,02	0,00	0,00	0,00
DIVADLO POD PALMOVKOU	0043819	Konstrukční technologie nad a pod jev	2 106,00	140,03	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 965,97	0,00	0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV	0044455	Modernizace serveru	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	100,00	84,70	0,00	0,00	0,00
DIVADLO SPEJBLA A HURV	0044456	Nákup NAS pro automatické zálohová	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100,00	54,45	0,00	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0043820	Úložný skladový systém do kostýmni	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	96,80	0,00	0,20
DIVADLO V DLOUHÉ	0043825	Pořízení inteligentních reflektorů	2 740,00	2 412,51	0,00	0,00	0,00	***	0,00	324,60	0,00	2,89
DIVADLO V DLOUHÉ	0044045	Pořízení pianina	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	100,00	160,00	0,00	0,00	0,00
DIVADLO V DLOUHÉ	0044046	Pořízení zvukového systému	3 375,00	0,00	1 100,00	3 375,00	3 375,00	100,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041421	Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek	13 596,00	10 944,75	0,00	0,00	0,00	***	0,00	4 175,78	0,00	-1 524,53
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce	850 000,00	16 734,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	1 305,27	0,00	0,00	830 265,09
GALERIE HL.M.PRAHY	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM	8 200,00	6 870,86	700,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	369,14
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.n	25 000,00	6 997,60	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	46,83	0,00	16 955,57
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov-Troj.záme	95 500,00	10 063,25	6 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	95,40	1 288,52	0,00	81 648,22
GALERIE HL.M.PRAHY	0042556	Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zá	25 000,00	1 970,43	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	5 519,05	529,57	0,00	13 500,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0042879	Obnova terasových zdí - Trojský záme	15 000,00	208,12	0,00	1 490,00	1 490,00	100,00	0,00	162,50	0,00	13 139,38
GALERIE HL.M.PRAHY	0044047	Akviziční činnost v 2018 - nákup výtva	7 870,00	0,00	7 000,00	7 870,00	7 870,00	100,00	7 824,39	0,00	0,00	0,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018				rok 2018	1.1.-31.12.2018		
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejný	40 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	7 066,24	0,00	0,00	31 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044116	Transformace elektronické evidence s	4 459,00	0,00	0,00	4 459,00	4 459,00	100,00	3 611,85	0,00	0,00	0,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044150	Rek.a restaurování východního prospe	4 000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	100,00	684,23	0,00	0,00	3 250,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044379	Obnova zabezpečovacího systému - T	7 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	713,33	0,00	0,00	5 200,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044547	Nákup díla M. Knížáka Ležící obřad	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	100,00	105,00	45,00	0,00	-45,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0044548	Nákup díla M. Knížáka Kniha dokumen	315,00	0,00	0,00	315,00	315,00	100,00	315,00	135,00	0,00	-135,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0044049	Doplnění jevištních řetězových tahů	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 289,25	0,00	0,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0044050	Dětská scéna HDK	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	909,92	0,00	0,00	19 000,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0044051	Pořízení hydraulického výtahového pr	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 191,85	0,00	0,00	0,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0044052	Pořízení nůžkového stolu k propadu	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 493,14	0,00	0,00	0,00
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM	0043433	Občerstvení pro návštěvníky ŠH	4 500,00	298,40	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 019,19	0,00	3 182,41
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM	0043842	Pořízení Dokument Management Systé	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00	518,45	0,00	1,55
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM	0044053	Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace st	7 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 994,96	0,00	0,00	5 500,00
MINOR	0043832	Pořízení plechové magnetické stěny	75,00	59,87	0,00	0,00	0,00	***	0,00	14,79	0,00	0,34
MINOR	0043835	Vybudování nového osvětlení dílen	58,00	18,05	0,00	0,00	0,00	***	0,00	39,18	0,00	0,77
MINOR	0043837	Pořízení projektorů a projekčního plátn	80,00	59,47	0,00	0,00	0,00	***	0,00	16,36	0,00	4,17
MINOR	0043838	Pořízení reflektorů - Velká scéna	40,00	39,85	0,00	0,00	0,00	***	0,00	29,59	0,00	-29,44
MINOR	0044381	Obnova kamerového systému	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	100,00	227,68	0,00	0,00	0,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové	662 000,00	54 260,83	16 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 141,14	448,36	0,00	605 290,81
MUZEUM HL.M. PRAHY	0042354	Tech. zhodnocení ctěnického areálu	9 440,00	6 533,62	2 035,00	2 035,00	2 035,00	100,00	1 463,76	0,00	0,00	871,38
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043431	Vybavení restaurátor.dílny - HB	1 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	1 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu	28 314,00	2 203,85	11 600,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	672,10	0,00	18 438,05
MUZEUM HL.M. PRAHY	0044057	Obnova Prašné brány	8 500,00	0,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 288,25	0,00	0,00	6 500,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0044371	Pořízení prosklených dveří k depozitár	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	100,00	432,00	433,39	0,00	-433,39
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0044380	Technické vybavení Divadla Komédie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústředí MK	98 754,27	84 205,73	2 000,00	5 380,00	5 380,00	100,00	3 509,15	202,46	0,00	8 966,08
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výstavba knihovny	81 756,00	1 959,36	10 340,00	300,00	300,00	100,00	0,00	160,16	0,00	79 336,48
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0043434	Rek. banky pro knihovnu Nusle	39 000,00	307,17	20 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	1 643,70	0,00	35 149,14
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0043435	Klimatické podmínky knihoven	5 000,00	406,91	0,00	0,00	0,00	***	0,00	1 112,17	0,00	3 480,92
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0044058	Digitalizace malého sálu	2 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	708,48	0,00	-8,48
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0044059	Kafkův dům	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	20 000,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0044375	Implementace RFID technologie do MK	52 544,60	0,00	0,00	689,00	689,00	100,00	689,00	436,00	0,00	51 419,60
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	2430592	OPPPR - Knihovna s komunitním přes	3 269,90	0,00	0,00	3 269,90	1 434,87	43,88	1 434,87	1 103,72	0,00	-1 103,72
PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA	0004600	Obnova a rozvoj výpočetní techniky	19 752,47	7 198,15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 626,73	64,86	0,00	10 489,46
STUDIO YPSILON	0044382	Výměna klimatizace v 1.PP	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	100,00	73,45	0,00	0,00	0,00
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštíková celkem			4 509 569,55	258 124,55	508 509,00	420 768,90	182 602,29	43,40	58 357,92	18 008,63	454,15	3 812 213,34

Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.												
MHMP - HOM	0040774	Areál Výstaviště	1 500 000,00	13 670,11	350 000,00	189 959,00	105 824,37	55,71			0,00	1 296 370,89



Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem			1 500 000,00	13 670,11	350 000,00	189 959,00	105 824,37	55,71	0,00	0,00	0,00	1 296 370,89
<b>Celkem</b>			<b>6 009 569,55</b>	<b>271 794,66</b>	<b>858 509,00</b>	<b>610 727,90</b>	<b>288 426,66</b>	<b>47,23</b>	<b>58 357,92</b>	<b>18 008,63</b>	<b>454,15</b>	<b>5 108 584,23</b>

## **KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH**

### **MHMP – OPP**

#### **0043533 - investiční dotace PrF UK na rek. páternosteru**

Investiční účelová dotace ve výši 750,0 tis. Kč na páternoster Právnické fakulty Univerzity Karlovy – § 3322, č. investiční akce 43533 – finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány a nebudou předmětem převodu do roku 2019.

#### **0043638 - Grafické zpracování management plánu HMP**

Kapitálové výdaje ve výši 50,0 tis. Kč na grafické zpracování management planu HMP – § 3329, č. investiční akce 43638 – finanční prostředky nebyly v roce 2018 čerpány.

#### **0044367 - Logo a vizální styl osada Baba**

Usnesení RHMP č. 1836 ze dne 17. 7. 2018 byla schválena úprava rozpočtu kap. 0680, § 3329, snížením běžných výdajů ve prospěch kapitálových výdajů § 3329, pol. 6112 na Logo a grafický a vizuální styl sídliště Baba včetně licence ve výši 520,00 Kč - č. investiční akce 44367.

Werkbund – sídliště Baba – označení Evropské dědictví European Heritage Label v rámci projektu „Experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“ bylo zahájeno v roce 2017. Předmětem účasti na projektu je tvorba loga a vizuálního stylu projektu „Baba 1932“ pro osadu Baba, která je součástí sítě experimentálních sídlišť Werkbundu v Evropě 1927–1932. Výstupem bude logo a grafický manuál jednotného vizuálního stylu. „Baba 1932“ je edukativní a propagační projekt hlavního města Prahy zaměřený na pražský funkcionalistický obytný soubor vybudovaný v meziválečném období z iniciativy Svazu československého díla (tzv. českého Werkbundu). Osada Baba je součástí projektu „Experimentální sídliště Werkbundu v Evropě 1927–1932“ aspirujícího na získání ocenění European Heritage Label (Evropské dědictví). Vizuální styl osady Baba může vycházet z meziválečné grafické tvorby, např. z tvorby Ladislava Sutnara, který byl s osadou Baba spjat, jak skrze své členství ve Svazu československého díla, tak skrze bydlení v samotné osadě ještě před svou emigrací do USA (dům č. 29, autorství arch. Oldřicha Starého, v současnosti nemovitá kulturní památka). Akce bude pokračovat i v roce 2019, kdy bude projekt vyhodnocen. V případě získání ocenění, budou v roce 2020 realizovány další aktivity projektu „Experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“. Finanční prostředky byly vyčerpány v srpnu a říjnu 2018 ve výši 514,25 tis Kč.

### **MHMP - OSI**

#### **0043119 - Multifunkční školící objekt Kbely**

Knihovna Kbely je multifunkční čtyřpodlažní objekt, který zahrnuje provoz knihovny v 1.NP a 2.NP, školící středisko v suterénu a galerii v 3.NP. V rámci zkvalitnění bezprostředního okolí knihovny je součástí stavby i realizace úprav náměstí Františka Strašila, Praha 19 – Kbely. Jedná se o výměnu povrchů, nový městský mobiliář, vodní prvek a úpravu zeleně. Akce bude realizována ve dvou etapách: etapa 0001 – Výstavba objektu, etapa 0002 – Exteriér.

V roce 2018 proběhla delimitace stavby na OSI MHMP (nyní INV MHMP) a byly připraveny materiály k zajištění aktualizace projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Byl připraven dodatek č. 2 pro příkazníka stavby.

## **MHMP – OTV**

### **0041176 - Rekon. Šlechtovy restaurace**

Tato stavba představuje kompletní rekonstrukci objektu Šlechtovy restaurace situované v parku Stromovka v lokalitě Městské části Praha 7. V roce 2018 probíhaly rekonstrukční stavební práce (zhotovitel PRACOM s.r.o.) spočívající především v betonáži ztužujícího věnce a opěrné zdi, konstrukci a betonáži stropů věží, montáži nové římsy, krovů a břidlicové střechy, provedení vnější i vnitřní fasády. Byla rekonstruována dešťová kanalizace. V roce 2018 byly zahájeny práce na projektu rekonstrukce zahrady Kaštanka. Dále byl proveden záchranný archeologický průzkum.

### **0044368 - Obnova pláště Karlova mostu**

Stavba byla zařazena do rozpočtu OTV MHMP v průběhu 2018, do konce roku 2018 nebyly zahájeny žádné práce. Stavba navazuje na akci „Oprava Karlova mostu“, hrazenou z běžných prostředků MHMP.

## **MHMP - SE 10**

### **0080038 - MČ Běchovice-rek.objektu Kulturní památka Stará po**

Částka 20 mil. Kč byla převedena na základě usnesení ZHMP jako účelová investiční dotace na městskou část Praha – Běchovice.

## **Divadlo na Vinohradech**

### **0043429 - Modernizace zařízení scénické divadel.techniky**

PO čerpala ponechané IP na administraci výběrového řízení na dodavatele projektu modernizace, s vítěznou firmou byla již uzavřena smlouva. Po dokončení projektu bude akce pokračovat vypsáním VZ na dodavatele jevištní techniky.

### **0044044 - Celková rekonstrukce budovy DnV**

PO čerpala KV na zaměření stávajícího stavu budovy DnV, které je dokončeno, a na výběrová řízení. Zpracovává se studie celkové rekonstrukce, probíhají dva průzkumy (stavebně-technický a stavebně-historický) a pasportizace umělecko-řemeslných prvků.

## **DIVADLO NA ZÁBRADLÍ**

### **0043829 - Výměna oken DNz**

PO vyčerpala ponechané IP na výměnu a opravy oken, které proběhly v přízemí a na severní straně k nábřeží v 1., 2., a 3. patře budovy divadla.

### **0044376 - Hlediště Eliadovy knihovny vč. Sedadel**

PO čerpala KV na kompletní výrobu nové dřevěné elevace a na soubor speciálních židlí (sedadel), které díky své konstrukci a možnosti skládání umožní větší variabilitu hlediště a lepší komfort diváků jednotlivých představení.

### **0044377 - Klimatizace krejčovny**

PO nečerpala KV z provozních důvodů, dlouho poptávala vhodné dodavatele.

### **0044378 - Zvukový a osvětlovací pult - Eliadova knihovna**

PO zakoupila osvětlovací pult ETC COLORSOURCE 20AV. Klasický zvukový pult byl po konzultaci se zvukaři DNz nahrazen počítačem MacBook Pro 13"dual core Intel i5 2,3GHz/16GB/SSD.Fa WDLUX a fa PortPro.

## **Divadlo pod Palmovkou**

### **0043819 - Konstrukční technologie nad a pod jevištěm**

PO vyčerpala ponechané IP na technologii bočních světelných jeviště a pojízdný jevištní most.

## **DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKY**

### **0044455 - Modernizace serveru**

PO pořídila nový server pro potřeby programu Gordic jako náhradu za původní zastaralý a pomalý.

### **0044456 - Nákup NAS pro automatické zálohování**

PO pořídila zařízení sloužící k zálohování účetnických a programových dat celé organizace.

## **Divadlo v Dlouhé**

### **0043820 - Úložný skladový systém do kostýmního fundusu**

PO vyčerpala ponechané IP na pořízení úložného systému na kostýmy – závěsného systému pojízdných štendů.

### **0043825 - Pořízení inteligentních reflektorů**

PO vyčerpala ponechané IP na pořízení inteligentních reflektorů Robe DL7 s LED čipy.

### **0044045 - Pořízení pianina**

PO čerpala KV na nákup pianina značky Petrof.

### **0044046 - Pořízení zvukového systému**

PO použila KV na nákup zvukového zařízení na ozvučení sálu, jednalo se o zesilovače, mixážní pult, stagebox a reproduktory.

## **Galerie hl.m. Prahy**

### **0041421 - Rek. Domu zahradníka-Trojský zámek**

PO vyčerpala ponechané IP na celoplošné položení hydroizolační folie na střechu objektu a byly provedeny zbývající rekonstrukční práce na objektu, zejména elektromontáže, pokládka dlažeb a obkladů, vytápění, vzduchotechnika, zdravotnická a truhlářské práce. Rekonstrukce je téměř dokončena, zbývá provést některé truhlářské práce a drobné úpravy otopné soustavy.

#### **0041590 - Revit. Colloredo-Mansfeld. Paláce**

KV byly použity na inženýrskou činnost rozšíření edukačního centra. Po vypracování studie a projektové dokumentace byla zahájena rekonstrukce bytového prostoru ve 2. NP západního křídla za účelem vytvoření ubytovací kapacity pro tuzemské i zahraniční návštěvy galerie. Dále se PO usilovně věnovala přípravě na rekonstrukci krovů a střešního pláště.

#### **0041713 - Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM**

KV nebyly čerpány z důvodu problému se špatnou kvalitou kamene.

#### **0041874 - Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.**

KV nebyly čerpány z důvodu koordinace rekonstrukce parku – úprav terénu a historického dláždění, které zajišťuje OŽP MHMP. Dále se čeká na vybudování přístřešku pro originály cenných plastik (přístřešek hradí Arcibiskupství pražské). PO vyčerpala ponechané IP na dokončení restaurování všech prvků v dobrém stavu zachovaných „in situ“ (na místě).

#### **0042153 - Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek**

PO použila KV na částečnou úhradu 1. etapy stavebních a restaurátorských prací na malém schodišti theatronu. Práce byly prováděny zcela v souladu s vydaným závazným stanoviskem památkové péče a zpracovaným projektem. Rekonstrukce je řešena rozebráním schodiště a odstraněním stávající vnitřní nosné železobetonové konstrukce, která bude nahrazena novou nosnou konstrukcí.

#### **0042556 - Rek.a restaur.zahrad.schodiště-Troj.zámek**

KV byly použity na práce 1. etapy, výrobu sekaných kopií soch Diany, Neptuna a Ceres, restaurátorské práce na sochařské výzdobě zábradlí a na odstranění nepůvodních a nevhodných omítek kleneb schodiště. Proběhla rekonstrukce systému arkádových chodeb pod schodištěm, které slouží jako jeho základ, sanace podloží, odstranění nevhodných omítek v suterénu i v nadzemní části schodiště a na dodatečný průzkum spojený s rozebráním pískovcové dlažby v přízemní arkádě. Restaurátorská část pak zahrnovala čištění všech kamenných prvků, odsolování, jejich zpevňování, restaurování architektonických článků schodiště a sochařské výzdoby, včetně odstranění druhotných nevhodných doplňků.

#### **0042879 - Obnova terasových zdí - Trojský zámek**

PO nečerpala KV z důvodu pozdního vydání závazného stanoviska Národního památkového ústavu (NPÚ) na restaurátorské práce, u kterých nedošlo k výběru dodavatele.

#### **0044047 - Akviziční činnost v 2018 - nákup výtvarných děl**

PO čerpala KV na kvalitativně významný nákup děl, který vhodně doplnil její sbírky. Pořídili také některá významná díla od umělců, kteří v GHMP vystavovali, např. od Vladimíra Škody, Jana Mertý, Tomáše Rullera, Sráče Sama, Vladimíra Ambroze, Zdeny Kolečkové, Markéty Hlinovské, dále díla od umělců Daniela Pitína, Josefa Bolfá, Vladimíra Havlíka, Jitky Svobodové, Anny Daučíkové, Tomáše Císařovského, Martina Mainera, Lubomíra Typlta, Markéty Othové, Venduly Chalánkové, Tomáše Svobody, Marie Blabolilové, Martina Kohouta, Jana Mlčocha, Petra Štembery, Ivana Pinkavy, Milana Knížáka, Hynka Alta a Aleksandry Vajd a doplnili kolekce děl Jiřího Thýna a Zbyňka Baladrána.

#### **0044048 - Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik**

PO čerpala KV na práce na pomnících a veřejných plastikách, které se nacházely v havarijním stavu, a bylo třeba neprodleně zahájit jejich rekonstrukci a restaurování. V plném rozsahu byly zahájeny práce na osmi pomnících a sousoších. Některé jsou již dokončeny, jako práce

na vnitřní konstrukci Pomníku Františka Palackého na Palackého náměstí, či na Pomníku sanitářům padlým v 1. sv. válce na Karlově náměstí. Další jsou ve fázi pokročilé rozpracovanosti – sousoší sv. Kříže z Karlova mostu, či čtveřice sousoší J. V. Myslbeka na Vyšehradě. Rozpracovaná jsou také významná sousoší sv. Víta, sv. Kajetána, sv. Františka Serafinského z Karlova mostu a socha sv. Filipa Nerejského ze zámeckých schodů.

#### **0044116 - Transformace elektronické evidence sbírek**

KV byly použity na dodání licencí systému evidence sbírek, novou podobu elektronické evidence sbírek (EES), která je kompatibilní s evidencemi většiny muzeí a galerií nejen v ČR, ale i na evropské úrovni, a poskytovala komfortní práci s daty jak pro interní uživatele, tak pro badatele a veřejnost. Koncem roku 2018 byla migrace dat dokončena a byl zahájen zkušební provoz.

#### **0044150 - Rek.a restaurování východního prospektu-Troj.zámek**

KV byly použity na provedení kopaných sond, administraci veřejné zakázky a přípravné práce. Byly zahájeny stavební a restaurátorské práce na celkové stavební a restaurátorské obnově prospektu, a to zajištěním degradovaných omítkových a štukových vrstev, na které navázaly stavební práce spojené s odvlhčením zdiva ohradní zdi. 1. část restaurátorských prací zahrnuje předsanační zajištění štukových figurálních a dekorativních dekorů na lici prospektu.

#### **0044379 - Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek**

PO čerpala KV na revitalizaci kamerového systému. Po stanovení požadavků a rozsahu pokrytí byl vybrán dodavatel a byly zahájeny práce na moderním kamerovém systému. Nový systém je variabilní, snadno rozšiřitelný, kamery mají vysoké rozlišení a disponují pokročilými obrazovými analýzami. Systém je možné sledovat vzdáleně s napojením na automatickou detekci a reporting poruchových stavů.

#### **0044547 - Nákup díla M. Knížáka Ležící obřad**

Jde o státní dotaci MK ČR. PO čerpala KV na pořízení uměleckého díla "Ležící obřad" od Milana Knížáka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého akčního umění a významného představitele hnutí Fluxus, jehož díla a dokumentace nalezneme ve významných světových muzeích (např. MoMA v New Yorku, USA), které vhodně doplní sbírky GHMP. Jedná se o dokumentační panel.

#### **0044548 - Nákup díla M. Knížáka Kniha dokumentů**

Jde o státní dotaci MK ČR. PO čerpala KV na pořízení uměleckého díla "Kniha dokumentů" od Milana Knížáka, jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého akčního umění a významného představitele hnutí Fluxus, jehož díla a dokumentace nalezneme ve významných světových muzeích (např. MoMA v New Yorku, USA), které vhodně doplní naše sbírky. Jedná se o 70 listů dokumentací a autorských prací na papíře, desky z betonu a železa.

### **Hudební divadlo v Karlíně**

#### **0044049 - Doplnění jevištních řetězových tahů**

PO čerpala KV na doplnění jevištní technologie, jednalo se o 8 ks nových řetězových tahů pro manipulaci s dekoracemi.

#### **0044050 - Dětská scéna HDK**

PO čerpala KV na projekt mobilní dětské scény v HDK, jeho součástí byly i potřebné revize a posudky.

#### **0044051 - Pořízení hydraulického výtahového propadu**

PO použila KV na doplnění transportní plošiny mezi scénou a suterénem s možností uložení zařízení do 2 pater.

#### **0044052 - Pořízení nůžkového stolu k propadu**

PO čerpala KV na nůžkový mechanismus pro zvedání nové transportní plošiny mezi scénou a suterénem.

### **Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy**

#### **0043433 - Občerstvení pro návštěvníky ŠH**

PO čerpala ponechané IP na úpravu projektu pro částečnou změnu užívání, statické výpočty, bourací práce, sondy do nosných konstrukcí a jejich úpravu v rozsahu projektu.

#### **0043842 - Pořízení Dokument Management Systému**

PO vyčerpala ponechané IP na pořízení programu pro řídicí a zpřístupňující datové celky vnitropodnikové agendy všem zainteresovaným zaměstnancům, včetně koordinace organizačních, programových a hospodářských činností organizace.

#### **0044053 - Rozšíř.výstav.prostor PL a instalace stálé výstavy**

PO použila KV na přípravné práce, bourací práce a překlady instalací. Byly stavebně vytvořeny nové skladovací prostory, včetně nových instalací. Byl vybourán celý určený prostor v 1. PP, přeloženo ústřední topení (UT), voda a odpady včetně centrálních rozvodů. Byla provedena přeložka zabezpečovacího zařízení a elektrické energie, dále bylo provedeno přeložení mycího koutu v dílně.

### **Minor**

#### **0043832 - Pořízení plechové magnetické stěny**

PO vyčerpala ponechané IP na plechovou magnetickou stěnu do výukové místnosti (dříve Bar Loutka zrekonstruovaný na výukovou místnost se zázemím).

#### **0043835 - Vybudování nového osvětlení dílen**

PO vyčerpala ponechané IP na osvětlení dílen (krejčovna a dílna výroby scénické dekorace) v provozní budově.

#### **0043837 - Pořízení projektorů a projekčního plátna**

PO vyčerpala ponechané IP na projektor a projekční plátno do výukové místnosti (dříve Bar Loutka zrekonstruovaný na výukovou místnost se zázemím).

#### **0044381 - Obnova kamerového systému**

PO čerpala KV na pořízení kamer, záznamového a úložného zařízení, monitorů a nových rozvodů.

## **Muzeum hl.m. Prahy**

### **0007778 - Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové**

PO využila KV na dílčí průzkumné, inženýrské práce pro přípravu projektu pro projednávání s relevantními orgány (památková péče, stavební odbory, vodohospodářství apod.)

### **0042354 - Tech. zhodnocení ctěnického areálu**

KV byly použity na výstavbu dětského hřiště, které bylo dokončeno v srpnu 2018, a na modernizaci elektrické požární signalizace (EPS) zámku ve Ctěnicích.

### **0043432 - Rek. Domu U Zlatého prstenu**

PO nečerpala KV. Doposud byly provedeny průzkumy objektu a menší stavební úpravy včetně vybavení nutné pro zprovoznění prostor pro lektorské programy. Tyto výdaje byly financovány z ponechaných nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2017.

### **0044057 - Obnova Prašné brány**

KV byly použity na fotogrametrické zaměření věže a na stavebně technické průzkumy.

### **0044371 - Pořízení prosklených dveří k depozitárním skříním**

Jde o státní dotaci MK ČR. PO plně využila KV na přípravné práce a technické zhodnocení archivačních skříní v souladu s poskytnutou dotací integrovaného systému ochrany (ISO).

## **MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ**

### **0044380 - Technické vybavení Divadla Komedie**

PO vyčerpala KV na pořízení lešení (skiff) – soubor pojízdného lešení pro práci na jevišti, na truss (příhradové konstrukce), zvukovou, světelnou a projekční techniku, projekční plátna, baletizol a soubor LED svítidel.

## **Městská knihovna v Praze**

### **0004246 - Rek. a modernizace ústředí MK**

PO čerpala KV na 2 ks klimatizačních jednotek, reinstalaci webu, notebook, projektové práce a frankovací stroj.

### **0041429 - Výstavba knihovny**

PO nečerpala KV, přednostně použila ponechané nevyčerpané investiční prostředky z roku 2017. PO čerpala ponechané IP na správní poplatek MČ Prahy 6, projektovou přípravu a projektovou dokumentaci k územnímu řízení (získání územního rozhodnutí (ÚR)).

### **0043434 - Rek. banky pro knihovnu Nusle**



PO nečerpala KV, přednostně použila ponechané nevyčerpané investiční prostředky z roku 2017. PO čerpala ponechané IP na projektovou přípravu interiéru a financování veřejných zakázek.

#### **0043435 - Klimatické podmínky knihoven**

PO vyčerpala ponechané IP na klimatizaci na pobočce Bohnice.

#### **0044058 - Digitalizace malého sálu**

PO použila KV na přípravné práce a realizaci akce. Digitalizace byla dokončena.

#### **0044375 - Implementace RFID technologie do MKP**

PO čerpala KV na dodávku zařízení, které je nutné k vývoji a přípravě projektu zavedení technologie RFID (Rádio frekvenční identifikace) do výpůjčních služeb (zavedení RFID čipů, umožnění samoobslužného půjčování, automaty na vracení atd.). Akce je spolufinancována z fondu investic (FI) organizace.

#### **2430592 - OPPPR - Knihovna s komunitním přesahem Černý most**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR - stavba komunitního centra

### **Pražská informační služba**

#### **0004600 - Obnova a rozvoj výpočetní techniky**

PO čerpala KV na pořízení 5 ks multifunkčních zařízení pro turistická informační centra (TIC): 4x multifunkční kopírovací stroje, 5x pokladny pro Staroměstskou radnici, server Dell s konfiguračním řešením, datová úložiště pro TIC, TZ webu pro TIC a e-shop, snímající kamera pro Staroměstskou radnici, UPC záloha pro nový web.

### **STUDIO YPSILON**

#### **0044382 - Výměna klimatizace v 1.PP**

PO použila KV na výměnu stávající zastaralé klimatizace, která byla v havarijním stavu, za novou sloužící k výměně a cirkulaci vzduchu v 1. PP.

### **KUC MHMP**

#### **0043438 - Rezerva na realizaci umělec.děl ve veřej.prostoru**

Odbor poskytl celkem 7.285,9 tis. Kč, z toho: 587 tis. Kč pro GHMP na transformaci elektronické evidence sbírek, 1.144,2 tis. Kč pro GHMP na zvýšení neinvestičního příspěvku (mzdového limitu a provozních nákladů), 1.307,7 tis. Kč pro MČ Praha 19 na památník vzniku ČR, čs. legií a obětí 1. sv. války, 2.500 tis. Kč pro MČ Praha-Běchovice na sochu T. G. Masaryka, 900 tis. Kč na investiční dotaci pro Klub Dr. Milady Horákové na památník a 847 tis. Kč pro GHMP na transformaci elektronické evidence sbírek. Nevyčerpané KV ve výši 127 540,1 tis. Kč odbor požádal převést do roku 2019.

#### **0044054 - Rezerva CR kap. 0662**

Odbor poskytl KV v plné výši na účelovou dotaci pro městské části (MČ) HMP, kterou zajišťoval ROZ MHMP.

#### **0044055 - Rezerva Karta kap. 0662**

Odbor poskytl KV v plné výši na investiční akci „Pražská turistická karta“.

#### **0044056 - Rezerva kap. 0662 v 2018**

Odbor poskytl KV postupně příspěvkovým organizacím ve své působnosti: GHMP na akci „Transformace elektronické evidence sbírek“ (3 025 tis. Kč), MKP na implementaci RFID (689 tis. Kč), pro více PO na jejich investiční akce (10 269 tis. Kč), pro DSH na 2 akce (140 tis. Kč) a pro GHMP na akviziční činnost (870 tis. Kč) a zbytek na dofinancování licence k historickým fotografiím Prahy (7 tis. Kč).

#### **0044091 - Inv. dotace pro Klub Dr. Milady Horákové**

Na základě podepsané smlouvy byla Klubu Dr. Milady Horákové poskytnuta účelová investiční dotace na vybudování památníku.

#### **0044113 - Investiční granty v oblasti kultury**

Odbor poskytl na základě podepsaných smluv šesti subjektům KV v celkové výši 3 220 tis. Kč: Činoherní klub (1.600 tis. Kč), Divadlo bratří Formanů (400 tis. Kč), Tanec Praha (700 tis. Kč), Zákulisí (150 tis. Kč), Artmap (120 tis. Kč) a Fotograf 07 (250 tis. Kč).

#### **0044434 - Pražská turistická karta**

Na základě faktury byla uhrazena třetímu subjektu licence k pražské turistické kartě. Nevyčerpané KV 29 673,3 tis. Kč na software pro operátora odbor požádal převést do roku 2019.

#### **0044521 - Licence k dílu - historické fotografie Prahy**

Na základě faktury byla uhrazena licence a soubor fotografií třetímu subjektu.

### **MHMP - HOM**

#### **0040774 - Areál Výstaviště**

U prostředků ve výši 350 000 tis. Kč (z toho 100 000 tis. Kč převod z r. 2017) v prosinci 2018 proběhla úprava rozpočtu o převod do r. 2019. Za uvedené období proběhlo čerpání ve výši 55,71% plnění k RU na zpracování projektové dokumentace a na administraci zadávacího řízení rekonstrukce Lapidária a na zálohu na rekonstrukci restaurace Bohemia. Z položky bude rovněž hrazena DSP a DVZ pro budovu Lapidária a Maroldova Panoramatu. Společností Výstaviště a.s. jsou připravovány investiční akce, jejichž realizace byla schválena Radou HMP. Poskytnutí zálohy ve výši 20 000 tis. Kč na dostavbu Průmyslového paláce a analýzu dostavby v předchozích etapách.

Na Maroldovo panorama je v současné době zpracovávána dokumentace pro provedení stavby. Pro budovu Lapidária je řešena možnost uložení Slovanské epopeje a čeká se na rozhodnutí. U Průmyslového paláce probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací.

#### **0042882 - Revitalizace pomníku Letná – PD**

Z prostředků ve výši 5 000 tis. Kč (převod prostředků z r. 2017) nebylo čerpáno, nyní byl na základě zadávacího řízení Radou HMP schválen zhotovitel.

#### **0043670 - Pražské centrum současného umění**

Z prostředků ve výši 100 000 tis. Kč (převod z r. 2017) schválených pro rok 2018 upraven rozpočet na částku 34 665,00 tis. Kč dle

- usnesení ZHMP č. 38/153 ze dne 14.6.2018 převod částky -52 335,00 tis. Kč na novou investiční akci Dotace pro Národní muzeum – revit. okolí budovy NM .

- usnesení RHMP č. 43270 ze dne 12.6.2018 převedena částka - 8 000,00 tis. Kč na odbor IPR

- usnesení ZHMP č. 38/8 ze dne 14.6.2018 převedena na odbor OPP částka -5 000,00 tis. Kč na rekonstrukci Paláce Lucerna z ul. Vodičkova.

K čerpání v průběhu roku 2018 nedošlo a je předpoklad, že se akce nebude realizovat.

#### **0044309 - Účel. IV Dotace pro Národní muzeum - revit. Okolí**

Usnesením ZHMP č. 38/7 ze dne 14.06.2018 bylo schváleno poskytnutí individuální dotace ve výši 52 334,94 tis. Kč Národnímu muzeu na rekonstrukci prostranství v památkové rezervaci a zajištění revitalizace okolní budov Národního muzea v r. 2018. Čerpání dotace je nejpozději do 28. 2. 2019. Převod z akce č. 0043670. – pražské centrum současného umění.

Akce byla do konce roku 2018 vyčerpána.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 07 - Bezpečnost												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček												
MHMP - HOM	0044060	Budovy Hasičského sboru	500 000,00	0,00	100 000,00	14 572,00	14 356,68	98,52			0,00	485 428,00
MHMP - INF	0004730	Výstavba elektronických sirén	141 110,20	92 422,82	40 687,30	800,00	0,00	0,00			0,00	47 887,38
MHMP - INF	0007154	Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA	210 342,60	205 425,59	4 914,00	120,90	120,87	99,98			0,00	4 796,11
MHMP - INF	0040459	Rozšíření a integrace Městského kamerového systému	500 000,00	197 649,20	30 400,00	30 400,00	29 981,59	98,62			0,00	271 950,80
MHMP - INF	0042568	Zvýšení spolehlivosti MRS 2.Etapa	155 500,00	0,00	90 044,70	0,00	0,00	***			0,00	155 500,00
MHMP - OSI	0044436	Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS -	120 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	119 500,00
MHMP - OTV	0041315	Hasičská zbrojnice Dubeč II	0,00	3 069,56	11 000,00	0,00	88,94	***			0,00	-3 069,55
MHMP - OTV	0041438	Výstavba has.zbrojnice Zbraslav	31 500,00	765,78	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	29 234,22
MHMP - OTV	0042884	IP pro kapitolu 07	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	8 000,00
MHMP - OTV	0042973	Výstavba has.zbrojnice Praha 13	10 000,00	95,00	7 000,00	1 500,00	824,13	54,94			0,00	8 405,00
MHMP - OTV	0042974	Výstavba has.zbrojnice Nebušice	30 000,00	155,50	2 000,00	500,00	454,53	90,91			0,00	29 344,50
MHMP - OTV	0042975	Výstavba has.zbrojnice Satalice	30 000,00	401,72	8 000,00	1 000,00	93,11	9,31			0,00	28 598,28
MHMP - OTV	0042976	Výstavba has.zbrojnice Suchdol	31 500,00	119,19	3 500,00	1 500,00	692,36	46,16			0,00	29 880,82
MHMP - OTV	0042977	Výstavba has.zbrojnice Zličín	36 500,00	96,00	4 500,00	1 500,00	367,84	24,52			0,00	34 904,00
MHMP - OTV	0044061	Protipožární nádrž Dubeč	4 500,00	0,00	4 500,00	500,00	313,39	62,68			0,00	4 000,00
MHMP - OTV	0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha	85 000,00	0,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00			0,00	81 500,00
MHMP - OTV	0044528	Modernizace základny LZS	25 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	24 500,00
MHMP - RED	0042885	Digitální povodňový plán	11 699,10	611,05	3 818,90	8 566,20	8 566,20	100,00			0,00	2 521,85
MHMP - RED	0043041	Investiční dotace ČR, HZS HMP	176 000,00	86 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00			0,00	60 000,00
MHMP - RED	0043440	Systém OŘ při povodích	4 500,00	0,00	4 500,00	700,00	381,15	54,45			0,00	3 800,00
MHMP - RED	0043442	Rezerva pro MČ a jednotky SDH	103 450,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	***			0,00	103 450,00
MHMP - RED	0044063	Halenkovská studna Praha - Zličín	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	***			0,00	0,00
MHMP - RED	0044064	Instalace sloupků Hradčanské nám.	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	***			0,00	3 500,00
MHMP - RED	0044065	Mapování studen využitel. pro NZV	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00			0,00	2 500,00
MHMP - RED	0044066	Realizace kriz. připravenosti nemocnic	20 000,00	0,00	10 000,00	2 313,10	0,00	0,00			0,00	17 686,90
MHMP - RED	0044067	Realizace náhr. zdrojů energie	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	***			0,00	45 200,00
MHMP - RED	0044109	Dar pro KŘP HMP - Pořízení velkokap.	300,00	0,00	0,00	300,00	299,98	99,99			0,00	0,00
MHMP - RED	0044110	Mobilní kontejnerové policejní cely	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MHMP - RED	0044308	Dotace pro HZS HMP - automobil pro z	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - RED	0044452	Dar pro KŘP HMP - pořízení vozidla pr	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041441	SZNR	540 368,90	213 877,99	43 500,00	92 300,00	57 091,21	61,85			0,00	234 190,91
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0041718	Technické zhodnocení majetku	91 613,60	35 279,83	10 800,00	10 967,00	4 526,17	41,27			0,00	45 366,77
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043118	Sklad humanitárního mater. a stělnice	85 000,00	1 639,13	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	68 360,87
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043443	Garážový komplex pro odtahová vozid	25 000,00	131,89	0,00	0,00	0,00	***	0,00	23 018,92	0,00	1 849,19
SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRA	0043444	Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha	50 000,00	10,53	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	922,16	0,00	0,00	36 989,47
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem			3 093 034,40	837 750,77	562 214,90	246 489,20	186 658,14	75,73	922,16	23 018,92	0,00	1 985 775,54
Celkem			3 093 034,40	837 750,77	562 214,90	246 489,20	186 658,14	75,73	922,16	23 018,92	0,00	1 985 775,54

## **KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST**

### **MHMP – INI**

#### **0004730 - Výstavba elektronických sirén**

Finanční prostředky byly převedeny do roku 2019. Tato akce bude pokračovat v roce 2019.

#### **0007154 - Zvýšení přenos.kapacit MRS TETRA**

Byla zajištěna dodávka a instalace klimatizační jednotky do technologické místnosti řídicí jednotky MRS Na Bojišti 5, Praha 2. Zbytek finančních prostředků byl převeden do roku 2019. Tato akce bude pokračovat v roce 2019.

#### **0040459 - Rozšíření a integrace Městského kamerového systému**

Na základě objednávek bylo hrazeno připojení a instalace kamer a kamerových stanovišť (MČ Vínův a Na Rybníčku, Praha 2, Železniční most a MČ Suchdol, Michalská 512, Kladenská 275, Kutilova a Daškova ul. - hotel DŮM). Dále se jedná o dodávky a instalace zdrojů nepřerušovaného napájení UPS na sloup VO 101162. Došlo také k úpravě přenosového bodu signálu z vrtulníku přenášeného do Městského kamerového systému a nákupu technologií pro kamerová stanoviště – Výstaviště VO, MČ Kunratice. Dále bylo zprovozněno monitorovací pracoviště Městského kamerového systému HMP na Obvodním ředitelství MP Praha 11.

U této akce dále proběhla dodávka kamer 1 a 2. etapa z rámcové smlouvy č. DOH/40/07/003468/2018 a integrace kamer z autobusového nádraží Praha Florenc na základě smlouvy DIL/40/07/003492/2018. Dále na základě smlouvy č. DIL/40/07/003491/2018 byla hrazena modernizace zobrazovacích a ovládacích technologií Městského kamerového systému na monitorovacím pracovišti OŘ policie Praha III. Z investiční akce bylo na základě smlouvy č. KUM/40/07/003467/2018 společnosti Proact Czech Republic hrazena dodávka a implementace HW - „Modernizace MKS“ - uloženo na Chodovci a na základě smlouvy č. INO/39/04/000046/2016 integrace kamer do infrastruktury Městského kamerového systému.

#### **0042568 - Zvýšení spolehlivosti MRS 2. etapa**

Finanční prostředky byly převedeny do roku 2019. Tato akce bude pokračovat v roce 2019.

### **MHMP – HOM**

#### **0044060 - Budovy Hasičského sboru**

Ve sledovaném období proběhlo čerpání finančních prostředků na rekonstrukci parkoviště a odvodnění dvora HS Radotín, na zhotovení projektových dokumentací na rekonstrukce HS Průběžná a HS Petřiny, kde již probíhá řízení na výběr zhotovitele a je dokončena rekonstrukce vjezdových vrat HZS Sokolská. Ve 3. čtvrtletí proběhlo čerpání finančních prostředků na stavební úpravy výjezdové základny ZZS HMP, geometrické zaměření HS č. 5, Průběžná 74, P10 a na studii využitelnosti pozemků HS č. 5.

## **MHMP – INV**

### **0044436 - Hasičská zbrojnice a stanoviště ZZS – Běchovice**

V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) zajistil zařazení stavby do rozpočtu kapitálových výdajů, proběhla jednání k výběru lokality a byly zajištěny podklady pro výběr projektanta k vypracování ověřovací studie.

### **0041315 - Hasičská zbrojnice Dubeč II**

Stavba byla v roce 2018 delimitována na MČ Praha Dubeč.

### **0041438 - Výstavba has. zbrojnice Zbraslav**

Jedná se o odstranění stávající nevyhovující hasičské zbrojnice v katastrálním území Zbraslav a výstavba nové zbrojnice. V roce 2018 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a byly zahájeny práce na DUR.

### **0042884 – Investorská příprava pro kapitolu 07**

Na této stavbě nebyly v roce 2018 čerpány žádné finanční prostředky. Akce bude pokračovat v roce 2019.

### **0042973 - Výstavba has. zbrojnice Praha 13**

Jedná se o přístavbu jednopodlažní dřevostavby ke stávající budově hasičské zbrojnice v Praze Třeboradicích. V roce 2018 bylo zajištěno vydání územního rozhodnutí a zahájila projektová příprava na stavební povolení.

### **0042974 - Výstavba has. zbrojnice Nebušice**

Jedná se o výstavbu nové hasičské zbrojnice v ulici K vinicím. Původní studie byla zpracována na pozemek, kde je ČOV, nelze tedy realizovat. Proto byla zpracována nová studie. V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.

### **0042975 - Výstavba has. zbrojnice Satalice**

Jedná se o výstavbu nové hasičské zbrojnice v ulici U Arborky. V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení.

### **0042976 - Výstavba has. zbrojnice Suchdol**

Jedná se o výstavbu nové budovy integrovaného záchranného systému v ulici Kamýcká. Původní studie nerespektovala stávající výškové napojení na okolí a rezervu pro rozšíření tramvajového tělesa. Proto byla v roce 2018 zpracována nová studie a dokumentace pro územní rozhodnutí.

### **0042977 - Výstavba has. zbrojnice Zličín**

Jedná se o výstavbu nové hasičské zbrojnice. Původní studie nespĺňuje podmínky územního plánu a požadavků hasičů. Objekt byl upraven dle požadavků SDH, ale nespĺňuje koeficienty územního plánu. V roce 2018 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době se čeká na výměnu pozemku, aby byl splněn územní plán.

### **0044061 - Protipožární nádrž Dubeč**

Jedná se o výstavbu nové nádrže u hasičské zbrojnice v Dubči. V roce 2018 byla zpracována studie proveditelnosti a dokumentace pro územní rozhodnutí.

### **0044062 - Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha – Klánovice**

Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR na území Klánovic, u křižení ulic Slavětínská a Holekova. V současné době probíhá upřesnění zadávací studie na budovu IZS Klánovice.

### **0044528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby**

Stavba byla zařazena do rozpočtu OTV MHMP (nyní INV MHMP) v průběhu roku 2018 byla zpracována studie proveditelnosti objektu.

## **MHMP – BEZ**

### **0042885 - Digitální povodňový plán**

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy a digitálních povodňových plánů jejích MČ. Dne 18. 11. 2015 byla na Státní fond životního prostředí podána žádost o podporu, kterou Státní fond životního prostředí doporučil k financování. V roce 2016 k čerpání prostředků nedošlo. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele pro zpracování digitálního povodňového plánu pro hl. m. Prahu a digitálních povodňových plánů pro její MČ s tím, že výběrová komise doporučila uzavřít smlouvu se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., návrh smlouvy byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele na vybudování lokálního výstražného systému ve správním území hl. m. Prahy a na dodavatele modernizace varovného informačního systému ve správním území hl. m. Prahy, administraci u obou zakázek provádí advokátní kancelář KARO, Lašmanský & Partners. Finanční prostředky převedeny

do následujícího roku. Tato bude pokračovat v roce 2019.

### **0043041 - Investiční dotace ČR, HZS HMP**

Finanční prostředky jsou poskytnuty na investice Hasičského záchranného sboru do mobilní zásahové techniky a vybavení v letech 2016 – 2020 na základě Veřejnoprávní smlouvy na pořízení uvedené techniky si organizuje HZS HMP.

### **0043440 - Systém OŘ při povodích**

Systém operativního řízení při povodích (dále jen OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. Systém operativního řízení při povodích bude poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. Systém operativního řízení při povodích bude realizován na základě výzvy v rámci Operačního programu životního prostředí programu Evropských strukturálních a investičních fondů. Systém operativního řízení při povodích jako nadstavba Digitálního povodňového plánu

hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení povodňových situací na území hlavního města Prahy. Finanční prostředky na tuto akci převedeny do roku 2019.

### **0043442 - Rezerva pro MČ a jednotky SDH**

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic, na pořízení hasičské automobilové techniky a další vybavení nezbytné pro činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů jednotlivých MČ v souladu s „Koncepcí výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH ve střednědobém výhledu do r. 2018 a na pořízení hasičského vozidla pro jednotku SDH Březiněves, na které MČ Praha – Březiněves požádala o státní dotaci.

#### **0044063 - Halenkovská studna Praha – Zličín**

Finanční prostředky jsou určeny na stavební úpravy a vystrojení jímacího objektu zličínského štoly, jedná se o Halenkovskou studnu, která je významným zdrojem využitelným k náhradnímu a nouzovému zásobování pitnou vodou pro případ mimořádných událostí nebo krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem dodávek pitné vody. Po stavebních úpravách a vystrojení bude Halenkovská studna zařazena mezi náhradní zdroje zásobování pitnou vodou.

#### **0044064 - Instalace sloupků Hradčanské nám.**

Finanční prostředky jsou určeny na ochranu Pražského hradu v souvislosti s ochranou měkkých cílů se začátkem realizace od roku 2018. Jedná se o vybudování linie statických sloupků doplněných o sloupky výsuvné, které umožní průjezd vozidel a zajistí požadovaný bezpečnostní standard. Vycházíme z požadavku Policie ČR, která reagovala na množství útoky motorovými vozidly na civilní obyvatelstvo v Evropě. Investiční akci bude realizovat třetí osoba, finanční prostředky budou na třetí osobu převedeny samostatným materiálem do RHMP a ZHMP.

#### **0044065 - Mapování studen využitel. pro NZV**

Finanční prostředky jsou určeny na terénní průzkum studen na území hl. m. Prahy; provedení čerpacích zkoušek ke zjištění skutečné vydatnosti studen ve vlastnictví hl. m. Prahy a MČ, odběry a analýzy vzorků z jímacích objektů před provedením čerpací zkoušky a po ní. Tato investice je v souladu s opatřeními proti dlouhodobému suchu. Investiční akce bude realizována třetí osobou, na kterou budou prostředky převedeny po schválení RHMP.

#### **0044066 - Realizace kriz. připravenosti nemocnic**

Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení krizové připravenosti nemocnic na území hl. m. Prahy, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu hl. m. Prahy. Finanční prostředky jsou určeny ke zvýšení stávajících kapacit nádrží pohonných hmot, nákup dieselagregátů a výdaje s tím spojené. Investice zvýší krizovou připravenost nemocnic zejména ve vazbě na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem elektrické energie. Finanční prostředky převedeny do následujícího roku. Tato akce bude pokračovat v roce 2019.

#### **0044067 - Realizace náhr. zdrojů energie**

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu náhradních zdrojů elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích a vodojemech pitné vody a s tím spojené výdaje na projektovou přípravu, stavební a bourací práce, dodávku elektrotechniky a zemní úpravy. Výstavba náhradních zdrojů na vybraných čerpacích stanicích a vodojemech pitné vody zajistí větší bezpečnost distribuční sítě, zejména ve vazbě na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s dlouhodobým výpadkem elektrické energie. Finanční prostředky převedeny do následujícího roku. Tato akce bude pokračovat v roce 2019.

#### **0044109 - Dar pro KŘP HMP - Pořízení velkokap. stanů**



Finanční prostředky byly vyčerpány.

#### **0044110 - Mobilní kontejnerové policejní cely**

Finanční prostředky nebyly čerpány.

#### **0044308 - Dotace pro HZS HMP - automobil pro zásahy na vodn. hladině**

Finanční prostředky byly vyčerpány.

#### **0044452 - Dar pro KŘP HMP - pořízení vozidla pro přepravu koní**

Finanční prostředky byly vyčerpány.

### **MHMP Městská policie**

#### **0041441 – Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR)**

Prostředky byly použity zejména v oblasti dopravních prostředků na nákup automobilů včetně příslušenství, nástaveb, polepů, přepravníků koní, sněhové frézy, nákup motocyklů včetně příslušenství a elektrokol. V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o nákup laserových měřičů, záznamových zařízení, trezoru, sušiček a kontejnerů. Dále v oblasti výpočetní techniky se jednalo o nákup Racku, UPS či switche. V oblasti staveb byl vybudován dřevěný ohradník

a přístřešky pro zvířata. V oblasti programového vybavení se jednalo o nákup SW Kros4, VMware NSX Data Enter, LandeskIvanti Service, technologie GGM8000 pro systém CCGW.

#### **0041718 - Technické zhodnocení majetku**

Prostředky byly použity na nákup rozšíření programového vybavení SW CEP, MYFABER. Také proběhlo technické zhodnocení na budovách a to v podobě stavebních úprav a rekonstrukcí (vybudování sprch, úprava serverovny či rozšíření výběhu pro psy). V oblasti strojů, přístrojů a zařízení se jednalo o rozšíření el. vstupu OŘ, rozšíření telefonní ústředny o kartu ELU 33.

### **SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY**

#### **0043118 - Sklad humanitárního mater. a střelnice Kundratka**

Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Budova bude využita pro sklad humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna cvičná střelnice pro krátké palné zbraně. V roce 2017 byla dokončena architektonická studie budovy. Nyní probíhají projektové a inženýrské práce pro územní a stavební řízení. V roce 2019 předpokládáme zahájení stavebních prací na realizaci budovy.

#### **0043443 - Garážový komplex pro odtahová vozidla Kundratka**

Záměrem investice je zhotovení garážového komplexu pro odtahová vozidla včetně souvisejících technologií. V roce 2017 byla vyhotovena dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro provedení stavby, bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V roce 2018 bylo vydáno stavební povolení a zahájeny stavební práce na realizaci budovy. Stavba bude dokončena a zkolaudována v roce 2019. V roce 2019 předpokládáme dokončení venkovní asfaltové komunikace (termín dokončení ovlivní klimatické podmínky).

**0043444 - Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.**

Záměrem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostražky areálu. Součástí stavby bude vybudování parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu, nové areálové pěší a pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou, sadové úpravy. V roce 2017 byla vyhotovena dokumentace pro stavební povolení. V současné době pokračují inženýrské práce pro vydání stavebního povolení. V roce 2019 předpokládáme zajištění dokumentace pro provedení stavby a zahájení stavebních prací na realizaci administrativní budovy.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018				rok 2018	1.1.-31.12.2018		
Správce: 0003 - Adam Zábranský												
MHMP - HOM	0042892	Bytové objekty úpravy realizované z F	80 000,00	983,00	59 000,00	56 427,50	27 627,34	48,96			0,00	22 589,50
MHMP - HOM	0044068	Revitalizace bytového fondu z FRDB	600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	***			0,00	600 000,00
MHMP - HOM	0044313	Rek. BD pro seniory z FRDB	103 730,00	0,00	0,00	31 801,20	27 321,92	85,91			0,00	71 928,80
MHMP - HOM	0044314	Rek. BD zvl. určený z FRDB	28 750,00	0,00	0,00	724,00	488,10	67,42			0,00	28 026,00
MHMP - HOM	0044315	Rek. BD v ul. Pešlova z FRDB	6 900,00	0,00	0,00	307,00	210,67	68,62			0,00	6 593,00
MHMP - HOM	0044316	Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB	20 125,00	0,00	0,00	5 677,10	3 041,53	53,58			0,00	14 447,90
Správce: 0003 - Adam Zábranský celkem			839 505,00	983,00	259 000,00	94 936,80	58 689,57	61,82	0,00	0,00	0,00	743 585,21
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.												
MHMP - FON	2260122	OPPPR - Rozšíření a zvýšení kvality a	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00	27 650,64	97,53			0,00	0,00
MHMP - FON	2490825	PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMEP	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - FON	2490831	Nedestruktivní metody testování pamě	2 268,90	0,00	0,00	2 268,90	2 268,44	99,98			0,00	0,00
MHMP - FON	2490832	Pokročilé technologie pro bezpečnost	639,00	0,00	0,00	639,00	637,50	99,77			0,00	0,00
MHMP - FON	2490842	Nástroje pro efektivní a bezpečné hos	302,40	0,00	0,00	302,40	144,90	47,92			0,00	0,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. celkem			31 605,30	0,00	0,00	31 605,30	30 746,48	97,28	0,00	0,00	0,00	0,01
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková												
MHMP - HOM	0041726	Dům u Minuty	900 000,00	71 884,90	22 000,00	11 180,00	6 176,32	55,24			0,00	816 935,10
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková celkem			900 000,00	71 884,90	22 000,00	11 180,00	6 176,32	55,24	0,00	0,00	0,00	816 935,10
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr												
MHMP - EVM	0044069	Výkupy pozemků, budov a staveb	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 891,42	24,46			0,00	180 000,00
MHMP - HOM	0040951	Revitalizace náplavek	750 000,00	24 705,35	137 000,00	137 000,00	77 161,39	56,32			0,00	588 294,65
MHMP - HOM	0041725	Kafkuv dům	250 000,00	23 887,77	180 000,00	124 400,00	97 078,32	78,04			0,00	101 712,24
MHMP - HOM	0041940	Staroměstská tržnice	400 000,00	35 927,93	34 000,00	1 180,00	223,85	18,97			0,00	362 892,08
MHMP - HOM	0042573	Rek.sport. haly v Holešovicích -dokum	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	***			0,00	50 000,00
MHMP - HOM	0042577	Obnova a modernizace soustavy veř. c	400 000,00	25 004,15	100 000,00	100 000,00	70 840,79	70,84			0,00	274 995,85
MHMP - HOM	0043451	Výkupy pozemků, budov a staveb	1 136 640,50	121 640,45	515 000,00	564 500,00	546 000,77	96,72			0,00	450 500,05
MHMP - HOM	0043453	Nábřežní lavice a sociální zařízení	4 500,00	0,00	4 000,00	400,00	321,80	80,45			0,00	4 100,00
MHMP - HOM	0043455	Fuchsova kavárna	25 000,00	0,00	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	23 000,00
MHMP - HOM	0044070	Budovy zdravotnické záchrané služb	500 000,00	0,00	25 000,00	9 310,00	2 461,02	26,43			0,00	490 690,00
MHMP - HOM	0044071	Dům pro sociální začleňování Opatov	500 000,00	0,00	30 000,00	2 094,00	2 093,30	99,97			0,00	497 906,00
MHMP - HOM	0044073	Muzeum ticha - Památník ŠOA	71 000,00	0,00	20 000,00	270,00	268,62	99,49			0,00	70 730,00
MHMP - HOM	0044074	Nebytové objekty a stavby	1 500 000,00	0,00	100 000,00	88 000,00	77 085,94	87,60			0,00	1 412 000,00
MHMP - HOM	0044075	Projekty, studie, příprava akcí	100 000,00	0,00	20 000,00	19 000,00	14 859,77	78,21			0,00	81 000,00
MHMP - HOM	0044076	Radotín - lávka pro pěší	17 000,00	0,00	17 000,00	2 800,00	2 329,25	83,19			0,00	14 200,00
MHMP - HOM	0044077	Revitalizace náplavek II. fáze	500 000,00	0,00	100 000,00	4 000,00	960,62	24,02			0,00	496 000,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018				rok 2018	1.1.-31.12.2018		
MHMP - HOM	0044078	Revitalizace objektu U Hrušky	80 000,00	0,00	55 000,00	2 100,00	20,48	0,98			0,00	77 900,00
MHMP - HOM	0044079	Stará čistírna odpadních vod Bubeneč	850 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	157,30	7,87			0,00	848 000,00
MHMP - ROZ	0044108	Nákup akcií spol. TCP - Vinohrady, a.s.	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ROZ	0044114	Nákup akcií spol. Pražské služby, a.s.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ROZ	0044144	Vklad do zákl.kapitálu Technologie hl.	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ROZ	0044245	Úpis akcií Prague City Tourism a.s.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - ROZ	0080630	Dotace pro MČ Praha 8 - IV akce Výsta	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	***			0,00	300 000,00
Správce: 0008 - Mgr. Jan Chabr celkem			8 115 240,50	231 165,65	1 731 000,00	1 560 154,00	1 377 854,63	88,32	0,00	0,00	0,00	6 323 920,88

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová												
MHMP - HOM	0041447	Strašnice - rek. cest v urnovém háji	5 000,00	2 909,23	1 500,00	1 500,00	1 333,46	88,90			0,00	590,77
MHMP - HOM	0042576	Strašnice - rek. opěrné kolumbární zdi	55 000,00	10 330,52	0,00	0,00	0,00	***			0,00	44 669,48
MHMP - HOM	0043449	Strašnice - rek. střechy a hromosvody	4 000,00	847,79	1 000,00	1 000,00	985,51	98,55			0,00	2 152,21
MHMP - HOM	0044080	Motol - hydroizolační práce	15 000,00	0,00	500,00	500,00	357,81	71,56			0,00	14 500,00
MHMP - ZSP	0044081	Rezerva na řešení invest. akcí v obl. p	11 659,50	0,00	7 000,00	4 659,50	0,00	0,00			0,00	7 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042569	Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl	20 000,00	13 691,57	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	2 308,43
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042571	Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbi	9 000,00	3 738,53	4 037,20	4 037,20	4 037,20	100,00	3 557,76	0,00	0,00	1 224,27
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0042888	Hřbitov Vyšehrad- rek. arkád a zastřeš	10 000,00	6 445,10	0,00	0,00	0,00	***	0,00	3 529,94	0,00	24,97
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043446	Restaurování významných náhrobků	18 000,00	2 085,58	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	170,86	0,00	0,00	13 914,42
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043447	Hřbitov Vinohrady - zřiz. kamerového s	2 500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0043448	Rek. komunikací na pražských hřbitov	22 000,00	3 921,55	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	5 489,30	0,00	0,00	12 078,45
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0044082	Rek. nové obřadní síně II.et.	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	6 760,01	0,00	0,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0044083	Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazin	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0044084	Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.	14 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	572,71	0,00	0,00	6 000,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0044429	Nákup 3 ks Multicar M31	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0044430	Nákup Holder MUVO - multifunkční voz	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPRÁVA PRAŽ.HŘBITOVŮ	0044431	Nákup Elektromobil ATX 230 EH N1	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem			209 194,50	44 969,88	43 637,20	55 231,70	36 313,98	65,75	21 050,64	3 529,94	0,00	105 462,99

Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.												
MHMP - HOM	0042471	Komunikace U Sloupu	17 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	6 441,66	40,26			0,00	1 000,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem			17 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	6 441,66	40,26	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.												
MHMP - HOM	0044072	Holešovická tržnice	1 200 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	21 404,78	85,62			0,00	1 175 000,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem			1 200 000,00	0,00	100 000,00	25 000,00	21 404,78	85,62	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 08 - Hospodářství																				
		Kapitálové výdaje		Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje								
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profin. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem								
					rok 2018				rok 2018	1.1.-31.12.2018										
Účetní oprava na akci 0091406 „UCT - 08 - převody DPH“ (bude opraveno 1/2019)																				
Celkem			11 312 545,30	349 003,43	2 171 637,20	1 794 107,80	1 537 571,80	85,70	21 050,64	3 529,94	0,00	9 165 904,18								

## **KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ**

### **MHMP – HOM**

#### **0042892 - Bytové objekty úpravy realizované z FRDB**

Čerpání bylo použito na zálohy pro správní firmu ACTON s.r.o. na rekonstrukci BD Hlavatého (rekonstrukce výtahů a bytového jádra), Hornomlýnská (rekonstrukce výtahů) a Dřevčická (rekonstrukce pohledových stran) a na NEO Exnárova (rekonstrukce elektrorozvodů). V rámci této akce je z minulého roku zpracován projekt pro zateplení objektu Brunelova 961.

#### **0044068 - Revitalizace bytového fondu z FRDB**

Zůstatek schválených prostředků pro rok 2018 byl převeden ve prospěch financování nových investic – rekonstrukce bytových objektů z FRDB.

#### **0044313 - Rek. BD pro seniory z FRDB**

Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra.

#### **0044314 - Rek. BD zvl. určení z FRDB**

Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra. Za uplynulé období bylo čerpáno na zálohu pro společnost Centra k zajištění požadovaných prací.

#### **0044315 - Rek. BD v ul. Pešlova z FRDB**

Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra.

#### **0044316 - Rek. BD v ul. Wassermannova z FRDB**

Po vydání SP budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce objektů ve správě společnosti Centra.

#### **0041726 - Dům u Minuty**

Na stavbu vydáno pravomocné stavební povolení, od 05/2018, lze zrealizovat zadávací řízení pro zhotovitele. Původní předpoklad zahájení rekonstrukce 11/2018 se tak posouvá do r. 2019.

Záměr podléhá schválení Zastupitelstvem HMP.

#### **0040951 - Revitalizace náplavek**

Z prostředků proběhlo čerpání na zálohu ve vazbě na příkazní smlouvu pro společnost Trade centre Praha a.s. na zálohu pro realizátora akce.

#### **0041725 - Kafkův dům**

V průběhu provádění stavebních prací došlo k nutnosti prověření pomocí archeologů a tím i ke zdržení provádění stavby. Během provádění stavebních prací vznikla nutnost víceprací. Stavební práce budou dokončeny v dubnu 2019.

#### **0041940 - Staroměstská tržnice**

Byl schválen záměr realizace zadávacího řízení na zhotovitele. Na základě schváleného záměru bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, které stále probíhá.

### **0042573 - Rek.sport. haly v Holešovicích -dokum. pro SP a ÚR**

Prostředky v roce 2018 nebyly čerpány. Akce bude pokračovat v roce 2019.

### **0042577 - Obnova a modernizace soustavy veř. osvětlení**

Jedná se o obnovu veřejného osvětlení, modernizaci kabelových polí a stožárů v Praze 3, Praze 8, Praze 14, Praze 20, Praze 21 a o montáž veřejných hodin na sloup veřejného osvětlení v Praze 20. Dále se jedná o elektromontážní práce slavnostního osvětlení Kostela sv. Filipa a Jakuba Na Zlíchově a elektronické instalace v ul. Ve Žlábku a Zálužská.

### **0043451 - Výkupy pozemků, budov a staveb**

Akce se týká výkupů pozemků z vlastnictví fyzických případně právnických osob, na nichž jsou umístěny stavby ve vlastnictví hl. m. Prahy pro potřeby rozvoje dané lokality. Jedná se například o lokality Modřany, Stodůlky, Strašnice, Kunratice, Háje, Žižkov, Troja, Letňany, Jinonice, Střížkov, Podolí, Radotín, Ruzyně, Hostivař, Břevnov, Zbraslav, Kobylisy, Hlubočepy či Libeň.

### **0043453 - Nábřežní lavice a sociální zařízení**

V prosinci 2018 proběhla úprava rozpočtu o převod do r. 2019. Akce bude pokračovat v roce 2019.

### **0043455 - Fuchsova kavárna**

V tuto chvíli stále probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Předpokládá se, že v prvním čtvrtletí 2019 bude předložen materiál do RHMP ke schválení výběru zhotovitele.

### **0044070 - Budovy zdravotnické záchranné služby**

Zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci administrativně-technické budovy 28. Pluku, Praha 10 ZZS stále probíhá. Předpokládané ukončení je v první čtvrtletí roku 2019.

### **0044071 - Dům Opatov**

Na červnovém jednání ZHMP byl schválen záměr realizace zadávacího řízení na zhotovitele, které již probíhá. Koncem roku 2018 byla odevzdána kompletní projektová dokumentace, na jejímž základě bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací, které v tuto chvíli probíhá.

### **0044073 - Muzeum ticha - Památník ŠOA**

Smluvní vztahy mezi vlastníkem, HMP a provozovatelem byly uzavřeny koncem roku 2018, nebylo tedy možné čerpat finanční prostředky v daném roce. Akce bude pokračovat v roce 2019.

### **0044074 - Nebytové objekty a stavby**

V rámci akce proběhla rekonstrukce strážního domku Královská obora čp. 74, zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci střechy Kostela sv. Ignáce z Loyoly, zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy Faustově domě oddělení sterilních léčiv, příprava dokumentace k opravě pláště Kostela na nebevzetí panny Marie, rekonstrukce nákladního výtahu Poliklinika Modřany. Dále byla složena záloha správní firmě SOLID, a.s.

na rekonstrukci výtahu v Praze 10 ulice Jahodová a rekonstrukci bytové jednotky. Také se jedná o rekonstrukci pláště a krovu kostela u Kostela Cyrila a Metoděje a o geodetické zaměření

u Kostela sv. Máří Magdaleny. Po dokončení sadových úprav a dodatkem na vzniklé méněpráce uhrazena poslední faktura na akci Královská obora čp. 74. Projektová dokumentace na úpravu Faustova domu byla zpracována a v tuto chvíli se čeká na výsledek projednávání stavebních nákladů.

#### **0044075 - Projekty, studie, příprava akcí**

V rámci předprojektových a projektových příprav bylo u některých akcí zjištěna vyšší časová náročnost a z tohoto důvodu byl prodloužen termín do roku 2019. U lávky pro pěší v Černošicích je projednáváno územní rozhodnutí, a až po jeho vydání lze pokračovat ve zpracování projektové dokumentace v dalších stupních.

#### **0044076 - Radotín - lávka pro pěší**

Na červnovém jednání ZHMP byl schválen záměr zadávacího řízení na výběr zhotovitele, které již bylo zahájeno. Bylo nutné vyřídit dohodu o převodu práv a povinností s PRE a následné vyřizování stavebního povolení. Po vydání SP bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele, které v tuto chvíli probíhá.

#### **0044077 - Revitalizace náplavek II. fáze**

V prosinci 2018 proběhla úprava rozpočtu o převod do r. 2019. Akce bude pokračovat v roce 2019.

#### **0044078 - Revitalizace objektu U Hrušky**

Po ukončení zákonné lhůty bude podepsána smlouva se zhotovitelem. Na základě schválení Radou HMP byla uzavřena smlouva se zhotovitele a předáno staveniště. Zhotovitel začal se stavebními pracemi koncem roku 2018.

#### **0044079 - Stará čistírna odpadních vod Bubeneč**

K nečerpání rozpočtu došlo z důvodu probíhajícího řízení na dodavatele projektových prací pro komplexní rekonstrukci evropsky unikátní technické památky.

#### **0041447 - Strašnice - rek. cest v urnovém háji**

Akce zahrnuje úpravy venkovních cest a zabezpečuje ji Pohřební ústav hl. m. Prahy.

#### **0042576 – Strašnice – rek. opěrné kolumbární zdi**

Akce zahrnuje rekonstrukci opěrné kolumbární zdi a tuto akci zabezpečuje Pohřební ústav hl. m. Prahy.

#### **0043449 - Strašnice - rek. střechy a hromosvody**

Akce zahrnuje úpravy venkovních cest a opravy střech a hromosvodů na hlavní budově krematoria a nad chladícími kobkami. Akci zabezpečuje Pohřební ústav hl. m. Prahy.

#### **0044080 - Motol - hydroizolační práce**

Tato akce je zaměřena na odstranění průsaků vody do budovy krematoria a na provedení průzkumných a projektových prací.

#### **0042471 - Komunikace U Sloupu**



K nečerpání došlo z důvodu zpoždění realizace stavby vzhledem k tomu, že při výběrovém řízení došlo k vyloučení jednoho z uchazečů. Byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem a stavba byla zahájena. Akce bude pokračovat i v následujícím roce.

#### **0044072 - Holešovická tržnice**

Je zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele PD haly 4 Burza. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci Revitalizace objektu č. 4 Burza byl schválen Radou HMP. Dle harmonogramu prací nebylo možné dokončení akce již do konce roku 2018.

### **MHMP - FON**

#### **2260122 - OP PPPR - Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR IT a audiovizuální technika

#### **2490825 - PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPTŮ PoC ILA III**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR

#### **2490831 - Nedestruktivní metody testování památek**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR

#### **2490832 - Pokročilé technologie pro bezpečnost potravin**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR

#### **2490842 - Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území**

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OP PPPR

### **MHMP - EVM**

#### **0044069 - Výkupy pozemků, budov a staveb**

V rámci procesu přípravy a realizace výkupů je možné pokračovat, až po vypracování znaleckých posudků, které zadává Státní pozemkový úřad. Realizaci také ovlivňují žaloby podané ze strany restituentů na některé pozemky, které jsou předmětem výkupů. Předmětné pozemky jsou nárokovány jako náhrady za pozemky nevydané v restituci a možnost pokračovat v uzavírání smluv na výkupy závisí na průběhu a ukončení soudních řízení. V důsledku výše uvedených skutečností došlo ve vztahu k rozpočtu k nižšímu čerpání investičních prostředků za sledované období.

### **MHMP - ROZ**

#### **0044108 - Nákup akcií spol. TCP - Vinohrady, a.s.**

U této akce došlo ke stoprocentnímu plnění.

#### **0044114 - Nákup akcií spol. Pražské služby, a.s.**

U této akce došlo ke stoprocentnímu plnění.

**0044144 - Vklad do zákl. kapitálu Technologie hl. m. Prahy a.s.**

U této akce došlo ke stoprocentnímu plnění.

**0044245 - Úpis akcií Prague City Tourism a.s.**

U této akce došlo ke stoprocentnímu plnění.

**0080630 - Dotace pro MČ Praha 8 - IV akce Výstavba budovy "N"**

Z prostředků nebylo doposud čerpáno. Prostředky budou čerpány v následujícím období.

**MHMP - ZSP**

**0044081 - Rezerva na řešení invest. akci v obl. pohřebnictví**

Akce probíhá a bude nadále pokračovat i v následujícím období.

**SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ**

**0042569 - Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrobek**

Průběžně probíhá opravování kaplových hrobek.

**0042571 - Hřbitov Olšany - revitalizace II.- V. hřbitova**

Z důvodu uskutečněné hloubkové finanční kontroly zřizovatele v období 01/2018-06/2018 bylo posunuto výběrové řízení, až po tomto období, čímž se část realizace akce posunula do klimaticky nevhodných podmínek. Práce byly pozastaveny a budou dokončeny, až v klimaticky vhodných podmínkách. Odhadem se jedná o začátek druhé poloviny roku 2019.

**0042888 - Hřbitov Vyšehrad- rek. arkád a zastřešení II.et.**

Rekonstrukce arkád a zastřešení bude dokončováno na základě přidělených finančních prostředků.

**0043446 - Restaurování významných náhrobků**

Z důvodu uskutečněné hloubkové finanční kontroly zřizovatele v období 01/2018-06/2018 došlo k určité časové tísni. V současné době je zpracována projektová dokumentace, provedeny restaurátorské průzkumy a jejich projednání s dotčenými orgány památkové péče tak, aby samotná realizace bez kolize s klimatickými podmínkami mohla proběhnout v roce 2019.

**0043447 - Hřbitov Vinohrady - zřiz. kamerového systému a EZS**

Akce bude pokračovat na základě přidělených investičních prostředků.

**0043448 - Rek. komunikací na pražských hřbitovech**

Vzhledem k složitějšímu členění terénu na jednom z plánovaných hřbitovů (Malvazinky) byla projektová dokumentace zpřesněna v pozdním termínu. Také vzhledem k blížícímu se svátku Památky zesnulých organizace upřednostnila bezkolizní přístupnost okolí hrobových zařízení pro návštěvníky na tomto hřbitově s tím, že akce bude realizována v roce 2019.

#### **0044082 - Rek. nové obřadní síně II.et.**

Vzhledem k vzrůstající poptávce po kolumbárních schránkách v okolí Nové obřadní síně (dále jen „NOS“) bylo dohodnuto s pracovníky památkových organizací jiné koncepční zpracování okolí NOS. Původní projektová dokumentace toto neřešila. Nová projektová dokumentace k těmto změnám a nezbytné úpravy před realizací kolumbární stěny jsou plánovány na rok 2019.

#### **0044083 - Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy**

Z důvodu uskutečněné hloubkové finanční kontroly zřizovatele v období 01/2018-06 byla rekonstrukce včetně přípravných prací posunuta na rok 2019.

#### **0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.**

Vzhledem ke komplikovanosti projednávání územního rozhodnutí a stavebního povolení tohoto projektu (na základě požadavku stavebního úřadu Prahy 15 rozděleného na tři samostatná stavební povolení) se vydání stavebních povolení a nabytí právních mocí posunulo na 1. čtvrtletí 2019. Z tohoto důvodu nebylo možné stavební realizaci zahájit a organizace má připravenou tuto realizaci na rok 2019.

#### **0044429 - Nákup 3 ks Multicar M31**

Vzhledem k tomu, že výběrové řízení a následná fakturace by přesáhly horizont roku 2018, bude celá akce realizována v roce 2019.

#### **0044430 - Nákup Holder MUVO - multifunkční vozidlo**

Vzhledem k tomu, že výběrové řízení a následná fakturace by přesáhly horizont roku 2018, bude celá akce realizována v roce 2019.

#### **0044431 - Nákup Elektromobil ATX 230 EH N1**

Vzhledem k tomu, že výběrové řízení a následná fakturace by přesáhly horizont roku 2018, bude celá akce realizována v roce 2019.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib												
MHMP - FON	0020000	OPPK - Rezerva	739 747,20	31 616,80	92 668,40	0,00	0,00	***			0,00	708 130,40
MHMP - FON	0030000	OPPA - spolufinancování projektů	68 173,50	0,00	19 413,50	0,00	0,00	***			0,00	68 173,50
MHMP - FON	2000000	OPPPR Spolufinancování projektů	2 503 062,70	0,00	1 017 000,00	148 454,30	0,00	0,00			0,00	2 354 608,40
MHMP - INF	0002912	Výpočetní technika a progr. vybav. pro	1 664 877,70	539 435,02	12 000,00	140 900,00	140 875,95	99,98			0,00	984 542,68
MHMP - INF	0008936	Centrum kartových služeb	830 606,01	226 400,66	11 000,00	0,00	0,00	***			0,00	604 205,35
MHMP - INF	0040082	Agendové a provozní IS	478 850,44	364 057,92	29 000,00	14 000,00	13 876,10	99,12			0,00	100 792,52
MHMP - INF	0040083	Systémy pro správu dokumentů (DMS)	547 200,00	61 924,84	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00			0,00	482 275,16
MHMP - INF	0040099	Portály, weby a mobilní aplikace	400 960,60	150 558,69	7 000,00	4 000,00	3 079,07	76,98			0,00	246 401,91
MHMP - INF	0040101	Inf.systém Krizového řízení (ISKŘ)	580 389,40	122 900,74	20 000,00	3 000,00	2 359,50	78,65			0,00	454 488,66
MHMP - INF	0040106	Datová centra	683 989,60	366 539,55	124 000,00	114 450,00	114 449,92	100,00			0,00	203 000,05
MHMP - INF	0040444	Ekonomické IS	672 775,80	494 834,73	38 000,00	35 400,00	34 607,17	97,76			0,00	142 541,07
MHMP - INF	0040445	GIS, mapové služby a geoinformace	263 000,00	24 174,97	6 000,00	4 000,00	2 682,57	67,06			0,00	234 825,03
MHMP - INF	0040449	Metropolitní datové sítě	106 705,60	79 975,60	22 000,00	5 000,00	4 260,13	85,20			0,00	21 730,01
MHMP - INF	0040985	Projekty rozvoje IS MP HMP	284 287,30	136 645,87	25 000,00	62 100,00	62 045,29	99,91			0,00	85 541,43
MHMP - INF	0041454	Projekty budování a rozvoje IS ZZS HM	99 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	1 542,02	77,10			0,00	97 000,00
MHMP - INF	0041729	Integrační platforma a datový sklad	78 566,00	8 000,00	34 000,00	4 550,00	4 235,50	93,09			0,00	66 016,00
MHMP - INF	0041730	Projekty napojení agendových IS na ro	5 500,00	1 000,00	4 000,00	2 000,00	1 948,10	97,41			0,00	2 500,00
MHMP - INF	0041731	Správa identit (IDM)	34 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	***			0,00	22 000,00
MHMP - INF	0041943	Centrální Service Desk	6 366,60	3 366,51	2 000,00	1 000,00	114,95	11,50			0,00	2 000,09
MHMP - INF	0041944	Systémy spisové služby a podpůrných	55 000,00	6 000,00	25 000,00	12 000,00	11 080,32	92,34			0,00	37 000,00
MHMP - INF	0041946	Bezpečnost IS/ICT	93 563,30	37 463,22	12 000,00	34 600,00	34 573,70	99,92			0,00	21 500,08
MHMP - INF	0042663	Softwarové nástroje pro řízení ICT	7 600,00	3 562,63	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	4 037,37
MHMP - INF	0042664	Softwarové nástroje pro modelování ar	6 000,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	***			0,00	3 500,00
MHMP - INF	0043537	Projekty ICT_Smart Cities	229 322,40	16 078,38	140 000,00	93 804,00	54 866,79	58,49			0,00	119 440,02
Správce: 0002 - MUDr. Zdeněk Hřib celkem			10 439 544,16	2 689 036,12	1 675 081,90	684 258,30	489 597,07	71,55	0,00	0,00	0,00	7 066 249,76
Správce: 0012 - ředitelka MHMP												
MHMP - AMP	0042581	Výměna a modernizace systémů Chodov	15 000,00	10 884,66	3 881,40	3 381,40	2 571,23	76,04			-581,47	1 315,41
MHMP - AMP	0043457	Střední stavební obnova a modernizace	34 000,00	3 909,84	12 744,80	7 944,80	5 210,50	65,58			0,00	22 145,36
MHMP - AMP	0044427	Úpravy a dovybavení objektu Chodovec	10 500,00	0,00	0,00	500,00	412,32	82,46			0,00	10 000,00
MHMP - OSI	0043458	Nová budova MHMP (projektová přípra	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	4 000,00
MHMP - OTV	0040554	Společný objekt Chodovec II	677 000,00	673 544,12	0,00	1 000,00	179,20	17,92			0,00	2 455,88
MHMP - SLU	0005778	Obměna a doplnění rozmnožovací tech	158 725,56	109 695,11	3 500,00	0,00	0,00	***			0,00	49 030,45
MHMP - SLU	0006104	Obměna vozidel autoparku MHMP	68 021,75	49 406,48	5 000,00	5 000,00	4 757,83	95,16			0,00	13 615,27
MHMP - SLU	0006567	Rozšíření služeb telefonní ústředny MH	19 178,94	12 525,44	1 400,00	500,00	0,00	0,00			0,00	6 153,50
MHMP - SLU	0008103	Rekonstrukce Člám-Gallasova paláce	883 336,90	100 915,89	85 000,00	10 390,60	9 988,09	96,13			0,00	772 030,41
MHMP - SLU	0010716	EU - Rekonstrukce oken Nové radnice	34 079,70	0,00	0,00	675,70	0,00	0,00			0,00	33 404,00
MHMP - SLU	0040111	Technologické vybavení energocentra	24 794,00	22 531,58	2 254,00	2 254,00	2 253,16	99,96			0,00	8,42
MHMP - SLU	0042000	Stavební úpravy budov v areálu Emauz	47 906,00	22 905,75	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	20 000,25

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 09 - Vnitřní správa												
Odbor / organizace	Číslo akce	Kapitálové výdaje Název akce	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)				Čerpání PO HMP		Celkové zdroje	
			Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP rok 2018	zdroje PO 1.1.-31.12.2018	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018							
MHMP - SLU	0042579	Rozvoj a obnova JBS	70 000,00	33 449,66	15 000,00	11 000,00	7 975,57	72,51			0,00	25 550,34
MHMP - SLU	0042580	Renovace výplní otvorů v budově Měst	31 017,00	17 516,64	12 000,00	13 500,00	13 381,83	99,12			0,00	0,36
MHMP - SLU	0042712	Zhodnocení komplexu budov MHMP v	58 418,70	20 383,51	3 556,00	3 556,00	3 555,47	99,99			0,00	34 479,19
MHMP - SLU	0042894	Rekonstrukce Staroměstské radnice	92 517,20	47 903,56	17 190,00	44 613,00	42 112,80	94,40			0,00	0,64
MHMP - SLU	0042895	Rekonstrukce oken Nové radnice	1 500,00	963,04	19 500,00	0,00	0,00	***			0,00	536,96
MHMP - SLU	0042972	Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU	1 900,00	670,69	1 000,00	500,00	180,29	36,06			0,00	729,31
MHMP - SLU	0043456	Rek. stávajícího OS KŠ v budově NR	58 837,00	2 400,91	17 000,00	35 837,00	34 999,35	97,66			0,00	20 599,09
MHMP - SLU	0044085	Chlazení Nové radnice	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00			0,00	0,00
MHMP - SLU	0044086	Rekonstrukce areálu Emauzy	300 000,00	0,00	19 000,00	6 000,00	5 033,60	83,89			0,00	294 000,00
MHMP - SLU	0044087	Revitalizace objektu Varhulíkové	40 000,00	0,00	30 000,00	1 500,00	1 167,05	77,80			0,00	38 500,00
MHMP - SLU	0044088	Vybavení objektů MHMP	90 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	20 711,17	82,84			0,00	65 000,00
MHMP - SLU	0044089	Úpravy objektů MHMP	133 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00	51 957,33	89,58			0,00	75 000,00
Správce: 0012 - ředitelka MHMP celkem			2 869 732,75	1 129 606,88	329 026,20	252 152,50	221 446,81	87,82	0,00	0,00	-581,47	1 488 554,86
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.												
MHMP - ROZ	0043105	Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	***			0,00	250 000,00
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem			250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Celkem			13 559 276,91	3 818 643,00	2 254 108,10	936 410,80	711 043,88	75,93	0,00	0,00	-581,47	8 804 804,62

## **KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA**

### **MHMP – FON**

#### **0020000 - OPPK - Rezerva**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPK. Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

#### **0030000 - OPPA - spolufinancování projektů**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPA. Prostředky z této akce jsou postupně využívány na finanční vypořádání projektů v době udržitelnosti programu.

#### **2000000 - OPPPR Spolufinancování projektů**

Akce slouží jako rezerva pro prostředky rozpočtované HMP a prostředky poskytnuté MMR na financování projektů OPPPR. Prostředky z této akce jsou postupně podle potřeby rozpočtovány na jednotlivé dílčí akce v rámci implementace operačního programu.

### **MHMP – INF**

#### **0002912 - Výpočetní technika a programové vybavení pro MHMP**

Pořízení SW (položka 6111): licence k produktům Microsoft, dodávka a implementace informačního systému pro správu, řízení a monitoring identit – IDM, softwarová podpora pro ochranu citlivých informací, rozšíření platformy pro sběr, detekci a vyhodnocování bezpečnostních událostí k informačním systémům Městské policie hl. m. Prahy, poskytování služeb podpory provozu informačního systému krizového řízení hl. m. Prahy - modernizace ISKŘ, 3. dílčí smlouva – Licence k produktům Microsoft. Pořízení HW (položka 6125): řešení pro řízení sítě, vizualizaci a evidenci ICT aktiv, vybudování SOC (dohledového centra), II. dodávka Non-IT technologií datacentra – část 1: Doplnění a rozšíření elektrických rozvodů datacentra 05, rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra, dodávka tiskových zařízení a PC a výpočetní technika nad 40. tis. Kč.

#### **0008936 - Centrum kartových služeb**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

#### **0040082 - Agendové a provozní informační systémy**

Pořízení SW (položka 6111): zajištění rozšířené podpory IS GRANTY HMP, nákup RSA tokenů a navýšení licence RSA serveru, implementace systému Fluxpam 5, rozšíření IS KSNKO, rozšířená podpora PROXIO/Agendio pro hl. m. Praha, poskytnutí uživatelských práv a rozšíření licencí k právnímu IS ASPI.

#### **0040083 - Systémy pro správu dokumentů (DMS)**

Dodáno a implementováno hw pro rozšíření serverových kapacit v záložním datovém centru MP HMP, rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra.

#### **0040099 - Portály, weby a mobilní aplikace**

Aktualizace WYSIWYG HTML editoru v redakčním systému portálu praha.eu, příprava a realizace testování IS ÚPD vč. portálové nadstavby, modernizace internetového portálu Magistrátu hlavního města Prahy.

#### **0040101 - Informační systém Krizového řízení (ISKŘ)**

Proběhla modernizace Informačního systému krizového řízení hl. m. Prahy.

#### **0040106 - Datová centra**

Pořízení SW (položka 6111): virtuální RSA server včetně maintenance, implementační práce a dodávku RSA tokenů, implementace technologie MS Exchange, obnova instalované báze perimetru a funkční upgrade managementu řešení, obnova centrálních SAN prvků a hw komponent, rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra, implementace - bezpečný perimetr sítě MHMP. Pořízení HW (položka 6125): bezpečný perimetr sítě MHMP, Cisco switche + Cisco SFP + APC UPS pro DSC, bezpečná výměna dat a archivace - technologické vybavení (dodávka technologie pro pilotní provoz úložišť), dodávka HW pro datové centrum DC5, obnova centrálních SAN prvků a hw komponent, dodávka a instalace datových rozvaděčů a klimatizačních jednotek pro datacentrum.

#### **0040444 - Ekonomické informační systémy**

Rozšířená podpora IS ekonomika na období 2015- 2017 (integrace ENOXGINIS MAJ - 6. etapa - realizace 2 MČ (MČ 17 a MČ 56)), implementace a sjednocení rozhraní PROXIO (Smlouvy a objednávky – GINIS), rozvoj a podpora programového vybavení stávajícího ekonomického systému HMP, rozšíření ekonomického systému zálohování dat pro nová datová centra, služby databázového prostředí Oracle v DC Chodovec (licence ORACLE), rozvoj systému PROXIO v oblasti implementace integrovaného IS pro potřeby MHMP, MČ, MP HMP, SS HMP a MO.

#### **0040445 - GIS, mapové služby a geoinformace**

Rozšíření aplikace T-WIST ENZZ, pilotní migrace aplikací - migrace DESA, instalace serveru T-WIST (WEBGIS) pro Extranet, příprava a realizace testování IS ÚPD.

#### **0040449 - Metropolitní datové síť**

GAMA wireless policy management vč. podpory po dobu 1 roku, rozšíření systému zálohování dat pro nová datová centra.

#### **0040985 - Projekty rozvoje IS MP HMP**

Pořízení SW (položka 6111): rozvoj informačního systému Městské policie HMP – podpora organizace výkonu služby, aplikace EVI Firma a podpora této aplikace na 4 roky pro Městskou policii - 2 licence (neomezená verze). Pořízení HW (položka 6125): dodávka zařízení pro mobilní sběr dat pro MP - 200 ks PDA vč. příslušenství a 180 ks tabletů vč. adaptéru, dodávka rozšíření datového úložiště v záložním datovém centru Městské policie, dodávka a implementace hw pro rozšíření serverových kapacit v záložním datovém centru MP HMP.

#### **0041454 - Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP**

Pořízení SW (položka 6111): rozvoj systému IS ZZS HMP.

#### **0041729 - Integrovaná platforma a datový sklad**

Dodávka a implementace HW pro rozšíření serverových kapacit.

#### **0041730 - Projekty napojení agendových IS na rozhraní ISZR**

Rozvoj EA v prostředí MHMP.

### **0041731 - Správa identit (IDM)**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

### **0041943 - Centrální Service Desk**

Integrace požadavkového systému Unicom s aktuálně implementovaným systémem.

### **0041944 - Systémy spisové služby a podpůrných služeb**

Pořízení SW (položka 6111): bezpečná výměna dat a archivace - pilotní implementace centrálního archivu, pilotní migrace aplikací - migrace e-spis. Pořízení HW (položka 6125): bezpečné tiskové prostředí – dodávka tiskových zařízení.

### **0041946 - Bezpečnost IS/ICT**

Pořízení SW (položka 6111): implementace opatření v oblasti zvýšení provozní bezpečnosti ICT systémů MHMP, dodávka, implementace a podpora při provozu nástroje podporujícího účinnou detekci a zvládnutí pokročilých kybernetických hrozeb, LOGmanager renewal S/N CZJ7290N1V, vč. sw podpory. Pořízení HW (položka 6125): obnova instalované báze perimetru a funkční upgrade managementu řešení, dodávka 36 ks PC sestav a 2 ks fyzických serverů pro OSKŠ.

### **0042663 - Softwarové nástroje pro řízení ICT**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

### **0042664 - Softwarové nástroje pro modelování architektury IS**

Finanční prostředky schváleného rozpočtu této akce nebyly v hodnoceném období čerpány.

### **0043537 - Projekty ICT Smart Cities**

Pořízení SW (položka 6111): poskytování a zajišťování služeb v rámci konceptu SMART CITIES, interiérová navigace pro občany v prostorách Škodova paláce, dodávka a zajištění maintenance technologie integrační platformy, zavedení metropolitního systému tísňové a zdravotní péče, vývoj a implementace systému Virtualizace Prahy. Pořízení HW (položka 6125): vybudování nové návštěvnické WiFi v lokalitě Lanová dráha Petřín, rozšíření diskových polí a SAN.

## **MHMP – AMP**

### **0042581 - Výměna a modernizace systémů Chodovec I**

V souvislosti s akcí byl pořízen server pro potřeby Archivního katalogu, jako posílení páteří sítě a dodávka technického řešení pro zálohování dat – výsledkem je zvýšení datové propustnosti a zrychlení páteří sítě AMP. Dále byl pořízen multifunkční přístroj pro tisk a šetrné kopírování archiválií, výkonný notebook pro potřeby digitálního archivu HMP a A3 skenery pro potřeby šetrného skenování historických dokumentů.

### **0043457 - Střední stavební obnova a modernizace Chodovec I**

V rámci této investiční akce byly uhrazeny zálohy na výměnu výtahů v budově AMP Chodovec I. Zakoupen byl přístroj pro zkoušení změn vlastností archivních materiálů jako výměna za zařízení již 20 let staré, morálně zastaralé a nefunkční, dále byly pořízeny regálové systémy do depozitářů AMP a rovněž byla provedena výměna poškozených skel opláštění schodišť.

### **0044427 - Úpravy a dovybavení objektu Chodovec II**

Finanční prostředky byly použity na vybavení fotoateliéru a digitalizačního pracoviště AMP a dále na úpravy vjezdových garážových vrat.



## **MHMP – OSI**

### **0043458 – Nová budova MHMP (projektová příprava)**

Nová budova MHMP by měla sloužit pro zaměstnance magistrátu po skončení současné nájemní smlouvy na pracovišti Jungmannova 35/29, Praha 1. V roce 2018 OSI MHMP (nyní INV MHMP) dle dohody nepokračoval v přípravě akce a čeká na rozhodnutí o další strategii.

## **MHMP – OTV**

### **0040554 – Společný objekt Chodovec II**

Jedná se o výstavbu nového provozně depotního bloku, stavební úpravu (zvětšení) konferenčního sálu ve stávajícím správním objektu SO 2 a úpravu stávající budovy energocentra, připojení na inženýrské sítě a komunikační systém. V roce 2018 byl doplacen autorský dozor. Stavba je zkolaudována.

## **MHMP – SLU**

### **0005778 - Obměna a doplnění rozmnožovací techniky**

V rámci jednotného reprografického systému jsou vynakládány finanční prostředky investiční akce na zajištění modernizace technického a technologického vybavení administrativních objektů a prostor MHMP kopírovací technikou. V roce 2018 nebyly prostředky čerpány a částka byla převedena do roku 2019.

### **0006104 - Obměna vozidel autoparku MHMP**

V rámci výměny a modernizace vozového parku byly z investičních prostředků akce pořízeny tři osobní vozy vyšší třídy, jeden minibus a dva referentské vozy.

### **0006567 - Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP**

Rozpočtovaná částka byla plánována k rozšíření analogové sítě pro objekt Rytířská a k financování transformace telefonní ústředny na nový systém. V důsledku posunu zadávacího řízení další etapy obnovy telefonních ústřední MHMP bude realizace zahájena v roce 2019. Na zajištění plnění byla do rozpočtu akce na rok 2019 převedena částka 900,0 tis. Kč.

### **0008103 - Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce**

V roce 2018 byly prostředky akce vynaloženy na zpracování projektové dokumentace a na financování dílčích etap stavebních prací. Samotná realizace byla zahájena v říjnu 2018 a dokončení rekonstrukce objektu se předpokládá v roce 2020.

### **0010716 - EU - Rekonstrukce oken Nové radnice**

Akce byla vytvořena z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností okenních otvorů v objektu Nové radnice, jejichž technické parametry již neodpovídali současným normám, především s ohledem na tepelné ztráty. V rámci požadavku na realizaci akce byla schválena žádost o dotaci v programu "Zelená úsporám" a dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 byla přidělena. HMP se bude na financování této akce spolupodílet, vlastní zdroje HMP činí 50% všech prostředků. Smlouva s dodavatelem byla podepsána v červnu 2018. Staveniště bylo předáno v červenci 2018, v současné době probíhá příprava realizace.

#### **0040111 - Technologické vybavení energocentra v NÚB**

Na základě Smlouvy o zajištění služby provozu energocentra MHMP byla od roku 2007 realizována dodávka technologie, zprovoznění a provozování energocentra – systému náhradních zdrojů elektrické energie v objektu Nové úřední budovy. Plnění akce bylo smluvně rozloženo na jedenáct ročních splátek ve formě splátkového kalendáře, poslední splátka byla uhrazena ve 4. čtvrtletí 2018 a tímto bude tato akce ukončena.

#### **0042000 - Stavební úpravy budov v areálu Emauzy**

Z důvodu další plánované inv. akce č. 44086 – „Rekonstrukce areálu Emauzy“, byly stavební úpravy akce č. 42000 minimalizovány, v roce 2018 nebylo z akce čerpáno.

#### **0042579 - Rozvoj a obnova JBS**

V rámci struktury ochrany informačních systému a infrastruktury MHMP je dlouhodobě realizována investiční akce "Rozvoj a obnova JBS", jejímž cílem je optimalizace rozvoje stávajících systémů bezpečnostních prvků a zabezpečení objektů MHMP. Od 24. 5. 2018 je účinná rámcová smlouva na projektové práce a dodávky bezpečnostních technologií. Na úrovni činnosti SLU je akce výhledově plánována minimálně do roku 2022. V roce 2018 byly prostředky z rozpočtu akce použity na připojení dalších lokalit do tohoto systému a rozšíření a úpravu stávajících.

#### **0042580 - Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny**

Renovace oken byla dokončena v 3Q/2018, finanční prostředky byly vyčerpány a akce bude ukončena.

#### **0042712 - Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC**

Smyslem akce je modernizace systémového zdroje vytápění a chladu v objektech MHMP napojených na centrální kotelnu v budově Nové radnice metodou EPC - energetické služby se smluvně zaručeným výsledkem. V roce 2018 byly uhrazené předepsané kvartální splátky jistiny a úroků, vše dle splátkového kalendáře.

#### **0042894 - Rekonstrukce Staroměstské radnice**

Předmětem akce jsou práce na rekonstrukci věže Staroměstské radnice včetně orloje, chodeb a schodišť budovy, a dále na rekonstrukci toalet a částí interiérů. Z rozpočtu roku 2018 bylo čerpáno především na rekonstrukci samotné věže SR. Tuto investiční akci, která byla původně plánovaná do konce r. 2018, budeme prodlužovat do dalších let z důvodu nutnosti modernizace dožívajících technologií vytápění, chlazení a VZT objektu.

#### **0042895 - Rekonstrukce oken Nové radnice**

Finanční prostředky byly převedeny do akce č. 10716 – „EU – Rekonstrukce oken Nové radnice“.

#### **0042972 - Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU**

Akce č. 42972 byla vytvořena z důvodu financování licencí v kap. 09 v SLU. V roce 2018 bylo čerpáno na pořízení dlouhodobých licencí pro potřeby odboru komunikace a marketingu.

#### **0043456 - Rekonstrukce stávajícího OS KŠ v budově NR**

Komplexní rekonstrukce OS KŠ HMP a místnosti krizového štábu má za cíl vytvořit moderní pracoviště operátorům, pracovníkům oddělení krizového managementu odboru RED a zároveň vedení města při řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Smlouva na rekonstrukci OS KŠ HMP byla uzavřena v červenci 2018. Prostředky byly čerpány na stavební práce a dodávky technologického vybavení. Dokončení akce se předpokládá v první polovině roku 2019.

#### **0044085 - Chlazení Nové radnice**

U této akce se jedná o vybudování centrálního chlazení všech kancelářských prostor v budově Nové radnice. Akce přímo navazuje na projekt poskytování energetických služeb metodou EPC. V září 2018 byla podepsána smlouva o realizaci díla a od října 2018 probíhala vlastní realizace. K 31.12.2018 byly prostředky akce vyčerpány v plné výši. Vyčerpaná částka odpovídá 75 % realizace díla. Dokončení akce předpokládáme v prvním pololetí roku 2019.

#### **0044086 - Rekonstrukce areálu Emauzy**

Akce byla plánovaná na období 2018 – 2022 s celkovými náklady 300 mil. Kč a v této věci byla podána i žádost o čerpání prostředků z Operačního programu – Praha pól růstu ČR. Finanční prostředky z rozpočtu roku 2018 byly použity na projekční a inženýrské činnosti za účelem příprav projektu rekonstrukce objektu Emauzy na inteligentní budovu.

#### **0044087 - Revitalizace objektu Varhulíkové**

Objekt „Varhulíková“ byl v roce 2002 zcela zničen povodní a od té doby je pronajímán pouze jako sklad soukromému subjektu. V současné době odbor SLU předpokládá využití objektu pro potřeby pracoviště Ztrát a nálezů. Z tohoto důvodu je nutná kompletní revitalizace objektu Varhulíková, která zahrnuje i přípravu pro možné budoucí využití budovy pro kancelářský provoz odboru ZIO. V březnu 2018 byla podepsána smlouva na projektové práce k provedení kompletní rekonstrukce objektu, tato byla plně uhrazena. V roce 2018 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s MČ Praha 7, na základě které bude část objektu využita jako mateřská školka. Počátkem roku 2019 bude vyhlášena VZ na realizaci rekonstrukce.

#### **0044088 - Vybavení objektů MHMP**

U této akce počítáme s finančními prostředky na pořízení movitého majetku (kancelářské vybavení, kancelářská technika a strojní zařízení budov) s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, případně SW nad 60 tis. Kč. Rozpočet této akce byl navýšen z důvodu pokrytí zvýšených výdajů na dodávku audiovizuálního systému do zasedacího sálu ZHMP. Dále bylo z rozpočtu roku 2018 čerpáno na nákup 7 bezhotovostních platebních automatů a mincovního automatu včetně příslušenství. V budově Nové radnice bylo pořízeno kuchyňské zařízení do kuchyně a jídelny sálu zastupitelů, ve Škodově paláci bylo pořízeno vybavení podatelny a kancelářským nábytkem byly vybaveny budovy MHMP a HMP. Z rozpočtu akce byl uhrazen i projekt pro systém generálního klíče.

#### **0044089 - Úpravy objektů MHMP**

V rámci akce počítáme s finančními prostředky na úpravy administrativních objektů MHMP. Jedná se o nezbytné revitalizace majetku HMP ve správě SLU. Rozpočet této akce byl navýšen z důvodu financování rekonstrukcí, které nebyly původně plánované pro rok 2018. Z rozpočtu bylo čerpáno na stavební úpravy a rekonstrukce v jednotlivých budovách HMP: přeměna kanceláří na prostor pro dětské skupiny MHMP v Paláci TeTa, Škodův palác - vybudováno kontaktní centrum a provedené stavební úpravy podatelny MHMP, budova Městské knihovny - provedena rekonstrukce stoupaček a sociálních zařízení a instalováno chlazení kanceláří ředitelství v 5.NP, Nová radnice – provedena rekonstrukce kuchyně a jídelny sálu zastupitelů a zasedací místnosti Rady a úhrada za provedení měření a regulaci pro VZT v prostoru Rady HMP.

### **MHMP – ROZ**

#### **0043105 – Rezerva - výstavba budovy ÚMČ Praha 12**

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 18/20 z 16. 6. 2016 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 250.000 tis. Kč městské části Praha 12 na akci 80145 – Výst. budovy ÚMČ Praha 12 a její zapracování do návrhu rozpočtu na rok 2017 v kap. 0916, odpa 6171, pol. 6901 – rezerva kapitálových výdajů na vrub dočasně volných prostředků v rozpočtu hl. m. Prahy. V současné době je Úřad městské části Praha 12 umístěn v sedmi budovách v pěti různých od sebe značně vzdálených lokalitách. Dislokovaná pracoviště Úřadu MČ Praha 12 svým rozprostřením po celém území Prahy 12 přináší značný diskomfort občanům této městské části, zaměstnancům úřadu i jeho vedení. Výstavbou nové budovy úřadu MČ Praha 12 budou účelně naplněny základní požadavky kladené na moderní a efektivní způsob řízení chodu úřadu a na poskytování kvalitních služeb občanům. Odhad investičních nákladů stanovil celkovou částku, spojenou se získáním nové budovy ÚMČ na 470.000 tis. Kč, včetně daně z přidané hodnoty. Městská část dokládá, že částku minimálně ve výši 220.000 tis. Kč je schopna alokovat z vlastních zdrojů. Byla podepsána veřejnoprávní smlouva č. INO/16/06/000317/2016 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hl. m. Prahy městské části Praha 12 ve výši 250.000 tis. Kč na akci 80145 – Výst. budovy ÚMČ Praha 12. Splatnost je stanovena na 20 let, přičemž první splátka bude uskutečněna 30. 9. 2023 ve výši 16.000 tis. Kč, každá následující vždy k 30. 9. daného roku ve výši 18.000 tis. Kč, termín poslední splátky tak bude v roce 2036.

Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2018 v tis. Kč

Kapitola: 10 - Pokladní správa												
		Kapitálové výdaje	Celkové zdroje		Vlastní hl. m. Praha (zdroje HMP včetně st. dotací)			Čerpání PO HMP		Celkové zdroje		
Odbor / organizace	Číslo akce	Název akce	Náklady akce celkem	Profín. k 31.12.2017	RS	RU	čerpání 1.1.-31.12.2018	% plnění Sč k RU	zdroje HMP	zdroje PO	Účetní opravy DEL	Zbývá požadavek celkem
					rok 2018				rok 2018	1.1.-31.12.2018		
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A.												
MHMP - ROZ	0042466	MČ - investiční rezerva	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	***			0,00	500 000,00
MHMP - ROZ	0042584	Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP	408 605,50	0,00	300 000,00	0,00	0,00	***			0,00	408 605,50
Správce: 013 - Pavel Vyhnánek, M.A. celkem			908 605,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	908 605,50
Celkem			908 605,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00	***	0,00	0,00	0,00	908 605,50

## **KAPITOLA 10 – POKLADNÍ SPRÁVA**

### **MHMP – ROZ**

#### **0042466 - MČ - investiční rezerva**

Investiční rezerva pro MČ HMP byla na rok 2018 schválena ve výši 500 000 tis. Kč, v prvním čtvrtletí roku byla navýšena o 260 850 tis. Kč. K 30. 9. 2018 byla tato rezerva formou investičních účelových dotací pro městské části hl. m. Prahy zcela rozpuštěna.

#### **0042584 - Rezerva na spolufin. projektů EU/EHP**

Rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP, určená na krytí spoluúčasti hlavního města Prahy na projektech financovaných z prostředků EU nebo EHP, byla pro rok 2018 schválena ve výši 300 000 tis. Kč. K 31. 12. 2018 bylo z rezervy vyčerpáno 191 394,50 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 108 605,50 tis. Kč byly převedeny do roku 2019 na základě usnesení ZHMP č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018.