

EKOLA group, spol. s r.o.

Držitel certifikátů:

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018



Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2024

Příloha 3

**Plánovaná/realizovaná opatření ke snížení hluku
v období 2025-2029**

Zakázkové číslo: 25.0206-01

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4
108 00 Praha 10

IČ: 63981378

DIČ: CZ63981378

Telefon: +420 274 784 927-9

Fax: +420 274 772 002

E-mail: ekola@ekolagroup.cz

www.ekolagroup.cz

Srpen 2025

Tab. 1: Plánovaná/realizovaná protihluková opatření v období 2025-2029 - silniční doprava

Komunikace/ Ulice	Název akce	Dotčené lokality	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. CZK	Odhad počtu obyvatel *	ID kritického místa
D0	D0 515 Slivenec - Třebonice, zkapacitnění	Ořech, Řeporyje, Zbuzany, Jinočany, Třebonice	Zkapacitnění komunikace	05/2026	4/2028	2 743,026	-	-
D0	D0 510 Most přes Počernický rybník	Praha-Dolní Počernice	Zkapacitnění komunikace, součástí PHS	11/2025	08/2027	1 045,5	-	-
D0	D0 510 Satalice - Běchovice, zkapacitnění	Praha-Černý Most, Horní Počernice	Zkapacitnění komunikace, PHS	01/2026	09/2028	1 229,680	-	-
D0	D0 516 PHS Sobín - Zličín	Praha-Zličín, Sobín	PHS	07/2026	11/2026	81,785	-	-
D0	D0 511 Běchovice-D1	Dolní Počernice, Běchovice, Dubeč, Hájek u Uhř., Uhříněves, Královice, Kolovraty, Nedvězí u Říčan, Říčany u Pr., Lipany, Kuří u Říčan, Nupaky	Obchvat	12/2024	03/2028	15 046,119	-	AGPRRD011
D0	D0 518 Ruzyně - Suchdol	Ruzyně, Nebužice, Horoměřice, Suchdol, Sedlec	Obchvat	12/2027	12/2030	12 897,366	-	AGPRRD011
D0	D0 519 Suchdol - Březiněves	Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Ďáblice	Obchvat	12/2027	12/2030	18 875,673	-	AGPRRD011
D0	D0 520 Březiněves - Satalice	Třeboradice, Miškovice, Veleň, Přezletice, Radonice, Satalice	Obchvat	12/2027	12/2030	-	-	AGPRRD011
D5	D5 Třebonice - Loděnice, zkapacitnění	Loděnice	Zkapacitnění komunikace	11/2028	05/2032	3 396,173	-	-
D11	D11 1101 Praha-Jirny, modernizace	Praha-Jirny	PHS	01/2027	01/2029	324,000	-	-
I/7	D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně	Praha-Ruzyně, Přední Kopanina	Přeložka, součástí PHS (lokality Na Padesátku)	04/2025	08/2029	2 037,500	-	-
I/12	I/12 Běchovice-Úvaly	Praha-Běchovice, Újezd nad Lesy, Úvaly	Přeložka	04/2025	12/2027	7 976,542	-	-
II/605	II/605 Chrástany, přeložka II. etapa	Chrástany	Přeložka komunikace II/605	-	-	-	-	-

Komunikace/ Ulice	Název akce	Dotčené lokality	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. CZK	Odhad počtu obyvatel *	ID kritického místa
II/608	Rekonstrukce silnice II/608 v rámci výstavby tramvajové trati Kobylisy-Zdiby	Zdiby	Rekonstrukce povrchu	2026	2028	-	-	-
II/611	Přeložka silnice II/611 k MÚK Beranka	Horní Počernice	Novostavba komunikace v délce 1,1 km	-	-	-	-	-
III/0031	III/0031 Dolní Břežany, obchvat	Dolní Břežany	Jihovýchodní obchvat obce Dolní Břežany	-	-	-	-	-
III/0091	III/0091 Líbeznice - centrum	Líbeznice	Nízkohlučný asfalt	-	-	-	-	-
5. května	5. května - PHS (Spořilovský plácek - ul. Türkova)	Chodov	PHS	2026	2027	100,100	-	-
Československého exilu	Československého exilu, 3. etapa	Modřany	Oprava povrchu	2027	2027	54,6	-	-
Dlabačov, Diskařská	Dlabačov č. akce 808	Hradčany	Výměna povrchu	-	-	39,000	-	-
Evropská	Evropská - PHS	Dejvice	PHS	2027	2027	-	-	-
Hlavní	Hlavní - rekonstrukce	Záběhlíce	Rekonstrukce komunikace	-	-	-	-	-
Jana Želivského	Jana Želivského - rekonstrukce	Žižkov	Rekonstrukce komunikace	-	-	-	-	AGPRRD011
Jankovcova	Jankovcova - rekonstrukce komunikace (Argentinská - Dělnická)	Holešovice	Rekonstrukce komunikace	2026	2028	46,800	-	-
Jižní spojka	Jižní spojka - PHO (Barrandovský most - lanový most na Štěrboholské spojení)	Braník, Hlubočepy	PHO	2028	2031	-	-	-
Jižní spojka	Jižní spojka - PHO (Na Strži - 5. května)	Braník	PHO	2028	2031	-	-	-
Jižní spojka	Jižní spojka - PHO (Vrbova - Na Strži)	Braník	PHO	2028	2031	-	-	-
Jižní spojka	Jižní spojka - PHO (Spořilovská - Švehlova)	Záběhlíce	PHO	2025	2029	-	-	-
K Barrandovu	Most přes Růžičkovu rokli + PHS	Hlubočepy	Oprava mostu + PHS	2025	2025	1,064	-	-
Kladenská	Kladenská - rekonstrukce (Liberijská - Alžírská)	Vokovice	Rekonstrukce komunikace	2026	2027	100,00	-	-
Mánesův most	Mánesův most - oprava mostu, V014	Malá Strana, Staré Město	Oprava mostu	2028	2029	500,000	-	-
Zapova	Holečkova - Mošnova	Smíchov	Výměna povrchu	2025	2025	-	-	-
Opletalova	Opletalova - rekonstrukce	Nové Město	Rekonstrukce komunikace	2028	2029	-	-	-

Komunikace/ Ulice	Název akce	Dotčené lokality	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. CZK	Odhad počtu obyvatel *	ID kritického místa
Pod Bruskou	Pod Bruskou - PHO (Valdštejská - U Bruských kasáren)	Malá Strana	PHO	-	-	-	-	-
Ďáblická (Střelnická - Hřenská)	Rekonstrukce komunikace	Ďáblice	Rekonstrukce komunikace	2025	2026	45,000	-	-
Ďáblická	Rekonstrukce komunikace s rozšířením úsekového měření rychlosti	Ďáblice	Rekonstrukce komunikace	-	-	-	-	-
Dobříšská	Dobříšská - akce č. 1000276	Smíchov	Rekonstrukce komunikace	-	-	-	-	-
Dobříšská	Dobříšská - akce č. 13488	Smíchov	Údržba rampy Dobříšská	-	-	-	-	-
Jičínská	Jičínská - PHO (II. et. Jana Želivského - Olšanské náměstí)	Žižkov	PHO	-	-	-	-	-
Jičínská	Olšanská - Lucemburská 2. Etapa	Žižkov	Výměna povrchu	-	-	-	-	-
Jugoslávská	Jugoslávská - PHO	Vinohrady	Výměna dlažby za asfaltový povrch	-	-	-	-	-
Mezibranská	Václavské nám. - Žitná	Nové Město	Výměna povrchu	-	-	-	-	-
Průmyslová	Průmyslová - MPHS na mostě přes údolí Rokytky a železniční trať Praha-Česká Třebová	Hloubětín	MPHS	-	-	-	-	-
Průmyslová	PHS při ulici Průmyslová, Praha 9 a 14 - etapa 0004	Kyje, Hloubětín	Výstavba PHS (směr Hostivař)	-	-	-	-	-
Bohdalecká, Moskevská	Mimoúrovňová úprava křižovatky Bohdalecká/Moskevská Úprava křižovatky	Michle	Úprava křižovatky	-	-	-	-	-
Kutnohorská	Hostivařská spojka - východní obchvat Dolních Měcholup, propojení Přátelství - Bečovská, Pražský okruh (SOKP) Novostavba komunikací v souhrnné délce 5,5 km	Dolní Měcholupy	Obchvat	2027	2028	-	-	-
Jarovská spojka	Jarovská spojka Novostavba komunikace v délce 3,6 km	Žižkov	Novostavba	-	-	-	-	AGPRRD011
Kbelská, Průmyslová	Přestavba ulic Kbelské a Průmyslové v Hloubětíně na mimoúrovňové řešení Přestavba v délce 1,8 km	Hloubětín	Přestavba	2028	2032	-	-	-

Komunikace/ Ulice	Název akce	Dotčené lokality	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. CZK	Odhad počtu obyvatel *	ID kritického místa
Libeňský most	Libeňský most - rekonstrukce od křižovatky Dělnická x Jankovcova (včetně) ke křižovatce Palmovka (mimo křižovatku)	Holešovice, Libeň	Oprava mostu	-	-	-	-	-
Libeňský most	Libeňský most - oprava mostu, V009 a X656	Holešovice, Libeň	Oprava mostu	-	-	-	-	-
Libeňská spojka	Libeňská spojka Novostavba komunikace v délce 1,4 km	Libeň	Novostavba	-	-	-	-	-
Mezibraná	Václavské nám. - Žitná	Nové Město	Výměna povrchu	-	-	-	-	-
Na Hlavní (II/243)	Březiněves - obchvat	Březiněves	Obchvat	-	-	-	-	-
Radlická radiála	Radlická radiála Novostavba komunikace v délce 11,3 km	Radlice	Novostavba	-	-	-	-	-
Vestecská spojka	Vestecská spojka v úseku Pražský okruh (SOKP) - D1 Novostavba komunikace v délce 8,4 km	Vestec u Prahy	Novostavba	2029	2031	-	-	-
Evropská, Svatovítská	Komunikační propojení Evropská - Svatovítská Novostavba komunikace v délce 0,8 km	Dejvice	Novostavba	-	-	-	-	-
Na Hlavní	Východní obchvat Březiněvesi Novostavba komunikace v délce 2,8 km	Březiněves	Obchvat	2026	2028	-	-	-
Mladoboleslavská, Vysočanská	Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála Novostavba komunikace v délce 2,2 km	Vysočany	Novostavba	2027	2029	-	-	-
Ocelkova, Budovatelská	Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská včetně přestavby MÚK Ocelkova - Chlumecká Novostavba komunikace v délce 1,8 km	Černý Most, Kyje	Přestavba	2026	2027	-	-	-
Českobrodská	Komunikační propojení Českobrodská - přeložka silnice I/12 Novostavba komunikace v délce 0,7 km	Běchovice	Novostavba	-	-	-	-	-
Hornoměřcholupská, Františka Diviše	Novostavby komunikací v oblasti Hostivaře, propojení komunikací Hornoměřcholupská - Františka	Horní Měcholupy	Přeložka	-	-	-	-	-

Komunikace/ Ulice	Název akce	Dotčené lokality	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. CZK	Odhad počtu obyvatel *	ID kritického místa
	Diviše, přeložka ul. Novopetrovická Novostavby komunikací v souhrnné délce 3,9 km							
Františka Diviše, K Dálnici, K Lipanům	Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům Novostavba komunikace v délce 3,5 km	Uhřetěves	Novostavba	-	-	-	-	-
K Dálnici	Východní obchvat Pitkovic Novostavba komunikace v délce 1,6 km	Pitkovice	Novostavba	-	-	-	-	-
I/2, II/101	Přeložka silnice I/2 / napojení silnice II/101 na SOKP Novostavba komunikace v délce 1,5 km	Říčany-Radošovice	Novostavba	-	-	-	-	-
K Hrnčičům	Východní obchvat Šeberova Novostavba komunikace v délce 1,9 km	Šeberov	Novostavba	-	-	-	-	-
Kunratická spojka, Dobronická, Videňská	Komunikační propojení Kunratická spojka - Dobronická - Videňská Novostavba komunikace v délce 2,5 km	Kunratice	Novostavba	-	-	-	-	-
Libušská	Východní obchvat Písnice Novostavba komunikace v délce 2,3 km	Písnice	Novostavba	2026	2030	-	-	-
K Barrandovu	Komunikační propojení - Barrandov - Holyně Novostavba komunikace v délce 2,3 km	Hlubočepy, Holyně	Novostavba	-	-	-	-	-
Čiklova, Křesomyslova, Otakarova, U Plynárny	Komunikační propojení Čiklova - Křesomyslova - Otakarova - U Plynárny Novostavba komunikace v souhrnné délce 2,9 km	Nusle	Novostavba	-	-	-	-	-
Bubenské nábř., Jankovcova	Komunikační propojení Bubenské nábř. - Jankovcova včetně mostu Holešovice-Karlín Novostavba komunikace v délce 1,1 km	Holešovice	Novostavba	-	-	-	-	-
Toužimská	Novostavby komunikací v oblasti mezi Prahou 18, 19 a Čakovcem.	Čakovice, Letňany	Novostavba	-	-	-	-	-

Komunikace/ Ulice	Název akce	Dotčené lokality	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. CZK	Odhad počtu obyvatel *	ID kritického místa
	Komunikační propojení podél letiště Letňany včetně nové Toužimské a propojení Toužimská - Semilská Novostavby komunikací v souhrnné délce 5,9 km							
Slánská	Slánská - PHS	Řepy	Protihluková stěna	2026	2026	8,100	-	-
Vyskočilova, 5. května	Vyskočilova - 5. května, nájezdová rampa	Michle	Rekonstrukce komunikace	03/2026	10/2026	-	-	-
Sámová	Petrohradská - severní konec vozovky	Vršovice	Výměna povrchu	-	-	-	-	-
Sokolská	Mezibránská - Boženy Němcové	Nové Město	Výměna povrchu	-	-	-	-	-
Šárecká	Šárecká - rekonstrukce (Na Vlčovce - Na Štáhlavce)	Dejvice	Rekonstrukce komunikace	-	-	-	-	-
U Výstaviště	U Výstaviště - PHO	Holešovice	PHO	-	-	-	-	-
Zengrova	Zengrova č. akce 997 (Na Míčánci - Na Kvintusce)	Dejvice	Výměna povrchu	-	-	-	-	-
Vršovická	Vršovická - rekonstrukce (křiž. Na Zámecké - křiž. Kubánské náměstí)	Vršovice	Rekonstrukce komunikace	-	-	-	35	AGPRRD005

Zdroj: ŘSD s. p., TSK Praha, Magistrát a IPR hl. m. Prahy

Vysvětlivky: **Červeně** podbarvená lokalita - opatření řešící situaci v oblasti definované jako priorita I.

Oranžově podbarvená lokalita - opatření řešící situaci v oblasti definované jako priorita II.

Žlutě podbarvená lokalita - opatření řešící situaci v oblasti definované jako priorita III.

Poznámka: * Odhad počtu obyvatel, u nichž by mohlo dojít ke snížení zatížení hlukem pod mezní hodnotu, byl proveden pouze pro lokality s výskytem kritických míst.

Opatření plánovaná na komunikacích II. a III. třídy byly převzaty z 3. kola AP.

Obecný popis možných protihlukových opatření je uveden v souhrnné zprávě v kapitole C.

Tab. 2: Všechna nerealizovaná opatření ke snížení hluku (2025-2029) - silniční doprava

Komunikace/ Ulice	Název akce	Dotčené lokality	Stručný popis opatření	Plánované datum zahájení	Plánované datum ukončení	Poznámka
V Holešovičkách	Zahloubení ulice V Holešovičkách	Libeň	Rekonstrukce komunikace	-	-	Nemožnost zahloubení bez zničujícího dopadu do okolí, projekt zahloubení byl z TSK delimitován na INV MHMP

Tab. 3: Plánovaná opatření ke snížení hluku (2025-2029) - tramvajová doprava

Tramvajová trať/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Dotčená k. ú.	Náklady (mil. CZK)	*Odhad počtu obyvatel	Kód kritického místa
Budějovická, Olbrachtova, Jeremenkova	Novostavba TT Budějovická - Dvorce	Novostavba TT v délce 2,8 km	-	-	Krč, Podolí	-	-	-
Seifertova, Táboritská, Jičínská	Rekonstrukce TT Seifertova - Táboritská - Jičínská	Rekonstrukce TT v úseku HL. nádraží - Olšanské náměstí - Flora	2026	2027	Vyšehrad, Žižkov	750,0	40	AGPRRD010
Pražský hrad	RTT Mariánské hradby (úsek mezi KK Chotkova x Badeniho a Jelení x U Brusnice)	Rekonstrukce v celém úseku TT (změna geometrie oblouků)	2026	2026	Hradčany	139,9	-	-
Mánesův most	Rekonstrukce TT Mánesův most	Rekonstrukce v celém úseku TT	2028	2028	Malá Strana, Staré Město	87,6	-	-
Revoluční, Na Poříčí, náměstí Republiky	Rekonstrukce TT Revoluční - Na Poříčí	Rekonstrukce v celém úseku TT	2027	2027	Nové Město	183,2	-	-
Škrétova, Bělehradská	Rekonstrukce TT	Rekonstrukce TT	-	-	Vinohrady	1 200,0	-	-
Štefánikův most	rekonstrukce v celém úseku TT	Rekonstrukce v celém úseku TT	2027	2027	Nové Město, Holešovice	183,2	-	-
Švehlova	Rekonstrukce TT Štefánikův most	Rekonstrukce v celém úseku TT	-	-	Záběhlice	-	-	-
Vinohradská, Škrétova	TT Muzeum	Nová TT propojení z Václavského náměstí do Vinohradské / Škrétovy	06/2025	06/2027	Nové Město	270,0	-	-
Počernická	TT Počernická	Nová TT v Počernické ulici - náhrada BUS	07/2025	03/2028	Malešice, Strašnice	1 800,0	-	-
Nová TT	TT Olšanská - Habrová	Nová TT do nové zástavby a po zrušené železnici místo IAD a autobusů	03/2026	03/2027	Žižkov	570,0	-	-
Vaničková	TT Malovanka - Strahov	Nová TT ve Vaničkově ulici - náhrada BUS	03/2026	11/2027	Břevnov	800,0	-	-
Novodvorská	TT Libuš - Nové Dvory	Nová TT v ul. Novodvorská, smyčka kolem bloku Durychova, Libušská, Chýnovská	05/2026	05/2028	Kamýk, Lhotka	1 470,0	-	-
Ústecká, Pražská	TT Vozovna Kobylisy - Zdiby	Nová TT v ul. Ústecká (v Praze) a dále podél II/608 v regionu	07/2027	12/2029	Dolní Chabry, Kobylisy, Zdiby	850,000**	-	-
Nová TT	TT Bolzanova - Hlavní nádraží - Muzeum	Nová TT okolo Hlavního nádraží	2029	2030	Nové Město	600,000	-	-

Tramvajová trať/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Dotčená k. ú.	Náklady (mil. CZK)	*Odhad počtu obyvatel	Kód kritického místa
Komořanská	TT Nádraží Modřany - Komořany	Nová TT podél Komořanské ulice, po vlečce a do nové zástavby místo IAD a autobusů	2029	2030	Modřany, Komořany	700,000	-	-
Kukulova	TT Motol - Vypich	Nová TT v Kukulově ulici, náhrada BUS	2029	2030	Motol, Břevnov	850,000	-	-
Podbabská, Roztocká, Kamýcká	TT Nádraží Podbaba - Suchdol	Nová TT do Suchdola, podél komunikací a v Kamýcké ul., náhrada IAD a BUS	2029	2032	Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Suchdol	3 100,000	-	-

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Vysvětlivky: **Oranžově** podbarvená lokalita - opatření řešící situaci v oblasti definované jako priorita II.

Poznámka: *Odhad počtu obyvatel, u nichž by mohlo dojít ke snížení zatížení hlukem pod mezní hodnotu, byl proveden pouze pro lokality s výskytem kritických míst.

** Cena jen za úsek na území hl. m. Praha.

Tab. 4: Plánovaná protihluková opatření ke snížení hluku (2025-2029) - letecká doprava

Letiště	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. CZK	Dotčená k. ú.
Letiště Václava Havla Praha	Snížení hluku u zdroje	Zavedení poplatků za přepad do noční doby	-	-	-	Ruzyně
Letiště Václava Havla Praha	Změna OHP	Upřesnění území dotčené nadlimitním hlukem	-	-	-	Ruzyně
Letiště Václava Havla Praha	Doplňková izolační opatření	Program Ventilace pro stavby pro trvalé bydlení a školská, zdravotnická a sociální zařízení	-	-	-	Ruzyně
Letiště Václava Havla Praha	Alternativní opatření	V případě, že by došlo k překročení hygienických limitů 2 roky po sobě a předchozí uvedená opatření se ukázala jako nedostatečně účinná, je možné přistoupit k dalším provozním omezením, např. částečnému uzavření noci, omezení letů apod. Tato provozní omezení by musela být realizována v souladu s výše uvedeným nařízením	-	-	-	Ruzyně

Zdroj: Program snižování hluku (Akční plán) letiště Praha/Ruzyně 2024

Dle Akčního plánu letiště Praha/Ruzyně 2024 vychází plánovaná opatření jednak z potřeby řešit prioritní situace (zejména situace v noční době) a dosáhnout jejich zlepšení, a také musí reagovat na dosavadní a očekávaný vývoj hlukové situace. Zásadním hlediskem je, zda dochází, nebo hrozí riziko překračování hygienického limitu hluku z leteckého provozu. Vzhledem k nárůstu leteckého provozu, vývoji skladby letadel a vývoji hlukové situace v noční době je zapotřebí reagovat především formou zdokonalování nástrojů pro prosazování současně platných opatření. Hlavním cílem koordinačních opatření je snížení počtu zpožděných a dřívějších odletů, či příletů. Z tohoto důvodu je nutné zapojení všech zainteresovaných aktérů, jako jsou Ministerstvo dopravy ČR, Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu a samozřejmě provozovatele letiště a leteckých dopravců. Nejedná se o zavádění nových provozních opatření, či omezení, ale nastavení mechanismů pro jejich efektivní vymáhání. Náklady v současné době nejsou plně známy. Předpokládají se zejména náklady na personál a úpravu informačních systémů (databáze, komunikace, ekonomika).

Tab. 5: Plánovaná protihluková opatření ke snížení hluku (2025-2029) - železniční doprava

Číslo tratě	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. CZK	Dotčená k. ú.
70	Modernizace trati v úseku výhybna Skály - Praha - Čakovice (mimo)	Navrhována realizace PHS	2028	2030	-	Kyje, Satalice, Kbely, Čakovice
91	Modernizace traťového úseku Praha - Libeň - Praha - Malešice, I. stavba	Navrhována realizace PHS	2026	2029	17,94	Vysočany, Hloubětín
91	Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka - Praha - Holešovice (mimo)	Navrhována realizace PHS	2026	2028	13,52	Libeň, Holešovice
120	Modernizace trati Praha - Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	Modernizace trati	2025	2028	42,562	Ruzyně, Hostivice, Litovice, Jeneč u Prahy
120	Modernizace trati Praha - Výstaviště (mimo) - Praha - Dejvice (včetně)	Modernizace stávající trati, část trati bude vedena v hloubeném tunelu	2027	2029	-	Bubeneč, Dejvice
120	Modernizace trati Praha - Dejvice (mimo) - Praha - Veleslavín (mimo)	Ražené tunely spojující Dejvice a Veleslavín, součástí realizace antivibračních rohoží	2026	2029	-	Dejvice, Střešovice, Veleslavín
120	Modernizace trati Praha - Veleslavín (včetně) - Praha - Ruzyně (včetně)	Modernizace trati	2026	2029	-	Veleslavín, Liboc, Ruzyně
120	Novostavba trati Praha - Ruzyně (mimo) - Praha - Letiště Václava Havla (mimo)	Novostavba trati na letišti. Součástí projektu je vedení trati v zářezu a realizace velkého přestupního terminálu Dlouhá Míle. Protihluková opatření zatím nejsou posouzena.	2026	2029	-	Ruzyně
120	Novostavba ŽST Praha - Letiště Václava Havla	Nová podzemní stanice v prostorách mezinárodního letiště. V cílovém stavu bude stanice přímo propojena s rozšířeným terminálem 2. Protihluková opatření nejsou posouzena.	2026	2030	-	Ruzyně
120	Zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha - Letiště VH - Kladno	Propojení stanice na letišti s tratí na Kladno. Vedení bude probíhat částečně pod letištními plochami a částečně mimo areál letiště.	2026	2029	-	Ruzyně, Hostivice, Litovice

Zdroj: Akční plán protihlukových opatření na železničních tratích v aglomeraci Praha, SOFIS GRANT s.r.o., Praha 2024